CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)".

ACTA PARCIAL DE OBRA N ° 2

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

EDUBAR	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024 DE 2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/21
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 8.793.381.504,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	11,37%
% DE AVANCE ACUMULADO:	14,23%

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I	PRELIMINARES															
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	23.047,56	2.607,00	60.084.989,00	16.552,09	2.607,00	43.151.299,00	6.907,69	18.008.348,00	1.928,00	5.026.296,00	8.835,69	23.034.644,00	7.716,40	20.116.655,00
5913	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	881,88	25.805,00	227.442.173,00	8.813,88	25.805,00	227.442.173,00	1.266,72	32.687.710,00	1.561,44	40.292.959,00	2.828,16	72.980.669,00	5.985,72	154.461.504,00
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20,00	28.613,00	572.260,00	2.642,26	28.613,00	75.602.985,00	670,26	19.178.149,00	895,37	25.619.222,00	1.565,63	44.797.371,00	1.076,63	30.805.614,00
II	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO															
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18.537,13	37.945,00	703.391.398,00	12.025,19	37.945,00	456.295.835,00	334,26	12.683.496,00	2.374,00	90.081.430,00	2.708,26	102.764.926,00	9.316,93	353.530.909,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4.834,11	72.039,00	348.244.450,00	2.234,74	72.039,00	160.988.435,00	80,26	5.781.850,00	286,76	20.657.904,00	367,02	26.439.754,00	1.867,72	134.548.681,00
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1,00	55.170,00	55.170,00	1.981,00	55.170,00	109.291.770,00	-		-		-		1.981,00	109.291.770,00
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	30,00	78.871,00	2.366.130,00	30,00	78.871,00	2.366.130,00	-		-		-		30,00	2.366.130,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	15.073,86	155.535,00	2.344.512.815,00	15.073,86	155.535,00	2.344.512.815,00	241,32	37.533.706,00	2.455,00	381.838.425,00	2.696,32	419.372.131,00	12.377,54	1.925.140.684,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	20,00	219.742,00	4.394.840,00	20,00	219.742,00	4.394.840,00	-		-		-		20,00	4.394.840,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.394,00	202.882,00	485.699.508,00	2.394,00	202.882,00	485.699.508,00	-		-		-		2.394,00	485.699.508,00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	240.097,00	240.097,00	1,00	240.097,00	240.097,00	-		-		-		1,00	240.097,00
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	234.589,00	234.589,00	1,00	234.589,00	234.589,00	-		-		-		1,00	234.589,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.551,70	38.167,00	211.891.734,00	5.551,70	38.167,00	211.891.734,00	110,00	4.198.370,00	374,15	14.280.183,00	484,15	18.478.553,00	5.067,55	193.413.181,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	50.968,00	50.968,00	301,00	50.968,00	15.341.368,00	21,20	1.080.522,00	-		21,20	1.080.522,00	279,80	14.260.846,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.551,70	72.389,00	401.882.011,00	5.551,70	72.389,00	401.882.011,00	170,98	12.377.071,00	379,97	27.505.648,00	550,95	39.882.719,00	5.000,75	361.999.292,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5.773,77	7.446,00	42.991.491,00	5.773,77	7.446,00	42.991.491,00	256,60	1.910.644,00	976,70	7.272.508,00	1.233,30	9.183.152,00	4.540,47	33.808.339,00
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS															

EDUBAR

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024 DE 2024

Código:	IP-FM-32
VERSIÓN:	01
FECHA:	6/09/21
Pagina:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 8.793.381.504,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	11,37%
% DE AVANCE ACUMULADO:	14,23%

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA Nº2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	311,36	97.351,00	30.310.891,00	2.996,35	97.351,00	291.698.084,00	80,58	7.844.544,00	633,50	61.671.859,00	714,08	69.516.403,00	2.282,27	222.181.681,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800- TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	301,48	108.403,00	32.681.336,00	301,48	108.403,00	32.681.336,00	-		-		-		301,48	32.681.336,00
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	44,12	955.175,00	42.142.321,00	44,12	955.175,00	42.142.321,00	-		-		-		44,12	42.142.321,00
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	6.176,80	7.565,00	46.727.492,00	6.176,80	7.565,00	46.727.492,00	-		-		-		6.176,80	46.727.492,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO, 60X60 CM.	UN	9,00	620.446,00	5.584.014,00	109,00	620.446,00	67.628.614,00	-		46,00	28.540.516,00	46,00	28.540.516,00	63,00	39.088.098,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00	36.312,00	1.525.104,00	42,00	36.312,00	1.525.104,00	-		-		-		42,00	1.525.104,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	252,00	356.595,00	89.861.940,00	252,00	356.595,00	89.861.940,00	24,00	8.558.280,00	22,00	7.845.090,00	46,00	16.403.370,00	206,00	73.458.570,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	543.472,00	4.347.776,00	28,00	543.472,00	15.217.216,00	1,00	543.472,00	6,00	3.260.832,00	7,00	3.804.304,00	21,00	11.412.912,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	26,00	73.583,00	2.060.324,00	76,00	73.583,00	5.739.474,00	10,00	736.830,00	14,00	1.030.162,00	24,00	1.765.992,00	54,00	3.973.482,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	8,00	183.648,00	1.469.184,00	8,00	183.648,00	1.469.184,00	-		-		-		8,00	1.469.184,00
IV	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL															
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	51,00	434.148,00	22.141.548,00	51,00	434.148,00	22.141.548,00	-		-		-		51,00	22.141.548,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT. INSTALADOS	UN	51,00	241.695,00	12.326.445,00	51,00	241.695,00	12.326.445,00	-		-		-		51,00	12.326.445,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	841,00	37.530,00	31.562.730,00	841,00	37.530,00	31.562.730,00	-		-		-		841,00	31.562.730,00
V	FRENTE DE SEGURIDAD															
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	555,00	37.919,00	21.045.045,00	555,00	37.919,00	21.045.045,00	-		-		-		555,00	21.045.045,00
VI	PROVISIONES															
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00	-		-		-		1,00	33.540.500,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00	-		-		-		1,00	33.540.500,00
VII	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS															
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	226,00	94.488,00	21.354.288,00	226,00	94.488,00	21.354.288,00	-		6,00	566.928,00	6,00	566.928,00	220,00	20.787.360,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	231,00	172.302,00	39.801.762,00	231,00	172.302,00	39.801.762,00	-		-		-		231,00	39.801.762,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.505,71	63.099,00	95.008.795,00	1.505,71	63.099,00	95.008.795,00	91,29	5.760.308,00	102,26	6.452.504,00	193,55	12.212.812,00	1.312,16	82.795.983,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1.328,57	17.538,00	23.300.461,00	1.328,57	17.538,00	23.300.461,00	36,20	634.876,00	123,00	2.157.174,00	159,20	2.792.050,00	1.169,37	20.508.411,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	132,85	208.309,00	27.673.851,00	133,00	208.309,00	27.705.097,00	-		30,00	6.249.270,00	30,00	6.249.270,00	103,00	21.455.827,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	9,00	671.331,00	6.041.979,00	9,00	671.331,00	6.041.979,00	-		-		-		9,00	6.041.979,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	168,00	215.308,00	36.171.744,00	168,00	215.308,00	36.171.744,00	-		-		-		168,00	36.171.744,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.328,57	195.941,00	260.321.334,00	1.328,57	195.941,00	260.321.334,00	-		-		-		1.328,57	260.321.334,00

EDUBAR	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024 DE 2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/21
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 8.793.381.504,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	11,37%
% DE AVANCE ACUMULADO:	14,23%

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.328,00	231.060,00	306.847.680,00		1.328,00	231.060,00	306.847.680,00	24,00	5.545.440,00	22,00	5.083.320,00	46,00	10.628.760,00	1.282,00	296.218.920,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1.328,57	58.572,00	77.817.002,00		1.328,57	58.572,00	77.817.002,00	-		-		-		1.328,57	77.817.002,00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.328,57	77.863,00	103.446.446,00		1.328,57	77.863,00	103.446.446,00	154,50	12.029.834,00	151,10	11.765.099,00	305,60	23.794.933,00	1.022,97	79.651.513,00
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	150,57	42.226,00	6.357.969,00		150,57	42.226,00	6.357.969,00	-		-		-		150,57	6.357.969,00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	18,00	3.812.508,00	68.625.144,00		18,00	3.812.508,00	68.625.144,00	-		-		-		18,00	68.625.144,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	119,57	122.940,00	14.699.936,00		619,57	122.940,00	76.169.936,00	50,76	6.240.434,00	49,65	6.103.971,00	100,41	12.344.405,00	519,16	63.825.531,00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,77	30.474,00	30.284.147,00		993,77	30.474,00	30.284.147,00	-		3,04	92.641,00	3,04	92.641,00	990,73	30.191.506,00
7	DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.054,00	6.689,00	7.050.206,00		1.054,00	6.689,00	7.050.206,00	-		21,00	140.469,00	21,00	140.469,00	1.033,00	6.909.737,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	97.373,00	129.366.647,00		508,57	97.373,00	49.520.987,00	-		-		-		508,57	49.520.987,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	133.001,00	176.701.139,00		508,57	133.001,00	67.640.319,00	-		-		-		508,57	67.640.319,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.328,57	14.196,00	18.863.037,00		1.328,57	14.196,00	18.863.037,00	-		-		-		1.328,57	18.863.037,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	137,93	30.888,00	4.260.382,00		137,93	30.888,00	4.260.382,00	-		-		-		137,93	4.260.382,00
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	18,00	543.472,00	9.782.496,00		18,00	543.472,00	9.782.496,00	-		-		-		18,00	9.782.496,00
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	400,00	138.603,00	55.441.200,00		100,00	138.603,00	13.860.300,00	1,00	138.603,00	1,00	138.603,00	2,00	277.206,00	98,00	13.583.094,00
VIII	ITEM NO PREVISTOS																-
NP 01	NIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CON LADRILLO TOLETE	UN					15,00	287.162,10	4.307.432,00			1,00	287.162,00	1,00	287.162,00	14,00	4.020.270,00
NP 02	P.B.O. INSTALACIÓN DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 315MM (12") - INCLUYE TRANSPORTE	UN					148,50	39.578,67	5.877.432,00			-		-		148,50	5.877.432,00
NP 03	(1029) DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2					2.000,00	15.338,00	30.676.000,00			526,67	8.081.132,00	526,67	8.081.132,00	1.473,13	22.594.868,00
NP 04	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3					249,00	91.648,43	22.820.459,00			47,36	4.340.470,00	47,36	4.340.470,00	201,64	18.479.989,00
NP 05	ATRAQUE EN CONCRETO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO	M3					30,00	635.072,38	19.052.171,00			4,20	2.667.304,00	4,20	2.667.304,00	25,80	16.384.867,00
							-										
	COSTO DIRECTO				$ 6.764.139.618,00				$ 6.764.139.618,00		$ 193.471.467,00		$ 769.049.081,00		$ 962.520.568,00		$ 5.801.619.050,00
	ADMINISTRACIÓN (A) = 22%				$ 1.488.110.716,00				$ 1.488.110.716,00		$ 42.563.727,00		$ 169.190.798,00		$ 211.754.525,00		$ 1.276.356.191,00
	IMPREVISTO (I) = 3%				$ 202.924.189,00				$ 202.924.189,00		$ 5.804.145,00		$ 23.071.472,00		$ 28.875.617,00		$ 174.048.572,00
	UTILIDAD (U) = 5%				$ 338.206.981,00				$ 338.206.981,00		$ 9.673.574,00		$ 38.452.454,00		$ 48.126.028,00		$ 290.080.953,00
	VALOR TOTAL				$ 8.793.381.504,00				$ 8.793.381.504,00		$ 251.512.933,00		$ 999.763.805,00		$ 1.251.276.738,00		$ 7.542.104.766,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 6 días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 - CONTRATISTA

ALEJANDRO ALBA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DS - INTERVENTORIA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA