	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.6933663	QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	26/12/2024	2

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTOR: NA SUPERVISOR: Henry Luis Rojas Quintero
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados incluye repuestos, mediante el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, hasta agotar presupuesto para el sistema de aire acondicionado del SENA Regional Bolívar en el centro multisectorial de ternera ubicados en Ternera K1 vía a Turbaco.	

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
30 dias	29/10/2024	31/12/2024	$82.182.000,0	$ 200.000.000

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Diagonal 31 No. 107 - 50 km 1 via a Turbaco	2024	$13.121.495	$ 38.000.000

Valor inicial del contrato	$ 200.000.000	Valor anticipo	NA
Valor adición	$ 0		
Valor total	$ 200.000.000		

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS													
1	Mantenimiento de Mini Split tipo pared de 12000 (VER ANEXO 2)	UND							12	$ 205.000	$ 2.460.000	12,00	0,00	0,00
1,2	Mantenimiento de Miini Split tipo pared de 18000 (VER ANEXO 2)	UND							7	$ 205.000	$ 1.435.000	7,00	0,00	0,00
1,3	Mantenimiento Mini Split tipo pared de 24000 (VER ANEXO 2)	UND							8	$ 256.000	$ 2.048.000	8,00	0,00	0,00
1,4	Mantenimiento Mini Split tipo pared de 36000 (VER ANEXO 2)	UND							5	$ 308.000	$ 1.540.000	5,00	0,00	0,00
1,5	Mantenimiento Mini Split tipo piso techo de 36000 (VER ANEXO 2)	UND							4	$ 308.000	$ 1.232.000	4,00	0,00	0,00
1,6	Mantenimiento Mini Split tipo cassette de 60000 (VER ANEXO 2)	UND							28	$ 359.000	$ 10.052.000	28,00	0,00	0,00
1,7	Mantenimiento Mini Split tipo cassette de 24000 (VER ANEXO 2)	UND							0	$ 256.000	$ -	0,00	0,00	0,00
1,8	ANEXO 2: PARA EL DESARROLLO DE ESTE MANTENIMIENTO SE DEBE EFECTUAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1. LAVADO DE LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN CON DESINCRUSTANTE 2. LAVADO DEL SERPENTÍN DE CONDENSACIÓN CON DESINCRUSTANTE 3. LAVADO DE LOS FILTROS DE AIRE. 4. REVISIÓN DE FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE. 5. LUBRICACIÓN DE MOTORES Y RODAMIENTOS EN GENERAL 6. VERIFICACIÓN DE SOPORTES 7. AJUSTE GENERAL DE TORNILLOS Y TUERCAS 8. REVISIÓN DE CORRIENTES DE MOTORES Y COMPRESORES. 9. VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE CORREAS Y TENSIONADO DE LAS MISMAS 10. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE TERMÓSTATO 11. LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y LECTURA DE PARÁMETROS. 12. LECTURA DE PRESIONES DE REFRIGERANTE. 13. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RECOMENDACIONES.									$ -	$ -	0,00	0,00	0,00
1,9	Mantenimiento de Acondicionador de aire central de 36000 (VER ANEXO 3)	UND							4	$ 184.000	$ 736.000	4,00	0,00	0,00
1.10	Mantenimiento de Acondicionador de aire central de 84000 (VER ANEXO 3)	UND							0	$ 359.000	$ -	0,00	0,00	0,00
1,11	Mantenimiento de Acondicionador de aire central de 48000 (VER ANEXO 3)	UND							0	$ 359.000	$ -	0,00	0,00	0,00

1,12	Mantenimiento de Acondicionador de aire central de 60000 (VER ANEXO 3)	UND							12	$ 359.000	$ 4.308.000	12,00	0,00	0,00
1,13	ANEXO 3:PARA EL DESARROLLO DE ESTE MANTENIMIENTO SE DEBE EFECTUAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1. LAVAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN CON DESINCRUSTANTE 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DIFUSORES. 4. REEMPLAZO DE CORREAS. 5. LIMPIEZA DEL VENTILADOR DE EVAPORACIÓN 6. INSPECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y REEMPLAZO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS. 7. REVISIÓN DE LOS MOTORES, DIAGNÓSTICO Y REEMPLAZO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS. 8. REVISIÓN DEL BALANCEO DINÁMICO DE LOS VENTILADORES. 9. REVISIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE Y BALANCEO. 10. REVISIÓN GENERAL DE LA PINTURA Y EJECUCIÓN.									$ -	$ -	0,00	0,00	0,00
1,14	correcion de fuga	UND							9	$ 513.000	$ 4.617.000	9,00	0,00	0,00
1,15	desmote de equipo minisplit	UND							8	$ 154.000	$ 1.232.000	8,00	0,00	0,00
1,16	montaje de equipo minisplit	UND							6	$ 410.000	$ 2.460.000	6,00	0,00	0,00
1,17	desmonte de equipo central	UND							0	$ 410.000	$ -	0,00	0,00	0,00
1,18	montaje de equipo central	UND							0	$ 667.000	$ -	0,00	0,00	0,00
1,19	Mantenimiento cuarto de manejadora de aires centrales entre 3 tr y 5 tr existente en madera, inluye lijado, pintura y repuestos de piezas en mal estado, cambio de cerraduras y bisagras.	UND							0	$ 1.540.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2											$ -	0,00	0,00	0,00
2,1	talacion de motor eléctrico monofásico de 1/3HP, 208/230V - 60Hz un solo eje para conde	UND							4	$ 616.000	$ 2.464.000	4,00	0,00	0,00
2,2	Suministro e instalacion deaspas de ventilador axial en aluminio para condensadora de 5 toneladas Φ=22in	UND							6	$ 616.000	$ 3.696.000	6,00	0,00	0,00
2,3	Suministro e instalacion de compresor de 5 toneladas monofasico 220 voltios r-410a	UND							4	$ 6.673.000	$ 26.692.000	4,00	0,00	0,00
2,4	Suministro e instalacion de compresor de 5 toneladas monofasico 220 voltios r-22	UND							0	$ 6.673.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,5	Suministro e instalacion de compresor de 3 toneladas monofasico 220 voltios r-410a	UND							0	$ 5.646.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,6	Suministro e instalacion de compresor de 3 toneladas monofasico 220 voltios r-22	UND							0	$ 5.646.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,7	Suministro e instalacion de compresor de 2 toneladas monofasico 220 voltios r-410a	UND							0	$ 2.566.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,8	Suministro e instalacion de compresor de 2 toneladas monofasico 220 voltios r-22	UND							0	$ 2.566.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,9	Suministro e instalacion de gabinete para condensadora de 5TR, Fabricado en lámina de acero galvanizado de gran calibre. Resistente a la corrosión.	UND							0	$ 8.213.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,10	Suministro e instalacion de serpentín condensador de tubos de cobre con aletas de aluminio, de 20 aletas por pulgadas, 1 fila y 19.89 ft2 de área de transferencia para 5tr	UND							0	$ 5.133.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,11	tro e instalacion de valvulas de servicio de succion y liquido para condensadora de 5TR par	UND							3	$ 1.026.000	$ 3.078.000	3,00	0,00	0,00
2,12	ro e instalacion de valvulas de servicio de succion y liquido para condensadora de 5TR para	UND							3	$ 1.026.000	$ 3.078.000	3,00	0,00	0,00
2,13	Suministro e instalacion de presostato de alta de botellita para R-410a	UND							0	$ 359.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,14	Suministro e instalacion de presostato de baja de botellita para R-410a	UND							0	$ 359.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,15	Suministro e instalacion de presostato de alta de botellita para R-22	UND							0	$ 410.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,16	Suministro e instalacion de presostato de baja de botellita para R-22	UND							0	$ 410.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,17	Suministro e instalacion de gabinete para manejadora de 5TR en lamina de acero galvanizada pintura electrostática para reducir la corrosión, Aislamiento térmico para evitar condensación	UND							0	$ 7.186.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,18	Suministro e instalacion de serpentín evaporador de tubos de cobre con aletas de aluminio, de 22 aletas por pulgadas, 4 fila y 3,89 ft2, fpi 14 de área superficial de transferencia para 5tr tipo piso techo	UND							0	$ 6.160.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,19	Suministro e instalacion de motor para manejadora de 5TR de 3/4hp 220vol 1ph 60hz, un solo eje con cambio de velocidad externo	UND							0	$ 1.026.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,20	Suministro e instalacion de seccion ventiladora para manejadora tipo piso techo de 5TR	UND							0	$ 2.053.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,21	Suministro e instalacion de condensadora de 5 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 7.700.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,22	Suministro e instalacion de condensadora de 3 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 6.160.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,23	Suministro e instalacion de ondensadora de 2 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 3.080.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,24	Suministro e instalacion de condensadora de 1,5 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 2.053.000	$ -	0,00	0,00	0,00

2,25	Suministro e instalacion de condensadora de 1 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 1.848.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,26	Suministro e instalacion de fancoil tipo minisplit de 1 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 1.026.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,27	Suministro e instalacion de fancoil tipo minisplit de 2 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 2.053.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,28	Suministro e instalacion de fancoil tipo minisplit de 3 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 3.080.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,29	Suministro e instalacion de manejadora de 3 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 3.593.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,30	Suministro e instalacion de manejadora de 5 tr R410 A 220v 1 PH	UND							0	$ 4.106.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,31	Suministro e instalacion de gabinete para manejadora de 5TR tipo piso techo en lamina de acero galvanizada pintura electrostática para reducir la corrosión, Aislamiento térmico para evitar condensación	UND							0	$ 3.593.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,32	Suministro e instalacion de serpentín evaporador de tubos de cobre con aletas de aluminio, de 22 aletas por pulgadas, 4 fila y 3,89 ft2, fpi 14 de área superficial de transferencia para 5tr unidad manejadora central	UND							0	$ 4.106.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,33	Suministro e instalacion de capacitor de marcha de 1,5 a 5 mfd 440vol	UND							0	$ 41.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,34	Suministro e instalacion de capacitor de marcha de7,5 a 15mfd 440vol	UND							0	$ 77.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,35	Suministro e instalacion de capacitor de marcha de 40mfd 440vol	UND							0	$ 77.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,36	Suministro e instalacion de capacitor de marcha de 60mfd a 440vol	UND							0	$ 77.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,37	Suministro e instalacion de capacitor de marcha de 80mfd a 440vol	UND							10	$ 77.000	$ 770.000	10,00	0,00	0,00
2,38	Suministro e instalacion de contactor monofasico 30amp coil 24 vol	UND							12	$ 168.000	$ 2.016.000	12,00	0,00	0,00
2,39	Suministro e instalacion de contactor monofasico 50amp coil 24 vol	UND							9	$ 168.000	$ 1.512.000	9,00	0,00	0,00
2,40	Suministro e instalacion de contactor monofasico 50amp coil 220 vol	UND							0	$ 168.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,41	Suministro e instalacion de tranformador de 220vol a 24 vol	UND							10	$ 168.000	$ 1.680.000	10,00	0,00	0,00
2,42	Suministro e instalacion de fan relay coil 24 vol	UND							0	$ 168.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,43	Suministro e instalacion de termostato digital	UND							0	$ 623.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,44	Suministro e instalacion de controles universales para aires acondiconados	UND							0	$ 320.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,45	Suministro e instalacion de refrigerante R-22 13,6kg	cilindro							2	$ 667.000	$ 1.334.000	2,00	0,00	0,00
2,46	Suministro e instalacion de refrigerante R-410a 11,3kg	cilindro							3	$ 770.000	$ 2.310.000	3,00	0,00	0,00
2,47	Suministro e instalacion de bandejas de condensado para manejadoras de 5TR, con su soporteria para instalacion	UND							0	$ 821.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,48	Suministro e instalacion de filtros secadores de 3/8 x 3/8 soldable	UND							2	$ 154.000	$ 308.000	2,00	0,00	0,00
2,49	Suministro e instalacion de filtros secadores de 1/2 x 1/2 soldables	UND							2	$ 154.000	$ 308.000	2,00	0,00	0,00
2,50	Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 7/8"	ML							0	$ 102.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,51	Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 3/4"	ML							0	$ 82.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,52	Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 1/2"	ML							0	$ 77.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,53	Suministro e instalacion de tuberia de cobre de 3/8"	ML							0	$ 71.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,54	Suministro e instalacion de rubatex de 7/8"	UND							0	$ 26.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,55	Suministro e instalacion de varillas de soldadura de plata	UND							0	$ 4.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,56	Suministro e instalacion de gass mapp	cilindro							16	$ 51.000	$ 816.000	16,00	0,00	0,00
2,57	Suministro e instalacion de codos de cobre de 7/8"	UND							0	$ 25.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,58	Suministro e instalacion de codos de cobre de 3/4"	UND							0	$ 22.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,59	Suministro e instalacion de codos de cobre de 1/2"	UND							0	$ 17.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,60	Suministro e instalacion de cable siete hilos numero 12	ML							0	$ 10.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,61	Suministro e instalacion de cable siete hilos numero 10	ML							0	$ 16.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,62	Suministro e instalacion de cable siete hilos numero 8	ML							0	$ 22.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,63	Suministro e instalacion de cable siete hilos numero 6	ML							0	$ 26.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,64	Suministro e instalacion de cable siete hilo numero 14	ML							0	$ 9.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,65	Suministro e instalacion de tuberia pvc electrica de 1/2"	UND							0	$ 52.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,66	Suministro e instalacion de tuberia pvc electrica de 3/4"	UND							0	$ 63.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,67	Suministro e instalacion de tuberia pvc agua de 3/4"	UND							0	$ 52.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,68	Suministro e instalacion de curvas pvc electrica de 1/2"	UND							0	$ 13.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,69	Suministro e instalacion de curvas pvc electrica de 3/4"	UND							0	$ 17.000	$ -	0,00	0,00	0,00

2,70	Suministro e instalacion de codos pvc agua de 3/4"	UND							0	$ 13.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,71	Suministro e instalacion de ducteria en laminas de poliuseanurato	M2							0	$ 718.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,72	Suministro e instalacion de cinta foil	rollo							0	$ 102.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,73	Suministro e instalacion de sensores para aires acondicionados tipo minisplit convencionales e inverter	UND							0	$ 821.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,74	Suministro e instalacion de tarjetas de fancoil para aire minisplit tipo inverter de 1 Tr	UND							0	$ 2.566.000	$ -	0,00	0,00	0,00
2,75	Suministro e instalacion de tarjetas de condensadora para aire minisplit tipo inverter de 1 Tr	UND							0	$ 2.566.000	$ -	0,00	0,00	0,00
	COSTO TOTAL DIRECTO				-			**0**			**82.182.000**			**0**
	ADMINISTRACION				-			0			$ -			$ -
	UTILIDAD				-						$ -			$ -
	TOTAL A.U				-			0			**0**			**0**
	COSTO DIRECTO + A.U.				-						**82.182.000**			**0**
	I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				-									**0,00**
	COSTO TOTAL				-						**82.182.000,0**			**0,0**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**200.000.000**	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:			
V/R ACTUAL CONTRATO:	**114.186.006**	**% ANTICIPO :**	**0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de avance de No. 2		**$ 82.182.000,0**	72%			**82.182.000,0**	**32.004.006**	**0%**
TOTAL			**$ 82.182.000,0**	**72%**	-	**0**	**82.182.000,0**	**32.004.006**	**0%**

Presento:

WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Aprobò

Henry Luis Rojas Q.

HENRY LUIS ROJAS QUINTERO

SUPERVISOR SENA