	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES 9	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-nov-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No :	1904 de 2020	PLAZO INICIAL:	18 MESES
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25-mar-21
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	FECHA DE SUSPENSION:	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$87 906 264 713.00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$115 050 417 409.00
		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-dic-24
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
		VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$ 27 144 152 696.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8 954 522.81)	(12.74%)	1.48%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.06%	0.07%	0.27%	4.27%	0.09%	0.09%	0.09%	100%
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140 519.44	$45 558.60	$52 584.57	$193 104.01	$3 003 492.71	$62 966.86	$62 966.86	$62 966.86	
	$ 1 221 741.76	1.74%	1 038 643.49	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28 207.60	$38 532.63	$53 557.86	$57 399.06	$62 966.86	$62 966.86	$88 797.96	$98 282.68	$180 905.76	90%
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.13%	0.14%	0.26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10 803 599.76)	(15.38%)	4.70%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.10%	0.10%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 512 985.88	$0.00	$70 259.72	$70 259.72	80%
	$ 2 714 810.00	3.86%	3 300 476.10	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14 246 434.27)	(20.28%)	21.32%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	3.60%	0.30%	1.20%	2.10%	7.10%	4.61%	5.51%	6.71%	70%
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 264 674.92	$2 529 349.84	$210 779.15	$843 116.61	$1 475 454.07	$4 988 439.95	$3 238 972.98	$3 871 310.44	$4 714 427.05	
	$ 14 095 742.96	20.06%	14 979 741.85	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$412 056.76	$1 089 103.63	$2 051 002.19	$2 888 351.71	$3 456 510.12	$4 019 790.45	$4 833 606.08	60%
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	1.55%	2.92%	4.11%	4.92%	5.72%	6.88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23 938 716.15)	(34.07%)	42.89%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.50%	22.50%			0.16%	0.31%	1.31%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$491 818.02	$0.00	$0.00	$351 298.59	$15 808 436.47	$112 415.55	$217 805.12	$920 402.30	50%
	$ 53 294 471.77	75.85%	30 131 702.18	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$793.46	$793.46	$793.46	$41 008.91	$102 505.79	$224 626.96	$341 905.02	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%	0.32%	0.49%	
SEÑALIZACION	($ 6 587 227.71)	(9.38%)	0.79%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%	0.13%	40%
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11 336.47	$18 362.44	$88 622.16	
	$ 529 925.64	0.75%	552 858.80	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13 175.04	$26 412.79	$51 969.93	$198 758.85	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.04%	0.07%	0.28%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149 458.32)	(0.21%)	0.29%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	20%
	$ 35 160.18	0.05%	206 288.88	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TRANSPORTES	($ 5 579 758.62)	(7.94%)	0.80%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.10%	0.10%	4.10%	0.15%	0.15%	0.15%	10%
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65 422.23	$72 448.20	$72 448.20	$2 882 836.90	$105 389.58	$105 389.58	$105 389.58	
	$ 522 211.45	0.74%	565 127.90	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28 847.61	$58 393.25	$95 292.12	$97 620.69	$104 020.62	$104 020.62	$147 479.67	$147 479.67	$158 609.07	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.08%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%	0.19%	0.20%	0.22%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70 259 717.64)	(100.00%)	72.27%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 72 414 063.75	103.07%	50 774 839.20																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 – REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	2.70%	0.32%	0.92%	1.60%	40.00%	0.60%	1.16%	2.30%
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264 674.92	1 897 012.38	224 831.10	646 389.40	1 124 155.48	28 103 887.06	421 558.31	815 012.72	1 615 973.51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	4.50%	0.46%	1.38%	2.98%	42.98%	5.03%	6.19%	8.49%
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264 674.92	3 161 687.29	321 759.98	968 149.38	2 092 304.86	30 196 191.92	3 531 081.44	4 346 094.16	5 962 067.66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.06%	0.97%	1.39%	1.27%	0.99%	1.04%	1.67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00	0.00	0.00	0.00	57 055.21	39 873.67	464 771.32	683 416.64	973 666.29	890 740.01	696 343.17	730 584.38	1 175 633.10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	0.80%	1.77%	3.16%	4.43%	5.42%	6.46%	8.13%
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00	0.00	0.00	0.00	57 055.21	96 928.88	561 700.20	1 245 116.83	2 218 783.12	3 109 523.13	3 805 866.30	4 536 450.69	5 712 083.79

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4 498 396.66 $11 370 258.79	$6 025 577.33	52.99%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350 000.00 $0.00	$0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548 866.96 $625 872.29	$415 079.97	66.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68 000.00 $68 000.00	$0.00	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12 920.00 $12 920.00	$0.00	0.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11 896 363.42 $28 885 751.51	$14 874 545.98	51.85%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272 000.00 $0.00	$0.00	0.00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $1 574 412.66	$966 754.76	61.40%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $299 138.41	$154 355.80	51.60%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $1 873 551.06	$1 121 110.57	59.84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17 646 547.07	$22 281 958.05	52.26%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$42 636 353.66		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87 906 264.71	$73 056 797.25	63.50%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115 050 417.41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES 9	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-nov-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No :	1904 de 2020	PLAZO INICIAL:	18 MESES
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2.	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25-mar-21
		FECHA DE SUSPENSION:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$87 906 264 713.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$115 050 417 409.00
		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-dic-24
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
		VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$ 27 144 152 696.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Valor Ejecutado	MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8 954 522.81)	(12.74%)	1.48%	%P	3.09%	6.09%	0.37%	0.47%	0.97%	1.97%	2.97%	3.97%	4.97%	5.47%	6.47%	7.47%	9.47%	120%
	$ 1 221 741.76	1.74%	1 038 643.49	$P	$2 170 758.39	$4 278 549.92	$260 351.50	$330 611.22	$681 909.81	$1 384 506.98	$2 087 104.16	$2 789 701.34	$3 492 298.51	$3 843 597.10	$4 546 194.28	$5 248 791.45	$6 653 985.81	
				%E	$209 525.53	$260 351.50	$277 386.24	$318 779.79	$351 212.30	$360 955.72	$389 902.98	$402 071.52	$403 517.04	$427 164.07	$450 780.84	$477 643.82	$586 500.78	110%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10 803 599.76)	(15.38%)	4.70%	%P	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%	0.50%	0.51%	0.55%	0.57%	0.57%	0.61%	0.64%	0.68%	0.83%	
	$ 2 714 810.00	3.86%	3 300 476.10	$P	3.10%	7.10%	0.74%	0.89%	1.39%	2.19%	3.19%	4.19%	5.19%	5.69%	6.69%	7.69%	9.19%	
				$E	$2 178 051.25	$4 988 439.95	$519 744.29	$625 133.86	$976 432.45	$1 538 510.19	$2 241 107.37	$2 943 704.54	$3 646 301.72	$3 997 600.31	$4 700 197.49	$5 402 794.68	$6 456 690.43	100%
				%E	$227 015.46	$519 744.29	$642 928.31	$670 537.86	$929 913.45	$1 025 164.25	$1 097 285.44	$1 130 697.20	$1 148 243.98	$1 222 411.36	$1 275 999.97	$1 275 999.97	$1 463 444.98	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14 246 434.27)	(20.28%)	21.32%	%P	0.32%	0.74%	0.92%	0.95%	1.32%	1.46%	1.56%	1.61%	1.63%	1.74%	1.82%	1.82%	2.08%	90%
	$ 14 095 742.96	20.06%	14 979 741.85	$P	9.71%	11.71%	7.78%	7.93%	8.13%	8.73%	9.53%	10.73%	11.93%	12.43%	12.93%	13.73%	14.53%	
				$E	$6 822 218.58	$8 227 412.94	$5 463 393.11	$5 568 782.69	$5 709 302.13	$6 130 860.43	$6 692 938.17	$7 536 054.78	$8 379 171.40	$8 730 469.98	$9 081 768.57	$9 643 846.31	$10 205 924.06	80%
				%E	$5 142 763.33	$5 168 302.30	$5 182 360.37	$5 182 481.52	$5 287 992.03	$5 758 364.28	$6 578 608.91	$8 719 046.46	$9 536 411.96	$9 844 009.28	$10 291 722.34	$11 066 654.11	$11 320 515.85	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23 938 716.15)	(34.07%)	42.89%	%P	7.32%	7.36%	7.38%	7.38%	7.53%	8.20%	9.36%	12.41%	13.57%	14.01%	14.65%	15.75%	16.11%	70%
	$ 53 294 471.77	75.85%	30 131 702.18	$P	10.31%	26.31%	0.80%	1.00%	1.50%	3.50%	6.00%	7.00%	7.40%	8.40%	9.90%	11.40%		
				$E	$7 243 776.89	$18 485 331.71	$560 583.05	$630 842.77	$701 102.48	$1 052 401.07	$2 457 595.43	$4 214 088.37	$4 916 685.54	$5 197 724.41	$5 900 321.59	$6 954 217.35	$8 008 113.12	60%
				%E	$382 617.03	$560 583.05	$739 669.92	$1 806 307.44	$2 895 763.22	$4 248 967.99	$7 205 536.27	$11 367 542.19	$13 492 203.86	$13 889 243.68	$14 503 994.31	$15 373 138.96	$16 637 511.50	
SEÑALIZACION	($ 6 587 227.71)	(9.38%)	0.79%	%P	0.54%	0.80%	1.05%	2.57%	4.12%	6.05%	10.26%	16.18%	19.20%	19.74%	20.64%	21.88%	23.68%	50%
	$ 529 925.64	0.75%	552 858.80	$P	0.14%	2.14%	0.28%	0.38%	0.48%	0.58%	0.68%	1.68%	1.78%	1.88%	1.98%	2.08%	2.18%	
				$E	$95 648.13	$1 500 840.48	$198 758.85	$269 018.57	$339 278.29	$409 538.01	$479 797.72	$1 182 394.90	$1 252 654.62	$1 322 914.34	$1 393 174.05	$1 463 433.77	$1 533 693.49	
				%E	$198 758.85	$198 758.85	$232 441.00	$232 441.00	$232 441.00	$232 441.00	$232 441.00	$301 321.00	$301 321.00	$320 805.79	$320 805.79	$320 805.79	$410 529.00	40%
OBRAS VARIAS	($ 149 458.32)	(0.21%)	0.29%	%P	0.28%	0.28%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.43%	0.43%	0.46%	0.46%	0.46%	0.60%	
	$ 35 160.18	0.05%	206 288.88	$P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30%
				$E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
TRANSPORTES	($ 5 579 758.62)	(7.94%)	0.80%	%P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20%
	$ 522 211.45	0.74%	565 127.90	$P	2.15%	2.15%	0.24%	0.44%	0.74%	1.24%	2.24%	2.74%	3.24%	3.74%	4.24%	4.74%	5.24%	
				$E	$105 389.58	$1 510 229.03	$167 914.97	$329 484.00	$511 263.56	$1 219 800.73	$1 571 099.32	$1 922 397.91	$2 273 696.50	$2 624 995.09	$2 976 293.68	$3 327 592.26	$3 678 890.85	10%
				%E	$104 811.57	$165 904.97	$169 416.17	$193 695.20	$228 652.30	$232 229.70	$268 592.55	$283 723.13	$283 777.50	$299 003.28	$312 402.91	$316 033.02	$379 739.83	
				%E	0.23%	0.24%	0.24%	0.28%	0.32%	0.33%	0.38%	0.40%	0.40%	0.43%	0.44%	0.45%	0.54%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70 259 717.64)	(100.00%)	72.27%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 72 414 063.75	103.07%	50 774 839.20															

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	18.01%	29.00%	0.42%	0.80%	1.70%	4.00%	5.40%	7.20%	4.80%	2.50%	4.10%	4.90%	6.40%
	VALOR (Miles de Pesos)	12 653 775.15	20 375 318.12	295 090.81	562 077.74	1 194 415.20	2 810 388.71	3 794 024.75	5 058 699.67	3 372 466.45	1 756 492.94	2 880 648.42	3 442 726.16	4 496 621.93
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26.50%	55.50%	10.20%	11.00%	12.70%	16.70%	22.10%	29.30%	34.10%	36.60%	40.70%	45.60%	52.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	18 615 842.81	38 991 160.93	7 168 735.77	7 730 813.52	8 925 228.72	11 735 617.42	15 529 642.17	20 588 341.84	23 960 808.29	25 717 301.23	28 597 949.65	32 040 675.82	36 537 297.748
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.87%	0.78%	0.53%	1.65%	2.16%	2.75%	5.57%	9.15%	4.21%	1.16%	1.67%	2.38%	2.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	613 407.99	548 153.18	370 557.05	1 160 040.81	1 519 731.49	1 934 218.64	3 914 174.21	6 432 037.36	2 961 070.84	817 162.09	1 173 068.71	1 674 569.51	1 976 946.88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9.00%	9.78%	10.31%	11.96%	14.12%	16.88%	22.45%	31.60%	35.82%	36.98%	38.65%	41.03%	43.85%
	VALOR (Miles de Pesos)	6 325 491.78	6 873 644.96	7 244 202.01	8 404 242.82	9 923 974.31	11 858 192.94	15 772 367.15	22 204 404.51	25 165 475.35	25 982 637.44	27 155 706.16	28 830 275.67	30 807 222.549

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4 498 396.66 $11 370 258.79	$6 025 577.33	52.99%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350 000.00 $0.00	$0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548 866.99 $625 872.29	$415 079.97	66.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68 000.00 $68 000.00	$0.00	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12 920.00 $12 920.00	$0.00	0.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11 896 363.42 $28 685 751.51	$14 874 545.98	51.85%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272 000.00 $0.00	$0.00	0.00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $1 574 412.66	$966 754.76	61.40%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $299 138.41	$154 355.80	51.60%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $1 873 551.06	$1 121 110.57	59.84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17 646 547.07 $42 636 353.66	$22 281 958.05	52.26%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87 906 264.71	$73 056 797.25	63.50%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115 050 417.41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES 9

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-nov-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A — **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87 906 264 713.00 — **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27 144 152 696.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $115 050 417 409.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023	30 Agosto de 2023	31 Septiembre de 2023	32 Octubre de 2023	33 Noviembre de 2023	34 Diciembre de 2023	35 Enero de 2024	36 Febrero de 2024	37 Marzo de 2024	38 Abril de 2024	39 Mayo de 2024	
EXPLANACIONES	($ 8 954 522.81)	(12.74%)	1.48%	%P		11.47%	14.47%	2.02%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	2.05%	2.05%	2.06%	2.16%	2.26%	2.36%	100%
	$ 1 221 741.76	1.74%	1 038 643.49	$P		$8 059 180.16	$10 166 971.69	$1 416 570.22	$1 767 868.80	$1 767 868.80	$1 767 868.80	$1 767 868.80	$1 440 352.07	$1 440 352.07	$1 447 378.04	$1 517 637.75	$1 587 897.47	$1 658 157.19	
				$E		$603 546.81	$605 061.90	$776 631.88	$782 503.62	$879 842.44	$900 657.82	$919 769.31	$1 048 362.98	$1 048 362.98	$1 078 893.63	$1 095 068.85	$1 120 840.99	$984 983.34	90%
				%E		0.86%	0.86%	1.11%	1.11%	1.25%	1.28%	1.31%	1.49%	1.49%	1.54%	1.56%	1.60%	1.40%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10 803 599.76)	(15.38%)	4.70%	%P		11.19%	14.19%	4.04%	5.14%	6.44%	5.14%	5.14%	3.34%	3.34%	3.35%	3.35%	3.40%	3.65%	
	$ 2 714 810.00	3.86%	3 300 476.10	$P		$7 861 884.78	$9 969 676.87	$2 836 306.08	$3 609 162.98	$4 522 539.31	$3 609 162.98	$3 609 162.98	$2 348 387.14	$2 348 387.14	$2 355 413.11	$2 355 413.11	$2 390 542.97	$2 566 192.26	80%
				$E		$1 617 157.64	$1 719 541.99	$1 817 057.36	$1 832 518.07	$2 029 945.06	$2 067 112.84	$2 174 013.78	$2 174 013.78	$2 174 013.78	$2 311 486.25	$2 408 495.48	$2 489 205.56	$2 791 265.24	
				%E		2.30%	2.45%	2.59%	2.61%	2.89%	2.94%	3.09%	3.09%	3.09%	3.29%	3.43%	3.54%	3.97%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14 246 434.27)	(20.28%)	21.32%	%P		15.53%	16.33%	19.93%	19.93%	19.93%	19.93%	19.93%	20.53%	20.53%	20.51%	20.51%	20.71%	21.01%	70%
	$ 14 095 742.96	20.06%	14 979 741.85	$P		$10 908 521.23	$11 470 598.97	$14 000 359.70	$14 000 359.70	$14 000 359.70	$14 000 359.70	$14 000 359.70	$14 419 217.36	$14 419 217.36	$14 419 217.36	$14 419 217.36	$14 554 074.31	$14 764 853.46	
				$E		$11 475 048.19	$11 884 711.61	$14 081 267.23	$14 567 352.85	$13 056 884.82	$13 308 797.77	$14 013 145.36	$14 013 145.36	$14 013 145.36	$14 225 819.73	$14 255 277.44	$14 530 304.60	$14 543 581.85	
				%E		16.33%	16.89%	19.94%	17.89%	18.58%	18.94%	19.94%	19.94%	19.94%	20.25%	20.29%	20.68%	20.70%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23 938 716.15)	(34.07%)	42.89%	%P		21.40%	34.40%	34.32%	37.62%	43.32%	37.72%	38.72%	42.07%	42.27%	42.50%	43.40%	44.90%	46.30%	
	$ 53 294 471.77	75.85%	30 131 702.18	$P		$12 223 696.18	$24 167 848.18	$2 112 779.98	$26 431 350.67	$30 986 154.57	$26 782 649.25	$27 204 207.56	$29 554 941.16	$29 695 460.59	$29 862 720.44	$30 495 057.90	$31 548 953.66	$32 532 589.71	50%
				$E		$17 655 562.64	$18 542 414.56	$19 981 179.60	$20 871 372.44	$22 660 694.25	$25 802 658.57	$27 798 723.59	$27 798 723.59	$28 225 416.94	$28 474 920.81	$28 532 393.41	$29 178 169.74		
				%E		25.13%	26.39%	27.42%	28.44%	29.71%	32.25%	36.72%	39.57%	39.57%	40.17%	40.53%	40.61%	41.53%	
SEÑALIZACION	($ 6 587 227.71)	(9.38%)	0.79%	%P		2.28%	2.38%	0.72%	0.72%	0.72%	0.82%	1.02%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	40%
	$ 529 925.64	0.75%	552 858.80	$P		$1 603 953.21	$1 674 212.92	$509 265.11	$509 265.11	$509 265.11	$579 524.83	$720 044.26	$709 824.33	$709 824.33	$709 824.33	$709 824.33	$709 824.33	$709 824.33	
				$E		$420 749.09	$442 839.23	$516 458.66	$517 078.79	$529 590.04	$535 527.94	$535 527.94	$535 527.94	$535 527.94	$552 858.80	$552 858.80	$552 858.80	$552 858.80	
				%E		0.60%	0.63%	0.74%	0.74%	0.75%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149 458.32)	(0.21%)	0.29%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	
	$ 35 160.18	0.05%	206 288.88	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63 233.75	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$8 687.17	$8 687.17	$184 006.07	$184 006.07	$184 006.07	$184 006.07	$206 288.88	$206 288.88	$206 288.88	$206 288.88	20%
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	
TRANSPORTES	($ 5 579 758.62)	(7.94%)	0.80%	%P		5.74%	6.24%	0.84%	1.64%	2.04%	1.64%	1.64%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%	0.90%	0.92%	
	$ 522 211.45	0.74%	565 127.90	$P		$4 030 189.44	$4 381 488.03	$587 138.16	$1 149 215.90	$1 430 254.77	$1 149 215.90	$1 149 215.90	$606 001.80	$606 001.80	$606 001.80	$620 053.74	$634 105.69	$648 157.63	10%
				$E		$399 935.53	$401 457.16	$420 654.19	$426 599.80	$428 430.31	$449 854.94	$451 697.25	$475 974.45	$475 974.45	$480 521.44	$481 624.97	$481 697.90	$528 171.25	
				%E		0.57%	0.57%	0.60%	0.61%	0.61%	0.64%	0.64%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.69%	0.75%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70 259 717.64)	(100.00%)	72.27%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 72 414 063.75	103.07%	50 774 839.20																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.5 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.6 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 5 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.7 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y ADICION AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.8 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-MAR-2024

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.9 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2024 Y ADICION AL CONTRATO

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	11.60%	24.40%	4.90%	5.70%	7.40%	0.60%	0.89%	1.12%	0.20%	0.15%	1.12%	1.87%	2.07%
	VALOR (Miles de Pesos)	8 150 127.25	17 143 371.10	3 442 726.16	4 004 803.91	5 199 219.11	421 558.31	625 311.49	790 012.76	140 519.44	105 389.58	786 908.84	1 313 856.72	1 454 376.16
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	63.60%	88.00%	61.86%	67.56%	74.96%	68.16%	69.05%	70.17%	70.37%	70.52%	71.64%	73.51%	75.58%
	VALOR (Miles de Pesos)	44 687 424.994	61 830 796.10	43 462 419.26	47 467 223.16	52 666 442.27	47 888 781.47	48 514 092.95	49 304 105.71	49 444 625.15	49 550 014.73	50 336 923.56	51 650 780.28	53 105 156.44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.94%	2.00%	1.85%	1.76%	2.40%	3.28%	5.66%	3.06%	0.00%	1.21%	0.56%	0.62%	1.24%
	VALOR (Miles de Pesos)	1 364 775.34	1 404 027.55	1 301 875.99	1 236 018.48	1 688 832.38	2 301 899.35	3 974 166.64	2 148 935.89	0.00	851 511.52	393 269.55	439 054.91	871 728.96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	45.79%	47.79%	49.64%	51.40%	53.81%	57.08%	62.74%	65.80%	65.80%	67.01%	67.57%	68.19%	69.44%
	VALOR (Miles de Pesos)	32 171 997.890	33 576 025.44	34 877 901.42	36 115 919.90	37 804 752.28	40 106 651.63	44 080 818.27	46 229 754.16	46 229 754.16	47 081 265.68	47 474 535.23	47 913 590.14	48 785 319.10

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4 498 396.66 / $11 370 258.79	$6 025 577.33	52.99%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350 000.00 / $0.00	$0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548 866.99 / $625 872.29	$415 079.97	66.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68 000.00 / $68 000.00	$0.00	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12 920.00 / $12 920.00	$0.00	0.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11 896 363.42 / $28 685 751.51	$14 874 545.98	51.85%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272 000.00 / $0.00	$0.00	0.00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 / $1 574 412.66	$966 754.76	61.40%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 / $299 138.41	$154 355.80	51.60%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 / $1 873 551.06	$1 121 110.57	59.84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17 646 547.07	$22 281 958.05	52.26%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$42 636 353.66		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87 906 264.71	$73 056 797.25	63.50%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115 050 417.41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES 9**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 4	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-nov-24

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87 906 264 713.00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27 144 152 696.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115 050 417 409.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Junio de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	Octubre de 2024	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Enero de 2025	febrero de 2025	marzo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
EXPLANACIONES	($ 8 954 522.81)	(12.74%)	1.48%	%P	2.36%	2.46%	2.56%	2.66%	2.96%	2.96%	3.06%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%	1.74%	
	$ 1 221 741.76	1.74%	1 038 643.49	$P	$1 658 157.19	$1 728 416.91	$1 798 676.62	$1 868 936.34	$2 079 715.50	$2 079 715.50	$2 149 975.21	$2 185 105.07	$2 185 105.07	$2 185 105.07	$2 185 105.07	$1 221 741.76	
				$E	$991 984.72	$1 007 158.69	$1 024 131.45	$1 032 319.54	$1 038 643.49								
				%E	1.41%	1.43%	1.46%	1.47%	1.48%								
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10 803 599.76)	(15.38%)	4.70%	%P	3.87%	4.57%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	3.86%	
	$ 2 714 810.00	3.86%	3 300 476.10	$P	$2 720 763.64	$3 212 581.67	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$3 704 399.69	$2 714 810.00	
				$E	$3 214 429.06	$3 262 980.63	$3 299 947.66	$3 300 476.10	$3 300 476.10								
				%E	4.58%	4.64%	4.70%	4.70%	4.70%								
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14 246 434.27)	(20.28%)	21.32%	%P	21.01%	21.11%	21.21%	21.71%	22.11%	22.11%	22.11%	22.11%	22.11%	22.11%	22.11%	20.06%	
	$ 14 095 742.96	20.06%	14 979 741.85	$P	$14 764 86.346	$14 835 15.78	$14 905 3.7.68	$15 256 07.146	$15 537 710.35	$15 537 710.35	$15 537 710.35	$15 537 710.35	$15 537 710.35	$15 537 710.35	$15 537 710.35	$14 095 742.96	
				$E	$14 593 099.17	$14 635 729.69	$14 649 968.63	$14 850 124.27	$14 979 741.85								
				%E	20.77%	20.83%	20.85%	20.85%	21.32%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23 938 716.15)	(34.07%)	42.89%	%P	48.30%	49.72%	51.12%	52.82%	54.32%	57.00%	59.60%	61.30%	63.40%	65.60%	67.90%	75.85%	
	$ 53 294 471.77	75.85%	30 131 702.18	$P	$33 937 784.06	$34 935 472.05	$35 919 108.10	$37 113 523.30	$38 167 419.06	$40 050 379.50	$41 877 132.15	$43 071 547.35	$44 547 001.42	$46 092 715.21	$47 708 688.72	$53 294 471.77	
				$E	$29 415 899.30	$29 694 414.75	$29 804 136.72	$30 062 821.09	$30 131 702.18								
				%E	41.87%	42.26%	42.42%	42.79%	42.89%								
SEÑALIZACION	($ 6 587 227.71)	(9.38%)	0.79%	%P	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	0.75%	
	$ 529 925.64	0.75%	552 858.80	$P	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$744 954.19	$529 925.64	
				$E	$552 858.80	$552 858.80	$552 858.80	$552 858.80	$552 858.80								
				%E	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%								
OBRAS VARIAS	($ 149 458.32)	(0.21%)	0.29%	%P	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.05%	
	$ 35 160.18	0.05%	206 288.88	$P	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$225 381.86	$35 160.18	
				$E	$206 288.88	$206 288.88	$206 288.88	$206 288.88	$206 288.88								
				%E	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%								
TRANSPORTES	($ 5 579 758.62)	(7.94%)	0.80%	%P	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.74%	
	$ 522 211.45	0.74%	565 127.90	$P	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$648 157.63	$522 211.45	
				$E	$540 388.52	$550 047.06	$565 127.90	$565 127.90	$565 127.90								
				%E	0.77%	0.78%	0.80%	0.80%	0.80%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70 259 717.64)**	(100.00%)	72.27%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 72 414 063.75**	103.07%	50 774 839.20														

REPROGRAMACIÓN DE INVERSIONES No.9 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-MAY-25

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.27%	2.32%	2.30%	2.30%	2.20%	2.68%	2.70%	1.75%	2.10%	2.20%	2.30%	2.36%	
	VALOR (Miles de Pesos)	1 594 895.59	1 630 025.45	1 615 973.51	1 615 973.51	1 545 713.79	1 882 960.43	1 897 012.38	1 229 545.06	1 475 454.07	1 545 713.79	1 615 973.51	1 659 666.24	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	77.85%	80.17%	82.47%	84.77%	86.97%	89.65%	92.35%	94.10%	96.20%	98.40%	100.70%	103.07%	
	VALOR (Miles de Pesos)	54 700 052.030	56 330 077.48	57 946 050.99	59 562 024.49	61 107 738.28	62 990 698.71	64 887 711.09	66 117 256.15	67 592 710.22	69 138 424.01	70 754 397.51	72 414 063.75	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.04%	0.56%	0.27%	0.38%	0.58%								
	VALOR (Miles de Pesos)	729 629.35	395 130.05	192 381.56	267 556.51	404 822.62								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	70.47%	71.04%	71.31%	71.69%	72.27%								
	VALOR (Miles de Pesos)	49 514 948.46	49 910 078.50	50 102 460.06	50 370 016.58	50 774 839.20								

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4 498 396.66 $11 370 258.79	$6 025 577.33	52.99%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350 000.00 $0.00	$0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548 866.99 $625 872.29	$415 079.97	66.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68 000.00 $68 000.00	$0.00	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12 920.00 $12 920.00	$0.00	0.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11 896 363.42 $28 685 751.51	$14 874 545.98	51.85%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272 000.00 $0.00	$0.00	0.00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $1 574 412.66	$966 754.76	61.40%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $299 138.41	$154 355.80	51.60%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0.00 $1 873 551.06	$1 121 110.57	59.84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17 646 547.07	$22 281 958.05	52.26%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$42 636 353.66		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87 906 264.71	$73 056 797.25	63.50%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115 050 417.41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial