1. FECHA ELABORACIÓN:	6	16	2024	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	J.I. María Goretti, J.I. El Nogal de la Esperanza, Centro día María Goretti, J.I. Lugar dAures, e Recreo, J.I. San Luis, J.I. Juan XXIII, Casa de juventud NASQUA, J.I. Helvetia, J.I. Aures, Centro Crecer Rincon, J.I. Arcp Iris, J.I. Verbenal, J.I. Buenavista, J.I. Tibabita, C. D. C. Simon Bolivar			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Localidades TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, USAQUEN, SUBA			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360-2024	7. FECHA CONTRATO:	27	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.344.189.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	20	Días	
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENARTK XXI,										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354-2024	18. FECHA CONTRATO:	28	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 365.580.190				
20. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	20	Días	
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091										
27. SUPERVISOR SDIS:	Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Visitas a establecimientos Se adjuntan Actas	100%
ESTRUCTURA	0%	0%		
MAMPOSTERÍA	0%	0%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%		
ACABADO PISOS	0%	0%		
ACABADO MUROS	0%	0%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%		
CIELORRASOS	0%	0%		
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%		
PUERTAS	0%	0%		
CUBIERTAS	0%	0%		
OBRAS EXTERIORES	0%	0%		
CERRAMIENTO	0%	0%		
ASEO GENERAL	0%	0%		
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA	34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA				LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO				MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO				MIERCOLES	
MAESTRO				JUEVES	
OFICIAL				VIERNES	
AYUDANTE				SÁBADO	
RESIDENTE				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Elaboración por parte del contratista de presupuestos, cronogramas de las actividades en cada establecimientos.
La Interventoría realizara la revisión y aprobación de presupuestos presentados por el contratista de los frentes de obra visitados.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El acta inició fue suscrita el día 12 de diciembre a partir de esta fecha y previo a su suscripción se realizaron visitas a los frentes de obra intervenir con el contratista de obra, interventoría y apoyo a la supervisión, de lo cual se levantaron actas qué a su vez cumplen la función de orden de servicio para que el contratista empiece a entregar todos los documentos previos para su aprobación e inicio de la ejecución de las actividades contractuales.

Se juntan al presente informe semanal copia de las actas antes de mención

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista