CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
Nit: 890399002

REGISTRO DE TRAMITE --- NRO. DEL RADICADO: 1092162024

INFORMACIÓN SOLICITANTE

Solicitante:	FUNDACION FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD	Nro identificacón:	901007761
Teléfono de Contacto:	6647902	Dirección Notificación:	CL 58N # 3N-15
Ciudad - Departamento	SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	Correo Electrónico:	AUXCONTABLE@FONDOAGUAPORLAVIDA.COM
Representante legal o Apoderado:			

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Tipo de Radicado:	EXTERNO	Medio de Recepción:	4-WEB
Tipo de Petición:	12-ENTREGA DE DOCUMENTOS	Petición:	67-ENTREGA DE DOCUMENTOS
Fecha Radicación:	04/DIC/2024	Medio de Notificación:	1-CORREO ELECTRONICO
Asignado a:	2407-HECTOR BONILLA GUZMAN [BONILLAGH]	Expediente:	
Anexo:	2	Descripción del Anexo:	
Numero de Folios:	2		

UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

Dirección/Ubicación Petición:		Departamento:	76-VALLE DEL CAUCA
Ciudad:	-1--------	Corregimiento:	

Asunto:	ENTREGA DE DOCUMENTOS

Solicitud de prorroga para el convenio de asociacion CVC 0115 del 2024, celebrado entre la CVC y la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad.

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

FFAVS-157-2024

Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2024

Ingeniero
HECTOR BONILLA
Supervisor Convenio CVC 115 de 2024
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA – CVC
Cali

ASUNTO: Manifestación de intención de prorrogar el Convenio No. 115 de 2024 suscrito entre CVC y FUNDACIÓN FONDO AGUA.

Estimado ingeniero Bonilla,

Como es de su conocimiento, el 15 de octubre del presente año celebramos un Convenio de Asociación firmado entre la CVC y la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad – Fondo Agua, para la implementación de Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP en las cuencas hidrográficas de los ríos Bugalagrande y La Paila, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Una vez firmada el acta de inicio del Convenio, el pasado 23 de octubre de 2024, el Fondo Agua inició las actividades de alistamiento, de acuerdo con el plan operativo de actividades (POA) aprobado por la Corporación. Entre estas actividades se encuentra la celebración de alianzas con las Asociaciones de Usuarios de Aguas de los ríos La Paila (AURPA) y Bugalagrande (ASORIBU) para el establecimiento de las HMP definidas como meta en cada cuenca, así como la concertación de los predios a intervenir para este fin.

No obstante, solo hasta hace dos semanas recibimos la aprobación del predio a intervenir en la cuenca del rio La Paila por parte de CVC – DAR NORTE. En el caso de la cuenca del rio Bugalagrande, a la fecha no se han aprobado los predios que ASORIBU gestionó a través de la Alcaldía de Bugalagrande, debido a que en la zona se han presentado situaciones de orden público (conflicto armado) que, a criterio de los técnicos de la CVC – DAR NORTE, no permiten contar con garantías para la implementación de las actividades del convenio en esta zona. Esto nos ha llevado a iniciar concertaciones con nuevos predios, que se ubiquen en zonas con menor influencia del conflicto armado del territorio, en donde podamos implementar las metas acordadas para esta cuenca.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, solicitamos muy respetuosamente la prórroga de la vigencia del convenio 115 de 2024 por un periodo de al menos dos (2) meses adicionales, de tal manera que podamos cumplir con el 100% de las metas establecidas en el convenio.

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

Agradezco de manera anticipada su siempre amable atención y ayuda.

Cordial saludo,

ANGELICA MARIA NAVIA
Representante Legal Apoderado

Cali: Calle 58N # 3N-15 T: +57 6024877902 - 602 6647902
contactenos@fondoaguaporlavida.com

CONVENIO CVC 115-24 - FUNDACIÓN FONDO AGUA
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA

PORCENTAJE DE AVANCE AL 30 NOVIEMBRE 2024: 26%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD MEDIDA	META	AVANCE	PONDERACION		FECHAS		OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PORCENTAJE DE AVANCE
				COMP	ACTI	INICIO	TERMINA	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	
PRELIMINARES																				
Suscripción convenio	Unidad	1	1	20%	25%	21/10/2024	25/10/2024		1											5%
Expedición pólizas	Pólizas	1	1		25%	21/10/2024	25/10/2024			1										5%
Apertura cuenta bancaria	Cuenta	1	1		20%	21/10/2024	25/10/2024			1										4%
Elaboración y aprobación POA	POA	1	1		30%	21/10/2024	31/10/2024				1									6%
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOCIALIZACIÓN																				
Reunión de socialización con funcionarios de la DAR - CVC	Reunion	1	1	25%	15%	04/11/2024	22/11/2024							1						4%
Reunión de socialización a los beneficiarios y otros actores sociales	Reunion	1	0		15%	04/11/2024	22/11/2024													0%
Caracterización de los actores sociales	Jornadas	1	0		7%	04/11/2024	22/11/2024													0%
Recorrido por el territorio para la identificación y análisis de las situaciones ambientales asociadas a las HMP.	Recorrido	1	1		8%	04/11/2024	22/11/2024								1					2%
Elaboración de material didáctico de apoyo	Global	1	0		20%	18/11/2024	29/11/2024													0%
Capacitación en temas y conceptos relacionados a la restauración ecológica y situaciones ambientales	Taller	1	0		10%	18/11/2024	29/11/2024													0%
Intercambio de saberes sobre experiencias exitosas relacionadas a la restauración ecológica	Gira	1	0		10%	25/11/2024	06/12/2024													0%
Socialización de resultados del convenio	Evento	1	0		15%	16/12/2024	20/12/2024													0%
IMPLEMENTACIÓN HMP VIGENCIA 2024																				0%
Aislamientos de protección - AP	Kilómetros	10	0	35%	30%	28/10/2024	20/12/2024													0%
Cercas vivas - CV	Kilómetros	10	0		20%	28/10/2024	20/12/2024													0%
Sistemas silvopastoriles - SSP	Hectáreas	6	0		30%	28/10/2024	20/12/2024													0%
Enriquecimiento Natural - ENR	Hectáreas	14	0		20%	28/10/2024	20/12/2024													0%
GEOREFERENCIACIÓN																				
Georeferenciación	Hectáreas	60	0	13%	100%	18/11/2024	20/12/2024													0%
OTRAS ACTIVIDADES																				
Reportes periódicos de avances	POA	2	0	7%	35%	18/11/2024	20/12/2024													0%
Informes de avance ejecución	Informe	1	0		35%	02/12/2024	06/12/2024													0%
Consignación rendimientos financieros	Consign	1	0		10%	16/12/2024	20/12/2024													0%
Informe final de ejecución	Informe	1	0		20%	23/12/2024	27/12/2024													0%

DAVID LOAIZA FRANCO
DIRECTOR EJECUTIVO (E)

HECTOR BONILLA
SUPERVISOR CONVENIO CVC 115 - 2024