INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: ***CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA***

CONTRATO DE OBRA No. 065-2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS
PERIODO INFORME: DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Informe: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 05 de diciembre de 2024 Contrato 065-2024 –(Establecimiento de salud Localidad de puerto Valencia, municipio de Inzá: Contratista: LERA INGENIERIA SAS**)**

Puerto Valencia, municipio de Inzá. Se hace visita técnica de supervisión. El personal utiliza los elementos de protección personal básicos. Se realizan el dia de hoy actividades de pega de muros y flejado de acero para elementos de confinamiento. Se chequea plome muros Eje 4 entre B y C = +3 mm, eje B entre 5 y 5’ = 0.0 mm eje 3’’ entre A y B’ = + 1mm, C’ entre 2 y = +3 mm, eje 2 entre B Y C = 0 mm, eje 1 entre C y D = 2 mm, eje C entre 5 y 6 =+1mm, todos de acuerdo a los criterios de aceptación, el mortero de pega se verifica uniforme con espesor de 2 cm de acuerdo a criterios de aceptación . Se acuerda desplazar la cubierta de policarbonato del eje E al eje E’ entre ejes 4 y 5 conforme al plano estructural con el propósito de considerar el muro y alfajía ya construido.
Para los muros que no se encuentra debajo de la Viga aérea de los pórticos, se recomienda realizar el confinamiento de los muros en la parte superior con La viga cinta, sin dejar hiladas sueltas, para garantizar estabilidad al momento de instalar la estructura de soporte del cielo falso. Se chequean medidas de secciones de columnetas del Eje 4 entre B y C con -1 cm conforme a los criterios de aceptación, sin embargo, se solicita ajustar y verificar en las columnetas restantes, a fin de garantizar secciones de estos elementos de acuerdo a los diseños. Se solicita dar continuidad a la actividad de cámaras de inspección ubicadas en la vía para evitar accidentes en este sector. Se debe realizar la señalización preventiva. Se solicita presentar la afiliación a seguridad social de los dos trabajadores ingresados en el último periodo y tomar las medidas necesarias y la dotación requerida para personal que realiza trabajos en alturas
.









Fecha: 13 de diciembre de 2024 Contrato 065-2024 –(Establecimiento de salud Localidad de puerto Valencia, *municipio de Inzá*: Contratista: LERA INGENIERIA SAS***)***

Puerto Valencia, municipio de Inzá. Se realiza visita técnica a la obra se verifica que el personal utiliza los elementos de protección personal básicos.
Se hacen actividades de pega de muros y figuración y colocación de acero de flejes para columnetas de confinamiento y alfajías. Se chequea plome de muros en los siguientes ejes: eje 6 entre E y F = +3 mm, eje 5 entre E y F = 0 mm, eje 4 entre C y C'' =+ 2 mm, eje 2 Entre B y C =+1 mm, eje 1 entre B' y C =+2 mm cumpliendo tolerancias de acuerdo a criterio de aceptación.
Se verifica dimensiones de columnetas tipo CC1 con espesor de muro una medida y la otra medida de la siguiente forma: 4B = 25 cm ,2B = 25 cm, 2C = 24,3 cm, 3'C4 = 26 cm, 1C = 24,5 cm, 5-3F = 26 cm, 5-3E = 26 cm, todas con tolerancia de más o menos 1 cm de acuerdo a criterios de aceptación.
Se solicito fundir los brocales o losas superiores de las cámaras de inspección y señalizar de forma preventiva, para evitar accidentes en este sector. Proteger y almacenar de forma adecuada la tubería de PVC de alcantarillado que se encuentra expuesta a la intemperie. Se anexaron por parte del contratista, según lo solicitado en visita anterior, las certificaciones de afiliación de 2 trabajadores ingresados nuevos a la obra. Se verifica que el personal que trabaja en alturas cuenta con arnés, eslinga y línea de trabajo. Se dispone en la obra de andamos tubulares en buen estado









PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 20 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Contrato de obra No. 065 de 2024: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de Puerto Valencia y sectores aledaños, , municipio de Inzá, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	*10%*	*25%*	*22%*	*36%*	*57%*	*83%*	*100%*
	EJECUTADO (%)	*6%*	*8.5%*	*12.5%*	*20%*	*27%*	*36%*	*43%*

Nota : Contrato 065 -2024, se solicitó modificación de cronograma de obra de acuerdo a nuevo plazo autorizado: 20 de abril de 2.025

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico