Fecha 2024-12-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.". (GRUPO 9): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

CONTRATO No. IDU-353-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Tulia Andrea Santos Cubillos - Apoyo Principal, Diego Alexander Giraldo Vergara - Apoyo Principal, Diego Alexander Giraldo Vergara - Apoyo Principal, Edisson Alfredo Barriga Quintero - Apoyo Principal, Gina Paola Gonzalez Reyez - Apoyo Principal, Yenny Carlina Lopez Rentería - Apoyo Principal, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista Ambiental, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental, Angela Andrea Perilla Perilla - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	87.46%
% EJECUTADO	42.58%
% VARIACIÓN	-44.88%

ESTADO DEL CONTRATO

Se continua en la ejecución de actividades para la conformación de carriles BRT, destinados para buses Transmilenio, y en carriles mixtos, así como actividades en espacio público, construcción de redes secas y húmedas, a lo largo del corredor.

Se continua con la instalación de la estructura metálica en el vagón 1 y vagón 2 de la estación de la Carrera 11.

Se realizan actividades de instalación de formaleta para vaciado de concreto en las pilas del puente vehicular de la Calle 100 con carrera 15, costado norte.

Para el Colector Pluvial Norte, se continua con el lanzamiento de tubería para el colector pluvial norte.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	**Contratista**	CONSORCIO IDU 2020
Contrato No.	IDU-353-2020	**Contrato No.**	IDU-607-2020
Valor Inicial	$ 251.047.561.743,00	**Valor Inicial**	$ 29.354.486.353,00
Total Contrato	$ 251.047.561.743,00	**Total Contrato**	$ 29.354.486.353,00
Valor Pagado	$ 75.872.436.113,00	**Valor Pagado**	$ 14.303.685.713,00
Plazo Inicial	3480 días	**Plazo Inicial**	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días	**Plazo Actualizado**	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26	**Fecha de Iniciación**	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2030-02-25	**Fecha de Terminación Actual**	2030-02-25
No. Empleos generados	491	**No. Empleos generados**	44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO IDU 2020
Contrato No.	IDU-607-2020
Valor Inicial	$ 29.354.486.353,00
Total Contrato	$ 29.354.486.353,00

Valor Pagado	$ 14.303.685.713,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2030-02-25
No. Empleos generados	44

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 687.749.763,00	$ 687.749.763,00
Construcción	95,28	46,24	$ 218.877.620.987,00	$ 106.002.753.616,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
COMPONENTE TRÁFICO	96.69	58.06	-38.63	
TAQUILLAS Y CICLOESTACION BAJO PUENTE AUTO NORTE	100.0	0.0	-100.0	
PUENTE PEATONAL P12 AUTOPISTA NORTE CONEXIÓN CON PTE EXISTENTES CALLE 100 SOBRE AUTONORTE	100.0	99.1	-0.9	
AMPLIACIÓN PASO PEATONAL DE LA CALLE 100 CON CARRERA 15	100.0	0.0	-100.0	
DESMONTE DE PUENTE PEATONAL CARRERA 47 CALLE 98 OLIMPICA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL	98.13	59.78	-38.35	
COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO	99.26	71.68	-27.58	
Corredor Mixto / Sector 1 K15+729.48 a K16+356.07	100.0	96.06	-3.94	
Corredor Mixto / Sector 2 K14+790 a K15+213.64	100.0	100.0	0.0	
Corredor Mixto / Sector 3 K14+126 a K14+354	100.0	96.34	-3.66	
Corredor Mixto / Sector 4 K15+727.16 a K16+355.524	100.0	94.48	-5.52	
Corredor Mixto / Sector 5 K14+784.2 a K15+207.25	100.0	59.43	-40.57	
Corredor Mixto / Sector 6 K14+120.2 a K14+323	100.0	12.44	-87.56	
Corredor Mixto / Sector 9 Puente Autopista Norte	100.0	47.86	-52.14	
Corredor Mixto / Sector 10 Glorieta y Puente Carrera 15	98.05	35.35	-62.7	
Corredor Mixto / SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	68.33	0.0	-68.33	
Corredor BRT / Sector 1B K15+705 a K16+333.05	100.0	98.48	-1.52	
Corredor BRT / Sector 2B K14+763.95 a K15+187	100.0	99.98	-0.02	
Corredor BRT / Sector 3B K14+100 a K14+327	100.0	88.79	-11.21	
Corredor BRT / Sector 9 Puente Autopista Norte	100.0	86.06	-13.94	
Corredor BRT / Sector 10 Glorieta y Puente Carrera 15	84.17	84.17	0.0	
BOCACALLES / Sector 1 K15+729.48 a K16+356.07	100.0	54.9	-45.1	
BOCACALLES / Sector 2 K14+790 a K15+213.64	100.0	100.0	0.0	
BOCACALLES / Sector 3 K14+126 a K14+354	100.0	58.97	-41.03	

BOCACALLES / Sector 4 K15+727.16 a K16+355.524	100.0	0.0	-100.0	
BOCACALLES / Sector 5 K14+784.2 a K15+207.25	100.0	0.0	-100.0	
BOCACALLES / Sector 6 K14+120.2 a K14+323	91.24	52.51	-38.73	
BOCACALLES / Sector 9 Puente Autopista Norte	99.68	54.5	-45.18	
BOCACALLES / Sector 10 Glorieta y Puente Carrera 15	100.0	26.07	-73.93	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 1 K15+729.48 a K16+356.07	100.0	98.48	-1.52	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 2 K14+790 a K15+213.64	100.0	98.74	-1.26	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 3 K14+126 a K14+354	100.0	82.34	-17.66	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 4 K15+727.16 a K16+355.524	100.0	38.57	-61.43	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 5 K14+784.2 a K15+207.25	100.0	0.0	-100.0	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 6 K14+120.2 a K14+323	100.0	67.74	-32.26	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 1B K15+705 a K16+333.05	100.0	28.42	-71.58	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 2B K14+763.95 a K15+187	100.0	98.42	-1.58	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 3B K14+100 a K14+327	100.0	39.8	-60.2	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 9 Puente Autopista Norte	99.46	28.5	-70.96	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS / Sector 10 Glorieta y Puente Carrera 15	100.0	28.36	-71.64	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 1 K15+729.48 a K16+356.07	100.0	41.27	-58.73	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 2 K14+790 a K15+213.64	100.0	50.0	-50.0	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 3 K14+126 a K14+354	100.0	3.21	-96.79	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 4 K15+727.16 a K16+355.524	100.0	16.14	-83.86	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 5 K14+784.2 a K15+207.25	91.11	0.0	-91.11	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 6 K14+120.2 a K14+323	100.0	10.75	-89.25	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 1B K15+705 a K16+333.05	100.0	55.44	-44.56	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 2B K14+763.95 a K15+187	100.0	42.24	-57.76	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 3B K14+100 a K14+327	100.0	4.38	-95.62	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 9 Puente Autopista Norte	100.0	9.26	-90.74	
ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES / Sector 10 Glorieta y Puente Carrera 15	100.0	11.46	-88.54	
CICLORUTA / Sector 1 K15+729.48 a K16+356.07	100.0	100.0	0.0	

CICLORUTA / Sector 2 K14+790 a K15+213.64	100.0	100.0	0.0	
CICLORUTA / Sector 3 K14+126 a K14+354	100.0	100.0	0.0	
CICLORUTA / Sector 4 K15+727.16 a K16+355.524	100.0	52.92	-47.08	
CICLORUTA / Sector 5 K14+784.2 a K15+207.25	100.0	0.0	-100.0	
CICLORUTA / Sector 6 K14+120.2 a K14+323	100.0	76.09	-23.91	
CICLORUTA / Sector 9 Puente Autopista Norte	96.5	38.5	-58.0	
CICLORUTA / Sector 10 Glorieta y Puente Carrera 15	100.0	31.6	-68.4	
ESTACIÓN BRT #19 - TIPO T2	100.0	45.58	-54.42	
ESTACIÓN BRT #20 - TIPO T2	96.4	37.42	-58.98	
TAQUILLAS EXTERNAS / Taquillas Estación # 19	100.0	1.3	-98.7	
TAQUILLAS EXTERNAS / Taquillas Estación # 20	100.0	0.87	-99.13	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PUENTE VEHICULAR CALLE 100 CON AUTO NORTE	100.0	9.0	-91.0	
REPARACIÓN PUENTES VEHICULARES CALLE 100 CON CARRERA 15	93.0	12.0	-81.0	
Estudios y diseños	100.0	100.0	0.0	
Ambiental y SST	100.0	100.0	0.0	
Social	100.0	100.0	0.0	
Arqueología	100.0	100.0	0.0	
Tráfico	100.0	100.0	0.0	
Desvíos	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,23	0,94	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,10	9,11	Km_Carril
Espacio Público	40.115,00	22.727,23	km
Construir Km de Ciclorruta	3,15	1,74	Km
Construir Puentes peatonales	0,00	0,99	Unit(s)
Mantener Puentes peatonales	0,00	0,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	6,62	5,51	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	13.682,00	1.208,00	m2