DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

ACTA DE RECIBO FINAL - DICIEMBRE 30 DE 2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FINCA RECREATIVA EL JARDIN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 3.791,00	25,12	$ 95.229,92
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2	$ 17.621,00	20,04	$ 353.124,84
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
3.1	Excavación manual	M3	$ 34.037,00	1,23	$ 41.865,51
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 14.750,00	4,65	$ 68.587,50
4	**CIMIENTOS**				
4.4	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 599.940,00	0,78	$ 467.953,20
4.7	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.10x0.20, incluye acero (4no.3, e-3/8" c/0,15m)	ML	$ 57.178,00	31,70	$ 1.812.542,60
4.8	Acero de refuerzo de 60000 P.S.I. para zapatas y nudos en arranque de columnas (6Ø3/8" y E=Ø3/8" c/d. 0,12 m)	KG	$ 7.789,00	62,27	$ 485.021,03
4.10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	$ 30.853,00	1,96	$ 60.471,88
5	**MAMPOSTERIA**				
5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. e=0.10m (10x20x30)	M2	$ 34.844,00	32,95	$ 1.148.109,80
5.13	Construcción de Mesón en concreto 3.000psi, a=0.60m, e=0.10m, enchapado	ML	$ 244.701,00	4,00	$ 978.804,00
6	**ESTRUCTURA**				
6.15	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.10x0.20, incluye acero (4no.3, e-3/8" c/0,15m)	ML	$ 57.178,00	31,70	$ 1.812.542,60
6.20	Construcción de Columna en concreto 0.10x0.20m, 3000psi, incluye refuerzo (4no3-e 3/8" c/ 0.15)	ML	$ 69.811,00	8,00	$ 558.488,00
6.23	Construcción de Columneta concreto 0.20x0.12m, incl. Acero (4no4-e 3/8" c/ 0.15)	ML	$ 82.921,00	2,70	$ 223.886,70
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.2	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	$ 74.425,00	4,00	$ 297.700,00
7.3	Suministro e Instalación de Lampara Led * 18 W De Techo.	UN	$ 28.701,00	3,00	$ 86.103,00
7.5	Instalacion salida interruptor Sencillo 110 V	UN	$ 80.546,00	4,00	$ 322.184,00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS**				
8.1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN	$ 68.466,00	1,00	$ 68.466,00
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 89.605,00	1,00	$ 89.605,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 30.042,00	24,00	$ 721.008,00
8.7	Suministro e Instalación de Accesorios en pvc 3"	UN	$ 27.420,00	2,00	$ 54.840,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso	UN	$ 24.320,00	3,00	$ 72.960,00
8.10	Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo	UN	$ 313.905,00	1,00	$ 313.905,00
8.14	Suministro e Instalación de Registro de paso directo ½" (bola)	UN	$ 37.715,00	1,00	$ 37.715,00
8.15	Suministro e Instalación de Salida llave terminal de ½"	UN	$ 40.442,00	1,00	$ 40.442,00
8.16	Suministro e Instalación de Acometida general de ½"	UN	$ 278.990,00	1,00	$ 278.990,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	UN	$ 60.360,00	1,00	$ 60.360,00
8.43	Regata general sanitaria piso.	M	$ 26.840,00	7,00	$ 187.880,00
8.44	Regata general pared.	M	$ 21.272,00	5,00	$ 106.360,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

ACTA DE RECIBO FINAL - DICIEMBRE 30 DE 2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FINCA RECREATIVA EL JARDIN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANTIDAD	VR. PARCIAL
9	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**				
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 21.444,00	65,90	$ 1.413.159,60
10	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				
10.2	Suministro e Instalación en teja Arquitectonica Color-CAL. 30	M2	$ 55.760,00	23,26	$ 1.296.977,60
10.3	Estructura Metálica para Teja Arquitectonica	Kg	$ 25.508,00	32,50	$ 829.010,00
13	**PISOS Y ENCHAPES**				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared	M2	$ 63.287,00	3,20	$ 202.518,40
13.5	Alistado de pisos en mortero	M2	$ 18.916,00	25,12	$ 475.169,92
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica	M2	$ 71.937,00	23,26	$ 1.673.254,62
13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica	ML	$ 14.868,00	15,00	$ 223.020,00
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 6.490,00	23,26	$ 150.957,40
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
14.3	Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2	$ 165.940,00	1,14	$ 189.171,60
14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18, incluye chapa de seguridad	UN	$ 472.580,00	2,00	$ 945.160,00
17	**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**				
17.14	Suministro e instalación de lavaplatos incluye griferia	UN	$ 187.580,00	1,00	$ 187.580,00
19	**PINTURA GENERAL**				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 17.440,00	65,90	$ 1.149.296,00
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$ 15.198,00	3,50	$ 53.193,00
23	**CIELO RASO EN PVC COLOR CAFÉ**				
23.2	Suministro e instalación Cieloraso en PVC color café	M2	$ 60.580,00	18,65	$ 1.129.817,00
24	**PLACA EN CONCRETO**				
24.1	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.12M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico, Malla electrosoldada No. 6 segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	$ 832.500,00	5,32	$ 4.428.900,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 25.192.331,00**
ADMINISTRACION	**24%**	$ 6.046.159,00
IMPREVISTOS	**1%**	$ 251.923,00
UTILIDADES	**5%**	$ 1.259.617,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 7.557.699,00**
COSTO TOTAL		**$ 32.750.030,00**

EVERT RAMOS CLAROS
R/L EMPRASUR E.A.T. - Contratista

OSCAR FERNANDO ALDAN BELTRAN
Secretario de Planeación - Supervisor