Fecha 2024-12-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. (GRUPO 2) CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 2.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

CONTRATO No. IDU-346-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andres Francisco Olarte Sanchez - Apoyo Principal, Bibian Yiseth Hernandez - Apoyo Principal, Cindy Paola Torres Rojas - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, Warsberg Yussif Lemus - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Luis Fernando Zamora Pita - Apoyo Principal, Angela Maria Zapata Cardenas - Especialista Ambiental, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	81.65%
% EJECUTADO	54.07%
% VARIACIÓN	-27.58%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto actualmente se encuentra con un Avance General del 81.65% programado, en el presente periodo se desarrollaron actividades para los siguientes componentes Tránsito, Espacio Público, Geotecnia, Estructuras, Pavimentos y Redes. La mayoría de trabajo en la zona occidental de Avenida 68 entre la 18 Sur y Avenida de las Américas. - El reporte de avance es generado a partir del PDT No.8.; A la fecha del presente informe se está observando una desviación- (atraso)- del -27.58% general, imputable al contratista -21.95%. Plan de contingencia: Plan de Contingencia: La firma Interventora radico a la Entidad, el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio con radicado 202452601848992, por la no entrega del plan de contingencia. Y en la entidad se dio tramite con radicado IDU 202434600339913. En cuanto a la prórroga el contratista dio alcance a observaciones realizadas por la firma Interventora, las cuales se radicaron el día de ayer 03 de diciembre de 2024 y posterior a la revisión, la Interventoría radicara el día viernes 06 de diciembre de 2024, a la Entidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	**Contratista**	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Contrato No.	IDU-346-2020	**Contrato No.**	IDU-600-2020
Valor Inicial	$ 292.993.429.408,00	**Valor Inicial**	$ 29.495.419.467,00
Total Contrato	$ 292.993.429.408,00	**Total Contrato**	$ 29.495.419.467,00
Valor Pagado	$ 76.787.625.622,00	**Valor Pagado**	$ 12.059.208.970,00
Plazo Inicial	3480 días	**Plazo Inicial**	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días	**Plazo Actualizado**	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26	**Fecha de Iniciación**	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2030-02-25	**Fecha de Terminación Actual**	2030-02-25
No. Empleos generados	227	**No. Empleos generados**	45

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Contrato No.	IDU-600-2020
Valor Inicial	$ 29.495.419.467,00
Total Contrato	$ 29.495.419.467,00
Valor Pagado	$ 12.059.208.970,00

Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2030-02-25
No. Empleos generados	45

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 733.910.661,00	$ 733.910.661,00
Construcción	97,28	63,40	$ 234.757.169.792,00	$ 96.727.485.019,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
TRÁFICO	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
DESVIOS	100.0	100.0	0.0	
ARQUEOLOGÍA	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL & SST	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
Sector 1 Calle 18 - Calle 8 Sur - (Abscisas K2+097,548 - K2+680)	100.0	90.6	-9.4	
Sector 2 Calle 8 Sur - Calle 1 (costado norte-Canal Fucha) - K2+680 - K3+040	100.0	36.46	-63.54	
Sector 3 Calle 3 - Av Américas - k3+420 - k+3883,754	100.0	99.22	-0.78	
Sector 4 Calle 18 - Calle 3 Sur - k2+132,755 - K2+900	100.0	61.08	-38.92	
Sector 5 Calle 3 Sur - Calle 3 (Canal Comuneros) - K2+900 - k3+450	99.43	31.26	-68.17	
Sector 6 Calle 3 - Av Américas - K3 + 450 - K3 + 917,074	96.57	2.44	-94.13	
Sector 7A Calle 18 - Calle 3 Sur - K2+089,118 - K2+850 – OCCIDENTAL	100.0	10.02	-89.98	
Sector 8B Calle 18 - Calle 1 Sur - K2+860 - K 3+410 - ORIENTAL	87.44	8.05	-79.39	
Sector 9B Calle 3 - Av Américas - K3+410 - K3 + 880 - ORIENTAL	86.1	0.34	-85.76	
INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (2 oriente-occidente)	100.0	98.55	-1.45	
BOX CULVERT CALLE 1 RÍO FUCHA	94.1	28.39	-65.71	
BOX CULVERT CALLE 3 CANAL COMUNEROS (2 Oriente y occidente)	96.77	52.07	-44.7	
(Sector 2A Calle 1 - Calle 3 (hasta Canal Comuneros) - K3+040 - K3+ 420)	100.0	99.91	-0.09	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,78	1,42	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,30	5,33	Km_Carril
Espacio Público	43.083,23	8.685,00	km
Construir Km de Ciclorruta	1,23	0,17	Km
Construir Puentes vehiculares	1,00	1,87	Unit(s)
Construir Puentes peatonales	4,00	0,00	Unit(s)

Implementar cicloparqueaderos	0,00	0,00	Unit(s)
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	7,14	1,20	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	21.066,37	2.330,00	m2