Fecha 2024-11-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1801-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elkin Eduardo Hernandez Aponte - Apoyo Principal, Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal, Juan Esteban Valbuena Flor - Apoyo Principal, Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	4.99%
% EJECUTADO	4.54%
% VARIACIÓN	-0.45%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato suspendido
Último informe: Informe semanal No. 38
El consultor se encuentra a la espera de la respuesta de los productos solicitados a las empresas de redes secas. Adicionalmente el control de cambios de estudios de tránsito se encuentra en revisión de la Secretaria de Movilidad

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 17
Contrato No.	IDU-1801-2023
Valor Inicial	$ 56.000.000.000,00
Total Contrato	$ 56.000.000.000,00
Valor Pagado	$ 1.302.678.123,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2025-12-27
No. Empleos generados	37

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 7.458.766.810,00
Valor Pagado	$ 717.910.330,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2025-12-27
No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 7.458.766.810,00
Valor Pagado	$ 717.910.330,00
Plazo Inicial	630 días

Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2025-12-27
No. Empleos generados	32

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Estudios y Diseños	98,78	89,88	$ 2.792.204.752,31	$ 2.540.473.129,82

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños Definitivos - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano	100.0	98.8	-1.2	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias	100.0	96.11	-3.89	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas	100.0	91.94	-8.06	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras	100.0	98.69	-1.31	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica	100.0	99.2	-0.8	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal	100.0	99.51	-0.49	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Social	100.0	96.82	-3.18	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto	100.0	90.5	-9.5	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Topografía	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico	100.0	79.5	-20.5	No Aprobado
Recibo y aprobación - Estructuras	76.5	0.0	-76.5	No Aprobado
Recibo y aprobación - Geotécnica	76.5	0.0	-76.5	No Aprobado
Recibo y aprobación - Pavimentos	76.5	48.0	-28.5	No Aprobado
Recibo y aprobación - Social	76.5	28.0	-48.5	No Aprobado
Recibo y aprobación - Arqueología	76.5	76.5	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Presupuesto	76.5	33.0	-43.5	No Aprobado

Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	97.87	69.56	-28.31	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano	97.87	85.0	-12.87	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	97.87	85.0	-12.87	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	97.87	81.9	-15.97	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	97.87	90.0	-7.87	No Aprobado