1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	OPTIMIZACIÓN 2024 - GRUPO 05			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOGOTÁ						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9174			7. FECHA CONTRATO:	18	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.867.899.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	17	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	2,50	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	INTERVECOP S.A.S.										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9222			18. FECHA CONTRATO:	3	12	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 326.150.053		
20. FECHA ACTA INICIO:	17	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	1	24	22. PLAZO:	3,00	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	NOGAALL S.A.S.										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
ESTRUCTURA	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
ACABADO PISOS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
ACABADO MUROS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
CIELORRASOS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
PUERTAS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
CUBIERTAS	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
OBRAS EXTERIORES	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
CERRAMIENTO	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
ASEO GENERAL	0%	0%	**No se Realización Actividades**	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada		

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	-
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se Realizara Entrega de diagnosticos de los frentes de obra.
El contratista de obra tiene pendiente la radicación de Hojas de vida.
El contratista de obra tiene pendiente la radicación de documentación de Inicio

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se espera el inicio de actividades para el mes de enero de 2025.

NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	1	SEMANA No. 1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No: 9174	CONTRATISTA: INTERVECOP S.A.S.
CONTRATO INTERVENTORÍA No: 9222	INTEVENTORÍA: NOGAALL S.A.S.

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Marco Iriarte



FECHA FOTO: 11/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI San Jeronimo de Yuste



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Centro Día Verdegal



FECHA FOTO:10/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Oasis



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: Comunidad de Cuidado Bello Horizonte



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Samore