DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS A CARGO DE PROYECTO SANABRIA SAS |
| Periodo: | Del 01 del mes de junio al 30 del mes de junio |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 049 de 27 de noviembre del 2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DE CORREDOR DE LA JAS JAPÓN: 0.33 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.1

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4643 DE 2023 | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA | NIT: | 900867709-9 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | | |
| FECHA DE INICIO: | 19/12/2023 | SPSC-CD-CS-1015-2023. | SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | |
| VALOR INICIAL: | $ 193.052.521,00 | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | $0 |
| ADICIÓN 1: | $0 |
| ADICIÓN NN: | $0 |
| VALOR ACTUAL: | $193.052.521,00 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2023 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 |
| PRÓRROGA 1: | 4 meses |
| PRÓRROGA 2: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de abril 2024 |

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313023 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $193.052.521,00 | $0 | $193.052.521,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $193.052.521,00 | $0 | $193.052.521,00 |

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 correspondiente al periodo de junio 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $145.302.830,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 145.302.830,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $91.489.401,18 | 62.96% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | $0 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $91.489.401,18 | 62.96% |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 62.96%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO ( Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA MODIFICACIÓN | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | N/A | MODIFICACIÓN CONTRATO (ACLARACIÓN) | APROBADO |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024 PRÓRROGA

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Según lo ordenado, s e realiza la aprobación mediante acta de aprobación diligenciada y cargada en la plataforma SECOP II.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 38.810.504,20 | NB-100296680-4 | 27/11/2023 | 30/05/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 9.702.626,05 | NB-100296680-4 | 27/11/2023 | 30/05/2027 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 58.215.756,30 | NB-100296680-4 | 08/05/2024 | 08/05/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB- 100073321-3 | 27/11/2023 | 30/05/2024 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMOS O SECTORES DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DE CORREDOR DE LA JAS BUENAVISTA: 2.6 Km

## 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.2

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4053 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DORADA CDS | NIT: | 810005838-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 24/11/2023 | SPSC-CD-CS-653-2023 | SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES |
| VALOR INICIAL: | $ 199.929.132,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $0 | | |
| ADICIÓN 1: | $0 | | |
| ADICIÓN NN: | $0 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 199.929.132,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA 1: | 4 meses | | |
| PRÓRROGA 2: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de abril 2024 | | |

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224123 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $199.929.132,00 | $0 | $199.929.132,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $199.929.132,00 | $0 | $199.929.132,00 |

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 correspondiente al periodo de junio 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $150.371.172,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $150.371.172,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $115.217.301,50 | 76.62% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $115.217.301,50 | 76.62% |

2.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 76.62%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2024 PRORROGRA
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Según lo ordenado, se realiza la aprobación mediante acta de aprobación diligenciada y cargada en la plataforma SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.185.826,40 | NB-100290063-2 | 24/10/2023 | 30/04/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 9.702.626,05 | NB-100290063-2 | 24/10/2023 | 30/06/2027 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 58.215.756,30 | NB-100290063-2 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB- 100071102-2 | 24/10/2023 | 30/06/2024 |

## 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

## 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | |

## 2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| No. | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMOS O SECTORES DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DE CORREDOR DE LA JAS LA ATARRAYA: 0.55 Km

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.3

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3809 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA | NIT: | 901022262-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 29/11/2023 | SPSC-CD-CS-507-2023 | SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES |
| VALOR INICIAL: | $201.588.459,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $0 | | |
| ADICIÓN 1: | $0 | | |
| ADICIÓN NN: | $0 | | |
| VALOR ACTUAL: | $201.588.459,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2023 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 |
| PRÓRROGA 1: | 4 meses |
| PRÓRROGA 2: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de abril 2024 |

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154323 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $201.588.459,00 | $0 | $201.588.459,00 |
| | | | | | | |

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 correspondiente al periodo de junio 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $150.473.039,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $150.473.039,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $100.307.828,07 | 66.66% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $100.307.828,07 | 66.66% |

3.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %:66.66 %

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024 PRORROGRA
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Según lo ordenado, se realiza la aprobación mediante acta de aprobación diligenciada y cargada en la plataforma SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.155.829,40 | NB-100291857-2 | 12/10/2023 | 30/03/2025 |
| ME AISASBuen Manejo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.038.957,35 | NB-100291857-2 | 12/10/2023 | 30/05/2027 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 60.233.744,10 | NB-100291857-2 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB- 100071722-2 | 12/10/2023 | 31/05/2024 |

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMOS O SECTORES DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DE CORREDOR DE LA JAS LA HABANA: _1.2_ Km

## 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.4

### 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3980 DE 2023 | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA | NIT: | 810005741-0 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 23/11/2023 | SPSC-CD-CS-613-2023 | SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | |
| VALOR INICIAL: | $ 199.765.816,00 | | | |
| VALOR ADICIONES: | $0 | | | |
| ADICIÓN 1: | $0 | | | |
| ADICIÓN NN: | $0 | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 199.765.816,00 | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2023 | | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 1 | | | |
| PRÓRROGA 1: | 4 meses | | | |
| PRÓRROGA 2: | N/A | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de abril 2024 | | | |

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204823 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.765.816,00 | $0 | $ 199.765.816,00 |
| | | | | | | |

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 correspondiente al periodo de junio 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $150.527.845,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $150.527.845,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $97.489.573,94 | 64.77% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $97.489.573,94 | 64.77% |

4.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %:64.77%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024 PRORROGRA

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Según lo ordenado, se realiza la aprobación mediante acta de aprobación diligenciada y cargada en la plataforma SECOP II.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.153.163,20 | NB-100290003-2 | 30/04/2024 | 31/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.038.290,80 | NB-100290003-2 | 30/04/2024 | 31/05/2027 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 60.229.744,80 | NB-100290003-2 | 31/05/2024 | 31/05/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB- 100071093-2 | 19/10/2023 | 31/05/2024 |

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 5.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 4297-2023 | | |
| CONTRATISTA: | PROYECTO SANABRIA SAS | NIT: | 901633148-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | GABRIELA SALGADO PINILLA 51%<br>CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS 40%<br>NICOLAS SANABRIA NIETO 9% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA | | |
| FECHA DE INICIO: | 23/11/2023 | | |
| VALOR INICIAL: | $79.541.150 | | |
| VALOR ADICIONES: | $36.326.998,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $36.326.998,00 | | |
| ADICIÓN N: | $0 | | |
| VALOR ACTUAL: | $115.868.148,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA 1: | 4 meses | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de abril 2024 | | |

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260123 | ACTUAL | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $79.541.151 | $0 | $79.541.151 |
| 1260123 | ACTUAL | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $115.868.148,00 | $0 | $115.868.148,00 |

5.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. _5_ | $21.398.800,00 | $4.065.772,00 | $0 | $25.464.572,00 |

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 correspondiente al período de junio de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 89.2%
Total, inversión ejecutada: $ 89.2%

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024 PRORROGRA
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 11.586.814,80 | 430 47 994000063674-3 | 08/11/2024 | 31/12/2024<br>4 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 23.173.629,60 | 430 47 994000063674-3 | 08/11/2023 | 30/06/2027 |
| Calidad del Servicio | 34.760.444,40 | 430 47 994000063674-3 | 30/06/2024 | 30/06/2029 |

## 5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Durante este periodo no se remitió la siguiente correspondencia oficial directamente al contratista.

## 5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

6 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

JAC EL JAPÓN

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, el convenio ha terminado las obras, por lo que se hacen procesos de liquidación de los convenios.

JAC BUENAVISTA.

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, el convenio ha terminado las obras, por lo que se hacen procesos de liquidación de los convenios.

JAC LA ATARRAYA

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, el convenio ha terminado las obras, por lo que se hacen procesos de liquidación de los convenios.

JAC LA HABANA

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, el convenio ha terminado las obras, por lo que se hacen procesos de liquidación de los convenios.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el correspondiente periodo del informe no se realizó ningún trámite jurídico.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el correspondiente periodo del informe se realizó los tramites correspondientes a la liquidación

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación iniciales específicas para cada junta de acción comunal.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo que corresponde al presente informe, no se realizaron comisiones.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
IDENTIFICACIÓN C.C:75097495
TP:17202125676 CLD
CARGO SUPERVISOR