ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO №	2406200763
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
SUPERVISOR	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024

PRORROGAS	NRO		TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A		N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO		TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A		N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	21 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 412.135.952,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	N/A	N/A	$ -

VALOR ACTUAL	$ 412.135.952,00		
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	№ cuenta	0550085700008957- AHORROS DAVIVIENDA
VALOR ANTICIPO	N/A		
VALOR EJECUTADO	$ 412.087.747,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ 48.205,00		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN
	2	JULIO DE 2024	OCTIBRE DE 2024

COD.	ITEM		UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
		CAI VILLAHERMOSA				$ 412.087.747,00
		PINTURA				
1	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	13,48	$ 30.074	$ 405.387,00
2	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$ -
3	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	35,38	$ 35.112	$ 1.242.210,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$ -
4	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	1,00	$ 29.136	$ 29.136,00
5	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	1,00	$ 75.184	$ 75.184,00
		APARATOS SANITARIOS				$ -
6	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$ -
7	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1,00	$ 917.191	$ 917.191,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$ -
8	022.001	ASEO GENERAL	M2	35,20	$ 3.879	$ 136.538,00
9	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$ 94.856	$ 189.712,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$ -
10	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	35,20	$ 29.336	$ 1.032.604,00
11	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,80	$ 54.182	$ 260.074,00
12	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	12,00	$ 11.135	$ 133.620,00
13	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZOCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	7,03	$ 33.345	$ 234.365,00
14	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	4,80	$ 27.018	$ 129.686,00
15	28.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 66.153	$ 66.153,00
		CAI OLAYA				$ -
		PINTURA				$ -
16	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	15,24	$ 30.074	$ 458.457,00
17	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$ -
18	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	53,51	$ 35.112	$ 1.878.717,00
		DESMONTES				$ -

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

19	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
20	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	1,00	$ 29.136	$	29.136,00
21	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	1,00	$ 75.184	$	75.184,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
22	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
23	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
24	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 612.889	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
25	22.001	ASEO GENERAL	M2	35,00	$ 3.879	$	135.770,00
26	30.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	3,00	$ 94.856	$	284.568,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
27	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	33,60	$ 29.336	$	985.778,00
28	NP19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENTREPAÑO ANCHO: 0,60 M CON MADECOR 15 MM. Y NARIZ DE 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. CON CANTO DE 30 MM	ML	3,00	$ 208.578	$	625.734,00
29	NP11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	1,00	$ 132.365	$	132.365,00
30	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	11,85	$ 33.345	$	395.145,00
		CAI SAMARIA				$	-
		PINTURA				$	-
31	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	12,73	$ 30.074	$	382.848,00
32	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
33	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	48,51	$ 35.112	$	1.703.115,00
		DESMONTES				$	-
34	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
35	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	0,00	$ 29.136	$	-
36	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0,00	$ 75.184	$	-
		APARATOS SANITARIOS				$	-
37	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
38	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		CARPINTERIA METALICA				$	-
39	017.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO	M2	0,00	$ 450.204	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
40	022.001	ASEO GENERAL	M2	38,00	$ 3.879	$	147.401,00
41	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$ 94.856	$	189.712,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
42	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	4,67	$ 27.018	$	126.228,00
43	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	33,82	$ 29.336	$	992.197,00
44	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,67	$ 54.182	$	253.138,00
45	012.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN MORTERO. h=10 cm.	ML	8,05	$ 29.791	$	239.818,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

46	032.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO	ML	23,29	$ 12.239	$	285.046,00
47	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	16,00	$ 11.135	$	178.160,00
48	08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	2,00	$ 707.126	$	1.414.252,00
49	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10,66	$ 33.345	$	355.566,00
50	019.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	3,20	$ 32.167	$	102.934,00
51	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	33,82	$ 18.667	$	631.352,00
52	NP11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	1,00	$ 132.481	$	132.481,00
53	NP12	REPARACIÓN DE DAÑO EN RED DE ACUEDUCTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PAREDES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN REQUERIDOS PARA LA REPARACIÓN	UND	1,00	$ 193.363	$	193.363,00
54	019.001	PINTURA DOS MANOS	M2	39,31	$ 20.414	$	802.376,00
55	NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA REFLECTOR 50 W IP66, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO No.12, IINTERRUPTOR DOBLE, BREAKER Y BARRAJE DE TABLERO PRINCIPAL	UND	1,00	$ 259.658	$	259.658,00
		CAI ARANJUEZ				$	-
		PINTURA				$	-
56	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO.1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	14,58	$ 30.074	$	438.468,00
57	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
58	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	43,76	$ 35.112	$	1.536.510,00
		DESMONTES				$	-
59	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
60	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	2,00	$ 29.136	$	58.272,00
61	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2,00	$ 75.184	$	150.368,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
62	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo	UND	0,00	$ 448.789	$	-
63	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		DEMOLICIONES				$	-
64	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	8,52	$ 11.072	$	94.317,00
		CARPINTERIA METALICA				$	-
65	017.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO	M2	0,00	$ 450.204	$	-
		PISOS - ACABADOS				$	-
66	12.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	M2	0,00	$ 223.078	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
67	022.001	ASEO GENERAL	M2	32,12	$ 3.879	$	124.584,00
68	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
69	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)- CON ANDAMIO CERTIFICADO	M2	32,12	$ 29.336	$	942.202,00
70	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10,15	$ 33.345	$	338.608,00
71	12032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	12,21	$ 36.222	$	442.271,00
72	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	7,37	$ 54.182	$	399.213,00
73	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	18,00	$ 11.135	$	200.430,00
74	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	7,37	$ 27.018	$	199.069,00
75	NP19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENTREPAÑO ANCHO: 0,60 M CON MADECOR 15 MM. Y NARIZ DE 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. CON CANTO DE 30 MM	ML	2,94	$ 208.578	$	613.219,00
76	NP18	REPARACIÓN DE RIELES DE PUERTA PRINCIPAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 297.039	$	297.039,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

77	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	8,52	$ 111.303	$	948.135,00
		CAI SAN SEBASTIAN				$	-
		PINTURA				$	-
78	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	12,80	$ 30.074	$	385.092,00
79	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	0,00	$ 31.361	$	-
80	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	49,30	$ 35.112	$	1.731.057,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
81	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	1,00	$ 29.136	$	29.136,00
82	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	1,00	$ 75.184	$	75.184,00
		CARPINTERIA METALICA				$	-
83	017.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO	M2	0,00	$ 450.204	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
84	022.001	ASEO GENERAL	M2	36,25	$ 3.879	$	140.626,00
85	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4,00	$ 94.856	$	379.424,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
86	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	14,76	$ 27.018	$	398.786,00
87	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	31,60	$ 29.336	$	927.041,00
88	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	14,76	$ 54.182	$	799.726,00
89	12.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA) INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	16,00	$ 36.222	$	579.552,00
90	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	15,00	$ 11.135	$	167.025,00
91	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZOCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10,66	$ 33.345	$	355.566,00
92	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	29,00	$ 18.667	$	541.373,00
93	NP13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ASIENTO DE CIERRE LENTO SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	1,00	$ 161.191	$	161.191,00
94	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO	ML	24,49	$ 12.239	$	299.733,00
95	019.001	PINTURA DOS MANOS	M2	42,63	$ 20.414	$	870.147,00
		CAI CAMPIN				$	-
		PINTURA				$	-
96	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	0,00	$ 30.074	$	-
97	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	0,00	$ 31.361	$	-
98	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	82,47	$ 35.112	$	2.895.729,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
99	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	16,00	$ 29.136	$	466.176,00
100	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	16,00	$ 75.184	$	1.202.944,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
101	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O	M2	0,00	$ 223.078	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
102	022.001	ASEO GENERAL	M2	51,66	$ 3.879	$	200.395,00
103	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	0,00	$ 94.856	$	-
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
104		PREPARACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS CON MAQUINA HIDROLAVADORA DE BAJA PRESION DE 1500 PSI Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	51,66	$ 5.156	$	266.367,00
105	NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION DE MANTO ASFALTICO TIPO 500XT DE FIBER GLASS, IMPRIMADO CON EMULSIÓN ASFALTICA DE SIKA Y PINTURA REFLECTIVA ALUMOL DE SIKA.	M2	51,66	$ 84.077	$	4.343.544,00
		CAI SULTANA				$	-
		PINTURA				$	-

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

106	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	12,74	$ 30.074	$	383.065,00
107	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
108	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	42,32	$ 35.112	$	1.486.047,00
		DESMONTES				$	-
109	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 66.153	$	132.306,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
110	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	3,00	$ 29.136	$	87.408,00
111	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	3,00	$ 75.184	$	225.552,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
112	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
113	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1,00	$ 917.191	$	917.191,00
		DEMOLICIONES				$	-
114	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	2,68	$ 11.072	$	29.685,00
115	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	11,81	$ 11.126	$	131.416,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
116	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	M2	0,00	$ 223.078	$	-
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-
117	013,001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN	M2	12,25	$ 111.940	$	1.370.800,00
		PISOS - ACABADOS	0			$	-
118	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	2,68	$ 111.303	$	298.414,00
		CARPINTERIA METALICA				$	-
119	017,127	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LOCKER METÁLICO CON 16 MÓDULOS, GRIS DE 2,0 X1,25 X 0,30 M, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, CON CAPACIDAD DE 45 KG POR CASILLERO, LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES, CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO, LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UND	0,00	$ 2.353.802	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
120	022.001	ASEO GENERAL	M2	35,88	$ 3.879	$	139.179,00
121	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4,00	$ 94.856	$	379.424,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
122	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	35,88	$ 29.336	$	1.052.576,00
123	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	15,18	$ 27.018	$	410.133,00
124	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	15,18	$ 54.182	$	822.483,00
125	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	17,20	$ 11.135	$	191.522,00
126	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZOCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	9,28	$ 33.345	$	309.552,00
127	NP19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENTREPAÑO ANCHO: 0,60 M CON MADECOR 15 MM. Y NARIZ DE 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. CON CANT DE 30 MM	ML	3,00	$ 208.578	$	625.734,00
128	3.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	1,00	$ 23.074	$	23.074,00
129	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$	428.899,00
		CAI CABLE				$	-
		PINTURA				$	-
130	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	21,61	$ 30.074	$	649.935,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS						PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024						
CONTRATO №	2406200763						
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES						
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS						
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO						
SUPERVISOR							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES						
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024						

131	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
132	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	81,68	$ 35.112	$	2.867.850,00
		DESMONTES				$	-
133	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 66.153	$	132.306,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
134	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	2,00	$ 29.136	$	58.272,00
135	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2,00	$ 75.184	$	150.368,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
136	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
137	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1,00	$ 917.191	$	917.191,00
		DEMOLICIONES				$	-
138	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0,00	$ 11.072	$	-
139	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	0,00	$ 11.126	$	-
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-
140	013,001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACION.	M2	0,00	$ 111.940	$	-
141		**PISOS - ACABADOS**				$	-
142	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	0,00	$ 111.303	$	-
		CARPINTERIA METALICA				$	-
143	017,127	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LOCKER METALICO CON 16 MÓDULOS, GRIS DE 2,0 X1,25 X 0,30 M, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, CON CAPACIDAD DE 45 KG POR CASILLERO, LOCKER CON MODULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES, CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO, LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UND	0,00	$ 2.353.802	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
144	022.001	ASEO GENERAL	M2	31,74	$ 3.879	$	123.108,00
145	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
146	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	7,50	$ 27.018	$	202.689,00
147	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	31,74	$ 29.336	$	931.037,00
148	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	7,50	$ 54.182	$	406.473,00
149	012.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN MORTERO. h=10 cm.	ML	22,46	$ 29.936	$	672.363,00
150	032.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO	ML	0,40	$ 12.239	$	4.896,00
151	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	22,46	$ 11.135	$	250.092,00
152	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10,66	$ 33.345	$	355.373,00
153	019.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	41,90	$ 28.622	$	1.199.262,00
154	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,85	$ 612.889	$	1.133.845,00
155	NP16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POCETA LAVATRAPEROS EN GRANO PULIDO DE 0.43 X 0.43 M O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 693.338	$	693.338,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

156	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	1,78	$ 80.211	$	143.056,00
157	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$	428.899,00
		CAI PALERMO				$	-
		PINTURA				$	-
158	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	14,76	$ 30.074	$	444.010,00
159	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
160	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	40,59	$ 35.112	$	1.425.352,00
		DESMONTES				$	-
161	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 66.153	$	66.153,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
162	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	2,00	$ 29.136	$	58.272,00
163	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2,00	$ 75.184	$	150.368,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
164	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
165	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		DEMOLICIONES				$	-
166	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0,00	$ 11.072	$	-
167	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	0,00	$ 11.126	$	-
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-
168	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	0,00	$ 111.940	$	-
		PISOS - ACABADOS				$	-
169	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	0,00	$ 111.303	$	-
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
170	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	2,04	$ 612.889	$	1.250.906,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
171	022.001	ASEO GENERAL	M2	34,50	$ 3.879	$	133.810,00
172	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	0,00	$ 94.856	$	-
		ITEMS NO PREVISTOS, NO CONTRACTUALES				$	-
173	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	34,50	$ 29.336	$	1.011.975,00
174	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	34,50	$ 18.667	$	643.937,00
175	12.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR.	ML	5,05	$ 36.222	$	182.921,00
176	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	4,00	$ 33.345	$	133.217,00
177	NP17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA VEHICULAR CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	0,52	$ 1.128.495	$	589.074,00
178	NP18	REPARACIÓN DE RIELES DE PUERTA PRINCIPAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 297.039	$	297.039,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

179	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 361.430	$	361.430,00
		CAI FATIMA				$	-
		PINTURA				$	-
180	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO	M2	107,74	$ 30.074	$	3.240.173,00
181	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO	M2	48,63	$ 31.361	$	1.525.085,00
182	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS	M2	49,93	$ 35.112	$	1.753.142,00
		DESMONTES				$	-
183	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 66.153	$	132.306,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
184	08B.304	DESMONTE DE LAMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR, ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA	UND	3,00	$ 29.136	$	87.408,00
185	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO	UND	3,00	$ 75.184	$	225.552,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
186	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo	UND	0,00	$ 448.789	$	-
187	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo	UND	1,00	$ 917.191	$	917.191,00
		DEMOLICIONES				$	-
188	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	6,03	$ 11.126	$	67.090,00
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-
189	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR CORAL O SHELL SEGÚN	M2	0,00	$ 111.940	$	-
		PISOS - ACABADOS				$	-
190	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR CORAL O SHELL SEGÚN	M2	53,84	$ 111.303	$	5.992.554,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
191	022.001	ASEO GENERAL	M2	53,84	$ 3.879	$	208.845,00
192	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	6,00	$ 94.856	$	569.136,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
193	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	53,84	$ 11.072	$	596.116,00
194	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	17,72	$ 43.276	$	766.851,00
195	12.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM, TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA	ML	46,31	$ 36.222	$	1.677.441,00
196	NP10	RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMIONETA. CARGUE MANUAL	M3	3,11	$ 225.084	$	700.011,00
197	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	22,00	$ 54.182	$	1.192.004,00
198	19,032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE ACRILICA 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE, 3 MANOS DE PINTURA TIPO KORAZA) M2	M2	50,00	$ 30.096	$	1.504.800,00
199	9,005	SUMINISTRO, TRANSPORTE REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA	M2	7,02	$ 29.908	$	209.954,00
200	NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y/O RESANE EN MASILLA EN POLVO, INTERIOR /EXTERIOR	M2	8,02	$ 23.785	$	190.754,00
201	3.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	1,00	$ 23.185	$	23.185,00
202	NP42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALFAJIA EN ALUMINIO PARA VENTANAS	MI	8,80	$ 53.688	$	472.454,00
203	08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2".	MI	26,00	$ 34.347	$	893.022,00
204	08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und	3,00	$ 180.105	$	540.315,00
205	10,026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	20,00	$ 18.667	$	373.340,00
206	12,071	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE RAMPA EN GRANITO LAVADO FUNDIDO EN SITIO GRANO NO5 CON ANCHO MAX 1,1M	MI	2,30	$ 142.185	$	327.026,00
207	17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE CHAPA	M2	1,00	$ 793.435	$	793.435,00
208	32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	8,30	$ 33.345	$	276.764,00
209	19.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	MI	20,40	$ 32.167	$	656.207,00
210	NP22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POCETA LAVATRAPEROS EN GRANO PULIDO DE 0.43 X 0.43 M O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS	und	1,00	$ 693.338	$	693.338,00
211	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$	428.899,00
		CAI ENEA				$	-
		PINTURA				$	-
212	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO	M2	69,13	$ 30.074	$	2.079.016,00
213	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO	M2	62,89	$ 31.361	$	1.972.293,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

214	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS	M2	46,57	$ 35.112	$	1.635.166,00
		DESMONTES				$	-
215	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
216	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA	UND	6,00	$ 29.136	$	174.816,00
217	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO	UND	6,00	$ 75.184	$	451.104,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
218	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo	UND	0,00	$ 448.789	$	-
219	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
220	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM	M2	3,38	$ 612.889	$	2.071.565,00
221	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	0,00	$ 80.212	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
222	022.001	ASEO GENERAL	M2	61,73	$ 3.879	$	239.451,00
223	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	6,00	$ 94.856	$	569.136,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
224	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO	ML	23,88	$ 12.239	$	292.267,00
225	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	13,26	$ 54.182	$	718.453,00
226	019.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS	ML	10,98	$ 32.167	$	353.194,00
227	12.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.) INCLUYE MORTERO DE PEGA	ML	1,00	$ 36.222	$	36.222,00
228	032.063	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2	13,26	$ 6.398	$	84.837,00
229	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1,80	$ 11.072	$	19.930,00
230	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1,80	$ 111.303	$	200.345,00
231	NP1	INSPECCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑO EN RED DE ACUEDUCTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISOS Y ACCESORIOS DE PRESIÓN REQUERIDOS PARA LA REPARACIÓN	UND	1,00	$ 333.210	$	333.210,00
232		PREPARACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS CON MAQUINA HIDROLAVADORA DE BAJA PRESION DE 1500 PSI Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	45,44	$ 5.156	$	234.289,00
233		MANO DE OBRE EN MANTENIMIENTO DE TODA LA CUBIERTA, LA CUAL CONSISTE EN SELLAR TODOS LOS EMPALMES DEL	M2	45,44	$ 19.336	$	878.628,00
234	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	21,13	$ 27.018	$	570.890,00
235	NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y/O RESANE EN MASILLA EN POLVO, INTERIOR /EXTERIOR	M2	49,11	$ 23.785	$	1.168.072,00
236	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE, PUERTAS, REJAS, VENTANAS,	M2	8,30	$ 33.345	$	276.764,00
237	7.128	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	UND	1,00	$ 57.387	$	57.387,00
238		FLANCHE O CANAL	ML	5,60	$ 116.613	$	653.033,00
		CAI ESTAMBUL				$	-
		PINTURA				$	-
239	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO	M2	55,47	$ 30.074	$	1.668.205,00
240	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
241	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	60,51	$ 35.112	$	2.124.627,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
242	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	0,00	$ 29.136	$	-
243	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0,00	$ 75.184	$	-
		DESMONTES				$	-
244	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 66.153	$	132.306,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
245	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
246	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo	UND	1,00	$ 917.191	$	917.191,00
		MAMPOSTERIA				$	-
247	006.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	14,33	$ 75.405	$	1.080.554,00
		CARPINTERIA METALICA				$	-

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

248	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UND	1,00	$ 793.436	$	793.436,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
249	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR.	M2	2,18	$ 612.889	$	1.336.098,00
		CIMIENTOS				$	-
250	017,127	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	M3	0,99	$ 671.134	$	664.423,00
		MOVIMIENTO DE TIERRAS				$	-
251	028.005	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0,99	$ 43.383	$	42.949,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
252	022.001	ASEO GENERAL	M2	35,00	$ 3.879	$	135.765,00
253	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
254	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	13,82	$ 43.276	$	598.074,00
255	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	16,29	$ 54.182	$	882.625,00
256	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	16,29	$ 27.018	$	440.123,00
257	009.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	16,29	$ 29.908	$	487.201,00
258	NP21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO	UND	1,00	$ 707.126	$	707.126,00
259	NP24	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA ORINAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	M2	1,00	$ 310.305	$	310.305,00
260	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desague, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$	428.899,00
						$	-
		CAI MALTERIA				$	-
		PINTURA					
261	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	188,00	$ 30.074	$	5.653.912,00
262	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	119,71	$ 35.112	$	4.203.258,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
263	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	17,00	$ 29.136	$	495.312,00
264	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	17,00	$ 75.184	$	1.278.128,00
		DESMONTES				$	-
265	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
266	028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	1,64	$ 22.882	$	37.526,00
267	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	109,82	$ 14.643	$	1.608.094,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
268	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo	UND	0,00	$ 448.789	$	-
269	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
270	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS. SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1.18	$ 612.889	$	723.209,00
271	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	109,82	$ 80.212	$	8.808.882,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
272	022.001	ASEO GENERAL	M2	120,00	$ 3.879	$	465.480,00
273	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
274	005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	0,74	$ 1.346.459	$	996.380,00
275	002A.014	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO	M3	0,93	$ 190.286	$	176.966,00
276	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO	ML	2,47	$ 12.239	$	30.230,00
277	033.161	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	0,93	$ 261.962	$	243.625,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

OBRA EJECUTAR

278	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	18,00	$ 11.915	$	214.470,00
279	NP10	RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMIONETA, CARGUE MANUAL	M3	2,00	$ 225.084	$	450.168,00
280	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS	M2	16,19	$ 11.072	$	179.256,00
281	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	16,19	$ 111.303	$	1.801.996,00
282	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	1,90	$ 27.018	$	51.334,00
		SUBESTACION LAS PAVAS					
		PINTURA				$	-
283	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	37,66	$ 43.276	$	1.629.774,00
284	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	85,61	$ 35.112	$	3.005.938,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
285	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	0,00	$ 29.136	$	-
286	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0,00	$ 75.184	$	-
287	08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	0,00	$ 743.879	$	-
		DESMONTES					
288	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
289	028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	2,64	$ 22.882	$	60.408,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
290	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
291	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
292	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS. SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 612.889	$	-
293	016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCCION SEGUN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALCION)	M2	1,34	$ 1.096.202	$	1.468.911,00
		INSTALACIONES HIDRAULICAS				$	-
294	007.128	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	UND	0,00	$ 70.068	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
295	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
296	NP33	INSTALACIÓN COMPLEMENTO DE MESÓN 0,64X0,58 M ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 942.205	$	942.205,00
297	NP34	REPARACIÓN DE DAÑO EN RED DE ACUEDUCTO DE LA ESTACIÓN LAS PAVAS , INCLUYE DEMOLICIÓN DE PAREDES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN REQUERIDOS PARA LA REPARACIÓN	UND	1,00	$ 449.900	$	449.900,00
298	NP41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BOMBILLO AHORRADOR 50W	UND	8,00	$ 69.886	$	559.088,00
299	NP43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR LED 100W IP66 IMPERMEABLE , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 , FOTOCELDA Y ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION	UND	5,00	$ 982.265	$	4.911.325,00
300	32.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	1,00	$ 105.008	$	105.008,00
301	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	22,00	$ 11.915	$	262.130,00
302	NP40	MANTENIMIENTO DE SISTEMA SEPTICO, INCLUYE LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS EN TRAMPA DE	ML	1,00	$ 3.588.750	$	3.588.750,00
303	022.001	ASEO GENERAL	M2	80,00	$ 3.879	$	310.320,00
		CAI LIBORIO				$	-
		PINTURA				$	-

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

304	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS	M2	15,25	$ 30.074	$	458.528,00
305	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
306	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	45,10	$ 35.112	$	1.583.537,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
307	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	3,00	$ 29.136	$	87.408,00
308	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	3,00	$ 75.184	$	225.552,00
		DESMONTES				$	-
309	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 66.153	$	132.306,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
310	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
311	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1,00	$ 917.191	$	917.191,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
312	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA MADECOR 19 MM, INTERIOR: MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR.	M2	0,00	$ 612.889	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
313	022.001	ASEO GENERAL	M2	34,10	$ 3.879	$	132.279,00
314	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$ 94.856	$	189.712,00
		ITEMS NO PREVISTOS, NO CONTRACTUALES				$	-
315	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	34,10	$ 29.336	$	1.000.393,00
316	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	10,80	$ 27.018	$	291.848,00
317	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	10,80	$ 54.182	$	585.274,00
318	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	18,00	$ 11.135	$	200.430,00
319	12.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	3,00	$ 36.222	$	108.666,00
320	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	34,10	$ 18.667	$	636.567,00
321	NP16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POCETA LAVATRAPEROS EN GRANO PULIDO DE 0.43 X 0.43 M O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 693.338	$	693.338,00
322	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$	428.899,00
		SUBESTACION CUCHILLA DEL SALADO				$	-
		PINTURA				$	-
323	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	168,00	$ 30.074	$	5.052.432,00
324	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	12,00	$ 43.276	$	519.312,00
325	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	34,70	$ 35.112	$	1.218.386,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
326	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	8,00	$ 29.136	$	233.088,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

327	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	8,00	$ 75.184	$	601.472,00
		DESMONTES				$	-
328	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
329	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	0,00	$ 45.414	$	-
330	028.018	DESMONTE DE VIDRIO	M2	4,00	$ 5.861	$	23.444,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
331	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
332	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES				$	-
333	032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	UND	4,00	$ 81.906	$	327.624,00
		OBRAS EXTERIORES				$	-
334	021.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE.	ML	0,00	$ 557.794	$	-
		CARPINTERIA METALICA				$	-
335	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UND	0,00	$ 793.436	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
336	022.001	ASEO GENERAL	M2	65,00	$ 3.879	$	252.135,00
337	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	6,00	$ 94.856	$	569.136,00
		ITEMS NO PREVISTOS, NO CONTRACTUALES				$	-
338	NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA CON CARTERAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS (Perfileria cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	21,00	$ 174.774	$	3.670.254,00
339	033.161	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	2,40	$ 261.962	$	628.709,00
340	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	16,00	$ 11.915	$	190.640,00
341	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	50,00	$ 18.667	$	933.350,00
342	NP7	CONSTRUCCIÓN DE ARMERILLO EN MAMPOSTERIA A=0,60M; L=1,10 M; H=0,90M, ENTREPAÑO Y TAPA EN LOSA DE CONCRETO E=0,05 M. INCLUYE PUERTA EN LAMINA, DOS ALAS Y PORTA CANDADO	UND	1,00	$ 2.231.976	$	2.231.976,00
343	NP30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10,2" X 2" + PLATINA 2"x3/16" +	M2	2,00	$ 970.853	$	1.941.706,00
344		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS	ML	25,80	$ 646.951	$	16.691.336,00
345	NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y/O RESANE EN MASILLA EN POLVO, INTERIOR /EXTERIOR	M2	100,00	$ 23.785	$	2.378.480,00
346	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	13,00	$ 27.018	$	351.234,00
347	08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO.	UND	1,00	$ 47.377	$	47.377,00
348	NP43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR LED 100W IP66 IMPERMEABLE , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 , FOTOCELDA Y ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION	UND	1,00	$ 982.265	$	982.265,00
		CAI GALAN				$	-
		PINTURA				$	-
349	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	70,98	$ 30.074	$	2.134.653,00
350	019.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	0,00	$ 30.274	$	-
351	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	27,95	$ 31.361	$	876.540,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

352	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	4,00	$ 29.136	$	116.544,00
353	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	4,00	$ 75.184	$	300.736,00
		DESMONTES				$	-
354	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	0,00	$ 45.414	$	-
355	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
		DEMOLICIONES				$	-
356	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	2,52	$ 11.072	$	27.901,00
357	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	14,04	$ 11.126	$	156.209,00
		OBRAS EXTERIORES				$	-
358	021.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA. TUBO AGUAS NEGRAS	ML	6,15	$ 557.794	$	3.430.433,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
359	016.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DE MADERA, ENTAMBORADA	M2	0,00	$ 575.870	$	-
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				$	-
360	032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 75.901	$	-
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-
361	013,001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	14,04	$ 111.940	$	1.571.638,00
		PISOS - ACABADOS				$	-
362	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	2,52	$ 111.303	$	280.484,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
363	022.001	ASEO GENERAL	M2	32,49	$ 3.879	$	126.029,00
364	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	7,00	$ 94.856	$	663.992,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
365	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	49,00	$ 18.667	$	914.683,00
366	016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR.	M2	0,61	$ 1.096.202	$	668.683,00
367	NP22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA SOCODA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO, ANCHO 0,55 M APROX	ML	1,98	$ 1.115.022	$	2.207.744,00
368	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	72,71	$ 35.112	$	2.552.994,00
369	NP10	RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMIONETA, CARGUE MANUAL	M3	2,00	$ 225.084	$	450.168,00
370	NP30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 2" X 2" + PLATINA 2"+3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", FALLEBA.	M2	2,00	$ 970.853	$	1.941.706,00
371	13.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	UND	1,00	$ 201.684	$	201.684,00
372	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	13,72	$ 33.345	$	457.493,00
		CAI PARQUE CHIPRE				$	-
		PINTURA				$	-
373	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	18,50	$ 30.074	$	556.315,00
374	019.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	36,50	$ 30.274	$	1.105.093,00
375	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
376	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	2,00	$ 29.136	$	58.272,00
377	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2,00	$ 75.184	$	150.368,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

		CARPINTERIA EN MADERA				$ -
378	016.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 612.889	$ -
		CARPINTERIA EN MADERA				$ -
379	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,72	$ 612.889	$ 1.055.395,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$ -
380	022.001	ASEO GENERAL	M2	33,60	$ 3.879	$ 130.333,00
381	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	6,00	$ 94.856	$ 569.136,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$ -
382	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	33,60	$ 29.336	$ 985.678,00
383	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	2,88	$ 27.018	$ 77.812,00
384	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	2,88	$ 54.182	$ 156.044,00
385	12032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA	ML	3,30	$ 36.222	$ 119.533,00
386	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10,66	$ 33.345	$ 355.502,00
387	NP18	REPARACIÓN DE RIELES DE PUERTA PRINCIPAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 297.039	$ 297.039,00
388	016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCCION SEGUN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALCION)	M2	1,31	$ 1.096.202	$ 1.430.544,00
		CAI PARQUE LEONORA				$ -
		PINTURA				$ -
389	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS	M2	15,25	$ 30.074	$ 458.528,00
390	019.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS	M2	44,39	$ 30.274	$ 1.343.899,00
391	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y	M2	0,00	$ 31.361	$ -
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$ -
392	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	1,00	$ 29.136	$ 29.136,00
393	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	1,00	$ 75.184	$ 75.184,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$ -
394	022.001	ASEO GENERAL	M2	34,10	$ 3.879	$ 132.279,00
395	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4,00	$ 94.856	$ 379.424,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$ -
396	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR -TEJA ONDULADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1)	M2	34,10	$ 29.336	$ 1.000.393,00
397	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	10,80	$ 27.018	$ 291.848,00
398	032.063	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2	10,80	$ 6.398	$ 69.111,00
399	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	10,80	$ 54.182	$ 585.274,00
400	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	18,00	$ 11.135	$ 200.430,00
401	12032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA	ML	3,00	$ 36.222	$ 108.666,00
402	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	34,10	$ 18.667	$ 636.567,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	ALCALDÍA DE MANIZALES **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS** PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO №	2406200763
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
SUPERVISOR	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024

403	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,85	$ 612.889	$	1.131.393,00
404	NP19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENTREPAÑO ANCHO: 0,60 M CON MADECOR 15 MM. Y NARIZ DE .15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. CON CANTO DE 30 MM	ML	0,00	$ 208.578	$	-
405	010.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	1,00	$ 58.653	$	58.653,00
406	NP26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	UND	1,00	$ 57.387	$	57.387,00
		CAI PARQUE EL CARMEN				$	-
		PINTURA				$	-
407	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	15,25	$ 30.074	$	458.701,00
408	019.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	43,46	$ 30.274	$	1.315.595,00
409	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	0,00	$ 31.361	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
410	08B.304	DESMONTE DE LAMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTADO SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	1,00	$ 29.136	$	29.136,00
411	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO ORAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	1,00	$ 75.184	$	75.184,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
412	016.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 612.889	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
413	022.001	ASEO GENERAL	M2	34,10	$ 3.879	$	132.287,00
414	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4,00	$ 94.856	$	379.424,00
		ITEMS NO PREVISTOS, CONTRACTUALES				$	-
415	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,87	$ 612.889	$	1.145.367,00
416	12032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	10,00	$ 36.222	$	362.220,00
417	016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCCION SEGUN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALCION)	M2	0,76	$ 1.096.202	$	833.114,00
418	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10,66	$ 33.345	$	355.566,00
		CAI ALFONSO LOPEZ				$	-
		PINTURA				$	-

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

419	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS	M2	0,00	$ 30.074	$ -
420	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y	M2	0,00	$ 31.361	$ -
421	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	39,85	$ 35.112	$ 1.399.038,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$ -
422	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	2,00	$ 29.136	$ 58.272,00
423	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2,00	$ 75.184	$ 150.368,00
		DESMONTES				$ -
424	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 66.153	$ 132.306,00
		APARATOS SANITARIOS				$ -
425	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$ -
426	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1,00	$ 917.191	$ 917.191,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$ -
427	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR.	M2	2,15	$ 612.889	$ 1.317.711,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$ -
428	022.001	ASEO GENERAL	M2	35,00	$ 3.879	$ 135.756,00
429	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	7,00	$ 94.856	$ 663.992,00
		ITEMS NO PREVISTOS, CONTRACTUALES				$ -
430	032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	34,10	$ 18.667	$ 636.601,00
431	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	50,00	$ 43.276	$ 2.163.774,00
432	NP24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE CHAPA	M2	4,61	$ 1.180.373	$ 5.443.408,00
433	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$ 428.899,00
434	NP38	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE 60X60 48 W-LED DE INCRUSTAR	und	2,00	$ 235.131	$ 470.262,00
		SUBESTACION SAN PEREGRINO				$ -
		PINTURA				$ -
435	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	91,74	$ 35.112	$ 3.221.175,00
436	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	28,28	$ 43.276	$ 1.223.845,00
437	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	72,83	$ 31.361	$ 2.284.022,00
		DESMONTES				$ -
438	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00	$ 66.153	$ 264.612,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$ -
439	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	7,00	$ 29.136	$ 203.952,00
440	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	12,00	$ 75.184	$ 902.208,00
		APARATOS SANITARIOS				$ -
441	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 448.789	$ 448.789,00
442	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	2,00	$ 917.191	$ 1.834.382,00
		DEMOLICIONES				$ -
443	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	3,78	$ 11.072	$ 41.852,00
444	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	14,88	$ 11.126	$ 165.555,00
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$ -
445	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	14,88	$ 111.940	$ 1.665.667,00
		PISOS - ACABADOS				$ -

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

446	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	3,78	$ 111.303	$	420.725,00
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
447	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 612.889	$	-
		PUERTA VIDRIO TEMPLADO BAÑO				$	-
448	017.036	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	0,00	$ 1.187.890	$	-
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
449	022.001	ASEO GENERAL	M2	70,00	$ 3.879	$	271.530,00
450	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$ 94.856	$	189.712,00
		ITEMS NO PREVISTOS, CONTRACTUALES				$	-
451	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	176,00	$ 30.074	$	5.293.024,00
452	08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT. EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2". ALAMBRE No 12 AWG	UND	13,00	$ 180.105	$	2.341.365,00
453	08B.197	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2". ALAMBRE No 12 AWG.	UND	11,00	$ 182.835	$	2.011.185,00
454	08B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UND	12,00	$ 146.229	$	1.754.748,00
455	08B.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 559.656	$	559.656,00
456	08B.117	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	4,00	$ 99.664	$	398.656,00
457	08B.274	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 2.230.194	$	2.230.194,00
458	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES	M2	1,46	$ 612.889	$	894.818,00
459	NP23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE DIVISIÓN EN ACRILICO PARA BAÑO	M2	2,45	$ 649.011	$	1.590.077,00
460	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	15,00	$ 11.915	$	178.725,00
461	NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y/O RESANE EN MASILLA EN POLVO, INTERIOR /EXTERIOR	M2	68,60	$ 23.785	$	1.631.637,00
462	3.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	1,00	$ 23.074	$	23.074,00
463	NP4	PINTURA DOS MANOS	M2	68,60	$ 20.414	$	1.400.400,00
464	13,038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	M2	1,00	$ 201.567	$	201.567,00
465	016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCCION SEGUN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALCION)	M2	1,09	$ 1.096.202	$	1.194.860,00
		SUBESTACION TABLAZO				$	-
		PINTURA				$	-
466	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	58,50	$ 35.112	$	2.054.052,00
467	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	23,94	$ 43.276	$	1.036.027,00
468	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
		DESMONTES				$	-
469	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 66.153	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
470	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	12,00	$ 29.136	$	349.632,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

471	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	12,00	$ 75.184	$	902.208,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
472	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar.	UND	0,00	$ 448.789	$	-
473	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	0,00	$ 917.191	$	-
		DEMOLICIONES				$	-
474	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0,00	$ 11.072	$	-
475	29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	0,00	$ 11.126	$	-
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-
476	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	0,00	$ 111.940	$	-
		PISOS - ACABADOS				$	-
477	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	0,00	$ 111.303	$	-
		CARPINTERIA EN MADERA				$	-
478	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 612.889	$	-
		PUERTA VIDRIO TEMPLADO BAÑO				$	-
479	017.036	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	0,00	$ 1.187.890	$	-
		CUBIERTA				$	-
480		RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	118,65	$ 18.667	$	2.214.840,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
481	022.001	ASEO GENERAL	M2	110,09	$ 3.879	$	427.039,00
482	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$ 94.856	$	189.712,00
		ITEMS NO PREVISTOS, CONTRACTUALES				$	-
483	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	200,00	$ 30.074	$	6.014.800,00
484	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	9,00	$ 11.915	$	107.235,00
485	NP4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR LED 100W IP66 IMPERMEABLE , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 , FOTOCELDA Y ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION	UND	2,00	$ 982.265	$	1.964.530,00
486	NP20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIÓN EN ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO Y PASADOR)	M2	7,25	$ 649.011	$	4.705.330,00
487	08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	und	1,00	$ 99.664	$	99.664,00
488	08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML	20,00	$ 34.347	$	686.940,00
489	NP24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA EN ALAMBRE 10AWG + 10AWG (N)	ML	31,00	$ 16.757	$	519.467,00
490	32.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	3,00	$ 105.008	$	315.024,00
491	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,91	$ 612.889	$	557.729,00
		ESTACIÓN ALTO BONITO				$	-
		PINTURA				$	-
492	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	98,49	$ 35.112	$	3.458.276,00
493	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	11,54	$ 43.276	$	499.271,00
494	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
495	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR; ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	9,00	$ 29.136	$	262.224,00
496	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	9,00	$ 75.184	$	676.656,00
		ENCHAPES Y ACCESORIOS				$	-

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

497	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	16,08	$ 111.940	$	1.799.436,00
		PISOS - ACABADOS				$	-
498	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	0,00	$ 111.303	$	-
		PISOS - ACABADOS				$	-
499	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	47,93	$ 111.303	$	5.334.530,00
		IMPERMEABILIZACION PARED				$	-
500	009.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	9,00	$ 29.908	$	269.022,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
501	022.001	ASEO GENERAL	M2	130,00	$ 3.879	$	504.270,00
502	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
503	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	154,89	$ 30.074	$	4.658.132,00
504	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO	ML	2,50	$ 12.239	$	30.598,00
505	033.161	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	2,50	$ 261.962	$	654.905,00
506	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	23,36	$ 27.018	$	631.086,00
507	12032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM, TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	45,80	$ 36.222	$	1.658.968,00
508	019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,52	$ 54.182	$	1.111.828,00
509	NP24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + MARCO (LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE CHAPA	M2	1,60	$ 793.435	$	1.269.496,00
510	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	3,00	$ 45.414	$	136.242,00
511	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	0,80	$ 11.135	$	8.908,00
512	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	18,00	$ 11.915	$	214.470,00
513	NP10	RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMIONETA, CARGUE MANUAL	M3	2,00	$ 225.084	$	450.168,00
514	012.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN MORTERO. h=10 cm	ML	34,20	$ 29.936	$	1.023.811,00
515	NP7	CONSTRUCCIÓN DE ARMERILLO EN MAMPOSTERIA A=0,60M, L=1,10 M, H=0,90M, ENTREPAÑO Y TAPA EN LOSA DE CONCRETO E=0,05 M. INCLUYE PUERTA EN LÁMINA, DOS ALAS Y PORTA CANDADO	UND	1,00	$ 2.231.976	$	2.231.976,00
516	NP29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON CON CANTO RIGIDO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS, CHAPA Y MARCO).	UND	3,00	$ 846.945	$	2.540.835,00
517	NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y/O RESANE EN MASILLA EN POLVO, INTERIOR /EXTERIOR	M2	156,00	$ 23.785	$	3.710.429,00
		ESTACIÓN KM 41				$	-
		PINTURA				$	-
518	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	176,93	$ 35.112	$	6.212.366,00
		DESMONTES				$	-
519	28.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	3,00	$ 66.153	$	198.459,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
520	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	8,00	$ 29.136	$	233.088,00
521	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	8,00	$ 75.184	$	601.472,00
		APARATOS SANITARIOS				$	-
522	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	0,00	$ 448.789	$	-
523	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	2,00	$ 917.191	$	1.834.382,00
		DEMOLICIONES				$	-
524	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	3,92	$ 11.072	$	43.402,00
		CUBIERTA				$	-
525		RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	61,20	$ 18.667	$	1.142.420,00
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				$	-
526	022.001	ASEO GENERAL	M2	59,32	$ 3.879	$	230.102,00
527	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$ 94.856	$	189.712,00
		ITEMS NO PREVISTOS, CONTRACTUALES				$	-

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

528	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	56,32	$ 80.211	$	4.517.484,00
529	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	47,20	$ 14.643	$	691.150,00
530	006.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA e=2 1/2" sin papel	M2	56,32	$ 19.167	$	1.079.485,00
531	029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	15,00	$ 11.126	$	166.890,00
532	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	15,00	$ 111.940	$	1.679.100,00
533	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	3,92	$ 111.303	$	436.308,00
534	NP23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10 M PARA SELLADO DE INGRESO A GARITA, INCLUYE REFUERZO	UND	1,00	$ 1.429.666	$	1.429.666,00
535	032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	7,20	$ 59.002	$	424.814,00
536	010.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7	UND	1,00	$ 78.337	$	78.337,00
537	NP5	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA	TON/KM	39,00	$ 11.915	$	464.685,00
538	3.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	2,00	$ 23.185	$	46.369,00
539	015.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REGISTRO DUCHA SENCILLO, GRIVAL O SIMILAR, INCLUYE REGADERA	UND	2,00	$ 133.037	$	266.074,00
540	NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL, LINEA MILANO Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo Briza o similar, desagüe, sifón, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	$ 428.899	$	428.899,00
		ESTACIÓN CIUDADELA DEL NORTE				$	-
		MANTENIMIENTO IMPERMEABIIZACION CUBIERTA				$	-
541		PREPARACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS CON MAQUINA HIDROLAVADORA DE BAJA PRESION DE 1500 PSI Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	430,30	$ 5.156	$	2.218.611,00
542		MANO DE OBRE EN MANTENIMIENTO DE TODA LA CUBIERTA, LA CUAL CONSISTE EN SELLAR TODOS LOS EMPALMES DEL MANTO CON FLAMA DE GAS PROPANO, SELLO DE PARTES DETERIORADAS CON SUPERMANTO 500XT, SELLO DE REGATAS CON EMULSION ASFALTICA Y CAPA DE PINTURA REFLECTIVA CON ALUMOL A TTODA EL AREA.	M2	430,30	$ 19.336	$	8.320.220,00
543	019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 31.361	$	-
		SANITARIOS				$	-
544	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIO ANTIVANDALICO PARA ÁREAS COMUNES, DESCARGA A PISO, EN ACERO INOXIDABLE - TIPO SOCODA O SIMILAR - LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304. DIMENSIONES 0.374X0.46X0.79 M. INCLUYE SOLO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.	UND	0,00	$ 4.859.054	$	-
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				$	-
545	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	20,00	$ 29.136	$	582.720,00
546	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0,00	$ 75.184	$	-
		ITEMS NO PREVISTOS				$	-
547	019.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	7,00	$ 32.167	$	225.169,00
548	NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION DE MANTO ASFALTICO TIPO 500XT DE FIBER GLASS, IMPRIMADO CON EMULSIÓN ASFALTICA DE SIKA Y PINTURA REFLECTIVA ALUMOL DE SIKA.	M2	7,00	$ 84.077	$	588.833,00
549	NP14	REPARACIÓN DE BAJANTES DE TERRAZAS OBSTRUIDOS POR SEDIMENTACIÓN EN SIFONES	UND	3,00	$ 158.328	$	474.984,00
550	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	76,68	$ 30.074	$	2.306.219,00
551	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5,00	$ 94.856	$	474.280,00
552	NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y/O RESANE EN MASILLA EN POLVO, INTERIOR /EXTERIOR	M2	112,20	$ 23.785	$	2.668.655,00
553	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA PARED TIPO PLACCO O SIMILAR	M2	56,10	$ 27.018	$	1.515.710,00
554	19.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	56,10	$ 35.112	$	1.969.783,00
555	3.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	1,00	$ 23.185	$	23.185,00
556	NP2	INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE DAÑOS EN REDES SANITARIAS ESTACIÓN CIUDADELA DEL NORTE	GLOBAL	1,00	$ 718.224	$	718.224,00
557	NP38	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE 60X60 48 W-LED DE INCRUSTAR	und	20,00	$ 235.131	$	4.702.620,00
558	017.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORTAGOTERA METÁLICO. INCLUYE ANTICORROSIVO, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS SI SE REQUIERE, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	7,00	$ 116.613	$	816.291,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	

	559	NP32	DESMONTE Y REPARACIÓN SANITARIO (INCLUYE CAMBIO VÁLVULA)	UND	1,00	$ 1.538.234	$ 1.538.234,00
	560	08B.308	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO HASTA 250V	UND	1,00	$ 23.848	$ 23.848,00
	561	NP44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE	UND	1,00	$ 31.522	$ 31.522,00
							$ -
			COSTO TOTAL				$ 412.087.747,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS
	$ 103.033.988,00	30%	

ALCALDIA DE MANIZALES

	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2024	
CONTRATO №	2406200763	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
CONTRATISTA	ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	
INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	
SUPERVISOR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JULIO DE 2024	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS CON OBSERVACIONES	

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vias		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros	X	Cuales	CAIS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA	Observaciones	

BALANCE		TOTAL PAGADO		SALDO NO EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	$ 412.135.952,00	ACTA No. 1	$ 211.271.602,00	
VALOR ADICION	$ 0,00	ACTA No. 2	$ 157.187.691,00	
		SALDO POR PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	$ 43.628.454,00	
		SALDO NO EJECUTADO	$ 48.205,00	$ 48.205,00
SUMAS IGUALES	$ 412.135.952,00		$ 412.135.952,00	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 21 dias del mes octubre de 2024 se recibió el contrato de obra № 2406200763 por parte del Contratista JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS y el interventor JOSE WILLIAM MARIN OSORIO, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] INCUMPLIÓ [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

CONTRATISTA
JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
C.C. 16.075.551

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
SANDRA INÉS LÓPEZ RAMÍREZ
C.C. 30.321.752

INTERVENTOR
ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
C.C 10.278.579

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES