ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN**	**Código: F-099**
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 202

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**CONVENIO**
CONTRATO Nº:	**103.14.01.22-2024**
OBJETO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL.**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	**26 DIAS**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**5/12/2024**
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	**30/12/2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	**34000000**
CONTRATISTA:	**JAC VEREDA UNION DE SAN JUAN**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**CAROLINA RODRIGUEZ PEREA**
CARGO:	**SECRETARIA DE GOBIERNO**

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	**FECHA DE PRORROGA**	**TIEMPO**	
		MES	**DIAS**
	N/A		

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	**TIEMPO**	
		MES	**DIAS**
N/A			

C. REINICIO

ACTA N°	**FECHA DE REINICIO**	**TIEMPO SUSPENDIDO**	
		MES	**DIAS**
N/A			

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	**FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)**	**VALOR ($)**
N/A		

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	**FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL**	**VALOR ($)**
N/A		

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	34000000			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	26	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30/12/2024			

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 202

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

			TIEMPO	
SUSPENSIÓN	☑	al contrato anteriormente citado de	**MES**	**DIAS**
				25

			TIEMPO	
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	☐	al contrato anteriormente citado de	**MES**	**DIAS**

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia nueve (09) del mes de diciembre de 2024. . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 50% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	34000000
Valor facturado ($)	$ 17.000.000,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION - AMPLIACION A SUSPENSION AL CONTRATO REFERENCIADO

En el marco de la ejecución del convenio de obra suscrito, se identificaron que circunstancias afectan el desarrollo normal de las actividades programadas. En primer lugar, el personal técnico encargado de la supervisión del proyecto solicitó la terminación anticipada de su contrato lo que genera la necesidad de suspender temporalmente el convenio mientras se garantiza la contratación de personal idóneo para la supervisión técnica.

Además, factores externos propios de la época decembrina han dificultado la disponibilidad de mano de obra no calificada en el municipio que pueda ejecutar los items establecidos en el presupuesto del convenio, tal como se certifica en documento expedido por la JAC.

En consecuencia, se hace necesario proceder con la suspensión del convenio y la reserva presupuestal correspondiente con el objetivo de prevenir mayores afectaciones al proyecto y garantizar la correcta ejecución de las actividades una vez se resuelvan las limitaciones actuales

Esta decisión busca salvar la viabilidad técnica y financiera del convenio

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA


Tratandose de un convenio para la ejecucion de una obra, se requiere la supervision por parte de una persona idonea, asi las cosas y una vez solicitada la terminacion anticipada del contrato del personal tecnico de la supervision y una vez revisada la solicitud por parte de la JAC, se considera necesario suspender el contrato por un termino de 25 dias, y una vez el municipio pueda realizar la contratacion del personal, el mismo sera reanudado para la terminacion de la ejecucion del mismo.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	34000000			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	5	**DIAS**		**MESES**
POSIBLE FECHA DE REINCIO	20/01/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30/12/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintiseis (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

la junta de accion comunal de la vereda UNION DE SAN JUAN en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de CONVENIO No. 103.14.01.22-2024 de 2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

	N/A
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN **NELSY JHOJAIRA JIMENEZ CEDEÑO Representante Legal Contratista**	**Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria**
	
CAROLINA RODRIGUEZ PEREA **Cargo : SECRETARIA DE GOBIERNO - SUPERVISORA ASIGNADA**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique