FECHA: 30/6/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-100-11.08-001 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBRAS, INCLUYE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS

FECHA DE INICIO: 14/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/6/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2930 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. ADM-019 FECHA DE VERSIÓN: 14/02/2024

OBSERVACIONES:

El acta de inicio fue legalizada el día 14 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del contrato hasta el 14 de abril de 2024, se aprobó prórroga al contrato de obra por dos (2) meses más y con fecha de terminación hasta el 15 de junio de 2024, a la fecha del presente informe el Plan de Calidad presentado por el Contratista no se encuentra aprobado por la Interventoría.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO X

OBSERVACIONES:

El acta de inicio fue legalizada el día 14 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del contrato hasta el 14 de abril de 2024, se aprobó prórroga al contrato de obra por dos (2) meses más y con fecha de terminación hasta el 15 de junio de 2024, a la fecha del presente informe el Plan de Calidad presentado por el Contratista no se encuentra aprobado por la Interventoría.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El acta de inicio fue legalizada el día 14 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del contrato hasta el 14 de abril de 2024, se aprobó prórroga al contrato de obra por dos (2) meses más y con fecha de terminación hasta el 15 de junio de 2024, a la fecha del presente informe el Plan de Calidad presentado por el Contratista no se encuentra aprobado por la Interventoría.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

El acta de inicio fue legalizada el día 14 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del contrato hasta el 14 de abril de 2024, se aprobó prórroga al contrato de obra por dos (2) meses más y con fecha de terminación hasta el 15 de junio de 2024, a la fecha del presente informe el Plan de Calidad presentado por el Contratista no se encuentra aprobado por la Interventoría.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**

OBSERVACIONES:

El acta de inicio fue legalizada el día 14 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del contrato hasta el 14 de abril de 2024, se aprobó prórroga al contrato de obra por dos (2) meses más y con fecha de terminación hasta el 15 de junio de 2024, a la fecha del presente informe el Plan de Calidad presentado por el Contratista no se encuentra aprobado por la Interventoría.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

El acta de inicio fue legalizada el día 14 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del contrato hasta el 14 de abril de 2024, se aprobó prórroga al contrato de obra por dos (2) meses más y con fecha de terminación hasta el 15 de junio de 2024, a la fecha del presente informe el Plan de Calidad presentado por el Contratista no se encuentra aprobado por la Interventoría.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación Total (Ref.: ZIPP 10R PRO)	GEOMAX	2106054	09/01/2024	C4870	09/07/2024	
2	Nivel (Ref.: NL 32)	SOUTH	N.P.	09/01/2024	C4871	09/07/2024	
3	Máquina para ensayos a compresión (TM-11)	TAMIEQUIPOS/LEXUS	059/CS172144	23/02/2024	F-31121--001 R0 04/03/2024		Solicitante: OCIMPA SAS
4	Instrumento de pesaje no automático (15 Kg x 1 g)	TRUMAX	YS230782	04/03/2024	NA-23826-003 R0 06/3/2024		Solicitante: CONCAES SAS
5	Manómetro humedómetro	N.P.	N.P.	22/02/2024	NA-31060-001 R0 23/2/2024		Solicitante: CONCAES SAS

OBSERVACIONES:

El contratista de obra ha presentado a la fecha, los certificados de calibración de los equipos anteriormente descritos.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: Jairo Alexis Cuellar
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-259996

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Edgar Polo Rodríguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254643 ATL

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.