Barranquilla., 23 de noviembre de 2024

PI SAS-315-24 M8 BQA

Ingeniero:
JORGE REYES
Director de proyecto
CONSORCIO DP 2024
consorciodp@gmail.com
consorciodp2024@gmail.com
Ciudad Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-022-2024. "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO II)."

REF: CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-011-2024. CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII).

ASUNTO: Respuesta al comunicado CDP-081-2024 – Solicitud de prórroga No. 1 - Contrato de Obra No. SA-EDU-011 2024.

Cordial Saludo

En atención a su solicitud y, después de revisar y evaluar los argumentos expuestos en su comunicación, la interventoría ve viable la necesidad de adicionar plazo al contrato de la referencia, haciendo las siguientes precisiones, argumentadas por el contratista en cuanto:

1. Falta de pronunciamiento por parte de entidades terceras para el otorgamiento de autorizaciones y permisos de Intervención

La Interventoría es consiente sobre la demora en la obtención de los permisos necesarios para realizar la poda y tala de árboles, requisito indispensable para el desarrollo de algunos trabajos, se ha demorado más de lo previsto, impidiendo que las actividades en algunas zonas se llevaran a cabo de acuerdo con el cronograma, estos permisos fueron solicitados desde el 30 de mayo, sin que a la fecha no ha sido expedida la resolución por parte de Barranquilla verde, a continuación se presenta los radicados realizado por el contratista.

Contratista	Tramite	Entidad	Núm. Radicación	Fecha de Radicación	Observaciones
Mod VIII. Cons. DP 2024	Permiso de Aprovechamiento forestal	EPA-Barranquilla	20244000105302	30 de mayo, 2024	Permiso por 5 arboles
			20244000114812	17 de julio, 2024	Permiso por 26 árboles

2. Consecuencias materiales que impactan el cronograma, con ocasión a inundaciones, caída de árboles, corte de energía eléctrica y afectación transporte en la ciudad, producto de la fuerte ola invernal que atraviesa el Departamento del Atlántico

Se ha evidenciado que de acuerdo con el registro pluviométrico de las estaciones meteorológicos del IDEAM, en Barranquilla el volumen de aguas lluvias han alcanzado niveles mayores a los esperados. Como lo muestra el contratista en su comunicado y también apoyado en lo registrado en la bitácora de obra.

De conformidad con lo anterior, esta interventoría considera factible que el plazo total de adición debe ser de CUATRO (4) meses, contados a partir de la terminación del plazo actual del mismo; plazo al cual deberá ajustarse la programación propuesta, este plazo que quedará sujeto a la aprobación definitiva por parte de la entidad **EDUBAR**.

Cordialmente,

JAVIER ANDRES CALA AGUDELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT. 860.403.102-3

C.C. Ing. Juan Sebastián Samper Ruiz – Supervisor Contrato de Interventoría.
C.C: Ing. Manuel Manotas – Apoyo a la Supervisión del Contrato
C.C: Archivo

Elaboró: CEUB