INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2023 (1333-2023)

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACION DE LA VIA RURAL CUARTAS – EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO-ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023 con NIT 901.743.680-5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2930 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE INICIO: 8/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 9 meses Y 23 días

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 4.685.431.041,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 144.258.957,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.829.689.998,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 1.405.629.312,30
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.005.325.870,50

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	2300
	Mejoramiento	N/A	N/A
	Rehabilitación	N/A	N/A
Estructuras	Túneles	N/A	N/A
	Puentes	N/A	N/A
	Pontones	N/A	N/A
Mantenimiento		N/A	N/A
Cunetas	Construcción	ML	5000

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		2500
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Cunetas	Construcción	ML	2015	3080

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.685.431.041,00	$ 0,00	$ 4.685.431.041,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 3.358.957,00	$ 0,00	$ 3.358.957,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 9.000.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.000.000,00	$ 1.900.000,00	$ 11.900.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 100.840.336,13	$ 19.159.663,87	$ 120.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.808.630.334,13	$ 21.059.663,87	$ 4.829.689.998,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	475.712.718,62		475.712.719	4.393.057.665
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				11.900.000
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	475.712.718,62	0	475.712.719	4.404.957.665

3.917.344.946

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.685.431.041,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.393.057.664,52
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 93,76%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado de la vía Cuartas - El Despiste 04/09/2024



Estado actual de la vía Cuartas - El Despiste construcción de cunetas 25/09/2024

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre Ing. Edgar Polo Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial