INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 15/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** septiembre 2024

CONTRATO DE OBRA No.: SP-100-11.08-001

OBJETO: OBRAS, INCLUYE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS con NIT 901.502.544-8

PLAZO INICIAL: 5 meses
FECHA DE INICIO: 14/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 10 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 771.481.487,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 771.481.487,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2930 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	7300
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	100	100
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento vial	Conformación	m2	36000	36000
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	und	0	6
	Muro de contención	und	0	2
	Boxcoulvert	und	0	2

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 623.976.723,53	$ 118.555.577,47	$ 742.532.301,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 5.604.357,98	$ 1.064.828,02	$ 6.669.186,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 12.000.000,00	$ 2.280.000,00	$ 14.280.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.722.689,08	$ 1.277.310,92	$ 8.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 648.303.770,59	$ 123.177.716,41	$ 771.481.487,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	90.549.892,99	2.280.000,00	92.829.892,99	742.532.301,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				6.669.186,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				14.280.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	7.017.453,14	982.546,86	8.000.000,00	8.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				0,00
VALOR EJECUTADO	97.567.346,12	3.262.546,86	100.829.892,99	771.481.487

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 742.532.301,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 742.532.301,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%



EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






mantenimiento locativo y adecuaciones en la vía mediante Cuatro (4) Kit de mantenimiento Vial uno para cada Junta Compuesto de :

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Zapapicos- Pica mango de madera	UND	1
Palas redondas número 4 más cabo	UND	1
Machetes	UND	2
Carretilla metálica con llantas anti pinchazos	UND	1
Azadones forjadores	UND	1
Limas triangular agrícola	UND	1
Paladraga	UND	1
Barra metálica de 12 libras	UND	1


Cordia Saludo. De parte de los presidentes de las JAC que componen el corregimiento.

Luis Carlos Castaño
Presidente de prodigio
Luis Carlos castaño Vergara

Jhon Jairo Ramirez
Presidente de Monte Loro
Jhon Jairo Ramirez
Cc. 70584773
Tel. 3153660229

Presidente de la cumbre
Pedro Nel Duque

Omar Daza
Presidente cristalina
Omar de Jesús Daza

K0+000 a K0+100: Terminación de concreto hidráulico de 3,8 Mpa de resistencia a la flexión y cunetas de 3000 PSI de resistencia a la compresión (el mes pasado se construyó de K0+100 a K0+073 y en septiembre se completó)

Inversión social

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre: Edgar Polo Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial