INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: LP-006-2023 (1333-2023)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023
MES INFORME MENSUAL: sep-24
PROYECTO: VÍA RURAL CUARTAS - EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, MUNICIPIO DE BELLO.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	211922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINICIPAL	$ 4.800.000.000	
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINICIPAL	$ 200.000.000	
			TOTAL			$ 5.000.000.000	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.000.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL OBRA	mar-24	$ 918.712.962		$ 918.712.962	$ 275.613.889	$ 643.099.073	$ 1.155.243.357	211922/2022	$ 3.881.287.038	$ 3.910.977.036	2024040915036938 1433651 - 09/04/2024	X		
2	PARCIAL OBRA	abr-24	$ 978.300.434		$ 978.300.434	$ 293.490.130	$ 684.810.304	$ 861.753.227	211922/2022	$ 2.902.986.604	$ 2.932.676.602	Recibio por Claudia Aristizabal el 9/05/2024	X		
3	PARCIAL OBRA	may-24	$ 844.918.011		$ 844.918.011	$ 253.475.403	$ 591.442.608	$ 608.277.824	211922/2022	$ 2.058.068.593	$ 2.087.758.591	Recibio por Claudia Aristizabal el 5/06/2024	X		
4	PARCIAL OBRA	jun-24	$ 609.154.828		$ 609.154.828	$ 182.746.448	$ 426.408.380	$ 425.531.375	211922/2022	$ 1.448.913.765	$ 1.478.603.763	Recibio por Secretaria Obras Públicas (Beatriz) el 27/06/2024	X		
5	PARCIAL OBRA	jul-24 ago-24	$ 483.702.118		$ 483.702.118	$ 145.110.635	$ 338.591.483	$ 280.420.740	211922/2022	$ 965.211.647	$ 994.901.645	Recibio por Secretaria Obras	X		
TOTALES			**$ 3.351.086.235**		**$ 3.834.788.353**	**$ 1.150.436.506**	**$ 2.684.351.847**	**$ 280.420.740**		**$ 965.211.647**	**$ 994.901.645**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.000.000	$ 1.900.000	$ 11.900.000
OBRA BÁSICA	$ 4.685.431.041		$ 4.685.431.041
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES	$ 12.358.957		$ 12.358.957
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE PAGA)	$ 120.000.000		$ 120.000.000
OTRAS ACTIVIDADES			$ -
VALOR TOTAL	$ 4.827.789.998		$ 4.829.689.998

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Victor Hugo Sachica Gómez
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202465487 CND

Firma
Nombre: Ing. Miguel Polo Rodríguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.