	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: O.P-001-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 2023

MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022				NACIÓN	CONTRATO PRINICIPAL	$ 3.598.806.271	$ 2.629.170.505,20
							$ 1.952.925.995,36
							$ 1.000.587.868
							$ 550.078.467
TOTAL							$ 550.078.466,92

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.048.727.803,92**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	17/05/2024	$ 969.635.765,64		$ 969.635.765,64	$ 290.890.730,18	$ 685.617.061,71	$ 788.751.150,82	$ 290.890.729,69		$ 2.629.170.505,11				
2	Obra	4/06/2024	$ 676.244.509,75		$ 1.645.880.275,39	$ 202.873.352,93	$ 1.443.006.922,46	$ 585.877.797,89	$ 202.873.352,93		$ 1.952.925.995,36				
3	Obra	19/06/2024	$ 952.338.127,29		$ 2.598.218.402,68	$ 285.701.438,00	$ 2.312.516.964,68	$ 300.176.359,89	$ 285.701.438		$ 1.000.587.868,07				
4	Obra	20/08/2024	$ 450.509.401,15		$ 3.048.727.803,83	$ 135.152.820,00	$ 2.447.669.784,68	$ 165.023.539,89	$ 135.152.820		$ 550.078.466,92				
5	Obra	9/09/2024	$ 190.197.839,83		$ 3.238.925.643,66	$ 57.059.352,00	$ 2.504.729.136,68	$ 107.964.187,89	$ 57.059.352		$ 359.880.626,70				
6	Obra	25/09/2024	**$ 359.880.626,70**		$ 3.598.806.270,36	$ 107.964.187,89	$ 2.864.609.763,37	$ 0,00	$ 107.964.188		$ 0				
TOTALES			**$ 3.598.806.270**		**$ 3.598.806.270,36**	**$ 1.079.641.881**	**$ 2.864.609.763,37**	**$ 0,00**	**$ 1.079.641.881**	**$ -**	**$ 0,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 104.910.389	$ 19.932.974	$ 124.843.363
OBRA BÁSICA	$ 2.510.587.289		$ 2.510.587.289
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES	$ 766.668.640		$ 766.668.640
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE PAGA)	$ 196.706.979		$ 196.706.979
OTRAS ACTIVIDADES			
VALOR TOTAL	$ 3.578.873.297	$ 19.932.974	$ 3.598.806.271

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JUAN GUILLERMO GIRALDO PEZZOTTI
DIRECTOR DE OBRA
CC. 71604072

Firma
Nombre: Juan Guilermo Giraldo Pezzotti
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520278061ANT

Firma
Nombre: Ing. Edgar Polo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.