	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 15/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN LUIS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** N/A **DE** N/A **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: SP-100-11.08-001

OBJETO:
"OBRAS, INCLUYE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA".

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 771.481.487,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 771.481.487,00**

PLAZO ACUMULADO: 10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 / nov-23	MES 2 / dic-23	MES 3 / ene-24	MES 4 / feb-24	MES 5 / mar-24	MES 6 / abr-24	MES 7 / may-24	MES 8 / jun-24	MES 9 / jul-24	MES 10 / ago-24	sep-24
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$303.977	40,94%	12,15%	% P			9,76%	17,40%	6,89%	0,00%	12,15%	1,37%	7,92%		100,00%
	$90.192	12,15%	$90.192	$ P			$72.466	$129.190	$51.160	$0	$90.192	$10.200	$58.797		95,84%
				$ E							$21.195	$65.817	$707	$2.473	91,67%
				% E							2,85%	8,86%	0,10%	0,33%	87,50%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$438.555	59,06%	57,32%	% P		14,45%	17,69%	17,02%	9,00%	17,42%	17,42%	11,10%	5,55%	5,46%	83,34%
	$462.128	62,24%	$425.650	$ P		$107.315	$131.358	$126.386	$73.495	$129.376	$129.376	$82.436	$41.218	$40.544	79,17%
				$ E				$32.000	$42.000	$100.601	$123.329	$63.410	$37.182	$41.128	75,00%
				% E				4,31%	5,66%	13,55%	16,61%	8,54%	2,85%	5,81%	70,84%
ITEM NO PREVISTOS															66,67%
NP 01 Pavimento de concreto hidraulico e = 0.20, mr= 3.8 mpa		0,00%	3,00%	% P								0,00%	0,00%	12,68%	62,50%
	$94.151	12,68%	$22.276	$ P								$0		$94.151	58,34%
				$ E									$22.276		54,17%
				% E		Programacion Inicial							3,00%		50,00%
NP 02 Concreto clase 28 MPa (4000 PSI)		0,00%	10,03%	% P						5,01%	5,01%	5,23%	2,62%		45,83%
	$74.463	10,03%	$74.463	$ P						$37.231	$37.231	$38.850	$19.425		41,67%
				$ E							$16.518	$23.563	$34.713		37,50%
				% E							2,18%	3,17%	4,67%		33,33%
NP 03 Sub Base Granular Clase C		0,00%	2,06%	% P						1,03%	1,03%	2,06%			29,17%
	$15.266	2,06%	$15.266	$ P						$7.633	$7.633	$15.266			25,00%
				$ E									$12.505	$2.760	20,83%
				% E									1,68%	0,37%	16,67%
NP 04 Demoliciones de estructura de concreto		0,00%	0,85%	% P						0,43%	0,43%				12,50%
	$6.333	0,85%	$6.333	$ P						$3.167	$3.167				8,33%
				$ E							$6.333				4,17%
				% E							0,85%				0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 742.532,301**	**100%**	**85,41%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 742.532,301**	**100%**	**$ 634.179,21**												

Prorroga 1 **Prorroga 2** **Reproramacion 3**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	14,45%	27,45%	34,42%	16,79%	23,89%	36,04%	19,76%	16,09%	18,14%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$107.315	$203.824	$255.576	$124.656	$177.407	$267.599	$146.752	$119.440	$134.695
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	14,45%	41,90%	76,32%	93,11%	33,86%	69,90%	65,77%	81,86%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$107.315	$311.140	$566.716	$691.372	$251.407	$519.006	$488.398	$607.838	$742.532
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	4,31%	5,66%	13,55%	22,50%	20,58%	12,31%	6,51%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$32.000	$42.000	$100.601	$167.045	$152.789	$91.383	$48.361
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	4,31%	9,97%	23,51%	46,01%	66,59%	78,89%	85,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$32.000	$74.000	$174.601	$341.646	$494.435	$585.818	$634.179

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 6.669,19 / $ 6.669,19	$ 6.669,19	100%
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL = (B)	$ 14.280,00 / $ 14.280,00	$ 14.280,00	100%
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%) = (C)	$ 8.000,00 / $ 8.000,00	$ 8.000,00	100%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	**$ 771.481,487**	**$ 771.481,487**	**100,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 771.481,487**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:
A final de septiembre se ejecutó el valor total del contrato, sin embargo, la programación no se aceptó para ser reprogramada, es por eso que el valor ejecutado total no se refleja en el seguimiento, pues solo llega hasta agosto y se ejecutaron actividades hasta el fin contractual (15 de septiembre de 2024)

Aprueba Firma:
Nombre: JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 70202-259996 TLM

Aprueba Firma:
Nombre: Juan Manuel Guardo Garcia
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.