	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 19/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-100-11-08.001
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
OBRAS, INCLUYE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE CRREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930 DE 2013
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Entrega de planos récord

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Estado General del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- El contrato terminó el 15 de septiembre de 2024

Las metas físicas están terminadas

Se hizo recorrido de recibo final de obra el 18-09-2024 con el municipio, Interventoría y contratista de obra

Dirección de Interventoría manifiesta la conformidad de los participantes en la visita de recibo final

Quedan pendientes unos ensayos de resistencia de concretos para la placa de pavimento y poder socializar la fecha de apertura total de la vía, ya que hasta el fin del contrato se han ultimado también estos concretos

El supervisor INVIAS manifiesta el recibo del 100% de las metas físicas a satisfacción por las partes en recorrido del 18-09-2024 con la Interventoría, municipio, contratista de obra e INVIAS.

El supervisor INVIAS manifiesta el compromiso en qué quedó el municipio durante el recorrido, de revisar la entrega de la caracterización vial la cual no fue ítem contractual

Dirección de Interventoría alerta al municipio sobre los puntos críticos en la vía que no hicieron parte de la intervención del contrato con metas físicas, sin embargo, sugiere la intervención inmediata de esos puntos en que haría falta algunas contenciones.

En el Boxculvert de K14+600 a pesar que quedó una vía muy ancha, se sugiere instalar una defensa al costado Norte al margen izquierdo en sentido al Prodigio

El profesional ambiental de la Interventoría solicita los pendientes de cierre ambiental para liquidación y menciona la tranquilidad de haber recibido la resolución de CORNARE con el permiso de ocupación del cauce.

La profesional social de Interventoría solicita los pendientes de cierre social para liquidación.

La gestora INVIAS nacional recalca la importancia de intervenir los puntos críticos que no hicieron pate de las obligaciones contractuales y atender los cierres socio ambientales para la liquidación, agradece a los participantes del proyecto y culmina manifestando el feliz termino contractual.

FECHA: 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Cierre ambiental	viernes, 20 de septiembre de 2024	Consorcio San Luis - Cto obra
Cierre Social	Lunes, 23 de septiembre de 2024	Consorcio San Luis - Cto obra
Revisión de caracterización vial		Municipio de San Luis
Cierre SST	martes, 24 de septiembre de 2024	Consorcio San Luis - Cto obra

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Edgar Polo	Ingeniero Director de Interventoría	Consorcio vial 23	
Jairo Alexis Cuellar Obregón	Representante Legal de obra	Consorcio San Luis	
Juan Manuel Guardo	Representante Legal Interventoría	Consorcio vial 23	
Ingeniero Andrés Julián Celis Hoyos	Jefe de obra del municipio	Municipio de San Luis	
Jahira Gómez González	Profesional Social Interventoría	Consorcio vial 23	
Jorge Atencio	Profesional Ambiental Interventoría	Consorcio vial 23	
Daniel González	Ingeniero residente de obra	Consorcio San Luis	
Ingeniera Claudia López	Gestora Técnica	INVIAS	
Ing. Luis Montoya	Apoyo a Supervisión	INVIAS ANTIOQUIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CURVA "S"



EMPLEOS GENERADOS				EMPLEOS GENERADOS				EMPLEOS GENERADOS			
Directos:	9	Indirectos	3	Ing. Residente	1	Inspector Ing. Auxiliar	1 0	Maestro	1	Oficial	1

EMPLEOS GENERADOS		MAQUINARIA		EQUIPOS	
Obreros:	5	Retrocargador:	1	Mezcladoras concreto:	2
Operador maquinaria:	0	Motoniveladora:	0	Vibradores concreto:	2
Controlador tráfico:	0	Vibrocompactador:	0	Equipos compactación:	1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS

CONSORCIO VIAL 23

Dayana Enríquez Bu...

Claudia Lopez

luis bernardo monto...

Tatiana Valenzuela

Andrés Julián Celis ...

JAHIRA GOMEZ

2 más

CONSORCIO VIAL 23

CONVENIO 1317-2022 INVIAS – MUNICIPIO DE SAN LUIS

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DPTO. DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL".



ANTES



DESPUÉS

PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATISTA		ESTADO DE OBRAS
Longitud a Intervenir Pavimento:	100 m.	Terminado (Falta 38mt de cunetas) y sobreanchos
Mantenimiento vial:	8,0 km Aprox	Terminado
Tipo de Pavimento:	Rigido MR= 3.8 Mpa.	Acumulado 100,00mts
Alcantarillas de 36":	6 Und.	Terminadas: 6
Muros de contención:	2 Und.	Terminados: 2
Box Culvert Sección 3x2 (1) Box Culvert 1,4x1,5 (1)	2 Und.	Terminados 2

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

PROYECTO: VIA TERCIARIA – AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA, CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS.

CONVENIO 1317-2022	
Valor del Convenio:	$ 799.994.922,00
Fecha de Inicio:	21 de Noviembre de 2022
Fecha de Terminación:	15 de Septiembre de 2024

CONTRATO DE OBRA DERIVADO	
CONTRATISTA:	Consorcio San Luis
Valor del Contrato Derivado:	$ 771.481.487,00
Valor Final del Contrato :	$ 771.481.487,00
No Contrato:	SP-100-11.08-001
Fecha de Inicio:	14 de Noviembre de 2023
Plazo Contractual: Prórroga 1: Prórroga 2: Prórroga 3: Pólizas:	Cinco (5) meses Dos (2) meses Cero punto cinco (0.5) meses Dos punto cinco meses más (2.5) meses Actualizadas en trámite de aprobación SECOP
Fecha terminación Inicial: Fecha terminación Actual:	Hasta el 14 de Abril de 2024. Hasta el 15 de Septiembre de 2024.

AVANCE DE OBRA Y/O ATRASOS	ANTERIOR (12-09-24)	ACTUAL (19-09-24)
Avance Prog. Acumulado (%):	100,00%	100,00%
Avance Ejec. Acumulado (%):	94,66%	95.46%
Adelanto/Atraso (%):	-5,34%	-4,5

Dayana Enríquez Bu...
CONSORCIO VIAL 23
Claudia Lopez
luis bernardo monto...
Tatiana Valenzuela
Jorge Atencio
JAIRO ALEXIS CUELLAR OBR...
CONSORCIO VIAL 23