I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **423 de 2023**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS S.A.S

OBJETO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

FECHA DE SUSCRIPCION: 13 de octubre de 2023.

FECHA DE INICIO: 08 noviembre de 2023.

PLAZO INICIAL: Diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

PLAZO ACTUALIZADO: Diez meses y nueve días

FECHA DE SUSPENSION 1: 30 de agosto de 2024

FECHA DE REINICIO 1: 09 de diciembre de 2024

FECHA DE OTROSI: 26 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION: 26 de diciembre de 2024.

FECHA DEL INFORME: 30 de diciembre de 2024.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 13 octubre de 2023 se suscribe el contrato de obra No.423 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra SOFOR INGENIEROS S.A.S.
- El 30 de octubre de 2023 se suscribe el contrato de consultoría No.437 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 08 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio de los contratos No.423 y No.437 de 2023.
- A partir del 20 de noviembre de 2023 se iniciaron las visitas conjuntas a los predios objeto del contrato, entre contratista de obra, Interventoría y CAM, con el fin de realizar

un diagnóstico de la situación real de las actividades a ejecutar en cada uno de los predios conforme al alcance de los ítems del contrato y así definir o resolver cada caso, para que el contratista pueda programar y desarrollar la logística para el inicio de las actividades contractuales.

- El 06 de diciembre de 2023 se culminaron las visitas a los predios, se socializa con el Supervisor las situaciones encontradas que requieren de definiciones por parte de la Entidad contratante y se convoca a comité el 13 de diciembre de 2023.
- El 13 de diciembre de 2023 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones en cuanto a: 1) Modificaciones en el trazado de aislamientos. 2) Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales. 3) Situaciones de áreas disponibles para la reforestación.
- Durante las últimas semanas del mes de diciembre se iniciaron las actividades propias para la instalación de aislamientos (ahoyado, hincado).
- Mediante comité técnico del día 22 de diciembre de 2023, se aceptó el cambio de material para los postes para pie de amigo y cuando haya cambio de dirección en madera rolliza, al igual que la solicitud de no corte del alambre a los 60 metros en algunos predios, los cuales fueron justificados técnicamente y soportados para la respectiva modificación al proceso constructivo.
- El 03 de enero de 2024, se aprobó por parte de la CAM el cambio de especies para la siembra en el predio Resguardo Huila Rionegro en el municipio de Iquira, de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra, en atención a lo recomendado por la comunidad indígena, teniendo en cuenta las especies aptas para dicha zona.
- El 11 de enero de 2024, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 08 al 30 de noviembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 22 de enero de 2024 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones y pactaron compromisos en cuanto a: 1) Apisonado y profundidad de los postes, 2) Caso recibo por parte del propietario del predio ubicado en la vereda Mensura del municipio de Palestina, 3) Agilidad con la Gobernación para los cambios requeridos en los 5 predios del municipio de Santa María, en el predio del municipio de Elías y en un predio del municipio de Paicol, 4) Actas de recibo con visto bueno de la Interventoría.
- El 30 de enero de 2024, se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 14 de febrero de 2024 se realizó comité técnico de obra, donde se definió el procedimiento a seguir en cuanto a las siguientes situaciones: 1) Actividad de siembra en el Resguardo Huila Río Negro en el municipio de Iquira, 2) Acta de aprobación de la Gobernación por el cambio de predios, 3) Mano de obra para las actividades en el municipio de Neiva, 4) Aprovechamiento forestal.
- El 22 de febrero de 2024, se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, cargado al Secop II.

- El 26 de marzo de 2024 se suscribió el Otrosí No.1 modificatorio al contrato de obra por cambio de predios en municipios del convenio entre la Gobernación del Huila y la CAM.
- El 01 de abril de 2024, se hizo entrega del **cuarto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, cargado al Secop II.
- El 30 de abril de 2024, se hizo entrega del **quinto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, cargado al Secop II.
- El 04 de mayo de 2024, se hizo entrega del **sexto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, cargado al Secop II.
- El 20 de junio de 2024, se hizo entrega del **séptimo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2024, cargado al Secop II.
- La última semana del mes de junio de 2024, la Gobernación realizó la suspensión del convenio con la CAM, teniendo en cuenta que aún no se ha podido definir la situación con los predios del municipio de Santa María, para la ejecución de la actividad de restauración activa.
- El 11 de julio de 2024, se hizo entrega del **octavo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, cargado al Secop II.
- El 12 de agosto de 2024, se hizo entrega del **noveno informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2024, cargado al Secop II.
- El 16 de agosto de 2024, se hizo entrega del **décimo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 15 de agosto de 2024, cargado al Secop II.
- El 30 de diciembre de 2024, se hizo entrega del **onceavo y final informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 15 al 30 de agosto de 2024 y del 9 al 26 de diciembre de 2024, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 16 al 30 de agosto de 2024 y del 9 al 26 de diciembre de 2024.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las	**98,41%**	El contratista de obra durante el periodo informado dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.		
2	Preparar y sustentar informes técnicos de avance mensual de las metas establecidas en cada una de las actividades. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	**98,41%**	El contratista preparó y sustentó los informes técnicos de avance mensual.
3	Proponer a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM, las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades, si a ello hay lugar.	**98,41%**	El contratista propuso las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades.
4	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	**98,41%**	El contratista ha presentado la programación inicial y cuando se requirió la reprogramación correspondiente a desarrollar, para dar cumplimiento al plazo contractual.
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	**98,41%**	El contratista acató cada una de las instrucciones dadas por la interventoría y la entidad.
6	Realizar salidas de campo a que haya lugar para verificar con la cartografía entregada por la CAM de los predios a intervenir.	**98,41%**	El contratista realizó salidas de campo para verificar con la cartografía entregada por la CAM. Entregan track definitivos (en formato digital).
7	Realizar antes de dar inicio a las obras una (1) reunión con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades contractuales, de acuerdo a los sitios indicados en el presente estudio, así como también con el municipio de Neiva en su calidad de propietario	**98,41%**	El contratista durante el periodo realizó las reuniones con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades, antes de dar inicio a las obras. Actas de visita diagnóstico, las cuales fueron anexadas en los informes mensuales de obra No.1, No.2, No.3 y No.4.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de predios de la zona de la reserva, socializando el alcance de las actividades que se desarrollarán y el objetivo de conservación que se persigue con el desarrollo de la misma.		
8	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.	**98,41%**	El contratista coordinó el equipo interdisciplinario mínimo requerido, garantizando porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra.
9	El Equipo técnico deberá prestar apoyo y acompañamiento permanente a los beneficiarios de todas y cada una de las actividades del contrato, en el evento justificado en que se haga necesario el cambio de un usuario o beneficiario de las actividades a realizar, deberá informar a la interventoría del Contrato y a la CAM a efectos de que se proceda a analizar de manera conjunta el reemplazo del beneficiario.	**98,41%**	El contratista prestó apoyo y acompañamiento con su equipo de trabajo a los beneficiarios, para realizar cambios donde fue necesario.
10	Levantar actas de entrega y recibo a satisfacción de todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en el presente contrato, entre el Contratista y cada uno de los beneficiarios directos de las actividades, los formatos de estas actas deberán ser concertados aprobados por la Supervisión.	**98,41%**	El contratista de obra levantó actas de recibo a satisfacción a cada beneficiario de las actividades realizadas en el periodo para cada predio. Anexo (1)
11	Suministrar los materiales e insumos necesarios para la implementación de las actividades contempladas, los cuales deben tener el visto bueno de la	**98,41%**	El contratista suministro los materiales necesarios para realización de las actividades.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	interventoría.		
12	Presentar los permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de la madera que se utilizará para los respectivos aislamientos de zonas de nacimiento del recurso hídrico en los ecosistemas estratégicos.	**98,41%**	El contratista presentó permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de madera para los respectivos aislamientos, los cuales fueron anexados en los periodos correspondientes a agosto de 2024.
13	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	**98,41%**	El contratista mantuvo asegurado el personal a todo lo exigido por la ley, tales como salud, pensión, ARL y aportes parafiscales. Entregados en los informes mensuales de obra No.11, correspondientes al presente periodo.
14	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	**98,41%**	El contratista contrató la mano de obra con personal de la zona de influencia del proyecto.
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
15	Realizar el pago de aportes al sistema integral de	**98,41%**	El contratista cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra,

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, durante la ejecución del objeto contractual;		correspondientes al presente periodo.
16	Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta profesional vigente;	**98,41%**	Los profesionales vinculados cuentan con tarjeta profesional vigente.
17	El personal vinculado a la ejecución del proyecto debe contar con el esquema de vacunas completo para tétano y Hepatitis B. conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máximo de 2 años y anexar el carné;	**98,41%**	El personal vinculado cuenta con esquema de vacunación completo. Entregados en el informe mensual de obra No.1.
18	Adoptar la política "Cero Papel" y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión	**98,41%**	El contratista cuenta con política de "Cero papel" y demás programas de uso eficiente de los recursos.
19	Mantener libre de residuos las áreas de trabajo y realizar la disposición adecuada de los mismos.	**98,41%**	El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
1	Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas.	**98,97%**	El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra, este porcentaje corresponde a que no se ejecutaron los metros de aislamiento en Elías – predio Las Delicias (200m) y en Aipe – predio Guamitos (165m).

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
1	Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas	ML	35.467,00	35.102,00	98,97%

2	Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas.	**100%**	El contratista de obra en este periodo no realizo la restauración activa en la cuenca del rio Las Ceibas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
2	Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas	HA	10,00	10	100,00%

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA).</td><td>20%</td><td>El contratista de obra realizo la restauración activa en el macizo colombiano, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)</td><td>HA</td><td>30,00</td><td>6,00</td><td>20,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA).</td><td>100%</td><td>El contratista de obra realizo la restauración activa en el macizo colombiano, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)</td><td>HA</td><td>24,00</td><td>24,00</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td></td><td>Promedio de % Cumplimiento</td><td>98,41%</td><td>Según Acta de recibo final No.6 de obra y memoria de cantidades Anexo (2).</td></tr>
</table>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	ML	35467	$ 1,043,663,666.70	69.30%	35,102	$ 1,032,923,056.0	68.59%	365	$ 10,740,611	0.71%
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	HA	10	$ 99,271,144.25	6.59%	10.00	$ 99,271,144.00	6.59%	0.00	$ 0	0.00%
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30	$ 363,029,655.05	24.11%	6.00	$ 72,605,930.00	4.82%	24.00	$ 290,423,725	-19.28%
NP1	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	0		0.00%	24.00	$ 277,206,601.04	18.41%	-24.00	-$ 277,206,601	18.41%
	VALOR TOTAL			**$ 1,505,964,466.00**	**100.00%**		**$ 1,482,006,731**	**98.41%**		**$ 23,957,735**	**1.59%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Adelantar procesos de restauración activa y pasiva para consolidar las áreas de recarga hídrica en la zona de reserva forestal del río Las Ceibas, reservas naturales de la sociedad civil, bosque seco tropical, humedales y la ejecución del proyecto "fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del Huila.	$1.505.964.466,00	$1.482.006.731,00	$ 23.957.735,00	98,41%	A la fecha las cantidades ejecutadas, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al **98,41%** del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	5.0
Cantidad entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 225 metros lineales de aislamiento los cuales fueron; **Neiva**: (225 ml) en predio La Carolina de la vereda La Plata y se realizó implementación de procesos de restauración activa (24Ha) en el municipio de Santamaria, distribuidos en: (4 ha) en el predio La Milagrosa de la vereda San Miguel, (11,3 ha) en el predio Buenavista de la vereda El Placer, (8,7 ha) en el predio Buenos Aires de la vereda Carmen de Bolívar, estas actividades corresponden al 18,85% de las actividades ejecutadas en el contrato por el valor de $ 283.827.526,00. Además, se ejecutaron las obras adicionales (300 ml de aislamiento, 300 ml de cerca viva y 1 has de restauración), según actividades certificadas para puntuación por factor técnico.

En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: "…*La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción, la cual se da por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de la interventoría. Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del interventor designado por la Corporación y del supervisor del contrato de interventoría, y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas se realizará previa entrega del informe de actividades con el respectivo soporte fotográfico, informe de interventoría, parcial o final y suscripción de la respectiva acta parcial o final, así como la presentación de la factura correspondiente..."*; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el quinto pago correspondiente a **$ 283.827.526,00** M/cte., según acta de recibo parcial No.5 de obra, que comprende el período de ejecución desde el 16 al 30 de agosto de 2024 y del 9 al 26 de diciembre de 2024; de este modo se autoriza el desembolso, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 5	$ 283.827.526,00
RECURSOS - CONVENIO - CAM	$ 283.827.526,00
RECURSOS CEIBAS	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR	**$ 283.827.526,00**

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
ACTAS DE RECIBO POR PREDIOS

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 19/12/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney D Castro	Nombre:	Jhoan Sebastian Alarcon
Número de identificación:	1083817582	Número de identificación:	1003950331.
Contratista:	Sojor Ingenieros	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio: Barcelona Vda: pueblo nuevo.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Neiva Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Actividades de 10 has de mantenimiento en el predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo del Municipio de Neiva para la implementación de Procesos de restauración activa para la conectividad de la zona de reserva Forestal. (Entrega del predio con meros del 10% de mortalidad).

Scanned with CamScanner

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 19 de 12 de 20 24

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Jhoan Sebastian Alarcón
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Jhoan Sebastian Alarcon

VoBo
Inspect. Interventoría

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/08/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Fredy Danilo Castro	Nombre:	Israel Pedomo.
Número de identificación:	1083817582.	Número de identificación:	12095.939
Contratista:	Sofos Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio La Colonia Vereda = La Plata.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Neiva-Huila.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Ejecución de 300 mL de aislamiento, 300 mL de cerca viva y 1 ha de restauración como actividades adicionales en la vereda la plata predio la colonia.

Scanned with CamScanner

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 08 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Israel Perdomo.
Nombre:	Ferney Danilo Castro.	Nombre:	Israel Perdomo.

VoBo
Inspect. Interventoría

Scanned with CamScanner

SIG · cam Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 26 12 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Municipio de Santa maria
Número de identificación:	1.083.817582	Número de identificación:	Nit 891180076 - 3
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	la Milagrosa. Buena vista Buenos Aires
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio de Santa Maria

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Ejecución de 24 has de procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (a) en los predios la milagrasa (4 has y 800 ml de aislamiento), buenavista (11,3 has y 2260 ml de aislamiento) y Buenos aires (8,7 has y 1740 ml de aislamiento). en el Municipio de Santa Maria

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 26 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C°	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro.	Nombre:	

VoBo
Inspect. Interventoría

Scanned with CamScanner

ANEXO 2
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.6
ACTA DE OBRA 6 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.: __6__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 0423**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**SOFOR INGENIEROS SAS**		
	NIT y/o CC:	**800082101-1**		
	DIRECCIÓN:	**Sector C casa #49 Vereda Santa teresa**	**TEL:**	**3183680947**
	CIUDAD:	**IBAGUE – TOLIMA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GEMBER CARDOZO CRUZ**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023000036 del 23/10/2023** **2023001687 del 23/10/2023**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.505.964.466,00**			
	Valor en Letras: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 1.505.964.466,00**			

PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DIEZ (10) DÍAS	
FECHA INICIO	08 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	30/08/2024
		REINICIACIÓN	9/12/2024
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 de diciembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	26/12/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 16/08/2024 a 30/08/2024 y del 09/12/2024 a 26/12/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**SOFOR INGENIEROS SAS -** R.L GEMBER CARDOZO CRUZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 1.505.964.466,00**	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	31/01/2024	$ 206.778.825,00	-	**$ 1.299.185.641,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	29/02/2024	$ 207.328.798,00	-	**$ 1.091.856.843,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 3	30/03/2024	$ 122.766.651,00	-	**$ 969.090.192,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 4	30/06/2024	$ 284.015.713,00	-	**$ 685.074.479,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 5	15/08/2024	$ 377.289.218,00	-	**$ 307.785.260,00**
PAGO FINAL DE OBRA ACTA 6	Por pagar	$ 283.827,526,00		**$ 23.957.735,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	26/12/2024	$ 1.482.006,731,00	-	**$ 23.957.735,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de metros lineales de aislamiento los cuales fueron: (225 ml) en el municipio de Neiva vereda La Plata predio La Carolina para un total ejecutado en este predio de (6.450 ml); (10) has de restauración activa en el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo en el Municipio de Neiva con su debido

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

mantenimiento y (24) has de restauración activa (4 has en el predio la milagrosa) (11,3 has en el predio Buenavista) (8,7 has en el predio Buenos aires); además, se ejecutaron las obras adicionales (300 ml de aislamiento, 300 ml de cerca viva y 1 has de restauración), según actividades certificadas para puntuación por factor técnico.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $283.827.526,00, conforme al Acta final de obra No.6; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA –FORMA DE PAGO, "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra*.", por tanto, se autoriza el pago correspondiente a la suma de **$ 283.827.526,00** del valor del contrato ejecutado.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final No.6.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

GEMBER CARDOZO CRUZ
R/L CONSORCIO SIETE 2022
Contratista de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**						
CONTRATISTA DE OBRA:	SOFOR INGENIEROS SAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	8/10/2023	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.6**	
R. LEGAL	GEMBER CARDOZO CRUZ	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	30/08/2024		
VALOR OBRA:	$ 1,505,964,466.00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 152,573,345.00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	9/12/2024		
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A		
				FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	10 DIAS	**PLAZO ADICIONAL:**	10 DIAS	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**FECHA: 26/12/2024**	
				FECHA TERMINACIÓN:	26/12/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ DIAS	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES Y DIEZ DIAS	**PERIODO:**	16/08/2024 a 30/08/2024 09/12/2024 A 26/12/2024		

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	INSTALACIÓN AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA (ML) Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y RNSC	Ml	35,467	$ 23,408.11	$ 830,215,310.00	34,877	$ 816,404,527.00	225	$ 5,266,824.0	35,102	$ 821,671,351	98.97%	365	$ 8,543,959.00
2	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS) (HA)	Ha	10	$ 7,896,837.53	$ 78,968,375.00	10	$ 78,968,375.00	0	$ -	10	$ 78,968,375	100.00%	0	$ -
3	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	Ha	30	$ 9,626,114.47	$ 288,783,434.00	6	$ 57,756,686.00	0	$ -	6	$ 57,756,686	20.00%	24	$ 231,026,748.00
NP1	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	Ha	0	$ 9,188,032.04	$ -		$ -	24	$ 220,512,769.0	24	$ 220,512,769	100.00%	-24	-$ 220,512,769.00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 1,197,967,119.00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 953,129,588.00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 225,779,593**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 1,178,909,181**	**98.41%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 19,057,938.00**
	ADMINISTRACION 10% =				$ 119,796,712.00	ADMINISTRACION 10% =	$ 95,312,959.00	ADMINISTRACION 10% =	$ 22,577,959.00	ADMINISTRACION 10% =	$ 117,890,918.00		ADMINISTRACION 10% =	$ 1,905,794.00
	IMPREVISTOS 5% =				$ 59,898,356.00	IMPREVISTOS 5% =	$ 47,656,479.00	IMPREVISTOS 5% =	$ 11,288,980.00	IMPREVISTOS 5% =	$ 58,945,459.00		IMPREVISTOS 5% =	$ 952,897.00
	UTILIDAD 9% =				$ 107,817,041.00	UTILIDAD 9% =	$ 85,781,663.00	UTILIDAD 9% =	$ 20,320,163.00	UTILIDAD 9% =	$ 106,101,826.00		UTILIDAD 9% =	$ 1,715,215.00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 20,485,238.00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 16,298,516.00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3,860,831.00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 20,159,347.00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 325,891.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 307,997,347.00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 245,049,617.00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 58,047,933.00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 303,097,550.00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 4,899,797.00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 1,505,964,466.00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 1,198,179,205.00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 283,827,526.00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 1,482,006,731.00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 23,957,735.00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 1,198,179,205.00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 283,827,526.00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 1,482,006,731.00**		**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 23,957,735.00**
								18.85%		**98.41%**				

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA **$283,827,526.00**

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. GEMBER CARDOZO CRUZ
SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

PREACTAS No.6

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.423 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: 30/08/2024	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		FECHA DE REINICIO 1: 9/12/2024	REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1,505,964,466.00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.
	VALOR TOTAL:	$ 1,505,964,466.00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 26/12/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LAS CEIBAS	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda La Plata predio La Carolina	6,450	6,225	225	0	6,450
				225		

TOTAL	225
PRESENTE ACTA	225

GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Carolina Vereda La Plata Municipio de Neiva





GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.6

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO No.423 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS
DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA DE SUSPENSION 1: 30/08/2024	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		FECHA DE REINICIO 1: 9/12/2024	REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1,505,964,466.00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.
	VALOR TOTAL:	$ 1,505,964,466.00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 26/12/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	HA

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
4	Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal en el predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva.	24	0	24	0	24

TOTAL	24
PRESENTE ACTA	24

GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA