ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	30 DIC 2024		
CONTRATO N °	2312191454		
INFORME Nº	1		
OBJETO:	"ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES TIPO BULEVAR SOBRE LA AVENIDA CUMANDAY (CARRERA 35) EN EL SENTIDO DE ASCENSO AL BARRIO LA ENEA ENTRE LA AVENIDA PANAMERICANA Y LA CALLE 98, COSTADO IZQUIERDO MANIZALES CALDAS"		
FECHA DE INICIO:	23/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	23/12/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2.5 Meses		
VALOR:	$ 652.818.808,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACEROS 1		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO WFP 010		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	2,5	ZONA URBANA	COMUNA TESORITO - BARRIO LA ENEA	16
Acta Parcial N°1	35,67%	$ 232.875.783,00				
Acta Parcial N°2						
Saldo no ejecutado		$ 419.943.025,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**NO**	**Nº**

Observaciones:

BULEVAR DE LA ENEA: En este frente de trabajo se llevó a cabo la actividad de excavacion a cielo abierto con maquina, se llevó a cabo la demolicion de sardinel en separador, se llevo a cabo la demolicion de platos de pavimento en concreto, se instalo material granular tipo sub-base y se compacto con equipo de compactación tipo Rana, se realizó el vaciado de concreto tipo MR-42 para franjas de losas de pavimento y losas de pavimento, se vaciaron sardineles en concreto para anden, tambien se llevó a cabo la instalacion de dovelas y canastillas de acero para pavimento y se realizó la instalacion de plaquetas en bloque de cemento.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: ANGELA YULIANA VELEZ TABARES
C.C. 24.338.904
Representante legal Consorcio WFP 010

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	0
Informe supervisor y/o interventor	0
Registro fotográfico	0

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica