INFORME DE INTERVENTORIA N° 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024
RESOLUCIÓN DE CESIÓN N°2000.45.03.162-2024

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.002-2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENTOR: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2024

NOMBRE: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

FIRMA: Isabel Cristina Posso M.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 25 NOVIEMBRE DE 2024	**PERIODO:** 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
INFORME N°8	**OBJETO:** EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	**S**	**S**	Aspectos del contrato en curso.	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**S**	**S**	Cumplimiento de obligaciones.	
2	CONTROL DE GARANTIAS	**S**	**S**	Se actualizan polizas de acuerdo con el contrato adicional en tiempo el 21 de octubre de 2024. Pendiente ingresarlas al sistema SECOP II para su aprobación.	
2.1	SANCIONES	**N/A**	**N/A**	No es necesario a la fecha no se presentan sanciones.	
3	CONTROL FINANCIERO	**S**	**S**	A la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ha presentado 4 actas parciales de obra.	
4	CONTROL DE EJECUCION	**S**	**S**	De acuerdo con el control de ejecucion: Programado: 98,31%, Ejecutado 86,97% al corte 25 de noviembre de 2024	
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	**S**	**S**	Se lleva el control en el anexo 4.01.	
5	SEGURIDAD SOCIAL	**S**	**S**	Se adjuntan las planillas del personal de obra tanto tecnico como administrativo.	
5.1	ANEXOS SST	**S**	**S**	Planillas y tarjeta profesional contador.	
6	ANEXOS	**S**	**S**	Se adjunta información y soportes.	
6.1	ASPECTOS TECNICOS	**S**	**S**	Se lleva el control en el anexo 6.1.	
6.2	CONTROL DE CALIDAD	**S**	**S**	Se realiza el control de calidad del concreto elaborado en sitio y de los materiales suministrados	
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	**S**	**S**	Informe ambiental de interventoria.	
6.4	ASPECTOS SOCIALES	**S**	**S**	Informe social de interventoria.	
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	**S**	**S**	El Contratista se puso en contacto con el propietario del predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera para el almacenamiento de material de excavacion, por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con realizar el acopio de material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	
6.6	RECURSO HUMANO	**S**	**S**	Recurso humano relacionado en el pliego de condiciones contratista e interventoria.	
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	**S**	**S**	Las actividades realizadas durante el periodo correspondiente a este informe no requirieron de maquinaria y equipo.	
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	**S**	**S**	Se incluye registro fotografico.	
6.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**S**	**S**	A la fecha ya se realizo el desembolso de todo el anticipo de acuero al plan de inversión del anticipo presentado por la Union Temporal Papayal	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 25 NOVIEMBRE DE 2024	**PERIODO:** 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
INFORME N°8	**OBJETO:** EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
6.10	INFORME DEL CONTRATISTA	**S**	**S**	Se incluye informes Tecnico, SST, Ambiental y Social del Contratista.	
6.11	FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	**S**	**S**	Se incluye ficha de seguimiento ambiental visita en obra	
6.12	FICHA DE SEGUIMIENTO SGSST	**S**	**S**	Se incluye ficha de seguimiento SST visita en obra y se anexa informe SST de interventoría.	
7	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	**S**	**S**	Se mencionan los aspectos importantes para tener en cuenta y hacer seguimiento que puedan afectar el avance del proyecto.	
8	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	**S**	**S**	Se mencionan situaciones relevantes para tener en cuenta.	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 8				PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS:						
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	**1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA**
CONTRATO No. 2000.13.12.001-2024	CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."	OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA “CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
PLAZO INICIAL: TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2024	ACTA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.233.433,00)	VALOR INICIAL: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00)
CDR INICIAL N°15588 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 14577 26 DE ABRIL DE 2023	CDR INICIAL N° 1587 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 14 DE MARZO DE 2025	FECHA DE TERMINACION: 26 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 26 DE ENERO DE 2024
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (1) No.	CDR OTRO SI (1) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):	**FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): 21 DE OCTUBRE DE 2024**
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (2) No.	CDR OTRO SI (2) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	**PLAZO ADICIONAL: CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACION:	**FECHA DE TERMINACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No.	CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 8					PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS:							
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

1. INFORMACION GENERAL	
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	**1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA**
FECHA DE SUSPENSION:	FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO:	FECHA DE REINICIO:

DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Ing. Miguel E. Zuluaga
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	Ing. Neyra Restrepo

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N°8			PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS:					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Pago Mensual de los aportes de seguridad social correspondiente al mes de octubre	SI	Planillas adjuntas del personal tecnico y administrativo.	Personal administrativo, operativo y contratistas
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo de la obra	SI	Actas de reuniones y comites de obra con listado de asistencia.	
Contar con los profesionales que se requieran para cumplir con el contrato	SI	Planillas seguridad social personal aprobado.	
Presentar al interventor los soportes del personal minimo requerido	SI	Hoja de vida.	
Elaborar e Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	SI	Informe SG-SST.	Reuniones con SISO interventor y contratista
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Presentar mensualmente a la Interventoría informe de los trabajos ejecutados	SI	Informe de obra con sus respectivos anexos.	
Dar cumplimiento a los Cronogramas	NO	Cronograma	De acuerdo con el control de ejecucion con corte al 25 de noviembre de 2024 se observa que el avance ejecutado es del 86,97% respecto al programado del 98,31%, teniendo un atraso solo del 11,34%, por lo que la interventoría sigue insistiendo al contratista abrir varios frentes de obra.
Instalar Valla informativa	SI	La UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL realizo la instalación de la valla informativa.	
Contar con los profesionales o tecnicos que se requieran para cumplir con el personal mínimo requerido	SI	Hoja de vida acorde a los requisitos del pliego de condiciones y anexo tecnico.	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME N°8 | PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 33.723.343,30	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/062024	14/07/2025
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Buen Manejo del Anticipo					
Otro Si 1					
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 16.861.671,65	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/062024	14/03/2028
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Calidad del Servicio	$ 101.170.029,90	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/03/2025	14/03/2030
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 260.000.000,00	430-74-994000024849	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2025
Otro Si 1					
Otro Si 2					

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compania Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 538.190.164,00	C-100067480	Seguros mundial	26/02/2024	9/03/2025
Adición en tiempo No.1	$ 538.190.164,00	C-100067480	Seguros mundial	26/10/2024	20/04/2025
Otro Si 2					
Buen Manejo del Anticipo	$ 807.285.246,00	C-100067480	Seguros mundial	26/02/2024	9/03/2025
Adición en tiempo No.1	$ 807.285.246,00	C-100067480	Seguros mundial	26/10/2024	20/04/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 134.547.541,00	C-100067480	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2027
Adición en tiempo No.1	$ 134.547.541,00	C-100067480	Seguros mundial	26/10/2024	20/12/2027
Otro Si 2					
Estabilidad	$ 538.190.164,00	C-100067480	Seguros mundial	2/11/2024	2/11/2029
Adición en tiempo No.1	$ 538.190.164,00	C-100067480	Seguros mundial	20/12/2024	20/12/2029
Otro Si 2					
Amparo básico-Predios, Labores y operaciones	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
Adición en tiempo No.1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Otro Si 2					
Contratistas y subcontratistas	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
Adición en tiempo No.1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Otro Si 2					
Patronal	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
Otro Si 1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Otro Si 2					
Vehículos propios y no propios	$ 464.000,00	C-100017368	Segursos mundial	26/02/2024	2/11/2024
Adición en tiempo No.1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Otro Si 2					

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	Valor de la sanción impuesta
Multa			
Cláusula Penal			
Caducidad			
Ninguna	X		

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.08 10:16:32 -05:00

Código de Seguridad: xYaTD8jSUX1xuaNKVj9nQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100067480	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	10329310	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	20/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL PAPAYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.776.660-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4668	TELÉFONO	3227420867
ASEGURADO	VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	900.333.452-1
DIRECCIÓN	AV 8 NORTE # 24AN - 139	TELÉFONO	6653810
BENEFICIARIO	VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	900.333.452-1
DIRECCIÓN	AV 8 NORTE # 24AN - 139	TELÉFONO	6653810

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO.1 FECHADA 26/10/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y NO MODIFICADOS BAJO EL PRESENTE ANEXO. CONTINÚAN VIGENTES.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LAMODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARACONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DEPALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/10/2024	24:00 Horas Del 20/04/2025	538.190.164,00	154.821,83
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/10/2024	24:00 Horas Del 20/12/2027	134.547.541,00	44.234,81
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/10/2024	24:00 Horas Del 20/04/2025	807.285.246,00	232.232,74
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/12/2024	24:00 Horas Del 20/12/2029	538.190.164,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.018.213.115,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	431.289,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	431.289,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	81.944,98
TOTAL A PAGAR	$	513.234,36

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100067480	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	10329310	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	20/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE (5) CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

TOMADOR / AFIANZADO:
UNION TEMPORAL PAPAYAL
CONFORMADO POR:
DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.044.913-7 PARTICIPACION 90%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA LTDA NIT. 835.001.867 PARTICIPACION 10%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100067480** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL PAPAYAL** Asegurado o Beneficiario: **VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP / VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP** , expedida por la Compañía en **08/11/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **08** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.08 10:18:18 -05:00

Código de Seguridad: pQbKkLfuJPDmxG5m22RYpg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100017368	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	10329311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	20/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL PAPAYAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.660-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4668	**TELÉFONO**	3227420867
ASEGURADO	UNION TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.660-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4668	**TELÉFONO**	3227420867
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO.1 FECHADO 26/10/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y NO MODIFICADOS BAJO EL PRESENTE ANEXO. CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LAMODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARACONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DEPALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAPAYAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	122.038,36
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	464.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00
PATRONAL	464.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	464.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 464.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	122.038,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	122.038,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	23.187,29
TOTAL A PAGAR	$	145.225,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100017368	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	10329311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	20/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ADEMAS DE CONTENER LA COBERTURA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, CONTIENE LOS SIGUIENTES AMAPAROS:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑOS EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
3.COBERTURA EXPRESA DE RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS.
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

TOMADOR / AFIANZADO:
UNION TEMPORAL PAPAYAL
CONFORMADO POR:
DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.044.913-7 PARTICIPACION 90%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA LTDA NIT. 835.001.867 PARTICIPACION 10%

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

INFORME N°8 | PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)		$	%		$0
Anticipo (__%)		$	%		$0
Acta No. 1	14/08/2024	$84.300.192	37,44%		$84.300.192
Acta No. 2					$0
Acta No. 3					$0
Acta No. 4					$0
Acta No. 5					$0
Acta No. 6					$0
	TOTALES				**$84.300.192**


3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo parcial (16,43%)	19/04/2024	$442.069.401	16,43%		$442.069.401
Anticipo (5,96%)	7/06/2024	$160.326.850	22,39%		$160.326.850
Acta No. 1	18/06/2024	$1.007.516.898	37,44%	$ 302.255.069	$705.261.829
Acta No. 2	21/08/2024	$392.272.948	52,02%	$ 117.681.884	$274.591.064
Acta No. 3	18/10/2024	$337.127.150	64,55%	$101.138.145	$235.989.005
Acta No. 4	18/11/2024	$332.706.598	76,91%	$99.811.979	$232.894.619
Acta No. 5					
Acta No. 6					

INFORME N°8 | PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

4. CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO = 98,31%
FINANCIERO =76,22%
EJECUTADO=86,97%
ATRAZO =11,34%



FECHA	PROGRAMADO	FLUJO REAL INVERTIDO	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO	FLUJO FINANCIERO	EJECUCION FISICA	AVANCE FINANCIERO
26-Feb-24	0,0%	$ -		$ -	0,00%	0,00%
31-Mar-24	29,6%	$ 431.018.286	$ 581.313.996	$ -	16,02%	0,00%
30-Apr-24	50,5%	$ 1.025.697.975	$ 1.358.930.164	$ 442.069.401	38,12%	16,43%
31-May-24	50,60%	$ 1.187.851.495	$ 1.361.621.115	$ 160.326.850	44,14%	22,39%
26-Jun-24	50,69%	$ 1.190.380.615	$ 1.364.042.971	$ 705.261.829	44,24%	48,59%
25-Jul-24	51,80%	$ 1.403.408.296	$ 1.393.912.525	$ -	52,15%	48,59%
25-Aug-24	56,47%	$ 1.579.781.427	$ 1.519.579.928	$ 274.591.064	58,71%	58,80%
25-Sep-24	56,59%	$ 1.777.795.303	$ 1.522.809.069	$ -	66,07%	58,80%
25-Oct-24	72,65%	$ 1.840.128.013	$ 1.954.975.771	$ 235.989.005	68,38%	67,57%
25-Nov-24	98,31%	$ 2.340.268.559	$ 2.645.473.751	$ 232.894.619	86,97%	76,22%
20-Dec-24	100,0%		$ 2.690.950.820			
		VALOR CONTRACTUAL	**$ 2.690.950.820**	**$ 1.818.238.148**	**86,97%**	**76,22%**

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
CONTRATISTA

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERIA
INTERVENTORÍA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI
INFORME DE INTERVENTORIA

Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°8		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/11/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	25
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**20/12/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	298
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	76,22%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	86,97%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	91,61%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 2.340.268.558,89**						11,34%

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
	CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	**26/02/2024**	**16/12/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**103,3%**
1,10	**Camaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberias de conexión.**	**26/02/2024**	**26/04/2024**								PESO RELATIVO	47,4%
1.1.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	26/02/2024	26/04/2024	UND	171,0	170,00	99,42%	$ 946.285.956	$ 940.752.120	99,42%	% PPTO EJECUTADO	49,0%
1.1.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	26/02/2024	26/04/2024	UND	18,0	32,00	177,78%	$ 61.230.942	$ 108.855.008	177,78%	DÍAS PROGRAMADOS	60
1.1.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	26/02/2024	26/04/2024	UND	6,00	6,00	100,00%	$ 23.058.372	$ 23.058.372	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
1.1.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	26/02/2024	26/04/2024	UND	8,00	8,00	100,00%	$ 49.536.808	$ 49.536.808	100,00%		
1.1.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	26/02/2024	26/04/2024	UND	28,00	28,00	100,00%	$ 20.530.608	$ 20.530.608	100,00%		
1.1.06	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	26/02/2024	26/04/2024	UND	32,00	32,00	100,00%	$ 1.130.592	$ 1.130.592	100,00%		
1.1.07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 3.192.331	$ 3.192.331	100,00%		
1.1.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	26/02/2024	26/04/2024	UND	5,00	5,00	100,00%	$ 36.554.665	$ 36.554.665	100,00%		
1.1.09	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306) .	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 3.556.946	$ 3.556.946	100,00%		
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	26/02/2024	26/04/2024	UND	3,00	3,00	100,00%	$ 803.214	$ 803.214	100,00%		
1.1.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	26/02/2024	26/04/2024	UND	5,00	4,00	80,00%	$ 362.345	$ 289.876	80,00%		
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	26/02/2024	26/04/2024	UND	4,00	4,00	100,00%	$ 2.059.004	$ 2.059.004	100,00%		
1.1.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 128.478.012	$ 128.478.012	100,00%		
						TOTAL		**$ 1.276.779.795**	**$ 1.318.797.556**	103,29%		
1,20	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberias que conectan camaras nuevas a la red existente y qe hacen entrega al sistema de regulacion.**	**26/02/2024**	**26/04/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
1.2.01	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	26/02/2024	26/04/2024	ML	88,19		0,00%	16.930.099	0	0,00%	PESO RELATIVO	1,2%
1.2.02	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	26/02/2024	26/04/2024	ML	24,73		0,00%	5.531.606	0	0,00%	% PPTO EJECUTADO	0,0%
1.2.03	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	26/02/2024	26/04/2024	ML	16,50		0,00%	3.440.613	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	60
1.2.04	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	26/02/2024	26/04/2024	ML	12,10		0,00%	6.063.842	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
						TOTAL		**31.966.161**	**0**	0,00%		
2,00	**PRELIMINARES**	**4/03/2024**	**27/03/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**24,9%**
2,01	campamento de 18 mt2	18/03/2024	22/03/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	3.973.197	3.973.197	100,00%	PESO RELATIVO	2,7%
2,02	estacion de recoleccion de basuras	25/03/2024	26/03/2024	UND	2,00	1,00	50,00%	3.598.144	1.799.072	50,00%	% PPTO EJECUTADO	0,7%
2,03	estacion de baños	25/03/2024	26/03/2024	UND	2,00		0,00%	7.459.744	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	23
2,04	empradizacion	25/03/2024	27/03/2024	M2	1.267,00		0,00%	45.722.229	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
2,05	accesos	18/03/2024	22/03/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	970.059	970.059	100,00%		
2,06	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras omplementarias	4/03/2024	11/03/2024	M2	1.267,00	1.267,00	100,00%	7.795.851	7.795.851	100,00%		
234,30	cerramiento en tela fibra h=2,10	11/03/2024	18/03/2024	ML	203,00	203,00	100,00%	3.476.375	3.476.375	100,00%		
2,08	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras omplementarias	11/03/2024	15/03/2024	M2	154,23	59,00	38,26%	948.951	363.027	38,26%		
						TOTAL		**73.944.550**	**18.377.581**	24,85%		
3,00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**28/03/2024**	**4/11/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**86,3%**
3,01	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	28/03/2024	1/04/2024	M3	66,09	66,08	99,99%	2.089.260	2.089.053	99,99%	PESO RELATIVO	24,1%
3,02	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	27/06/2024	24/07/2024	M3	1.778,91	1.778,46	99,97%	27.210.207	27.203.324	99,97%	% PPTO EJECUTADO	20,8%
3,03	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	21/10/2024	1/11/2024	M3	887,92	432,85	48,75%	117.213.923	57.140.529	48,75%	DÍAS PROGRAMADOS	221
3,04	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	25/07/2024	31/07/2024	M3	270,90	114,31	42,20%	5.935.148	2.504.418	42,20%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
3,05	conformación y compactación de la subrasante	1/08/2024	7/08/2024	M2	903,00	898,56	99,51%	12.164.313	12.104.502	99,51%		
3,06	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	25/07/2024	7/08/2024	M3	1.508,01	1.429,66	94,80%	104.704.150	99.264.153	94,80%		
3,07	Suministro e instalacion Geotextíl Tejido Espesor Mín 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	7/10/2024	18/10/2024	M2	198,00		0,00%	10.291.050	0	0,00%		
3,08	Suministro e instalacion Geotextíl No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	7/10/2024	25/10/2024	M2	2.673,94	2.043,54	76,42%	123.963.627	94.738.514	76,42%		
3,09	Suministro e instalacion Geotextíl No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786))	7/10/2024	25/10/2024	M2	1.353,72	1.855,69	137,08%	86.717.629	118.873.851	137,08%		
3,10	Suministro e instalacion Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	7/10/2024	25/10/2024	M2	1.353,72	1.839,26	135,87%	102.595.352	139.393.928	135,87%		
3,11	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	14/10/2024	23/10/2024	M3	185,07	117,66	63,58%	5.850.836	3.719.703	63,58%		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI
INFORME DE INTERVENTORIA

Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°8	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/11/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 25
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**		
FECHA INICIO: **26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN: **20/12/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	298
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ] OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]		

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	76,22%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	86,97%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	91,61%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 2.340.268.558,89**						11,34%

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
3,12	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	28/03/2024	8/04/2024	M3	0,00		0,00%	0	0	0		
3,13	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	24/10/2024	28/10/2024	M3	100,25		0,00%	13.233.583	0	0,00%		
3,14	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	24/10/2024	28/10/2024	M3	48,12		0,00%	3.236.400	0	0,00%		
3,15	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	24/10/2024	28/10/2024	M3	13,00		0,00%	284.817	0	0,00%		
3,16	conformación y compactación de la subrasante	29/10/2024	4/11/2024	M2	154,2	121,00	78,46%	2.077.577	1.629.991	78,46%		
3,17	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	28/03/2024	8/04/2024	M3	213,6		0,00%	14.828.083	0	0,00%		
3,18	Suministro e instalacion de material de sub-base norma invias e-320	28/10/2024	30/10/2024	M3	60,1		0,00%	7.783.885	0	0,00%		
3,19	Suministro e instalacion de material de base norma invias e-330	28/10/2024	30/10/2024	M3	40,1		0,00%	7.091.540	0	0,00%		
						TOTAL		**647.271.383**	**558.661.966**	86,31%		
4,00	**DEMOLICIONES**	**7/10/2024**	**18/10/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**28,3%**
4,01	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	7/10/2024	11/10/2024	M2	223,38	38,55	17,26%	4.632.469	799.346	17,26%	PESO RELATIVO	0,3%
4,02	corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	7/10/2024	11/10/2024	M2	32,94	54,71	166,09%	683.110	1.134.576	166,09%	% PPTO EJECUTADO	0,1%
4,03	rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	7/10/2024	11/10/2024	ML	32,94		0,00%	437.838	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	11
4,04	rotura de camara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	14/10/2024	18/10/2024	UND	2,00		0,00%	1.075.232	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
						TOTAL		**6.828.649**	**1.933.922**	28,32%		
5,00	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**	**31/10/2024**	**16/12/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**29,5%**
5,01	solado de limpieza	31/10/2024	4/11/2024	M2	27,21	27,20	99,98%	$ 991.297,79	$ 991.059,20	99,98%	PESO RELATIVO	8,4%
5,02	construcción camara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	5/11/2024	18/11/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	3.321.428	3.321.428	100,00%	% PPTO EJECUTADO	2,5%
5,03	construcción camara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	5/11/2024	11/11/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	3.615.103	3.615.103	100,00%	DÍAS PROGRAMADOS	46
5,04	cabezal en concreo pára puerto de inspeccion	5/11/2024	11/11/2024	UND	2,00		0,00%	1.917.184	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**7**
5,05	construcción camara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	5/11/2024	11/11/2024	UND	1,00		0,00%	3.973.536	0	0,00%		
5,06	camara de salida del sistema c6	5/11/2024	5/11/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	4.378.906	4.378.906	100,00%		
5,07	solado de limpieza	31/10/2024	4/11/2024	M2	16,49	70,92	429,97%	600.980	2.584.041	429,97%		
5,08	reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	21/11/2024	27/11/2024	M2	25,03		0,00%	2.319.562	0	0,00%		
5,09	construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	21/11/2024	27/11/2024	ML	33,96		0,00%	2.759.861	0	0,00%		
5,10	construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	21/11/2024	27/11/2024	M2	362,93		0,00%	54.805.999	0	0,00%		
5,11	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	5/11/2024	13/11/2024	UND	1,00		0,00%	2.905.480	0	0,00%		
5,12	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	5/11/2024	13/11/2024	UND	1,00	2,00	200,00%	3.406.462	6.812.924	200,00%		
5,13	construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	5/11/2024	13/11/2024	UND	18,00		0,00%	30.251.610	0	0,00%		
5,14	construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	5/11/2024	13/11/2024	UND	4,00		0,00%	9.965.012	0	0,00%		
5,15	construcción sumidero cuadruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	5/11/2024	13/11/2024	UND	1,00		0,00%	3.700.838	0	0,00%		
5,16	construcción canaleta con 5 tapas . incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	14/11/2024	20/11/2024	UND	1,00		0,00%	4.402.879	0	0,00%		
5,17	construcción resalto en concreto . incluye demolicion, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	21/11/2024	28/11/2024	M2	112,00		0,00%	33.014.128	0	0,00%		
5,18	empalme de tubería de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	21/11/2024	22/11/2024	UND	5,00		0,00%	1.839.495	0	0,00%		
5,19	empalme de tubería de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	21/11/2024	22/11/2024	UND	0,00		0,00%	0	0	0		
5,20	muro contenedor raices arboles diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	31/10/2024	10/12/2024	UND	0,00		0,00%	0	0	0		
5,21	acero de refuerzo	31/10/2024	13/11/2024	KLS	4.798,00	4.798,00	100,00%	45.005.201	45.005.240	100,00%		
5,22	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	31/10/2024	13/11/2024	M2	30,98		0,00%	642.554	0	0,00%		
5,23	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	14/11/2024	22/11/2024	M3	36,90		0,00%	1.166.399	0	0,00%		
5,24	Demolicion sifon existente en tubeia 20" alcantarillado	25/11/2024	26/11/2024	ML	4,00		0,00%	251.424	0	0,00%		
5,25	sumin e instal tuberia 20" alcantarillado	27/11/2024	27/11/2024	ML	4,00		0,00%	2.119.920	0	0,00%		
5,26	Emboquillada tuberia 20" alcantarillado a 2 camaras existentes	27/11/2024	27/11/2024	UND	2,00		0,00%	735.798	0	0,00%		
5,27	conformación y compactación de la subrasante	27/11/2024	27/11/2024	M2	21,00		0,00%	282.891	0	0,00%		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°8		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**		DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	25
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**20/12/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	298
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	76,22%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	86,97%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	91,61%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 2.340.268.558,89**						11,34%

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
5,28	anclajes tuberia aceducto en cconcrto de 3000 psi	27/11/2024	6/12/2024	M3	1,00		0,00%	1.947.990	0	0,00%		
5,29	Suministro e instalacion tuberia de alta densidad en polietileno para construccionde sifon para acueducto diam 500 mm	9/12/2024	11/12/2024	UND	0,00		0,00%	0	0	0		
5,30	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	12/12/2024	16/12/2024	M3	73,80		0,00%	4.963.378	0	0,00%		
5,31	Construccio camara valvulaventosa	12/12/2024	12/12/2024	UND	1,00		0,00%	1.060.259	0	0,00%		
5,32	acero de refuerzo	12/12/2024	16/12/2024	KLS	0,00		0,00%	15	0	0,00%		
						TOTAL		**226.345.590**	**66.708.701**	29,47%		
6,00	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO**	**28/10/2024**	**20/11/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**63,3%**
6,01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	28/10/2024	15/11/2024	UND	170,0	100,00	58,82%	302.094.250	177.702.500	58,82%	PESO RELATIVO	15,1%
6,02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	28/10/2024	15/11/2024	UND	18,0	14,00	77,78%	19.991.538	15.548.974	77,78%	% PPTO EJECUTADO	9,5%
6,03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79	18/11/2024	20/11/2024	UND	3,0	1,00	33,33%	3.331.923	1.110.641	33,33%	DÍAS PROGRAMADOS	23
6,04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	18/11/2024	20/11/2024	UND	5,0	5,00	100,00%	11.106.405	11.106.405	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
6,05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	18/11/2024	20/11/2024	UND	23,0	23,00	100,00%	4.087.146	4.087.146	100,00%		
6,06	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	18/11/2024	20/11/2024	UND	25,0	25,00	100,00%	222.125	222.125	100,00%		
6,07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	18/11/2024	20/11/2024	UND	2,0		0,00%	1.974.472	0	0,00%		
6,08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	18/11/2024	20/11/2024	UND	5,0		0,00%	11.106.405	0	0,00%		
6,09	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306) .	18/11/2024	20/11/2024	UND	1,0		0,00%	1.269.303	0	0,00%		
6,10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	18/11/2024	20/11/2024	UND	3,0	3,00	100,00%	166.596	166.596	100,00%		
6,11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	18/11/2024	20/11/2024	UND	4,0	3,00	75,00%	68.348	51.261	75,00%		
6,12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	18/11/2024	20/11/2024	UND	4,0	4,00	100,00%	470.820	470.820	100,00%		
6,13	unidad de calidad del agua 48"x12m	11/11/2024	15/11/2024	UND	1,0	1,00	100,00%	46.128.408	46.128.408	100,00%		
6,14	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	18/11/2024	20/11/2024	ML	88,2		0,00%	2.148.220	0	0,00%		
6,15	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	18/11/2024	20/11/2024	ML	24,7		0,00%	602.126	0	0,00%		
6,16	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	18/11/2024	20/11/2024	ML	16,5		0,00%	475.794	0	0,00%		
6,17	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	18/11/2024	20/11/2024	ML	12,1		0,00%	348.916	0	0,00%		
						TOTAL		**405.592.795**	**256.594.876**	63,26%		
7,00	**JARDINERIA Y PAISAJISMO**	**8/04/2024**	**27/09/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**56,1%**
7,01	tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	8/04/2024	12/04/2024	UND	5,0	2,00	40,00%	502.710	201.084	40,00%	PESO RELATIVO	0,1%
7,02	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	8/04/2024	12/04/2024	UND	5,0	5,00	100,00%	837.730	837.730	100,00%	% PPTO EJECUTADO	0,1%
7,03	Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raiz desnuda. El precio no incluye el árbol.	17/09/2024	19/10/2024	UND	10,0		0,00%	1.301.140	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	172
7,04	intervención forestal (cicatrizante curador de arboles)	13/05/2024	26/10/2024	UND	10,0	10,00	100,00%	1.005.720	1.005.720	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
						TOTAL		**3.647.300**	**2.044.534**	56,06%		
8,00	**CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL**	**26/02/2024**	**26/10/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**100,0%**
8,01	CONTROL IMPACTO URBANO	26/02/2024	27/09/2024	GLB	1,0	1,00	100,00%	14.017.713	14.017.713	100,00%	PESO RELATIVO	0,5%
						TOTAL		**14.017.713**	**14.017.713**	100,00%	% PPTO EJECUTADO	0,5%
											DÍAS PROGRAMADOS	243
											DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
9,00	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**26/02/2024**	**27/09/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**100,0%**
9,01	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	26/02/2024	27/09/2024	GLB	1,0	1,00	100,00%	4.556.900	4.556.900	100,00%	PESO RELATIVO	0,2%
						TOTAL		**4.556.900**	**4.556.900**	100,00%	% PPTO EJECUTADO	0,2%
											DÍAS PROGRAMADOS	214
											DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
10,00	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**11/03/2024**	**10/12/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0**
10,01	CONSTRUCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	31/10/2024	10/12/2024	M3		29,67	0,00%	0	49.258.416	0	PESO RELATIVO	0,0%
10,02	CONSTRUCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	31/10/2024	10/12/2024	M3		30,14	0,00%	0	43.286.394	0	% PPTO EJECUTADO	3,7%
10,03	AJUSTES A DISEÑO DE MURO DE CONTENCION	11/03/2024	11/03/2024	M3		1,00	0,00%		6.030.000	0	DÍAS PROGRAMADOS	274
						TOTAL		**0**	**98.574.810**	0	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**1**

INFORME N°8	PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Elia Deigenitris Ordoñez Bolaños, con número de tarjeta profesional 289180-T, quien certifica que el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Isabel Gutierrez Posada

Firma del Interventor Contrato No. 2000.13.12.001- 2024

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL PAPAYAL

CERTIFICA QUE

La **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, con NIT 901776660-1, representada legalmente por la señora **ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS**, identificada con C.C. 66.774.037 de Palmira – Valle, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de aportes de nuestros empleados, a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el mes de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2024, en Palmira Valle.

Cordialmente,



ELIA ORDOÑEZ BOLAÑOS
CC. 66.774.037 de Magüi - Payán

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776660	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 6 37	EL CERRITO-VALLE	3137342772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100571878	9478497439	E	2024/12/13	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,998,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	94493562	ANACONA UBER																		230201	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
2	CC	1192769773	ARANGO DARWIN																		230201	30	$1,404,000	$224,700	ESSC18	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
3	CC	1116280308	CASTAÑEDA JONATHAN																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF57	30	$3,100,000	$124,000	14-4	30	$3,100,000	$215,800	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,378,300
4	CC	16279589	CASTRILLON FERNANDO																		230201	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
5	CC	6318549	CRUZ AIMER																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
6	CC	1007807084	CRUZ PABLO																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
7	CC	16864306	MONTENEGRO LIBANIEL																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
8	CC	94309591	ORTEGA JOSE																		25-14	30	$1,404,000	$224,700	EPS012	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
9	CC	1114814997	RIVAS JHON																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
10	CC	94321360	ZAMBRANO EDWARD																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS018	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
Total	**Afiliados(10)**																						$15,736,000	$2,518,300			$15,736,000	$1,967,000			$15,736,000	$629,800			$15,736,000	$1,096,000		$15,736,000	$787,700		$6,998,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776660	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 6 37	EL CERRITO-VALLE	3137342772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100571878	9478497439	E	2024/12/13	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,998,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,518,300	$0	$0	$2,518,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,700	$0	$0	$224,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,619,500	$0	$0	$1,619,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$674,100	$0	$0	$674,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,096,000	$0	$0	$1,096,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,096,000	$0	$0	$1,096,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$629,800	$0	$0	$629,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$629,800	$0	$0	$629,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,967,000	$0	$0	$1,967,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$175,500	$0	$0	$175,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$175,500	$0	$0	$175,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,053,000	$0	$0	$1,053,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$175,500	$0	$0	$175,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$387,500	$0	$0	$387,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$472,800	$0	$0	$472,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$472,800	$0	$0	$472,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$314,900	$0	$0	$314,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$314,900	$0	$0	$314,900
TOTAL				10	$6,998,800	$0	$0	$6,998,800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16497515	JAMES CASQUETE GARCIA	cl 27 13 06	3824442	jamescasquetegarcia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	04/12/2024	82370131	$469.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	27	3.100	0	165.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	27	4.000	0	212.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	27	1.800	92.300			905	92.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	27	0	0	0
ICBF				
0	27	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	165.600
Pensión	1	208.000	212.000
Riesgos Laborales	1	90.500	92.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	469.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16497515	JAMES CASQUETE GARCIA		cl 27 13 06	3824442	jamescasquetegarcia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	04/12/2024	82370131	$469.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16497515	CASQUETE GARCIA JAMES	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16506909	EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO	KR 14 14 3A 62	3824442	edgarbanguera2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	04/12/2024	81162199	$470.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	28	3.200	0	165.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	28	4.100	0	212.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	28	1.800	92.300			905	92.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	165.700
Pensión	1	208.000	212.100
Riesgos Laborales	1	90.500	92.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	470.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16506909	EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO		KR 14 14 3A 62	3824442	edgarbanguera2024@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	04/12/2024	81162199	$470.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16506909	BANGUERA CELORIO EDGAR CIRILO	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29661691
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA REINA REINA BOLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 45B # 25-29	TELÉFONO:	2860899
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7946191838**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1014839641

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.600	$ 0	$ 337.600
SUBTOTALES:										**$ 337.600**	**$ 0**	**$ 337.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 263.800
SUBTOTALES:													**$ 263.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 263.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
SUBTOTALES:									**$ 11.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 29661691	REINA BOLAÑOS CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.110.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.110.000	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.110.000	$ 263.800	$ 0	$ 263.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.110.000	29661691	$ 11.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 612.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143981872
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ONEIDA QUINONES VERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CLL 34 94-39	TELÉFONO:	3781193
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7944241390**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1098555617

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 275.200	$ 2.700	$ 277.900
SUBTOTALES:										**$ 275.200**	**$ 2.700**	**$ 277.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 215.000	$ 2.100	$ 0	$ 217.100
SUBTOTALES:													**$ 215.000**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 217.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 119.800	$ 119.800	$ 1.200	$ 0	$ 121.000
SUBTOTALES:									**$ 119.800**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 121.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1143981872	QUIÑONES VERA ONEIDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.720.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.720.000	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.200	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.720.000	$ 215.000	$ 0	$ 215.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.720.000	114398187	$ 119.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 616.000**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114818460		CERON BEJARANO JENNY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4#7a-51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3152614068	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1098651458	9476490400	I	2024/11/18	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	16	$602,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$3,000	$0	$271,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$3,000	$0	$271,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,000	$1,400	$0	$118,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,000	$1,400	$0	$118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$2,400	$0	$212,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$2,400	$0	$212,400
TOTAL				1	$595,800	$6,800	$0	$602,600

2024/12/03 09:37 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007858008		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137342772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1038804319	9476641993	I	2024/11/06	2024/11/12	BANCO CAJA SOCIAL	6	$623,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,720,000**	**$275,200**			**$1,720,000**	**$215,000**			**$1,720,000**	**$10,400**			**$1,720,000**		**$119,800**		**$0**	**$0**		**$620,400**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,720,000**	**$275,200**			**$1,720,000**	**$215,000**			**$1,720,000**	**$10,400**			**$1,720,000**		**$119,800**		**$0**	**$0**		**$620,400**
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000		$119,800		$0	$0		$620,400
1	CC	1007858008 TOBAR ANA																		25-14	30	$1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$215,000	CCF57	30	$1,720,000	$10,400	14-4	30	$1,720,000	6.960%	$119,800	30	$0	$0	No	$620,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000		$119,800		$0	$0		$620,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007858008		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137342772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1038804319	9476641993	I	2024/11/06	2024/11/12	BANCO CAJA SOCIAL	6	$623,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$1,200	$0	$276,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$275,200	$1,200	$0	$276,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,800	$600	$0	$120,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$119,800	$600	$0	$120,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$100	$0	$10,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$10,400	$100	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$1,000	$0	$216,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$1,000	$0	$216,000
TOTAL				**1**	**$620,400**	**$2,900**	**$0**	**$623,300**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-29, 04:44:17 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74372634

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 13/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDEPENDIENTE		
Documento	CC1113676142	**Dirección**	CR 2 #33 A - 08 PALMERA DE MARCELLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167063511
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113676142	DAVID FELIPE VALDES RODRIGUEZ	57	00		R															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.560.000	$ 409.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.560.000	$ 320.000	2,436	$ 2.560.000	$ 62.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 0	$ 409.600	$ 320.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 700	$ 792.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831390		OLAYA SANCHEZ ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4dsur-28	EL CERRITO-VALLE	2565302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000297	9477021831	I	2024/11/25	2024/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	$599,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114831390	OLAYA ERIKA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC18	30	$1,600,000	$200,000	CCF57	30	$1,600,000	$32,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	No	$599,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0		$599,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831390		OLAYA SANCHEZ ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4dsur-28	EL CERRITO-VALLE	2565302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000297	9477021831	I	2024/11/25	2024/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	$599,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$0	$0	$111,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$111,400	$0	$0	$111,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$599,400**	**$0**	**$0**	**$599,400**

Certificado de Aportes

Se certifica que NIOBED CARDONA ARROYAVE identificado(a) con CC 4417210 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ROKA FUERTE DE COLOMBIA S.A.S. NI 900983656

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	973472211	9475300842	E	2024-10-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFANDI	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-13 a las 01:59.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUBERNEY GALLON LOMELIN identificado(a) con CC 6391525 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ROKA FUERTE DE COLOMBIA S.A.S. NI 900983656

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	973472211	9475300842	E	2024-10-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFANDI	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	COMFENALCO VALLE	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-13 a las 01:59.

Medellín, 09 de Octubre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ROKA FUERTE DE COLOMBIA SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - RIESGO 5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C6391525	GALLON LOMELIN DUBERNEY	01/11/2020		21221122	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C943197772428342134

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/10/2024 11:42:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.193.150, 198.143.41.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-12, 02:07:01 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1067415122

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CG TRANSPORTES Y MOVILIDAD SAS				
Documento	NI 901244664	**Dirección**	AUT 24A SUR #13 B - 13		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	320797896		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	35
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GUZMAN FEDE	**Identificación**	CC 2361		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94317737		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAZ PALACIOS MILTON FREDER	95001000 - 95		GUAVIARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 1.300.000	$ 56.600	CCF68	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 56.600	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Medellín, 13 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de C G TRANSPORTES Y MOVILIDAD SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA, Clase de riesgo 4, Porcentaje de cotización 4.35%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C94317737	PAZ PALACIOS MILTON FREDER	01/01/2024		eM228n18	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11441045512431853167

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/11/2024 14:46:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.1.247.172, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía N°**38.557.759** de Cali (V), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS** sociedad constituida mediante matricula N°02463001 otorgada en Bogotá D.C. el día 9 de junio de 2014 y actual matricula N°1223235-16 del 14 de junio de 2024 en el ciudad de Cali (V) por cambio de domicilio de la empresa, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**, ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud – EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, las Cajas de Compensación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Cali (V) a los veintiseis (26) días del mes de noviembre de 2024.

Isabel Cristina Possom.

Isabel Cristina Posso M.
C.C. 38.557.759 de Cali (V)
Representante Legal

Miguel Andrés Escobar
Contador Público Titulado
T.P. 174707-T.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-03, 03:53:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067751140

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 03/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		
Documento	NI900738802	**Dirección**	CR 34 #4 - 95 AP 1001 ED EILAT TO 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3598720
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	POSSO MUNOZ ISABEL CRISTINA	**Identificación**	CC 38557759
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002876151	LEIDY GABRIELA CASTILLO QUIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1005898256	JULIANA MOTATO DE LA TORRE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF57) COMFANDI	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1059601568	JUAN FELIPE OSORIO RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF57) COMFANDI	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1130627477	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.573.000	$ 571.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.573.000	$ 143.000	6,960	$ 3.573.000	$ 248.700	(CCF57) COMFANDI	$ 3.573.000	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.106.400
CC 1130635595	MARICELA BEDOYA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF57) COMFANDI	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1144197688	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.209.000	$ 353.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.209.000	$ 88.400	6,960	$ 2.209.000	$ 153.800	(CCF57) COMFANDI	$ 2.209.000	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.100
CC 31388867	MARIA EDITH VINAZCO FALLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 38557759	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.225.000	$ 676.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.225.000	$ 169.000	6,960	$ 4.225.000	$ 294.100	(CCF57) COMFANDI	$ 4.225.000	$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.308.100
CC 38601625	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.320.000	$ 371.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.320.000	$ 92.800	6,960	$ 2.320.000	$ 161.500	(CCF57) COMFANDI	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300
CC 41897323	FANY DE JESUS OSORIO GUEVARA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.800
CC 94297265	HECTOR ALEXANDER VERA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 9732787	MARCO HERNAN HOYOS OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.400.000	$ 918.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 5.400.000	$ 216.000	6,960	$ 5.400.000	$ 375.900	(CCF57) COMFANDI	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.725.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.827.000	$ 31.127.000	$ 31.127.000	$ 31.127.000	$ 4.826.400	$ 1.245.200	$ 1.999.400	$ 1.245.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.316.200	$ 184.900	$ 9.501.100

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-03, 03:33:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS
NIT	NI 900738802
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067751140
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1097588958
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.501.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 1.780.700	$ 35.200
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 1.270.000	$ 25.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.775.700	$ 35.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 248.400	$ 5.000
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 132.000	$ 2.700
N805001157	EPS018	SOS-EPS	3	$ 247.000	$ 4.900
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 88.000	$ 1.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 385.000	$ 7.700
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 144.800	$ 2.900
N890903790	14-11	ARL SURA	12	$ 1.999.400	$ 39.600
N890303208	CCF57	COMFANDI	12	$ 1.245.200	$ 24.700
		SubTotales:		$ 9.316.200	$ 184.900
		Total a Pagar:			$ 9.501.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1144146153	DIANA SORAYA SANCHEZ FERRER	CRA 3 BIS 60 C 58	3801674	disoraya.91@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	19/11/2024	81844582	$429.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	162.500	0		0		0	4	500	0	163.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	4	600	0	208.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	4	100	31.800			317	31.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	26.000	4	100	26.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.000
Pensión	1	208.000	208.600
Riesgos Laborales	1	31.700	31.800
CCF	1	26.000	26.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	428.200	429.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-25, 09:22:05 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066237068 **Referencia pago(PIN)** 8810453544

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202410

Cliente:

PAGADA 2024-10-03

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELIZABETH BRAVO NARANJO				
Documento	CC 40989312	**Dirección**	CRA 64A N 13A 74 A101D BOSQUES DEL LIMON		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3155391008		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 40989312		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					BRAVO NARANJO ELIZABETH	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 2.599.999	25-14		16 %	$ 2.599.999	$ 416.000	$ 0	$ 0	EPS042		12,5 %	$ 2.599.999	$ 325.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.599.999	$ 181.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOSALUD	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 181.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 922.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME N°8	PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Tecnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Informe tecnico interventoría, Actas de comité y reuniones, Bitacora y correspondencia).

6.2 Control de Calidad: Segun especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo correspopndiente a Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.

6.4 Aspectos Sociales:Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.5 Predios, servidumbres y Permisos de intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.

6.6 Recurso Humano (interventoria, contratista): Relacionar personal empleado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo (interventoria, contratista): Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

6.8 Registro Fotografico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro. Anexar CD con fotos en alta resolucion

6.9 Buen manejo del anticipo: Información de la destinación del anticipo (discriminado en los materiales, mano de obra y gastos bancarios)

6.10 Informe del Contratista

6.11 Ficha de seguimiento ambiental: Informacion de visita tecnica a la obra (afectaciones ambientales y sociales)

6.12 Ficha de seguimiento SGSST: Informacion de visita tecnica a la obra (afectaciones SST)

6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1	Instalación de geotextil y geomembrana	Se continua con la instalación de geotextil y geomembrana, teniendo en cuenta que para garantizar la correcta instalacion de estos se tenga una superficie plana, seca y en lo posible limpia. Asismismo, se garantiza los traslapos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
2	Demolición de losa y estructura donde se ubica la (UCA) unidad de calidad de agua	Durante la excavación para la UCA, se encuentra una estructura existente, la cual se debe demoler para ubicar la unidad de calidad del agua
3	Excavación e instalación de (UCA) unidad de calidad de agua	Se culmina excavacion manual teniendo en cuenta la geometría de la unidad de calidad del agua, las cotas de diseño, posteriormente se realiza la instalación del colchon de triturado de acuerdo a la recomendación del fabricante y finalmente se realiza la instalación de la UCA.
4	Fundición de cámaras C3, C4 y C6.	Para la fundición de las camaras, primero se realiza instalacion del acero de acuerdo al diseño y la respectiva instalación de formaleta para posterior vaciado de concreto.
5	Instalación de tubería y accesorios	De acuerdo al diseño del sistema de almacenamiento de agua, se realiza la instalación de niple de 30" entre la cámara C3 y C4 y tramos de tubería y accesorios de 18" para la conexión de la Unidad de calidad de agua a la cámaras.
6	Excavación Sifón	Realizan actividades de excavación manual sobre el sifón en la transversal 16 con calle 23 para corroborar alturas y tuberías existentes.
7	Instalación de Cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" y tapas para cámaras	Previa instalación y nivelación del relleno en grava de acuerdo a los planos, se realiza la instalación de tapas y cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente y posterior relleno en grava intermedia entre las cámaras en el área de intervención.
8	Demolición de pavimento y andenes	Se avanza en la demolición de pavimento para la construcción de sumideros y camara de inspección y demolición de andenes para empalme de tubería a cámara existente

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	Informe Tecnico Interventoría	Descripción de las actividades técnicas y administrativas llevadas a cabo por el contratista con el apoyo de la interventoría durante el periodo correspondiente a este informe.
2	Bitacora de obra	Seguimiento diario a las actividades de obra.
3	Actas de comité	Verificación de compromisos, avance de ejecución de obra y observaciones generales.
4	Actas de reunión	Recorridos en obra para tratar temas puntuales que surgen a lo largo del proyecto.

III. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA)

No.	CORRESPONDENCIA-ENVIADA	CONTENIDO
1	correo eléctronico 09/11/24 a las 09:45 a.m. dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	INVITACIÓN: COMITÉ OBRA PAPAYAL JUE 21 DE NOV DE 2024 2PM - 3PM (COT)
2	correo eléctronico 12/11/24 a las 10:35 a.m. dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	AJUSTE BALANCE DE OBRA Y APUS
3	CI_INT_PPY-013-2024 14/11/2024 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	TERMINACION CONTRATO DE OBRA
4	CI_INT_PPY-014-2024 15/11/24 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2000.13.12.001-2024.
5	correo eléctronico 19/11/24 a las 08:26 a.m. dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYA	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."
6	correo eléctronico 21/11/24 a las 03:12 p.m. dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYA	Oficio CI_INT_PPY-013-2024

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

	CORRESPONDENCIA-RECIBIDA	CONTENIDO
1	Correo electronico - 31/10/ 2024 a las 10:36 a.m., Enviado por UNION TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	INVITACION COMITÉ DE VEEDURIA N°3
2	Correo electronico - 06/11/ 2024 a las 01:32 p.m., Enviado por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	AJUSTE BALANCE DE OBRA Y APUS
3	UTP-2024-041 31/10/2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a CONSITEC INGENIERIA S.A.S	INFORME DE OBRA N°7

INFORME DE INTERVENTORÍA N°8

PERIODO: 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023

CUYO OBJETO ES:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

Presentado a:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA

Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. NEIRA VIVIANA RESTREPO SALAZAR- Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

NOVIEMBRE DE 2024

Contenido

1 ANTECEDENTES 4
2 INTRODUCCIÓN 5
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1 LOCALIZACIÓN 6
3.2 ESTADO INICIAL ZONA PROYECTO. 7
3.3 CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 8
4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 14
4.1 INFORMACIÓN GENERAL 14
4.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS 14
4.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 16
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA. 24
4.4.1 Manejo del anticipo contrato de obra 25
4.5 FLUJO DE CAJA CONTRATO DE OBRA 25
4.6 INFORMACIÓN PERSONAL DE OBRA Y PARAFISCALES 26
4.7 DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 27
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28
5.1 INFORMACIÓN GENERAL 28
5.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS 29
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 29
5.3.1 Actividades SISOMA. 31
5.3.2 Actividades gestión social 31
5.4 COMITÉS TÉCNICOS Y/O REUNIONES 31
5.5 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
5.6 EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORÍA. 33
5.7 PARAFISCALES INTERVENTORÍA. 35
6 RELACIÓN CORRESPONDENCIA 36
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO 42

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Descripción actividades y cantidades proyecto. 8
Tabla 2. Información Contractual Obra. 14
Tabla 3. Anexo 3 – Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1. 15
Tabla 4. Anexo 3 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1. 15
Tabla 5. Actividades ejecutadas del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024. 17
Tabla 6. Estado del Anticipo Contrato de Obra. 24
Tabla 7. Estado Financiero Contrato de Obra. 25
Tabla 8. Plan de Manejo del Anticipo PMA. 25
Tabla 9. Relación personal administrativo obra UT Papayal. 26
Tabla 10. Mano de obra no calificada UT Papayal 26
Tabla 11. Información Contractual Interventoría. 28
Tabla 12. Reporte estado del clima periodo octubre-noviembre de 2024. 30

Tabla 13. Relación Comités Técnicos. 31
Tabla 14. Relación reuniones. 32
Tabla 15. Estado financiero del contrato de Interventoría. 33
Tabla 16. Relación personal de Interventoría. 33
Tabla 17. Relación Correspondencia Enviada. 36
Tabla 18. Relación Correspondencia Recibida. 37

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación Palmira en el Valle del Cauca. 6
Ilustración 2. Localización del proyecto. 7

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama Personal Interventoría. 35

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Evidencia fotográfica Estado Inicial zona de intervención. 7
Foto 2. Comité técnico 42
Foto 3. Comité técnico 42
Foto 4. Recorrido veeduría. 42
Foto 5. Recorrido veeduría. 42
Foto 6. Comité técnico. 42
Foto 7. Comité técnico. 42
Foto 8. Instalación UCA. 42
Foto 9. Instalación UCA. 42
Foto 10. Construcción cámaras especiales. 43
Foto 11. Construcción cámaras especiales. 43
Foto 12 Construcción cámaras especiales. 43
Foto 13. Construcción cámaras especiales. 43
Foto 14. Instalación geotextil no tejido. 43
Foto 15. Instalación geotextil no tejido. 43
Foto 16. Instalación geomembrana. 43
Foto 17. Instalación geomembrana 43
Foto 18. Relleno en grava. 44
Foto 19. Relleno en grava. 44
Foto 20. cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente. 44
Foto 21. cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente. 44
Foto 22. Excavación manual sifón. 44
Foto 23. Excavación manual sifón. 44

1 ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que actualmente en la urbanización Papayal calle 27 entre carreras 13 y 14 del Municipio de Palmira, se tiene una insuficiencia en la capacidad del alcantarillado existente para la evacuación de las aguas lluvias, lo cual ocasiona que durante la época de invierno se presenten inundaciones, debido a que la línea piezométrica corta la línea del terreno provocando que las cámaras de alcantarillado se rebosen, surge la necesidad de dar solución a este problema, por lo que se plantea el SISTEMA DE REGULACIÓN CON DESCARGA CONTROLADA, el cual protege la infraestructura del alcantarillado existente y mitiga el riesgo de inundación durante la época de invierno.

Es importante resaltar que realizar la reposición de toda la red matriz del sistema de alcantarillado para aumentar la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado, conllevaría una alta longitud en las tuberías, situación que provocaría un incremento en los costos del proyecto, impactando negativamente la evaluación económica del proyecto.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que en el departamento del Valle del Cauca, mediante el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, el Gobierno Departamental ejecuta los proyectos a través de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, empresa que tiene el propósito fundamental de apoyar a los municipios del Departamento, en la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio, motivo por lo que ejecuta el proyecto objeto del presente informe, el cual fue viabilizado por el Comité Técnico departamental de Proyectos, acorde a los parámetros establecidos en la Resolución 0661 de 2019 y aprobado mediante oficio, suscrito por la Gobernadora del Valle del Cauca.

De acuerdo con lo expuesto y los estudios y diseños existentes del proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para **EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA EL "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".**

2 INTRODUCCIÓN

La empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, dando continuidad al PDA, la cual está enfocada en el manejo empresarial de los Servicios de agua y saneamiento, adelantó varios estudios de alcantarillado en función de los planes de desarrollo elaborados por las distintas administraciones locales del Municipio de Palmira, en particular articuló esfuerzos con la empresa municipal AQUAOCCIDENTE, quien presento los estudios y diseños para que VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pudiera viabilizar y adjudicar el proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, mediante el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023, conforme a las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y diseños generados para tal fin, y de acuerdo con la propuesta económica presentada por el contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL.

A la par, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, también adjudico el contrato de interventoría 2000.13.12.001-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.” a la ingeniería Myriam Romero con el propósito de generar un mayor control en las diferentes áreas de los procesos constructivos y actividades a ejecutar en el contrato de obra anteriormente mencionado, no obstante, el 14 de junio de 2024 la ingeniera Myriam Romero solicita a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, por lo que una vez el área técnica de la empresa estudio los documentos del cesionario, conceptuó que la empresa CONSITEC INGENIERÍA cumple con la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera para continuar la ejecución del contrato de interventoría, por lo que finalmente la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP autoriza la cesión del contrato mediante resolución N°2000.45.03.162-2024.

De igual manera, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP designa al director técnico de la entidad como supervisor del contrato de interventoría N°2000.13.12.001-2024 para que este al tanto del cumplimiento de los términos y condiciones pactadas en el contrato, asimismo vele por el progreso de la obra e interventoría.

En conclusión, este proyecto es de gran importancia para el departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Palmira, ya que será un cambio significativo en el servicio de alcantarillado pluvial en la zona urbana.


3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización

El proyecto se lleva a cabo en el municipio de Palmira, el cual se encuentra localizado en el Sur del Valle del Cauca, suroccidente -del País, entre la Región Andina y la Región Pacífica. El Municipio limita al norte con el municipio de El Cerrito, al sur con los Municipios de Pradera y Candelaria, al oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes.

El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, institucionales). La división político–administrativa en comunas del municipio de Palmira está conformada por dos sistemas: uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). El primero está estructurado por comunas, desde la N°1 hasta la N°7 y el segundo desde la N°8 hasta la N°16.

Ilustración 1. Ubicación Palmira en el Valle del Cauca.



Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de internet.

El área por intervenir está en el sector urbano del municipio, puntualmente en la zona verde del parque ubicado entre las calles 27 y 26 y carreras 13 y 14.

A continuación, en la Ilustración 2 se presenta el esquema de localización de la intervención a realizarse**:**

Ilustración 2. Localización del proyecto.



Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de internet.

3.2 Estado inicial zona proyecto.

La zona urbana del Municipio de Palmira, específicamente la Urbanización Papayal zona de influencia de este proyecto, desde su creación sufre de múltiples inundaciones sobre la calle 27 entre carreras 13 y 14, por lo que al presentarse precipitaciones máximas estas ocasionan saturación del sistema de alcantarillado, situación que en múltiples ocasiones ha generado afectaciones a las viviendas ubicadas en el sector, por lo que finalmente el proyecto se ejecuta en la zona del parque como se evidencia en la foto 1.

Foto 1. Evidencia fotográfica Estado Inicial zona de intervención.



Fuente: Archivo registro fotográfico Unión Temporal Papayal.

3.3 Características y actividades del proyecto.

El proyecto consiste en ejecutar las obras de CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, con una duración de ocho (08) meses según el plazo inicial definido en el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023. No obstante, el 04 de octubre de 2024 la interventoría envía oficio CI_INT_PPY-009-2024 a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P., informando que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL en oficio UTP-2024-037 solicita una prórroga al contrato de obra, en el cual justifica las diferentes situaciones presentadas durante la ejecución de la obra que ocasiona la necesidad de una ampliación al plazo del contrato, como el diseño e implementación del plan de manejo ambiental PMA y aplicación de normas ambientales, rediseño inicio del proyecto, inestabilidad de suelos en zona específica del sistema y ajuste al diseño de muros de contención entre otros.

Una vez la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. revisó la información entregada por la interventoría, considera viable realizar una prórroga al contrato de obra por cincuenta y cinco (55) días, por lo que el 21 de octubre de 2024 se firma contrato adicional en tiempo N°1 al contrato de obra N° 2000.13.05.002-2023, prorrogando el contrato por un plazo adicional de cincuenta y cinco (55) días calendario, siendo la nueva fecha de terminación del contrato de obra el 20 de diciembre de 2024.

Dentro del proyecto se realizará actividades preliminares, movimientos de tierra, demoliciones, construcción de estructuras en concreto, instalación del sistema de regulación con descarga controlada, instalación de tuberías y accesorios en PVC para alcantarillado, jardinería y paisajismo, control de impacto urbano y ambiental, medidas plan de manejo ambiental y obras complementarias, entre otras. En resumen, el proyecto contempla la ejecución de las actividades mencionadas en la Tabla 1.

Para cumplir el alcance y objeto contractual del proyecto la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP considero ejecutar inicialmente las siguientes actividades con las cantidades que se especifican a continuación:

Tabla 1. Descripción actividades y cantidades proyecto.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA:		
CÁMARAS HDPE, UNIDAD DE CALIDAD DE AGUA, UNIDA DE TRATAMIENTO PRIMARIO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN.		
Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00
Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00

Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 DN 150 mm (6")".	UND	25,00
Codo PEAD corrugado x 90 CXC (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00
Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00
Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00
Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00
Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00
Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00
Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS: CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE TUBERÍAS QUE CONECTAN CÁMARAS NUEVAS A LA RED EXISTENTE Y QUE HACEN ENTREGA AL SISTEMA DE REGULACIÓN.		
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1
PRELIMINARES		
Campamento de 18 mt2	UND	1,00
Estación de recolección de basuras	UND	2,00
Estación de baños	UND	2,00
Empradización	M2	1267,00
Accesos	UND	1,00
Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	1267,00
Cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,00
Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	154,2258
MOVIMIENTO DE TIERRAS		
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	20,00
Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,91
Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,917
Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	270,9
Conformación y compactación de la subrasante	M2	903,00

Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,01
Suministro e instalación Geotextil Tejido Espesor Mín 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,00
Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935
Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	1353,715
Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,0710565
Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0
Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,2468223
Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	48,11847469
Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	13,00
Conformación y compactación de la subrasante	M2	154,2258804
Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,56267
Suministro e instalación de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,14809336
Suministro e instalación de material de base norma invias e-330	M3	40,09872891
DEMOLICIONES		
Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	223,3807043
Corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,94
Rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,94
Rotura de cámara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00
CONSTRUCCIONES EN CONCRETO		
Solado de limpieza	M2	27,20654825
Construcción cámara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Construcción cámara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Cabezal en concreto para puerto de inspección	UND	2,00

Construcción cámara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Cámara de salida del sistema c6	UND	1,00
Solado de limpieza	M2	71,556
Reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	25,0344
Construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	33,96
Construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	362,9296
Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00
Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00
Construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,00
Construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	4,00
Construcción sumidero cuádruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	2,00
Construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Construcción resalto en concreto. incluye demolición, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	112,00
Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	10,00
Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	3,00
Muro contenedor raíces arboles Diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	2,00
Acero de refuerzo	KLS	5555,605827
Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	39,3
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	131,655
Demolición sifón existente en tubería 20" alcantarillado	ML	4,00
Suministro e instalación de tubería 20" alcantarillado	ML	4,00
Emboquillada tubería 20" alcantarillado a 2 cámaras existentes	UND	2,00
Conformación y compactación de la subrasante	M2	21,00
Anclajes tubería Acueducto en concreto de 3000 psi	M3	1,00

Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto Diam 500 mm	UND	1,00
Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	131,655
Construcción cámara válvula ventosa	UND	3,792
Acero de refuerzo	KLS	455,4816
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO		
Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00
Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00
Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 dn 150 mm (6")".	UND	25,00
Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00
Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00
Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00
Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00
Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00
Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00
Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1
JARDINERIA Y PAISAJISMO		
Tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	10,00
intervención forestal (cicatrizante curador de árboles)	UND	10,00
CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL		
CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

4.1 Información general

A continuación, en la Tabla 2 se presenta cuadro resumen con la información detallada del contrato de obra actualizado a la fecha del presente informe, donde se incluye el Otrosí realizado.

Tabla 2. Información Contractual Obra.

DATOS	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
CONTRATO N°:	2000.13.05.002-2023
NÚMERO DEL PROCESO	2000.46.01.003-2023
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE: NIT:	VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P 900.333.452-1
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA CIUDADANÍA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ 66.774.037 DE PALMIRA (V).
NIT:	901.776.660-1
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA OTROSÍ N°1:	26 DE ENERO DE 2024
MOTIVO OTROSI N°1:	CORRECCIÓN NUMERO CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1:	21 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°1:	CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL EN TIEMPO N°1:	20 DE DICIEMBRE DE 2024

4.2 Estado de las pólizas

La vigencia de las garantías de las pólizas del contrato de obra desde el inicio del proceso de selección y las modificaciones presentadas mediante Otrosí N°1 aclaratorio del número del contrato de fecha 26 de enero de 2024, se encuentran en el archivo de la entidad contratante y publicadas en la plataforma

SECOP II, además se encuentra dentro de los anexos del informe N° 4 del mes de julio de 2024 que presento la empresa CONSITEC INGENIERÍA a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P., interventoría del contrato de obra.

Por otra parte, a la fecha de corte del presente informe ya se actualizaron las pólizas de acuerdo con la prórroga firmada por el contratista, sin embargo, estas no han sido publicadas en el SECOP II por el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL. Las pólizas actualizadas se adjuntan en PUNTO 2 GARANTÍAS del presente informe. No obstante, a continuación, se presenta la información general de las pólizas actualizadas:

Tabla 3. Anexo 3 – Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1.

Póliza No.		**C-100067480**		
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL		
NIT.		860.037.013-6		
Fecha de Expedición:		08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1		
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1		
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/10/2024
		$ 538.190.164,00	Hasta:	20/04/2025
	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/10/2024
		$ 134.547.541,00	Hasta:	20/12/2027
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/10/2024
		$ 807.285.246,00	Hasta:	20/04/2025
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:	**Valor Asegurado:**	Desde:	20/12/2024
		$ 538.190.164,00	Hasta:	20/12/2029

Tabla 4. Anexo 3 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1.

Póliza No.		**C-100017368**		
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL		
NIT.		860.037.013-6		
Fecha de Expedición:		08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1		
Asegurado/Beneficiario:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P/TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		
Amparos:	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	20/12/2024
	PATRONAL	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	20/12/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	20/12/2024
		Valor Asegurado:	Desde:	26/02/2024

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$	464.000.000,00	Hasta:	20/12/2024

4.3 Actividades ejecutadas por el contratista

Durante el periodo de este informe, es decir, entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2024, la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL realizó las siguientes actividades con el respectivo acompañamiento de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS:

- Se continúa realizando actividades de instalación de geotextil no tejido en el área a intervenir.
- Se culmina la instalación de geomembrana en el área a intervenir.
- Realizan demolición de losa y estructura donde se ubica la (UCA) unidad de calidad de agua.
- Continúan realizando actividades de excavación manual y retiro de material de derrumbe en el área de la (UCA) unidad de calidad de agua, posteriormente, realizan instalación de colchón de grava y la (UCA) unidad de calidad de agua.
- Realizan actividades de armado de acero, instalación de formaleta y posterior fundición de la caja especial de salida (C6).
- Ejecutan actividades de relleno en grava para la cimentación de las cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente. En el área de intervención.
- Efectúan armado de acero, instalación de formaleta y posterior fundición de la caja especial (C3) Y (C4)
- Realizan instalación de accesorios como: codo de 18” para conexión del sistema a la cámara C6, niple de 30” entre las cámaras especiales C3 y C4 y niple de 18” para conexión de la UCA.
- Realizan actividades de excavación manual sobre el sifón en la transversal 16 con calle 23 para corroborar alturas y tuberías existentes.
- Efectúan actividades de instalación de tapas y cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente y posterior relleno en grava intermedia entre las cámaras en el área de intervención.
- Se realiza demolición de pavimento para la construcción de cámaras y sumideros en la carrera 13 entre calles 26A y 27 y la demolición de andén para el empalme del sistema al alcantarillado en la calle 26A con carrera 14 de la urbanización Papayal.
- El 06 de noviembre de 2024 se realizó recorrido a la obra con la veeduría junto con los profesionales del contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP y la alcaldía, con el fin de socializar el avance de la obra y resolver las inquietudes de la comunidad.
- Se realiza capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo como:
    - Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo.
    - Escaleras certificadas para el acceso a la obra.
    - Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
    - Actos y condiciones inseguras.
    - Manipulación de cargas manual.

- Distanciamiento de seguridad persona a persona.
- Orden y aseo.
- Separación de residuos.
- Caída a la misma altura.
- Buen compañerismo y trabajo en equipo.

- Efectúa inspección de elementos de protección personal EPP, equipos y herramientas manuales.
- Se realiza atención a los vecinos del proyecto en el punto de atención a la comunidad PAC.
- Se mantiene control de caracterización mano de obra calificada y no calificada.
- Se realiza banco de hojas de vida.

Teniendo en cuenta que la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL está realizando la ejecución de actividades físicas en obra normalmente, a continuación, se relaciona las labores ejecutadas a la fecha de corte del presente informe, de acuerdo con el acta modificatoria presentada por el contratista de obra para el acta parcial de obra N°3.

Tabla 5. Actividades ejecutadas del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA:				
1.10	**Cámaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberías de conexión.**			
1.1.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00	170,00
1.1.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00	32,00
1.1.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	6,00	6,00
1.1.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	8,00	8,00
1.1.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	28,00	28,00
1.1.06	Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 DN 150 mm (6")".	UND	32,00	32,00
1.1.07	Codo PEAD corrugado x 90 CXC (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	1,00	1,00
1.1.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00	5,00
1.1.09	Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00	1,00
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	3,00	3,00
1.1.11	Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	5,00	4,00
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	4,00	4,00

1.1.13	Unidad de calidad del agua 48”x12m	UND	1,00	1,00
1.20	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan cámaras nuevas a la red existente y que hacen entrega al sistema de regulación.**			
1.2.01	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19	0,00
1.2.02	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73	0,00
1.2.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5	0,00
1.2.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1	0,00
2.00	**PRELIMINARES**			
2.01	Campamento de 18 mt2	UND	1,00	1,00
2.02	Estación de recolección de basuras	UND	2,00	1,00
2.03	Estación de baños	UND	2,00	0,00
2.04	Empradización	M2	1267,00	0,00
2.05	Accesos	UND	1,00	1,00
2.06	Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	1267,00	1.267,00
2.07	Cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,00	203,00
2.08	Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	154,2258	59,00
3.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
3.01	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	66,09	66,08
3.02	Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,91	1.778,46
3.03	Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,92	432,85
3.04	Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	270,90	114,31
3.05	Conformación y compactación de la subrasante	M2	903,00	898,56
3.06	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,01	1429,66

3.07	Suministro e instalación Geotextil Tejido Espesor Mín 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,00	0,00
3.08	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935	2043,54
3.09	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	1353,715	1855,69
3.10	Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715	1839,26
3.11	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,07	117,66
3.12	Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0	0,00
3.13	Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,25	0,00
3.14	Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	48,12	0,00
3.15	Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	13,00	0,00
3.16	Conformación y compactación de la subrasante	M2	154,2	121,00
3.17	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,56	0,00
3.18	Suministro e instalación de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,15	0,00
3.19	Suministro e instalación de material de base norma invias e-330	M3	40,1	0,00
4.00	**DEMOLICIONES**			
4.01	Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	223,38	38,55
4.02	Corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,94	54,71
4.03	Rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,94	0,00
4.04	Rotura de cámara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00	0,00
5.00	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**			
5.01	Solado de limpieza	M2	27,21	27,20
5.02	Construcción cámara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	1,00

5.03	Construcción cámara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	1,00
5.04	Cabezal en concreto para puerto de inspección	UND	2,00	0,00
5.05	Construcción cámara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.06	Cámara de salida del sistema c6	UND	1,00	1,00
5.07	Solado de limpieza	M2	16,49	70,92
5.08	Reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	25,03	0,00
5.09	Construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	33,96	0,00
5.10	Construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	362,93	0,00
5.11	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00	0,00
5.12	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00	2,00
5.13	Construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,00	0,00
5.14	Construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	4,00	0,00
5.15	Construcción sumidero cuádruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.16	Construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.17	Construcción resalto en concreto. incluye demolición, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	112,00	0,00
5.18	Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	5,00	0,00
5.19	Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	0,00	0,00
5.20	Muro contenedor raíces arboles Diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	0,00	0,00
5.21	Acero de refuerzo	KLS	4.798,00	4798,00

5.22	Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	30,98	0,00
5.23	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	36,9	0,00
5.24	Demolición sifón existente en tubería 20" alcantarillado	ML	4,00	0,00
5.25	Suministro e instalación de tubería 20" alcantarillado	ML	4,00	0,00
5.26	Emboquillada tubería 20" alcantarillado a 2 cámaras existentes	UND	2,00	0,00
5.27	Conformación y compactación de la subrasante	M2	21,00	0,00
5.28	Anclajes tubería Acueducto en concreto de 3000 psi	M3	1,00	0,00
5.29	Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto Diam 500 mm	UND	0	0,00
5.30	Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	73,8	0,00
5.31	Construcción cámara válvula ventosa	UND	1,00	0,00
5.32	Acero de refuerzo	KLS	0,00	0,00
6.00	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO**			
6.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	170,00	100,00
6.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00	14,00
6.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00	1,00
6.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	5,00	5,00
6.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00	23,00
6.06	Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 dn 150 mm (6")".	UND	25,00	25,00
6.07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00	0,00
6.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00	0,00
6.09	Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00	0,00
6.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	3,00	3,00
6.11	Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00	3,00
6.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	4,00	4,00
6.13	Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00	1,00

6.14	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19	0,00
6.15	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73	0,00
6.16	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5	0,00
6.17	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1	0,00
7.00	**JARDINERIA Y PAISAJISMO**			0,00
7.01	Tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00	2,00
7.02	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00	5,00
7.03	Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	10,00	0,00
7.04	intervención forestal (cicatrizante curador de árboles)	UND	10,00	10,00
8.00	**CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL**			
8.01	CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,00	1,00
9.00	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**			
9.01	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00	1,00
11. INP	**ITEM NO PREVISTOS**			
INP 11.1	CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	0,00	29,67
INP 11.2	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI 21 MPA FORM. BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	0,00	30,14
INP 11.3	AJUSTES A DISEÑO DE MURO DE CONTENCION	UND	0,00	1

Es importante tener en cuenta que en la anterior información, se incluyó algunos ítems no previstos que se han ejecutado por necesidad del proyecto y para la correcta y oportuna ejecución del contrato de obra, las cuales se han efectuado con el respectivo conocimiento tanto del municipio de Palmira y la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, no obstante, hay otras actividades no previstas que

se relacionan a continuación porque a la fecha está en revisión y conciliación de cantidades y/o valores unitarios entre el contratista e interventoría, las cuales son:

- Ajuste de planos de control de inundaciones de acuerdo con las especies de árboles que se deben conservar.
- Limpieza general.
- ACC PORTABRIDA PE100 AGUA 500 mm METRICO PN 10 RDE 17 TOPE CORTO NEGRO
- ACC BRIDA LOCA METALICA 500 mm HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150
- ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 500 mm * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO.
- ACC SILLETA BRIDADA PE100 GAS/AGUA PN 16 BASE 450 mm-800 mm SALIDA 80 mm ANSI CLS 150 ELECTROFUSION
- TUB PE100 AGUA 500 mm METRICO PN 10 RDE 17 NEGRA LINEA AZUL TRAMOS 6 metros
- VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER SERIE 30 DE 20" PARA PRESION.
- Formulación PMA, Inventario forestal y Plan de compensación para el trámite de permiso de aprovechamiento forestal
- Trámite y pago a CVC permiso aprovechamiento forestal de árboles aislados
- Protección de Fauna (Diseño e implementación de Plan de ahuyentamiento, traslado y rescate de fauna) Manejo, traslado y rescate de fauna.
- Corte de raíz para samán, tratamiento previo al corte y monitoreo a los 3 meses
- Tratamiento fitosanitario para samán (Gomosis y bacterias).
- Transporte y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (Tubería de asbesto 20")
- Bolsas Biodegradable para almacenamiento de residuos sólidos.
- Plástico negro de alta densidad para cubrir materiales. De acuerdo con la acomodación.

Asimismo, es importante tener en cuenta que, durante la ejecución de las obras, se ha presentado la necesidad de efectuar mayores cantidades de obra de algunos ítems, debido a modificaciones en el proyecto, como se menciona a continuación:

INP 11.1 CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI BOMBEO CONCRETO A MAQUINA: A causa de la implementación de las normas ambientales, para la protección del árbol identificado como P4 y P6, se requirió hacer diseño de muro de contención por ingeniero civil, dado que en el presupuesto y en las especificaciones técnicas contemplaban el muro, pero este era básico y no se detalló profundidad, además para cada árbol, el muro de contención que se requería era diferente de acuerdo a la morfología del mismo, lo que genero mayores cantidades.

INP 11.2 ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI 21 MPA FORM. BOMBEO CONCRETO A MAQUINA: A causa de la implementación de las normas ambientales, para la protección del árbol identificado como P4 y P6, se requirió hacer diseño de muro de contención por ingeniero civil, dado que en el presupuesto y en las especificaciones técnicas contemplaban el muro, pero este era básico

y no se detalló profundidad, además para cada árbol, el muro de contención que se requería era diferente de acuerdo con la morfología de este, lo que genero mayores cantidades.

INP 11. AJUSTES A DISEÑO DE MURO DE CONTENCION: A causa de la implementación de las normas ambientales, para la protección del árbol identificado como P4 y P6, se requirió hacer diseño de muro de contención por ingeniero civil, dado que en el presupuesto y en las especificaciones técnicas contemplaban el muro, pero este era básico y no se detalló profundidad, además para cada árbol, el muro de contención que se requería era diferente de acuerdo con la morfología de este, lo que genero mayores cantidades.

Finalmente, dentro del avance de obra se tienen algunas cantidades que superan las cantidades del acta modificatoria, sin embargo, han sido tenida en cuentas dentro del balance ya presentado, lo cual se ajustara en la próxima acta parcial de obra que genere el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL

4.4 Información financiera Contrato de obra.

A la fecha de corte del presente informe el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL ya presento 4 actas parciales de obra, la primera el 18 de junio de 2024, la segunda el 21 de agosto de 2024, la tercera el 18 de octubre de 2024 y la cuarta el 18 de noviembre de 2024, las cuales ya cancelo la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP al contratista. Las memorias de cálculo de las actas de obra N°1, N°2 y N°3 que presentó el contratista se encuentran en los ANEXOS de los informes de interventoría anteriores y las memorias de cálculo del acta parcial N°4 se presentan en el ANEXO 1 de este informe.

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de obra, donde primero se observa que la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL solicito a la interventoría y a la ALIANZA Fiduciaria el pago del anticipo, desembolsos que radicó ante la entidad el 19 de abril y 7 de junio de 2024. Asimismo, el contratista presentó acta parcial N°1 el 18 de junio de 2024, el cual fue autorizado por la anterior interventoría, es decir, por la ingeniera Myriam Restrepo, las actas parciales N°2, N°3 y N°4 fueron revisadas y aprobadas por la actual interventoría.

En la Tabla 6 y Tabla 7 se observa detalladamente el estado del anticipo y financiero del contrato de obra.

Tabla 6. Estado del Anticipo Contrato de Obra.

CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	ESTADO DEL ANTICIPO	
	SUMAS IGUALES	
Valor del Anticipo CANCELADO:	$ 807.285.246	
Amortización Anticipo Acta parcial N°1:		$ 302.255.069
Amortización Anticipo Acta parcial N°2:		$ 117.681.884
Amortización Anticipo Acta parcial N°3:		$ 101.138.145
Amortización Anticipo Acta parcial N°4:		$ 99.811.979

Pendiente por Amortizar:		$ 186.398.169
SUMAS IGUALES	**$ 807.285.246**	**$ 807.285.246**

Tabla 7. Estado Financiero Contrato de Obra.

CONTRATO N°G-058-2023	ESTADO DEL CONTRATO	
	SUMAS IGUALES	
Valor Contrato:	$ 2.690.950.820	
Valor Acta Parcial de Obra N°1:		$ 1.007.516.898
Valor Acta Parcial de Obra N°2:		$ 392.272.948
Valor Acta Parcial de Obra N°3:		$ 337.127.150
Valor Acta Parcial de Obra N°4:		$ 332.706.598
Saldo del contrato:		$ 621.327.226
SUMAS IGUALES	**$ 2.690.950.820**	**$ 2.690.950.820**

4.4.1 Manejo del anticipo contrato de obra

Al contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL ya se le realizó el pago del anticipo, mediante dos desembolsos de acuerdo con el plan de manejo del anticipo PMA el cual se observa en la Tabla 8.

La interventoría CONSITEC INGENIERIA SAS no adjunta ningún soporte dado que la aprobación de este anticipo fue autorizada por la interventoría anterior, es decir, la ingeniera MYRIAN ROMERO PULECIO, quien dentro de sus informes incluyeron los soportes correspondientes, por lo tanto, ya se encuentra en el archivo de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.ESP.

Tabla 8. Plan de Manejo del Anticipo PMA.

#	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Suministro de materiales	$ 442.069.401,01	54,76%
2	Obras civiles	$ 321.783.899,05	39,86%
3	Gastos bancarios GMF	$ 3.067.683,94	0,38%
4	Impuesto por estampilla	$ 40.364.262,00	5,00%
Total		**$ 807.285.246,0**	**100%**

4.5 Flujo de caja contrato de obra

Una vez inicio el contrato de obra, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP hizo el requerimiento a la UNION TEMPORAL PAPAYAL del plan de ejecución financiero del contrato de obra, el cual el contratista remitió en el mes de marzo de 2024 a la entidad, no obstante, es importante tener en cuenta que el flujo de caja que el contratista planteo fue de acuerdo con el cronograma de obra presentado donde estableció una fecha de terminación para la obra del 30 de agosto de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en el informe de interventoría N°3 con corte al 25 de junio de 2024 se reportó que la obra presentaba un retraso del 53.96%, la interventoría CONSITEC INGENIERÍA solicito a la UNION TEMPORAL PAPAYAL, un cronograma de obra actualizado, acorde a las actividades ejecutadas y pendientes, además del correspondiente flujo de caja, información que el contratista de obra entregó a la interventoría el 17 de julio de 2024.

En el Numeral 4 CONTROL DE EJECUCIÓN del informe N°4 del mes de julio de 2024, se entregó como anexos los dos flujos de caja enviados por la UNION TEMPORAL PAPAYAL, por ende, la información ya se encuentra en el archivo de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.

4.6 Información personal de obra y parafiscales

A continuación, se relaciona el personal que ha participado en las diferentes actividades del proyecto por parte de la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, los cuales se encuentran afiliados a la seguridad social de alguno de los socios de la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, por la unión temporal directamente o como independiente.

Tabla 9. Relación personal administrativo obra UT Papayal.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	N° PLANILLAS	RAZÓN SOCIA
1	James Casquete García	16.497.515	Director de Obra	82370131	INDEPENDIENTE
2	Edgar Cirilo Banguera	16.506.909	Residente de obra	81162199	INDEPENDIENTE
3	Carolina Reina Bolaños	29.661.691	Especialista Ambiental	7946191838	INDEPENDIENTE
4	Oneida Quiñonez Vera	1.143.981.872	Social	7944241390	INDEPENDIENTE
5	Jenny Dayana Cerón Bejarano	1.114.818.460	SST administrativa	9476490400	INDEPENDIENTE
6	David Felipe Valdés	1.113.676.142	Topógrafo	74372634	INDEPENDIENTE
7	Ana Milena Tobar	1.007.858.008	Profesión SST Operativa	9476641993	INDEPENDIENTE
8	Erika Olaya	1.114.831.390	Auxiliar Residente	9477021831	INDEPENDIENTE

Tabla 10. Mano de obra no calificada UT Papayal

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	NO PLANILLAS	RAZÓN SOCIA
1	Fernando Castrillo	16.279.589	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
2	Libaniel Montenegro Zapata	16.864.306	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
3	Gerson Smith Ríos Alegrías	1.113.647.863	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
4	Edward Rodrigo Zambrano Calvache	94.321360	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
5	Darwin Enrique Arango	1.192.769.773	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
6	Jhon Édison Rivas	1.114.814.997	Vigilante	9478497439	UT PAPAYAL
7	Uber Anacona	94.493.562	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
8	Aimer Morel Cruz	6.318.549	Oficial	9478497439	UT PAPAYAL

9	Jonathan Castañeda Rodríguez	1.116.280.308	Maestro de Obra	9478497439	UT PAPAYAL
10	José Asdrúval Ortega Gaitán	94.309.591	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
11	Pablo Andrés Cruz Escobar	1.007.807.084	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
12	Julián González Pérez	94.321.727	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL

4.7 Documentos contractuales.

Teniendo en cuenta los pliegos de condiciones y documentos anexos contractuales emanados por la entidad contratante, la interventoría solicitó al contratista durante el periodo de este informe la entrega de algunos documentos como: EPS - ARL / Certificados de afiliaciones e informe HSEQ entre otros, información que se presenta como anexo en el Numeral 5. SEGURIDAD SOCIAL y en el Numeral 6.10 INFORME CONTRATISTA del informe de interventoría; adicionalmente, se solicitan al contratista los certificados de calidad de los materiales y el control de calidad de las actividades que así lo requiera y se presentan en el anexo 6.2 CONTROL DE CALIDAD.

Por otra parte, es importante mencionar que una vez el equipo de la interventoría realizó la revisión de los Análisis de Precios Unitarios - APU de los ítems no previstos evidenció que los ítems contractuales entregados por el contratista a la anterior interventoría no habían sido aprobados por la ingeniera MYRIAM ROMERO PULECIO, por lo que fue necesario que la actual interventoría solicitara estos APUS al contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, para su respectiva revisión y aprobación. Una vez se realizó la revisión a toda la información presentada por el contratista, teniendo en cuenta que se conciliaron los APUS contractuales y no previstos, el 23 de octubre de 2024 la interventoría mediante oficio CI_INT_PPY-012-2024 remite los análisis de precios unitarios de los ítems contractuales y no previstos a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.

En cuanto al balance de obra, el 16 de octubre de 2024, el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL envió a la interventoría el balance de obra y sus respectivos anexos para ser revisados por el equipo técnico de la interventoría CONSITEC INGENIERÍA, por lo que posterior se radicó a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP el 23 de octubre de 2024, mediante oficio CI_INT_PPY-011-2024, por lo que luego de que la supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP realizara la respectiva revisión, envía el 6 de Noviembre de 2024 mediante correo electrónico unas observaciones al balance; por lo que las correcciones son realizadas por el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL y la interventoría CONSITEC INGENIERIA SAS y son radicadas nuevamente el 18 de noviembre de 2024 mediante oficio CI_INT_PPY-014-2024.

Con la información anterior y análisis de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, en comité técnico realizado el 21 de noviembre de 2024 la ingeniera de apoyo a la supervisión informa que debido a que el balance de obra supera el valor contractual es necesario un recurso adicional, se debe diligenciar varios documentos adicionales, entre estos algunos certificados, tablas y plano donde se diferencie lo contractual versus lo adicional a ejecutar. Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha de corte del presente informe se está en la elaboración y diligenciamiento de los formatos por parte del contratista e interventoría para realizar la respectiva radicación en físico en VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta que la interventora inicial, es decir, la ingeniera Myriam Romero Pulecio realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, lo cual quedó legalizado mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 el 24 de junio de 2024, la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS inicia actividades de empalme y recopilación de información con el equipo de trabajo de la ingeniera Myriam Romero, con el fin de apropiarse del proyecto e iniciar el acompañamiento y apoyo en las actividades propias del contrato 2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

5.1 Información general

A continuación, se ilustra cuadro resumen con la información detallada del contrato de interventoría actualizado a la fecha del presente informe.

Tabla 11. Información Contractual Interventoría.

DATOS	CONSITEC INGENIERIA
NÚMERO DEL PROCESO	2000.46.03.005-2023
CONTRATO N°:	2000.13.12.001-2024
RESOLUCIÓN DE CESIÓN N°:	2000.45.03.162-2024
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE: NIT:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 900.333.452-1
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA CIUDADANÍA:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ C.C. 38.557.759 DE CALI (V)
NIT:	900.738.802-3
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."

VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.233.433,00) **FRENTE PALMIRA: $225.160.777** FRENTE RESTREPO: $112.072.656.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE MARZO DE 2025

5.2 Estado de las pólizas

La vigencia de las garantías de las pólizas del contrato de interventoría desde el inicio del proceso de selección se encuentra en el archivo de la entidad y son publicadas por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P en la plataforma SECOP, además se encuentra en los anexos del informe N° 4 del mes de julio de 2024 de interventoría.

5.3 Actividades ejecutadas por la interventoría

Las actividades desarrolladas por la interventoría durante el periodo entre el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2024 son las siguientes:

- Asistencia y guía en comité técnico N°12 del 24 de octubre de 2024 realizado en las instalaciones de la UNION TEMPORAL PAPAYAL entre los profesionales de la alcaldía de Palmira, contratista de obra e interventoría con el fin de revisar compromisos pendientes como realizar apique en el punto del sifón, oficio al municipio de Palmira solicitando el sitio de compensación forestal y programar reunión con la comunidad para informar estado de avance del proyecto, entre otros, Asimismo, se revisa avance de ejecución de obra y se presentan algunas observaciones generales que requieren la atención de los involucrados en el proyecto.

- Apoyo y guía en comité técnico N°13 del 06 de noviembre de 2024 realizado en las instalaciones de UNION TEMPORAL PAPAYAL entre los profesionales de la alcaldía de Palmira, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA con el fin de revisar compromisos pendientes como realizar el apique en el punto del sifón y oficio al municipio de Palmira solicitando el sitio de compensación forestal, entre otros. Igualmente, se revisa avance de ejecución de obra y se presentan algunas observaciones generales que requieren la atención de los involucrados en el proyecto.

- Asistencia y acompañamiento en reunión N°08 del 06 de noviembre de 2024, en la cual se realizó recorrido a la obra con la veeduría junto los profesionales del contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP y la ALCALDIA del municipio de Palmira, con el fin de socializar el avance de la obra y resolver las inquietudes de la comunidad.

- Asistencia y guía en comité técnico N°14 del 21 de noviembre de 2024 realizado en las instalaciones de la UNION TEMPORAL PAPAYAL entre los profesionales de la alcaldía de Palmira, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA con el fin de revisar compromisos pendientes como el apique en el punto del sifón, Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra, entre otros, Asimismo, se revisa avance de ejecución de obra y se presentan algunas observaciones generales que requieren la atención de los involucrados en el proyecto.

- Inspección y acompañamiento al contratista de obra en las actividades de armado de acero, instalación de formaleta y posterior fundición de las cámaras especiales (C3), (C4) Y (C6), De acuerdo con lo anterior la interventoría realiza el respectivo chequeo al acero, espesores, formaletas y mezcla de concreto.

- Acompañamiento y supervisión al contratista de obra en las actividades de instalación de geotextil no tejido, Geomembrana y posteriormente instalación de grava y colocación de las tapas y cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente.

- Inspección y acompañamiento al contratista de obra en las actividades de instalación de (UCA) unidad de calidad de agua y accesorios como codos de 18” y niples de 30” y 18”

- Acompañamiento y supervisión al contratista de obra en las actividades de excavación manual en el sifón ubicado en la transversal 16 con calle 23, donde se corrobora alturas y tuberías existentes.

- Acompañamiento y supervisión al contratista de obra en las actividades de demolición de pavimento y andenes para la construcción de sumideros e instalación de tuberías carrera 13 entre calles 26A y 27.

- Teniendo en cuenta que la ejecución de actividades físicas en obra se encuentra activa, la interventoría realiza registro del estado del clima, información importante para llevar un control de las circunstancias ajenas al contrato que pueden afectar el rendimiento de las actividades en obra. A continuación, en la Tabla 12 se presenta el registro de precipitaciones del periodo correspondiente a este informe septiembre-octubre.

Tabla 12. Reporte estado del clima periodo octubre-noviembre de 2024.

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA “CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA																														
REPORTE PRECIPITACIONES																														
PERIODO 26 DE OCTUBRE A 25 DE NOVIEMBRE DE 2024																														
LLUVIA / DÍAS	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LEVE																														
MODERADA										X																				
INTENSA																					X		X		X	X				

Fuente: elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

5.3.1 Actividades SISOMA.

Para el componente de seguridad y salud en el trabajo SST del proyecto, se realizaron actividades por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL con el acompañamiento de la interventoría CONSITEC INGENIERIA, las cuales se mencionan detalladamente en el INFORME DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024, información que está soportada como anexo en el Numeral 6.10 INFORME CONTRATISTA, el cual incluye tanto el informe como soportes suministrados por el contratista.

5.3.2 Actividades gestión social

Para dar cumplimiento al programa de gestión social, la interventoría verifica las actividades que realiza el área social de la UNION TEMPORAL PAPAYAL en obra, por lo que se revisan los siguientes aspectos efectuados por el contratista:

- Programa de información y divulgación en las áreas aproximadas al proyecto.
- Programa Participación comunitaria.
- Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.
- Mano de obra.

Asimismo, se realiza las respectivas observaciones y recomendaciones al contratista, lo cual se evidencia en el Numeral 6.10 INFORME CONTRATISTA, anexo donde se incluye el informe y soportes suministrados por el contratista.

5.4 Comités Técnicos y/o reuniones

Durante el periodo entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2024 se desarrollaron comités técnicos, de acuerdo con el avance de actividades del contrato y necesidades del proyecto, en los cuales participan la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, representantes del Municipio de Palmira y la Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, entre otros asistentes. En la Tabla 13 se presenta resumen de los comités realizados en el periodo del presente informe.

Tabla 13. Relación Comités Técnicos.

Fecha	Hora	Actividad	Lugar	Descripción
24/10/2024	02:24 p.m.	Comité técnico N°12	Instalaciones UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Se revisan los siguientes puntos: — Compromisos pendientes. — Actividades ejecutadas: (Componente técnico, Componente seguridad y salud en el trabajo SST, Componente social y Componente ambiental). — Avance de obra — Observaciones generales.

06/11/2024	02:33 p.m.	Comité técnico N°13	Instalaciones UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Se revisan los siguientes puntos: — Compromisos pendientes. — Actividades ejecutadas: (Componente técnico, Componente seguridad y salud en el trabajo SST, Componente social y Componente ambiental). — Avance de obra — Observaciones generales.
21/11/2024	02:25 p.m.	Comité técnico N°14	Instalaciones UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Se revisan los siguientes puntos: — Compromisos pendientes. — Actividades ejecutadas: (Componente técnico, Componente seguridad y salud en el trabajo SST, Componente social y Componente ambiental). — Avance de obra Observaciones generales.

A la par, se efectúan reuniones semanales, quincenales o mensuales con la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, representantes del Municipio de Palmira, Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS y/o comunidad, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto. En la Tabla 14 se presenta resumen de las reuniones realizadas en el periodo del presente informe.

Tabla 14. Relación reuniones.

Fecha	Hora	Actividad	Lugar
6/11/2024	03:30 p.m.	Reunión N°8 recorrido en obra con la veeduría junto el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP y la ALCALDIA del municipio de Palmira con el fin de socializar el avance de la obra y resolver las inquietudes de la comunidad.	Sitio de intervención

En el numeral 6.1 ASPECTOS TECNICOS del informe de interventoría se presentan las actas de comité y reuniones correspondientes al periodo de este informe.

5.5 Información financiera contrato de Interventoría

A continuación, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha solo se ha presentado el acta N° 1 a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP. Igualmente, se resalta que al contrato de interventoría no se realizó pago de anticipo.

Tabla 15. Estado financiero del contrato de Interventoría.

CONTRATO N°G-062-2023	ESTADO DEL CONTRATO	
Valor frente Palmira Valor frente Restrepo: **Valor total contrato**	$ 225.160.777 $ 112.072.656. **$ 337.233.433**	
Valor Acta Parcial N°1:		$ 84.300.192
Saldo frente Palmira Saldo frente Restrepo: Saldo del contrato		$ 140.860.585 $ 112.072.656 **$ 337.233.433**
SUMAS IGUALES	**$ 337.233.433**	**$ 337.233.433**

5.6 Equipo de trabajo Interventoría.

Las personas consideradas en la propuesta económica para ejercer la Interventoría en el plazo inicial del contrato de ocho (08) meses, de acuerdo con las condiciones del concurso de méritos N°2000.46.03.005-2023 son:

- Un director de interventoría.
- Un ingeniero residente de interventoría.
- Un ingeniero ambiental.
- Un profesional en salud ocupacional/seguridad y salud en el trabajo.
- Un profesional en trabajo social.
- Un topógrafo.
- Un inspector de obra.

Es importante tener en cuenta que la ingeniera Myriam Romero Pulecio realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, lo cual quedó legalizado mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 el 24 de junio de 2024, por lo que la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS mediante oficio CI_INT_PPY-001-2024 de fecha 03 de julio de 2024 entregó a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP las hojas de vida de los profesionales que participaran en el proyecto. Igualmente es relevante tener en cuenta que la interventoría cuenta con otros profesionales de apoyo para el control y supervisión de la obra. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 16 se ilustra el personal aprobado y adicional de apoyo de la interventoría.


Tabla 16. Relación personal de Interventoría.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Isabel Cristina Posso Muñoz	38.557.759	Directora de Interventoría
2	Diana Soraya Sánchez Ferrer	1.144.146.153	Residente de Interventoría
3	Alejandro Bermúdez López	94.532.297	Ingeniero ambiental
4	Sindy Patricia Aristizábal	1.143.829.086	Profesional en salud ocupacional

5	Elizabeth Bravo Naranjo	40.989.312	Profesional en trabajo social
6	Alejandro Castañeda Aristizábal	1.130.627.477	Topógrafo
7	Francia Del Pilar Correa Campo	38.601.625	Inspector de obra
8	Marco Hoyos Osorio	9.732.787	Ingeniero civil de apoyo
9	Juan Felipe Osorio	1.059.601.568	Profesional de apoyo
10	Miguel Alejandro Rodríguez	1.144.197.688	Inspector de interventoría de apoyo
11	Maricela Bedoya	1.130.635.595	Auxiliar SISOMA

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se ilustra el organigrama de la interventoría con todo el personal que participa en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA." en el periodo desde el 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024.

Figura 1. Organigrama Personal Interventoría.



5.7 Parafiscales Interventoría.

El personal de la interventoría requerido para el periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024 se encuentra afiliado a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS o como independiente según el caso, por lo tanto, los pagos de las planillas de seguridad social del periodo del presente informe, es decir, el mes de noviembre de 2024 se incluye como anexo en el Numeral 5 SEGURIDAD SOCIAL del informe de interventoría.

6 RELACIÓN CORRESPONDENCIA

La Interventoría CONSITEC INGENIERIA S.A.S. durante el período del presente informe envió y recibió oficios y/o correos electrónicos como medio de comunicación escrita con diferentes actores, los cuales, son evidencia de las solicitudes, requerimientos y/o gestiones que se han presentado durante el desarrollo del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la relación de correspondencia y los soportes de cada uno de ellos del periodo entre el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2024, los cuales se adjuntan en el anexo 6.1 Aspectos técnicos del informe de interventoría.

Tabla 17. Relación Correspondencia Enviada.

N° CONSECUTIVO	FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION
CORREO ELECTRÓNICO	09/11/2024	UNION TEMPORAL PAPAYAL/ VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P./ALCALDIA	INVITACIÓN: COMITÉ OBRA PAPAYAL JUE 21 DE NOV DE 2024 2PM - 3PM (COT)	UNION TEMPORAL PAPAYAL/ VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P./ALCALDIA	CORREO ELECTRÓNICO	09/11/2024 09:45 A.M.
CORREO ELECTRÓNICO	12/11/2024	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	AJUSTE BALANCE DE OBRA Y APUS	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	CORREO ELECTRÓNICO	12/11/2024 10:35 A.M.
CI_INT_PPY-013-2024	14/11/2024	UNION TEMPORAL PAPAYAL	TERMINACION CONTRATO DE OBRA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	NA	14/11/2024
CI_INT_PPY-014-2024	15/11/2024	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2000.13.12.001-2024.	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	NA	15/11/2024
CORREO ELECTRÓNICO	19/11/2024	UNION TEMPORAL PAPAYAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CORREO ELECTRÓNICO	19/11/2024 08:26 A.M.

N° CONSECUTIVO	FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION
			PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."			
CORREO ELECTRÓNICO	21/11/2024	UNION TEMPORAL PAPAYAL	Oficio CI_INT_PPY-013-2024	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CORREO ELECTRÓNICO	21/11/2024 03:12 P.M.

Tabla 18. Relación Correspondencia Recibida.

N° CONSECUTIVO/ FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	REMITENTE	FECHA RADICACION
31/10/2024	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	INVITACION COMITÉ DE VEEDURIA N°3	CONSITEC INGENIERIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	31/10/2024 10:36 A.M.
06/11/2024	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	AJUSTE BALANCE DE OBRA Y APUS	CONSITEC INGENIERIA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	06/11/2024 01:32 P.M.
31/10/2024 UTP-2024-041	CONSITEC INGENIERIA	INFORME DE OBRA N°7	CONSITEC INGENIERIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	31/10/2024

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA se ejecuta por parte del Gobierno Departamental a través de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento, en la tarea de asegurar la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP da continuidad al PDA, enfocado en el manejo empresarial de los Servicios de agua y saneamiento, por lo cual adelantó varios estudios de alcantarillado en función de los planes de desarrollo elaborados por las distintas administraciones locales del Municipio de Palmira, en particular articuló esfuerzos con la empresa municipal AQUAOCCIDENTE, quien presento los estudios y diseños para que VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pudiera viabilizar y adjudicar el proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, mediante el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023, conforme a las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y diseños generados para tal fin.

De acuerdo con lo mencionado, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP realizó el procedimiento de contratación N°2000.46.01.003-2023 para el CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, a la cual se presentó la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, dentro de los términos establecidos y publicados en la página oficial SECOP II. Finalmente, el día 05 de diciembre de 2023 se suscribió contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 entre la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, cuyo objetivo es CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

Simultáneamente, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP efectuó concurso de méritos N°2000.46.03.005-2023, con el fin de contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.", por lo que, una vez se presentó el proponente la entidad reviso la propuesta técnica- económica entregada y de acuerdo con el análisis efectuado por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA se suscribe contrato de interventoría N°2000.13.12.001-2024 el 29 de enero de 2024 entre la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y MYRIAM ROMERO PULECIO, no obstante, el 24 de junio de 2024 mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 se realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS.

El 25 de octubre de 2024, la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL envió oficio UTP-2024-037 de fecha 02 de octubre de 2024 a la interventoría con el fin de solicitar una prórroga por

cincuenta y cinco (55) días al contrato, teniendo en cuenta las situaciones presentadas durante la ejecución de la obra, que se mencionan a continuación.

- La solicitud de aprovechamiento forestal de especies presentes en el área a intervenir.
- La necesidad de diseñar dos muros en concreto como estructuras de protección del sistema a instalarse.
- Mejoramiento del suelo aportando roca muerta para mejorar la capacidad portante del suelo.
- Permiso de intervención de espacio público que otorga planeación municipal al contratista, con el fin de realizar la construcción de sumideros en la carrera 13 entre calles 26ª y 27, en las calles 25, 25ª, 25B,26, 26ª, 27 y 27ª entre carreras 11 y 13 y en la carrera 11 con calle 26 y 27 y la construcción de un sifón de acueducto en la transversal 16 con calle 23.

Una vez revisada por el equipo de la interventoría la información presentada por el contratista, el 04 de octubre de 2024 la interventoría envía oficio CI_INT_PPY-009-2024 a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P., remitiendo la situación expuesta por la UNION TEMPORAL PAPAYAL e informando que la interventoría considera viable realizar una prórroga al contrato de obra por cincuenta y cinco (55) días, sin embargo, la interventoría pone a consideración los hechos mencionados para revisión y aprobación. Finalmente, una vez la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P. revisa la información del contratista de obra e interventoría, viabiliza una prórroga al contrato de obra por cincuenta y cinco (55) días, razón por la cual el 21 de octubre de 2024 se firma Contrato adicional en tiempo N°1 al contrato de obra N° 2000.13.05.002-2023, en el cual se prorroga el contrato por un plazo adicional de cincuenta y cinco (55) días calendario, siendo la nueva fecha de terminación del contrato de obra el 20 de diciembre de 2024.

Es relevante mencionar que, pese a que, durante el periodo correspondiente a este informe, es decir, entre el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2024 se presentaron algunos reportes de precipitaciones, el rendimiento en la ejecución de actividades no se vio muy afectado por este factor. En la Tabla 12 del presente informe se observa el registro de precipitaciones del periodo correspondiente a este informe.

A la par, la interventoría ha recordado al contratista de obra en los diferentes comités técnicos y encuentros que, dentro de las obligaciones contractuales se debe llevar un registro diario de actividades en la bitácora de obra, la cual debe permanecer en el sitio de ejecución con las diferentes observaciones al día, además se debe registrar cualquier novedad o posible autorización por parte de cualquier entidad pública o actor que participe en el proyecto. De acuerdo con lo anterior, la interventoría revalida que a la fecha el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL tiene al día la bitácora, en la cual se tiene un registro de todas las actividades que se han realizado desde el inicio del contrato hasta la fecha de corte del presente informe.

La interventoría realiza los comités y reuniones pertinentes, espacio en el cual se evalúan las problemáticas, observaciones, requerimientos y avances de la obra. A la fecha se han realizado 14 comités y 8 reuniones, donde en el presente informe se mencionan los efectuados en el periodo correspondiente a este informe, es decir, el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2024 como está relacionado en el capítulo 5.4 y anexos del informe.

La interventoría revisa los informes de gestión social, gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional suministrados por el contratista, verificando su veracidad y cumplimiento, al igual que comprueba el cumplimiento de los programas de seguridad y la minimización de los riesgos expuestos en las actividades ejecutadas en el proyecto durante los recorridos en sitio de ejecución.

La interventoría ha solicitado en diferentes oportunidades a la UNION TEMPORAL PAPAYAL terminar el balance de obra, donde se incluyan los diferentes ítems no previstos, además se realice el acta de balance de mayores y menores cantidades para así aclarar las cantidades de grava que se requieren, asimismo incluir todas las actividades referentes al sifón y otras que se necesiten ejecutar para el proyecto. No obstante, durante comité técnico N°9 realizado el 19 de septiembre de 2024, la interventoría informa que de acuerdo con el avance en la revisión al balance de obra se puede estimar que el contrato requiere un recurso adicional, dinero que principalmente se ve reflejado en otras actividades necesarias para el proyecto, como los muros de contención para formar las materas de los samanes y actividades para construcción del sifón de acueducto de acuerdo con lo indicado por AQUAOCCIDENTE, entre otras. Adicionalmente se puede concluir que parte del recurso adicional también se da porque hay mayores cantidades de obra, donde las actividades más representativas son: geotextil y la geomembrana debido a que se debe tener en cuenta las materas nuevas y la nueva distribución del sistema; la tubería de salida de 24" se extendió, ya que solo se consideró 5.79m en el presupuesto contractual y en realidad son aproximadamente 63 ml; el volumen del filtro de grava, lo cual tienen una diferencia importante, ya que el cálculo inicial está muy por debajo de la realidad, por lo que se realizó una revisión minuciosa de la actividad; las cámaras tipo B solo se incluyeron 2 en el presupuesto y son 11 unidades; la localización y replanteo solo incluye el parque, no obstante el contratista debió realizar el replanteo para los otros frentes externos donde se construirán los sumideros y conexiones a cámaras necesarias para el funcionamiento del sistema; las tapas de las cámaras también aumentaron su número debido al ajuste que se debió hacer para alejarse de las raíces de uno de los samanes, igualmente se aumentó el material de relleno tipo roca muerta. Así mismo está pendiente incluir el APU del tema ambiental que debe presentar el contratista, ya que este manifestó que el plan de manejo ambiental que presentó es más completo que el que hay contemplado en el proyecto debido a que los requerimientos de la CVC fueron más altos.

Finalmente, el 23 de octubre de 2024 la interventoría radico a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP oficio CI_INT_PPY-011-2024 con asunto BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL, donde se presenta el balance de obra y se expone las actividades que requieren de un adicional en recursos para completar a cabalidad el proyecto donde en definitiva se evidencia que se requiere de un recurso adicional del 15%, es decir CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS ($403.269.521,00). Después de la revisión y análisis de la información por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, el apoyo a la supervisión de la entidad informo en comité técnico del 21 de noviembre de 2024 que para la aprobación del adicional se requiere de una serie de anexos, los cuales a la fecha del presente informe se están realizando en conjunto contratista e interventoría para presentarse a VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y poder continuar con el proceso de aprobación del adicional.

A la fecha de corte del presente informes, es decir, el 25 de noviembre de 2024 el contrato de obra cuenta con un avance de ejecución del 86,97% versus una ejecución programada del 98,31% en el

91,61% del tiempo transcurrido, por lo que la obra cuenta con un atraso del 11,34%, por lo la interventoría ha insistido al contratista de obra en los diferentes comités generar varios frentes de trabajo para lograr combatir el atraso presentado, puesto que solo quedan 25 días para la finalización del contrato de obra.

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 2. Comité técnico



Foto 3. Comité técnico



Foto 4. Recorrido veeduría



Foto 5. Recorrido veeduría



Foto 6. Comité técnico.



Foto 7. Comité técnico.



Foto 8. Instalación UCA.



Foto 9. Instalación UCA.



Foto 10. Construcción cámaras especiales.



Foto 11. Construcción cámaras especiales.



Foto 12 Construcción cámaras especiales.



Foto 13. Construcción cámaras especiales.



Foto 14. Instalación geotextil no tejido.



Foto 15. Instalación geotextil no tejido



Foto 16. Instalación geomembrana.



Foto 17. Instalación geomembrana



Foto 18. Relleno en grava.



Foto 19. Relleno en grava.



Foto 20. cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente



Foto 21. cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente



Foto 22. Excavación manual sifón.



Foto 23. Excavación manual sifón.



Para constancia se firma en Palmira a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024.

Tec. FRANCIA DEL PILAR CORREA C.
Inspector de interventoría.

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO M.
Directora de Interventoría

Elaboro: FPCC
Reviso: ICPM

ANEXO 1. MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°4

COPIA INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL PAPAYAL
NIT. 901.776.660-1
CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023

UTP-2024-042

lunes, 18 de noviembre de 2024

Ing.
Isabel Posso
Interventoría
Contrato de obra pública 2000.13.05.002-2023 Vallecaucana de Aguas

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÒN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÒN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

Asunto: Entrega de acta No. 4

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite entrega de acta de obra No. 4 con fecha de corte 18 de noviembre de 2024

Anexos

- Acta de cobro No. 4
- Memoria de cantidades No. 4
- Parafiscales correspondientes al mes: septiembre
- Seguridad social correspondientes a los meses: septiembre
- Factura de cobro

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Rdo Isabel Posso
18/Nov/2024
Hora: 4:55pm

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
CÉDULA: 66.774.037
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Rep. Legal

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

UNION TEMPORAL PAPAYAL
N.I.T: 901.776.660-1
ACTA DE COBRO DE OBRA

Código: ANX-EJO-01
Versión: 1
Fecha de Vigencia: Abril 2024

OBRA:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.	**ACTA No:**	4
CONTRATO:	CONTRATO 2000.13.06.002-2023		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	**FECHA DE CORTE :**	18/11/2024
INTERVENTOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS — REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA 4		% CONTRATO	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	Vr.	Vr.
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**					**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**		
1	**SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA**																
1.1	**Camaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberias de conexión.**																
1.1.1	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45° x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,000	$ 4.329.728	$ 706.183.549,00	171	$ 706.183.549,00	0,00	706.183.549,25	171,00	706.183.549,25	-1,00	-4129728,36	170,00	$ 702.053.820,90	34,96%	99,42%
1.1.2	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45° x 76" (ASTMF2418)	UND	18,000	$ 2.538.596	$ 45.694.732,84	18	$ 45.694.732,84	0	45.694.732,84	18,00	45.694.732,84	14,00	35540347,76	32,00	$ 81.235.080,60	4,05%	177,78%
1.1.3	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,000	$ 2.867.957	$ 8.603.870,00	6	$ 8.603.870,00	8.603.870,15	17.207.740,30	6,00	17.207.740,30		$ -	6,00	$ 17.207.740,30	0,86%	100,00%
1.1.4	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")" long 5.79m	UND	1,000	$ 4.620.971	$ 4.620.970,90	8	$ 4.620.970,90	32.346.796,27	36.967.767,16	8,00	36.967.767,16		$ -	8,00	$ 36.967.767,16	1,84%	100,00%
1.1.5	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")"	UND	23,000	$ 547.191	$ 12.585.394,00	28	$ 12.585.394,00	2.735.955,22	15.321.349,25	28,00	15.321.349,25		$ -	28,00	$ 15.321.349,25	0,76%	100,00%
1.1.6	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")"	UND	25,000	$ 26.366	$ 659.160,45	32	$ 659.160,45	184.564,93	843.725,37	32,00	843.725,37		$ -	32,00	$ 843.725,37	0,04%	100,00%
1.1.7	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18")	UND	2,000	$ 2.382.337	$ 4.764.673,00	1	$ 4.764.673,00	2.382.336,57	2.382.336,57	1,00	2.382.336,57		$ -	1,00	$ 2.382.336,57	0,12%	100,00%
1.1.8	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,000	$ 5.455.920	$ 27.279.600,75	5	$ 27.279.600,75	0	27.279.600,75	4,00	21.823.680,60	1,00	$ 5.455.920	5,00	$ 27.279.600,75	1,36%	100,00%
1.1.9	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	1,000	$ 2.654.437	$ 2.654.437,00	1	$ 2.654.437,00	0	2.654.437,31	1,00	2.654.437,31		$ -	1,00	$ 2.654.437,31	0,13%	100,00%
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,000	$ 199.804	$ 199.804,48	3	$ 199.804,48	399.608,96	599.413,43	3,00	599.413,43		$ -	3,00	$ 599.413,43	0,03%	100,00%
1.1.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	4,000	$ 54.081	$ 216.325,00	5	$ 216.325,00	54.081,34	270.406,72	4,00	216.325,37		$ -	4,00	$ 216.325,37	0,01%	80,00%
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,000	$ 384.343	$ 384.142,54	4	$ 384.142,54	1.152.427,61	1.536.570,15	4,00	1.536.570,15		$ -	4,00	$ 1.536.570,15	0,08%	100,00%
1.1.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,000	$ 95.879.113	$ 95.879.113,43	1	$ 95.879.113,43	0	95.879.113,43	1,00	95.879.113,43		0,00	1,00	$ 95.879.113,43	4,77%	100,00%
SUBTOTAL	**SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA**			**121.748.646,52**	**909.726.773,37**		**909.726.773,37**	**43.094.967,81**	**862.836.742,64**		**947.310.741,04**		**38.866.638,66**		**984.177.281**		
1.2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberias que conectan camaras nuevas a la red existente y qe hacen entrega al sistema de regulacion.**																
1.2.1	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115). dn300mm (12")	ML	88,190	$ 143.263	$ 12.634.402,00	88,190	$ 12.634.402,00	0	12.634.402,14	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115). dn350mm (14")	ML	24,730	$ 166.925	$ 4.128.064,48	24,730	$ 4.128.064,48	0	4.128.064,48	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.3	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115). dn400mm (16")	ML	16,500	$ 155.613	$ 2.567.621,64	16,500	$ 2.567.621,64	0	2.567.621,64	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.4	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115). dn500mm (20")	ML	12,100	$ 373.988	$ 4.525.255,52	12,100	$ 4.525.255,52	0	4.525.255,52	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberias que conectan camaras nuevas a la red existente y qe hacen entrega al sistema de regulacion.**			**839.780,30**	**23.855.343,64**		**23.855.343,64**	**0**	**23.855.343,78**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
2	**PRELIMINARES**																
2.1	campamento de 18 mt2	UND	1,000	$ 2.965.072	$ 2.965.072,00	1,000	$ 2.965.072,00	0	2.965.072,39	1,00	2.965.072,39		0,00	1,00	$ 2.965.072,39	0,15%	100,00%
2.2	estacion de recoleccion de basuras	UND	2,000	$ 1.342.591	$ 2.685.182,00	2,000	$ 2.685.182,00	0	2.685.182,09	1,00	1.342.591,04		0,00	1,00	$ 1.342.591,04	0,07%	50,00%
2.3	estacion de baños	UND	2,000	$ 2.783.487	$ 5.566.973,00	2,000	$ 5.566.973,00	0	$ 5.566.973,13		0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
2.4	empradizacion	M2	1267,000	$ 26.931	$ 34.121.066,42	1267,000	$ 34.121.066,42	0	$ 34.121.066,42		0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
2.5	accesos	UND	1,000	$ 723.925	$ 723.924,63	1,000	$ 723.924,63	0	$ 723.924,63	1,00	723.924,63		0,00	1,00	$ 723.924,63	0,04%	100,00%
2.6	localizacion y replanteo tipo 1 correpondiente a tuberias en las obras omplementarias	M2	1267,000	$ 4.592	$ 5.817.799,25	1267,000	$ 5.817.799,25	0	$ 5.817.799,25	1267,00	5.817.799,25		0,00	1267,00	$ 5.817.799,25	0,29%	100,00%
2.7	cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,000	$ 12.780	$ 2.594.309,70	203,000	$ 2.594.309,70	0	$ 2.594.309,70	203,00	2.594.309,70		0,00	203,00	$ 2.594.309,70	0,13%	100,00%
2.8	localizacion y replanteo tipo 1 correpondiente a tuberias en las obras omplementarias	M2	154,226	$ 4.592	$ 708.172,65	154,226	$ 708.172,65	0	$ 708.172,65	59,00	270.915,67		0,00	59,00	$ 270.915,67	0,01%	38,26%
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**			**7.883.868,68**	**55.182.498,65**		**55.182.498,65**	**0**	**55.182.500,26**		**13.714.612,89**		**0,00**		**13.714.612,89**		
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																

3.1	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	20,000	$ 23.593	$ 471.850,75	66,09	$ 471.850,75	1.087.299	1.559.149,35	66,08	1.558.994,87		$ -	66,08	$ 1.558.994,87	0,08%	99,99%
3.2	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,910	$ 11.415	$ 20.306.125,00	1778,91	$ 20.306.125,00	0	20.306.124,90	1778,00	20.295.737,31		$ -	1778,00	$ 20.295.737,31	1,01%	99,95%
3.3	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,917	$ 98.515	$ 87.473.077,00	887,917	$ 87.473.077,00	0	87.473.076,99	15,30	1.507.278,36	217,55	$ 21.432.198	232,85	$ 22.939.476,21	1,14%	26,22%
3.4	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm	M3	270,900	$ 16.350	$ 4.429.215,00	270,90	$ 4.429.215,00	0	4.429.215,00	38,91	636.178,50	75,40	$ 1.232.764	114,31	$ 1.868.942,34	0,09%	42,20%
3.5	conformación y compactación de la subrasante	M2	903,000	$ 10.053	$ 9.077.845,52	903,00	$ 9.077.845,52	0	9.077.845,52	898,56	9.033.210,27		$ -	898,56	$ 9.033.210,27	0,45%	99,51%
3.6	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,010	$ 51.815	$ 78.137.426,00	1508,010	$ 78.137.426,00	0	78.137.425,61	1429,66	74.077.726,21		$ -	1429,66	$ 74.077.726,21	3,69%	94,80%
3.7	Suministro e instalacion Geotextil Tejido Espesor Min 1.0mm (G.T.3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,000	$ 38.787	$ 7.679.888,06	198,000	$ 7.679.888,06	0	7.679.888,06		0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.8	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935	$ 34.597	$ 92.510.169,00	2673,94	$ 92.510.169,00	0	92.510.169,10	2043,54	70.700.383,88		$ -	2043,54	$ 70.700.383,88	3,52%	76,42%
3.9	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786))	M2	1353,715	$ 47.805	$ 64.714.649,00	1353,72	$ 64.714.649,00	0	64.714.648,65	850,90	40.677.465,00	1004,79	$ 48.034.364	1855,69	$ 88.711.828,88	4,42%	137,08%
3.10	Suministro e instalacion Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715	$ 56.558	$ 76.563.696,00	1353,72	$ 76.563.696,00	0	76.563.695,84	850,90	48.125.380,00	988,36	$ 55.899.939	1839,26	$ 104.025.319,27	5,18%	135,87%
3.11	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,071	$ 23.593	$ 4.366.296,00	185,071	$ 4.366.296,00	0	4.366.295,81	117,66	2.775.897,94		$ -	117,66	$ 2.775.897,94	0,14%	63,58%
3.12	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0,000	$ 11.415	$ -	0,00	$ -	0	0,00	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.13	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,247	$ 98.515	$ 9.875.808,00	100,247	$ 9.875.808,00	0	9.875.808,21	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.14	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm	M3	48,118	$ 50.193	$ 2.415.224,00	48,118	$ 2.415.224,00	0	2.415.224,25	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.15	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm	M3	13,000	$ 16.350	$ 212.550,00	13,000	$ 212.550,00	0	212.550,00	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.16	conformación y compactación de la subrasante	M2	154,226	$ 10.053	$ 1.550.430,47	154,226	$ 1.550.430,47	0	1.550.430,47	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.17	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,563	$ 51.815	$ 11.065.733,81	213,563	$ 11.065.733,81	0	11.065.733,81	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.18	Suministro e instalacion de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,148	$ 96.576	$ 5.808.869,45	60,148	$ 5.808.869,45	0	5.808.869,45	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.19	Suministro e instalacion de material de base norma invias e-330	M3	40,099	$ 133.979	$ 5.292.194,00	40,099	$ 5.292.194,00	0	5.292.194,33	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			**979.978,87**	**481.951.047,06**		**481.951.047,06**	**1.087.299**	**483.038.346,34**		**269.388.262,34**		**126.699.284,66**		**396.087.547,19**		
4	**DEMOLICIONES**																
4.1	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido es8" (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	M2	223,381	$ 15.476	$ 3.457.066,45	223,381	$ 3.457.066,45	0,00	3.457.066,45	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.2	corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10 (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,940	$ 15.476	$ 509.783,00	32,94	$ 509.783,00	0	509.783,37	32,40	501.426,27	18,80	$ 290.951	51,20	$ 792.377,31	0,04%	155,43%
4.3	rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,940	$ 9.919	$ 326.745,00	32,94	$ 326.745,00	0	326.745,13	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.4	rotura de camara en concreto tipo b (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,000	$ 401.206	$ 802.411,94	2,00	$ 802.411,94	0	802.411,94	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	**DEMOLICIONES**			**442.077,61**	**5.096.006,39**		**5.096.006,39**	**0**	**5.096.006,90**		**501.426,27**		**290.951,04**		**792.377,31**		
6	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**																
5.1	solado de limpieza	M2	27,207	$ 27.191	$ 739.774,47	27,207	$ 739.774,47	0	739.774,47	27,20	739.596,42		$ -	27,20	$ 739.596,42	0,04%	99,98%
5.2	construcción camara tipo c3 en concreto incluye cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de materiales importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND	1,000	$ 2.478.678	$ 2.478.677,61	1,00	$ 2.478.677,61	0	2.478.677,61	0,00	0,00	1,00	$ 2.478.678	1,00	$ 2.478.677,61	0,12%	100,00%
5.3	construcción camara tipo c4 en concreto cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de materiales importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND	1,000	$ 2.697.838	$ 2.697.838,00	1,00	$ 2.697.838,00	0	2.697.838,08	0,00	0,00	1,00	$ 2.697.838	1,00	$ 2.697.838,06	0,13%	100,00%
5.4	cabezal en concreo pára puerto de inspeccion	UND	2,000	$ 715.367	$ 1.430.734,00	2,00	$ 1.430.734,00	0	1.430.734,33	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.5	construcción camara tipo c5 en concreto cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de materiales importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,000	$ 2.965.325	$ 2.965.325,00	1,00	$ 2.965.325,00	0	2.965.325,37	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.6	camara de salida del sistema c6	UND	1,000	$ 3.267.840	$ 3.267.840,00	1,00	$ 3.267.840,00	0	3.267.840,30	0,00	0,00	1,00	$ 3.267.840	1,00	$ 3.267.840,30	0,16%	100,00%
5.7	solado de limpieza	M2	71,556	$ 27.191	$ 1.945.682,00	16,494	$ 1.945.682,00	-1.497.190,15	448.492,25	70,92	1.928.388,90		$ -	70,92	$ 1.928.388,90	0,10%	429,97%
5.8	reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor)	M2	25,034	$ 69.146	$ 1.731.016,67	25,034	$ 1.731.016,67	0	1.731.016,67	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.9	construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo)	ML	33,960	$ 60.648	$ 2.059.597,97	33,960	$ 2.059.597,97	0	2.059.597,97	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.10	construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo)	M2	362,930	$ 112.694	$ 40.899.999,18	362,930	$ 40.899.999,18	0	40.899.999,18	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.11	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,000	$ 2.168.269	$ 2.168.268,66	1,00	$ 2.168.268,66	0	2.168.268,66	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.12	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,000	$ 2.542.136	$ 2.542.135,82	1,00	$ 2.542.135,82	0	2.542.135,82	1,00	2.542.135,82	1,00	$ 2.542.136	2,00	$ 5.084.271,64	0,25%	200,00%
5.13	construcción sumidero doble tipo "b" incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de materiales importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND	18,000	$ 1.254.213	$ 22.575.828,36	18,00	$ 22.575.828,36	0	22.575.828,36	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.14	construcción sumidero triple tipo "b", incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de materiales importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND	4,000	$ 1.859.144	$ 7.436.576,12	4,00	$ 7.436.576,12	0	7.436.576,12	0,00	0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%

5.15	construcción sumidero cuadruple tipo "b" incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND	2,000	$ 2.761.819	$ 5.523.638,81	1.000	$ 5.523.638,81	-2.761.819	2.761.819,40	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.16	construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND	1.000	$ 3.285.731	$ 3.285.730,60	1,00	$ 3.285.730,60	0	3.285.730,60	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.17	construcción resalto en concreto incluye demolicion adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	M2	112.000	$ 219.977	$ 24.637.408,96	112.000	$ 24.637.408,96	0	24.637.408,96	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.18	empalme de tuberia de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc existente, incluya demolición, resane	UND	10,000	$ 274.551	$ 2.745.514,93	5,00	$ 2.745.514,93	-1.372.757	1.372.757,46	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.19	empalme de tuberia de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc existente, incluya demolición, resane	UND	3,000	$ 274.551	$ 823.654,48	0,00	$ 823.654,48	-823.654	0,00	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.20	muro contenedor raices arboles diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	2,000	$ 4.800.697	$ 9.601.394,03	0,00	$ 9.601.394,03	-9.601.394	0,00	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.21	acero de refuerzo	KLS	5555,606	$ 7.000	$ 38.889.240,79	4798,00	$ 38.889.240,79	-5.303.270	33.585.970,79	4668,00	32.676.000,00		$ -	4668.00	$ 32.676.000,00	1,64%	97,29%
5.22	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido es3" (incluye acarreos, cargue retiro, transporte disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	M2	39,300	$ 15.476	$ 608.211,49	30,98	$ 608.211,49	-128.693	479.518,27	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.23	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	131.655	$ 23.593	$ 3.106.075,50	36,90	$ 3.106.075,50	-2.235.629	870.446,68	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.24	Demolicion sifon existente en tuberia 20" alcantarillado	ML	4,000	$ 46.907	$ 187.629,85	4,00	$ 187.629,85	0	187.629,85	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.25	suminy instal tuberia 20" alcantarillado	ML	4,000	$ 395.507	$ 1.582.029,85	4,00	$ 1.582.029,85	0	1.582.029,85	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.26	Emboquillada tuberia 20" alcantarillado a 2 camaras existenies	UND	2,000	$ 274.551	$ 549.102,99	2,00	$ 549.102,99	0	549.102,99	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.27	conformación y compactación de la subrasante	M2	21,000	$ 10.053	$ 211.112,69	21,00	$ 211.112,69	0	0.00	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.28	anclajes tuberia aceducto en cconcrto de 3000 psi	M3	1,000	$ 1.453.724	$ 1.453.723,88	1,00	$ 1.453.723,88	0	1.453.723,88	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.29	Suministro e instalación tuberia de alta densidad en polietileno para construccionde sifon para acueducto diam 500 mm	UND	1,000	$ 17.813.113	$ 17.813.112,69	0,00	$ 17.813.112,69	-17.813.113	0,00	000	0,00		$ -	0,00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.30	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm	M3	132	$ 50.193	$ 6.608.196,75	73,80	$ 6.608.196,75	-2.904.183	3.704.013,36	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.31	Construccio camara valvulaventosa	UND	4	$ 789.659	$ 2.994.386,76	1,00	$ 2.994.386,76	-2.203.148	791.238,27	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
5.32	acero de refuerzo	KLS	455	$ 7.000	$ 3.188.371,20	0,00	$ 3.188.371,20	-3.188.380	0,00	000	0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**			**$2.749.782,84**	**$ 218.747.830,07**		**$ 218.747.830,07**	**-49.933.212**	**168.814.669,20**		**37.886.121,13**		**$ 10.888.481,78**		**$ 48.672.612,93**		
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO**																
6.1	Camara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 78" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171	$ 1.326.138	$ 226.769.608,21	170,00	$ 226.769.608,21	-1.326.138	225.443.470,15	000	0,00	27,00	$ 35.805.728	27.00	$ 35.805.727,61	1,78%	15,88%
6.2	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 78" (ASTMF2418)	UND	18.000	$ 828.837	$ 14.919.058,21	18,00	$ 14.919.058,21	0	14.919.058,21	000	0,00	3,00	$ 2.486.510	3,00	$ 2.486.509,70	0,12%	16,67%
6.3	Tuberia para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,000	$ 828.837	$ 2.486.509,70	3,00	$ 2.486.509,70	0	2.486.509,70	000	0,00	1,00	$ 828.837	1.00	$ 828.836,57	0,04%	33,33%
6.4	Tuberia para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24") long 5.79m	UND	1,000	$ 1.657.672	$ 1.657.672,39	5,00	$ 1.657.672,39	6.630.890	8.288.361,94	500	8.288.361,94		$ -	5,00	$ 8.288.361,94	0,41%	100,00%
6.5	Tuberia para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	23,000	$ 132.613	$ 3.050.108,96	23,00	$ 3.050.108,96	0	3.050.108,96	2300	3.050.108,96		$ -	23.00	$ 3.050.108,96	0,15%	100,00%
6.6	Union para tuberia drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")	UND	25.000	$ 6.631	$ 165.764,93	25,00	$ 165.764,93	0	165.764,93	2500	165.764,93		$ -	25.00	$ 165.764,93	0,01%	100,00%
6.7	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,000	$ 736.743	$ 1.473.486,57	2,00	$ 1.473.486,57	0	1.473.486,57		0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
6.8	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,000	$ 1.657.672	$ 8.288.361,94	5,00	$ 8.288.361,94	0	8.288.361,94		0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
6.9	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	1,000	$ 947.241	$ 947.241,04	1,00	$ 947.241,04	0	947.241,04		0,00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
6.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,000	$ 41.442	$ 41.441,79	3,00	$ 41.441,79	82.884	124.325,37	300	124.325,37		$ -	3.00	$ 124.325,37	0,01%	100,00%
6.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,000	$ 12.751	$ 51.005,97	4,00	$ 51.005,97	0	51.005,97	300	38.254,48		$ -	3.00	$ 38.254,48	0,00%	75,00%
6.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,000	$ 87.840	$ 87.839,55	4,00	$ 87.839,55	263.519	351.358,21	400	351.358,21		$ -	4.00	$ 351.358,21	0,02%	100,00%
6.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,000	$ 34.424.185	$ 34.424.185,07	1,00	$ 34.424.185,07	0	34.424.185,07	000	0,00	1,00	$ 34.424.185	1.00	$ 34.424.185,07	1,78%	100,00%
6.14	tuberia para alcantarillado union mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88.190	$ 18.178	$ 1.603.149,41	88,19	$ 1.603.149,41	0	1.603.149,41	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
6.15	tuberia para alcantarillado union mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24.730	$ 18.170	$ 449.347,79	24,73	$ 449.347,79	0	449.347,79	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
6.16	tuberia para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16.500	$ 21.519	$ 355.070,15	16,50	$ 355.070,15	0	355.070,15	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
6.17	tuberia para alcantarillado unión mecanica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,100	$ 21.519	$ 260.384,78	12,10	$ 260.384,78	0	260.384,78	000	0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO**			**42.767.989,68**	**287.030.236,46**		**287.030.236,46**	**6.660.954**	**302.691.190,18**		**12.018.173,88**		**73.648.288,96**		**88.683.432,84**		
7	**JARDINERIA Y PAISAJISMO**																
7.1	tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diametro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extraccion del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados	UND	5.000	$ 75.031	$ 375.156,72	5,000	$ 375.156,72	0	375.156,72	200	150.062,69		$ -	2.00	$ 150.062,69	0,01%	40,00%
7.2	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diametro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados	UND	5.000	$ 125.034	$ 625.171,64	5,000	$ 625.171,64	0	625.171,64	500	625.171,64		$ -	5.00	$ 625.171,64	0,03%	100,00%
7.3	Plantación de árbol menor de 14 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm, suministro con raiz desnuda. El precio no incluye el árbol	UND	10.000	$ 97.100	$ 971.000,00	10,000	$ 971.000,00	0	971.000,00		0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0,00%	0,00%
7.4	intervención forestal (cicatrizante curador de arboles)	UND	10.000	$ 75.054	$ 750.537	10,000	$ 750.537,31	0	750.537,31	1000	750.537,31		$ -	10.00	$ 750.537,31	0,04%	100,00%
SUBTOTAL	**JARDINERIA Y PAISAJISMO**			**372.218,40**	**2.721.865,67**		**2.721.865,67**	**0**	**2.721.865,67**		**1.625.771,64**		**0,00**		**1.625.771,64**		
9	**CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL**																
9.1	CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,000	$ 10.460.980	$ 10.460.979,85	1,00	$ 10.460.979,85	0	10.460.979,85	100	10.460.979,85		$ -	1.00	$ 10.460.979,85	0,52%	100,00%

Ingen.

SUBTOTAL	CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL			10.460.979,85	10.460.979,85		10.460.979,85	0	10.460.979,85		10.460.979,85		0,00		10.460.979,85				
10	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
10.1	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,000	$ 3.400.672	$ 3.400.672	1,00	$ 3.400.671,64	0	3.400.671,64	1,00	3.400.671,64		$	1,00	$ 3.400.671,64	0,17%	100,00%		
SUBTOTAL	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			3.400.671,64	3.400.671,64		3.400.671,64	0	3.400.671,64		3.400.671,64		0,00		3.400.671,64				

Valor total costos directos ejecucion de obra					1.058.007.619,62		1.058.007.619,62		1.014.812.660,89		333.603.886,31		211.421.966,64		544.930.882,961				
Valor Total costos directos suministro					933.581.117,01		933.581.117,01		970.676.086,32		947.310.741,04		36.865.539,55		984.177.280,60				
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				241.818,102	$ 2.008.172.254,00		2.008.172.254,00		2.008.172.254,00		1.294.266.788		248.288.506		1.544.455.287		76,91%	76,91%	
															463.678.007,00				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2.008.172.254		2.008.172.254,00	0	2.008.172.254		1.294.266.788,00		248.288.506,00		1.544.455.287,00				
	Mas Administración		27,0%	$ 542.206.508,58		$ 542.206.508,58		0	$ 542.206.508,58		346.975.823,00		$ 67.037.897,00		$ 417.013.719,00				
	Mas Imprevistos		1,0%	$ 20.081.722,54		$ 20.081.722,54		0	$ 20.081.722,54		12.962.068,00		$ 2.482.885,00		$ 15.444.953,00				
	Mas Utilidad		6,0%	$ 120.490.335,24		$ 120.490.335,24		0	$ 120.490.335,24		77.772.405,00		$ 14.897.310,00		$ 92.669.715,00				
	Mas Iva sobre la utilidad 19 %		19,0%			0		0			0,00								
	SUB-TOTAL LIQUIDADO				$ 682.778.566,36		$ 682.778.566,36	0	$ 682.778.566,36		440.710.296,00		$ 84.418.092,00		$ 526.128.387,00				
	VALOR TOTAL LIQUIDADO				2.690.950.820,00		2.690.950.820,00	0	2.690.950.820,36		1.734.977.084,00		332.706.598,00		2.069.683.644,00				
	VALOR ANTICIPO		30,0%		$ 807.285.246,00														
	VALOR ACTA NUMERO 1				$ 1.607.516.898,00														
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1				$ 302.255.069,00														
	NETO A PAGAR ACTA 1				$ 706.261.829,00														
	VALOR ACTA NUMERO 2				$ 392.272.948,00														
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2				$ 117.681.884,00														
	NETO A PAGAR ACTA 2				$ 274.591.064,00														
	VALOR ACTA NUMERO 3				$ 337.127.150,00														
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3				$ 101.138.145,00														
	NETO A PAGAR ACTA PARCIAL NO 3				$ 236.989.005,00														
	VALOR ACTA NUMERO 4				$ 332.706.598,00														
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4				$ 99.811.979,40														
	NETO A PAGAR ACTA PARCIAL NO 4				$ 232.894.618,60														
	SALDO PENDIENTE ANTICIPO				$ 186.398.168,60														

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUAS QUE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE OBRA LO HA HECHO TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS. LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE UNION TEMPORAL PAPAYAL

ELIA DEIGENITRIS CIRDOÑEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE ISABEL POSSO

ISABEL POSSO

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA

ACTA No. 04

CONTRATO No.	2000.13.05.002-2023
FECHA DEL CONTRATO:	5 DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE NUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE ARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS
VALOR CONTRATO:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE. ($2.690.950.820,00)
ANTICIPO:	OCHOCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($807.285.246,00) (30%)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	(30%). $99.811.979,40
FECHA ACTA DE INICIO:	26/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE. ($2.690.950.820,00)
PLAZO:	8 MESES
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO TOTAL:	8 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	76.91%
FECHA DE TERMINACION:	26/10/2024

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

En Santiago de Cali, el día 18 de Octubre de 2024, en las instalaciones de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., se reunieron: ELIA DEIGENENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 66.774.037, en representación de la firma UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL en calidad de Contratista, y ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 38.557.759 en calidad de interventor del 2000.13.05.002-2023, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de interventor del Contrato No. 2000.13.05.002-2023, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las obras realizadas conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 10/10/2024 al 18/11/2024, equivalentes al 12.36% de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.

2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido 10/10/2024 al 18/11/2024, (Ver anexo).

3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo		$ 807.285.246	--	--
Acta Pago parcial No. 01	18/06/2024	$ 1.007.516.898	37.44%	$ 302.255.069
Acta Pago parcial No. 02	21/08/2024	$ 392.272.948	14.58%	$ 117.681.884
Acta Pago parcial No. 03	18/10/2024	$ 337.127.150,00	12.53%	$ 101.138.145,00
Acta Pago parcial No. 04	18/11/2024	$ 332.706.598,00	12.36%	$ 99.811.979,40
TOTALES		**$ 2.069.623.594,00**	**76.91%**	**$ 620.887.077,40**
SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				**$ 186.398.168,60**

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

5. El contratista aporta certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales expedido por el representante legal y el revisor fiscal.

6. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 332.706.598,00) M/CTE a la Empresa **UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL** con NIT. **901.776.660**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 18 de Noviembre de 2024.

ELIA DEIGENENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑO **UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL**	**ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ** **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**
Contratista	Interventor del Contrato

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	UNIDADES	PESO	DÍA	HORA	DISTANCIA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA															
1	**SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA**															
1,1	**Camaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberias de conexión.**															
1,1,2	**Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)**	**UND**													**14,00**	
	Cra 8 Numero 6-37 barrio el Carmen, Corregimiento del Placer, Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.	14													14,00	
1.1.8	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND													1,00	
	REPARTICION ENTRADA EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE AGUA		1												1,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**															
3.3	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3													**217,55**	
	triturado de 3/4 para base de UCA		1	12,00	1.6	0,15									2,88	
	lleno con triturado de 3/4 para area (A) de 23 cm altura		1	49,80	22	0,23		37,3152							214,67	

3.4	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3													75,40	 
	relleno parte trasera muro 1			55,44	0,8	1,7									75,40	
3.8	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2													856,46	
	area 1 (tapa)		1	9,20	9,2										84,64	
	area 2 (tapa)		1	22,10	22										486,20	
	area 5 (tapa)		1	22,00	12,1										266,20	
	traslapos		1	64,72	0,3										19,42	
3.9	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786))	M2													1004,79	
	Area 3 y 4 (incluye pared)		2	18,94	15,64										592,44	
	Area 5 (incluye pared)		1	25,34	15,3										387,70	
	traslapos		1	82,16	0,3										24,65	
															0,00	
3.10	Suministro e instalacion Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mils (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2													988,36	 
	Area 3 y 4 (incluye pared)		2	18,94	15,64										592,44	
	Area 5 (incluye pared)		1	25,34	15,3										387,70	
	traslapos		1	82,16	0,1										8,22	

Topm.

4 DEMOLICIONES


3,1	corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acar	M3													18,80
	Demolición losa en zona de uca			8,00	1,2										9,60
	Demolición muro en zona de uca			18,40	0,5										9,20
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00



5 CONSTRUCCIONES EN CONCRETO

5,2	construcción camara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND													1,00
		1													1,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00





5,3	construcción camara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND													1,00
		1													1,00
															0,00
															0,00
															0,00





Icpm.

5,6	camara de salida del sistema c6	UND														1,00
			1													1,00
																0,00
																0,00
																0,00




5.12	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND														1,00
	camara C5		1													1,00
																0,00
																0,00
																0,00



6	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**															
6,1	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45° x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND														27,00
	instalacion de camaras almacenaje		27													27,00



Jcpm.

6,2	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND													3,00	
	AREA AFERENTE DEL PROYECTO ENTRE LA CARRERA 14 Y 13 Y CALLES 27 Y 26A		3												3,00	
6,3	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO	UND													1,00	
	EN LA UCA 18 ML		1												1,00	
6,9	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND													1,00	
	ENTRADA A LA UCA, TRANSICION ENTRE CODO Y TEE		1												1,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	

Icpm.

6,13	unidad de calidad del agua 48 x12m	UND														1,00	 
	Instalacion unidad de calidad de agua sobre capa de graba		1													1,00	
																0,00	
																0,00	
																0,00	
																0,00	
																0,00	

FIRMA _____

NOMBRE **UNION TEMPORAL PAPAYAL**

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

#¡REF!

FIRMA _____

NOMBRE **ISABEL POSSO**

ISABEL POSSO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL PAPAYAL

CERTIFICA QUE

La **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, con NIT 901776660-1, representada legalmente por la señora **ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS**, identificada con C.C. 66.774.037 de Palmira – Valle, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de aportes de nuestros empleados, a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el mes de septiembre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma a los cinco (5) días del mes de octubre de 2024, en Palmira Valle.

Cordialmente,

ELIA ORDOÑEZ BOLAÑOS
CC. 66.774.037 de Magüi - Payán

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776660	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 6 37	EL CERRITO-VALLE	3137342772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1004208786	9476175986	E	2024/10/15	2024/10/25	BANCO CAJA SOCIAL	10	$5,694,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vip	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	94493562	ANACONA UBER																		230201	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
2	CC	1192769773	ARANGO DARWIN																		230201	30	$1,404,000	$224,700	ESSC18	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
3	CC	1116280308	CASTAÑEDA JONATHAN	X																	230301	12	$1,240,000	$198,400	EPS005	12	$1,240,000	$155,000	CCF57	12	$1,240,000	$49,600	14-4	12	$1,240,000	$86,400	12	$1,240,000	$62,000	No	$551,400
4	CC	16279589	CASTRILLON FERNANDO																		230201	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
5	CC	6318549	CRUZ AIMER																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
6	CC	1007807084	CRUZ PABLO	X																	230301	7	$327,600	$52,500	EPS037	7	$327,600	$41,000	CCF57	7	$327,600	$13,200	14-4	7	$327,600	$22,900	7	$327,600	$16,500	No	$146,100
7	CC	16864306	MONTENEGRO LIBANIEL																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
8	CC	94309591	ORTEGA JOSE	X																	25-14	7	$327,600	$52,500	EPS012	7	$327,600	$41,000	CCF57	7	$327,600	$13,200	14-4	7	$327,600	$22,900	7	$327,600	$16,500	No	$146,100
9	CC	1113647863	RIOS GERSON																		230301	8	$374,400	$60,000	ESSC18	8	$374,400	$46,800	CCF57	8	$374,400	$15,000	14-4	8	$374,400	$26,100	8	$374,400	$18,800	No	$166,700
10	CC	1113647863	RIOS GERSON												X						230301	22	$953,334	$152,600	ESSC18	22	$953,334	$119,200	CCF57	0	$0	$0	14-4	22	$953,334	$0	0	$0	$0	No	$271,800
11	CC	1114814997	RIVAS JHON																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
12	CC	94321360	ZAMBRANO EDWARD																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS018	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
Total	Afiliados(11)																						$13,050,934	$2,088,900			$13,050,934	$1,631,500			$12,097,600	$484,400			$13,050,934	$842,900		$12,097,600	$605,900		$5,653,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776660	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 6 37	EL CERRITO-VALLE	3137342772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1004208786	9476175986	E	2024/10/15	2024/10/25	BANCO CAJA SOCIAL	10	$5,694,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,088,900	$15,100	$0	$2,104,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$52,500	$400	$0	$52,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,362,300	$9,800	$0	$1,372,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$674,100	$4,900	$0	$679,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$842,900	$6,100	$0	$849,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$842,900	$6,100	$0	$849,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$484,400	$3,500	$0	$487,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	11	$484,400	$3,500	$0	$487,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,631,500	$11,900	$0	$1,643,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$41,000	$300	$0	$41,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$341,500	$2,500	$0	$344,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$918,500	$6,600	$0	$925,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$175,500	$1,300	$0	$176,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$155,000	$1,200	$0	$156,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$363,700	$2,700	$0	$366,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$363,700	$2,700	$0	$366,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$242,200	$1,800	$0	$244,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$242,200	$1,800	$0	$244,000
TOTAL				11	$5,653,600	$41,100	$0	$5,694,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16497515	JAMES CASQUETE GARCIA		cl 27 13 06	3824442	jamescasquetegarcia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	31/10/2024	81346931	$470.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	27	3.200	0	165.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	27	4.100	0	212.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	27	1.800	92.300			905	92.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	27	0	0	0
ICBF				
0	27	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	165.700
Pensión	1	208.000	212.100
Riesgos Laborales	1	90.500	92.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	470.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16497515	JAMES CASQUETE GARCIA		cl 27 13 06	3824442	jamescasquetegarcia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	31/10/2024	81346931	$470.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Residente	Dólares	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	IBA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16497515	CASQUETE GARCIA JAMES	57	0			N															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16506909	EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO	KR 14 14 3A 62	3824442	edgarbanguera2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	31/10/2024	80363797	$470.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	28	3.300	0	165.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	28	4.200	0	212.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	28	1.900	92.400			905	92.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	165.800
Pensión	1	208.000	212.200
Riesgos Laborales	1	90.500	92.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	470.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16506909	EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO		KR 14 14 3A 62	3824442	edgarbanguera2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	31/10/2024	80363797	$470.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16506909	BANGUERA CELORIO EDGAR CIRILO	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29661691
OMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA REINA REINA BOLAÑOS
UDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
RECCIÓN:	CALLE 45B # 25-29	TELÉFONO:	2860859
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
ORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7939572915	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		990163781

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.600	$ 0	$ 337.600
TOTALES:										$ 337.600	$ 0	$ 337.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
S010	04-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 263.800
TOTALES:													$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 263.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
TOTALES:									$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143981872
OMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ONEIDA QUINONES VERA
UDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
RECCIÓN:	CLL 34 94-39	TELÉFONO:	3781193
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
DRMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78394497042	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			956520289

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
0201	230201 - PROTECCION	1	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.200	$ 0	$ 275.200
TOTALES:										$ 275.200	$ 0	$ 275.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 215.000
TOTALES:													$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 215.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 119.800	$ 119.800	$ 0	$ 0	$ 119.800
TOTALES:									$ 119.800	$ 0	$ 0	$ 119.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD						ARP													
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADO APORTES TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CC 1143981872	OUINONES VERA ONEIDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.720.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.720.000	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.200	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.720.000	$ 215.000	$ 0	$ 215.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.720.000	$11439818 7	$ 119.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 610.000

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114818460		CERON BEJARANO JENNY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4#7a-51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3152614068	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1008545623	9474591931	I	2024/10/15	2024/10/28	BANCO CAJA SOCIAL	13	$601,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$2,500	$0	$271,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$2,500	$0	$271,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,000	$1,100	$0	$118,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,000	$1,100	$0	$118,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$2,000	$0	$212,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$2,000	$0	$212,000
TOTAL				**1**	**$595,800**	**$5,600**	**$0**	**$601,400**

2024/10/27 06:36 PM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-29, 07:11:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73287498

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 17/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDEPENDIENTE		
Documento	CC1113676142	**Dirección**	CR 2 #33 A - 08 PALMERA DE MARCELLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167063511
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EFS	Días ARP	Días PEN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113676142	DAVID FELIPE VALDES RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.560.000	$ 409.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.560.000	$ 320.000	2,436	$ 2.560.000	$ 62.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 0	$ 409.600	$ 320.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 4.700	$ 796.700

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007858008		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137342772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1013560193	9473844603	I	2024/10/03	2024/10/30	BANCO CAJA SOCIAL	27	$632,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0
1	CC	1007858008	TOBAR ANA	25-14	30 $1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$215,000	CCF57	30	$1,720,000	$10,400	14-4	30	$1,720,000	$119,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0

2024/10/30 07:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007858008		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137142772	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	10135601 93	9473844603	I	2024/10/01	2024/10/30	BANCO CAJA SOCIAL	27	$632,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$5,400	$0	$280,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$275,200	$5,400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,800	$2,400	$0	$122,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$119,800	$2,400	$0	$122,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$300	$0	$10,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$10,400	$300	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$4,200	$0	$219,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$4,200	$0	$219,200
TOTAL				1	$620,400	$12,300	$0	$632,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831390		OLAYA SANCHEZ ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4dsur 28	EL CERRITO-VALLE	2565302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1000000257	9474663062	I	2024/10/22	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$599,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114831390	OLAYA ERIKA																	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC18	30	$1,600,000	$200,000	CCF57	30	$1,600,000	$32,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	No	$599,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0		$599,400

2024/10/07 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831390		OLAYA SANCHEZ ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4dsur-28	EL CERRITO-VALLE	2565302	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1000000257	9474663062	I	2024/10/22	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$599,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$0	$0	$111,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$111,400	$0	$0	$111,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$599,400	$0	$0	$599,400

excavacion, corte figurado y armado de estructura y fundicion



se cierra dia sin novedad en obra


Edgar Bayuelo

24/10/24 se inicia sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continua con retiro de material de excavacion y relleno de parte trasera de muros, y se lleva a cabo comite de obra

Edgar Bayuelo

se cierra el dia sin novedad en obra


25/10/24 se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continuan con excavacion, retiro y material y relleno de parte traseras de muros



se cierra el dia sin novedad en obra

Edgar Bayuelo

26/10/24 se inicia dia sin novedad en obra, el clima es nublado ingresa personal a obra, continuan con excavacion de nueva cortina, demolicion de muros y losa en concreto retiro de material, y relleno de muros y compactacion.



se cierra el dia sin novedad en obra

Edgar Bayuelo

28/10/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continuan con excavación y retiro de material hacia parte trasera de muros.

Edgar Bauguera

Se cierra el día sin novedad en obra

24/10/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continuan con excavacion en zona entre la uca y vecinos, se retira material y se rellena muros, se recibe visita de secretario de infraestructura y subsecretaro para revisar avance de obra.

Edgar Bauguera

Se cierra el día sin novedad en obra

30/10/24 Se inician día en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continua con excavacion y retiro de material en lateral de la uca, se forma lateral zaja de recubrimiento del sistema, llega a obra UCA, accesorios, Tee y se descargan en obra.

Edgar Bauguera

Se cierra día sin novedad en obra

31/10/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, se retira material excavado, y se extiende parte de geotextil en zona libarada

Se cierra el día en obra sin novedad

Edgar Bauguera

1/11/24 Se inicia dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, se procede a fundir cajas receptoras de sistemas

Juan Felipe O. Edgar Barguera

Se cierra dia en obra sin novedad

2/11/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continua con retiro de material en zona laboral de la vía, acomodan otra parte Pedraplen de geotextil y figuran acceso de la siguiente carrera.

Edgar Barguera

Se cierra el dia sin novedad en obra

Juan Felipe O.

3/11/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, El clima es soleado, ingresa personal a obra, inician instalacion de geocompuesto y colocan otra parte de geotextil y liberan de toma una zona para facilitar el trabajo

Edgar Barguera

Se cierra dia en obra sin novedad

Juan Felipe O.

6/11/24 Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continua con instalacion de la geocompuesto se realiza instalacion de gaviones en zona de la vía y se termina de colocar geotextil

Edgar Barguera

Se cierra dia en obra sin novedad

Juan Felipe O.

7/11/24 Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima

es soleado, ingresa personal a obra, se continua con trabajos de geoembarcaderos, se instala la UCA, se retira material en buen estado de la UCA y se arregla comunicado.
se recibe visita de secretario de infraestructura
Edgar Barragan
Se cierra el dia sin novedad en obra.
Juan Felipe O.

9/11/24 Se inicia el dia sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, se continua con excavación y adecuacion de cuneta doble hacia la UCA, se retira material, y se inicia a instalar geotextil encima de geoembarcaderos
Juan Felipe O. Edgar Barragan
Se cierra dia en obra sin novedad

9/11/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continua con adecuacion de geotextil sobre geoembarcaderos, y fundido y armado de acero de cuneta doble
Juan Felipe O. Edgar Barragan
Se cierra el dia sin novedad en obra

12/11/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continua con adecuacion de geotextil, armado de estructura de cuneta doble, se realiza cargue y descargue de recebos al lugar de la obra y se inicia aporte en tierra

de sifon, se hace el respectivo cierre.
Juan Felipe O. Edgar Burgos
se cierra el dia sin novedad en obra

13/11/24 se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal a obra, terminar de realizar ultimo viaje de las recamaras, se procede a formaleteo cerramos doble, se continua con apique en zona de sifon, se rellena zona de tuberia de salidas y se inicia excavacion hasta la altura de la ultima cama.
Juan Felipe O. Edgar Burgos
se cierra el dia sin novedad en obra

14/11/24 Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continuan con apique en zona de sifon, terminar de formaletear y atracar camara doble, se inicia llenado de triturado para base de recamaras, se termina de rellenar en zona de tubo de salida del sistema y se continua con excavacion de una cama de ingreso al sistema y cama doble.
Juan Felipe O. Edgar Burgos
se cierra el dia sin novedad en obra

15/11/24 Se inicia dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, se realiza fundicion de camara, se continua con vaciado de grava y regado de la misma con bobcat y nivelacion de la capa a 23 cm.
Juan Felipe O. Edgar Burgos
Se cierra el dia sin novedad en obra.

16/11/24 Se inicia el día en obra sin novedad, el clima es lluvioso, ingresa personal a obra, continuan trabajos de regado de trituro, y en el punto del sifon descubren el tubo de agua por completo

Juan Felipe O. Edgar Barguera

se cierra el día sin novedad en obra

18/11/24 Se iniaa el día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continuan con vaciado y regado de triturado, y se van dejando Zonas listas al nivel establecido en diseños, se realiza perforacion en caja para instalacion de tubería, se inicia instala de tapones de almacenaje y tapas en Zona nivelada.
Se recibe visita del ingeniero Miguel Ayala, Supervisor de aguaocidente, donde se toca algunos puntos en especifico, primero la camara C3, la cual tomando en cuenta el nivel de diseño con respecto al nivel del anden, quedaria 45cm por encima, de acuerdo a la anotacion se establece a nivel de anden y no alcanza a reducir en la parte superior a cilindro sino queda terminar cuadrada, otro punto que se hizo fue la camara C6, la cual llevaba una tapa cuadrada del tamaño de la mitad de la camara, y se decide dejar dos tapas una en cada extremo circular para facilitar el levantamiento cuando haya una inspeccion y de menor peso.

Edgar Barguera

Se acatan las directrices acordadas con el Ingeniero Miguel Ayala de Aguaoccidente las cuales se tendran en cuenta en las constracción de las cámaras. Juan Felipe O.

19/11/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima es lluvioso, ingresa personal a obra, se continua con regado de tritrado, con instalación de camaras, se chequea niveles con topografo y se empieza a recibir camaras de almacenamiento.
Juan Felipe O. Edgar Bargoza
Se cierra el dia sin novedad en obra

20/11/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra continua con instalacion de camaras de almacenamiento y relleno con tritrado
Juan Felipe O. Edgar Bargoza
Se cierra el dia sin novedad en obra

21/11/24 Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es lluvioso, ingresa personal a obra, se continua con istalacion de camaras de almacenaje y relleno de grava entre las mismas, las lluvias no permiten avance en obra en horas de la tarde, se realiza cumite.
Juan Felipe O. Edgar Bargoza
Se cierra el dia con la novedad del clima

22/11/24 Se inicia dia con la novedad de daño en la geomembrana, a causa de la lluvia y el peso del los voladizos la zona de descargue de la grua hace que se desprenda material y genere que se rasge la geomembrana en punto de temperatura

el clima del día es lluvioso, ingresa personal a obra, continúan actividades de relleno de grava pero por el clima no se puede avanzar
se cierra el día sin novedad.
Juan Felipe O. Edgar Burgos

23/11/24 Inicia el día en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúa con instalación de canales de almacenamiento y tapas, y recubrimiento en grava
Juan Felipe O. Edgar Burgos
Se cierra el día sin novedad en obra

25/11/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúa con instalación de canales de almacenaje, se realiza chequeo de niveles con el topógrafo, se inician cortes en la zona de sumideros y cámaras cerca al ingreso del sistema, la cortadora se daña durante el transcurso y toca suspender actividad hasta la revisión de la misma al siguiente día

se cierra el día con la novedad del daño de la cortadora.
Juan Felipe O. Edgar Burgos

Contratista: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL — Contrato N°2000.13.05.002-2023

Interventor: CONSITEC INGENIERÍA S.A.S. — Contrato N°2000.13.12.001-2024

Supervisor: Ing. Miguel Edison Zuluaga y la Ing. Neira Restrepo

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. María Cristina Buelvas – funcionaria SIRUV alcaldía de Palmira	
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Arq. Erika Olaya – auxiliar residente de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Ana Mileth Tobar – profesional de salud ocupacional y seguridad en el trabajo UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing., Carolina Reina – ingeniera ambiental UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Juan Felipe Ríos – profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Ruth Liliana Ramírez – trabajadora social planeación alcaldía de Palmira	
Prof. Oneida Quiñonez – residente social UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Tec. Maricela Bedoya – auxiliar SISOMA interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Tec. Pilar Correa – auxiliar interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Prof. Juan Fracier – supervisor social VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Ing. Silvio Valencia – profesional de apoyo UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Tec. Miguel Rodríguez Luna – inspector de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	

OBJETO PRESENTE COMITÉ TÉCNICO

Revisar compromisos pendientes y avance de actividades preliminares del CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA

CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	¿SE CUMPLE?
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple
2. Revisión y/o ajuste plan de manejo de tránsito PMT.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
3. Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas
   a. Componente técnico
   b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
   c. Componente social
   d. Componente ambiental
3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ





A las 2:33 p.m. inicia el comité en las instalaciones del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los temas, así:

1) REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

1. **Realizar apique en el punto del sifón.** Ya se aprobó el PMT el día 22 de octubre de 2024 por lo que se deja pendiente el apique queda para el día miércoles 13 de noviembre.

2. **Revisión y/o ajuste plan de manejo de tránsito PMT.** Ya se aprobó el PMT el día 22 de octubre de 2024 por lo que se cumple el compromiso.

3. **Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable** El ingeniero Guillermo Arango de la dirección de medio ambiente quedo de citar al contratista y a la interventoría para verificar las áreas, se le solicita al contratista radicar un oficio a la secretaria de medio ambiente informando que se está a la espera de la reunión.

2) ACTIVIDADES EJECUTADAS

Componente técnico

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de técnico se tiene el siguiente reporte:

- Realizan excavación manual para las cámaras y tubería.
- Rellenos detrás de muros de contención.
- Fundición de cámaras.
- Instalación de geotextil y geomembrana.
- Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 89,74% Ejecutado: 69.83%.

Componente seguridad y salud en el trabajo SST

la interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- No se presentaron accidentes en obra.
- No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- Programa de contratación: a la fecha: Mano de obra calificada 07 y Mano de obra no calificada: 11
- Se hicieron varias capacitaciones al personal, las cuales son: inducción y reinducción,
- Inspección de EPP inspección de herramientas.
- Inspección de equipos de emergencia.
- Conformación de brigada de emergencia.

Componente social.

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente social se tiene el siguiente reporte:

- Programa Atención a la comunidad: No se han presentado PQRS ni derechos de petición.
- Programa información y divulgación: se mantiene actualizada la cartera informativa.
- Programa de infraestructura predial: No se presentan PQR por afectación predial.
- Se envía avance de obra por el grupo de whatsapp de la veeduría.
- Contratación de mano de obra: 7 mano de obra calificad, 11 mano de obra no calificada (54,55% hacen parte del área de influencia).
- Participación ciudadana: Se programó la reunión de avance de obra con el comité de veeduría para hoy miércoles 06 de noviembre a las 3:00 pm.

Componente ambiental.

- Se programó la reunión de avance de obra con el comité de veeduría para hoy miércoles 06 de noviembre a las 3:00 pm

3) OBSERVACIONES GENERALES

- Dado que el PMT ya fue aprobado se le solicita al contratista UNION TEMPORAL RESTREPO 2023 incrementar los frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de obra.

Siendo las 2:52 pm sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ

COMPROMISO	RESPONSABLE
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Oficio dirección de medio ambiente solicitando reunión	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN

FECHA	21	11	2024
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, a los

seis (6) día del mes de noviembre de 2024

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo_Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA	FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".	V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Comité 13

OTROS TEMAS:

FECHA: 06 - Noviembre - 2024 **HORA I:** **HORA F:** **LUGAR:** Oficina Unión Temporal Papayal.

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRÓNICO):
Interventoría CONSITEC INGENIERÍA

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Maria Cristina Buelvas	1067CB8104	3043460461	Alcaldía - Sisuv - Profesional U.	Maria Buelvas
2	Ruth liliana Ramirez C	66763700	3218308095	Alcaldia - SISUV-T. social	Ruth L. Ramirez
3	Carolina Reina.	29661691	3148462542	Ing Amb / UTP	
4	Juan Felipe Osorio	1059601568	3003370734	Apoyo Interventoría	Juan Felipe O.
5	Erika Xiomara Olaya S.	1114831390	3186285653	Apoyo residente UTP	
6	Nora Restrepo	66924.706	3006523770	nri@eva.gov.co	Nora R.
7	Oreida Quinonestes	1143481872	3242147813	oreida.quinonesteg@gmail.com	
8	Juan F. Moreno R	94.319.474	3148906432	JFM@eva.gov.co	
9	Pilar Correa Campo	38601625	3107146109	auxiliar ingeniería@grupconsitec.com	
10	Ana Milleth Tobar	1007858003	3137342772	SST /anamilethh@Live.com	Ana Tobar.
11	Silvio Stivens V.	1.114.814.146	3147370191	ssvalencio@gmail.com.	

CONSITEC INGENIERIA	**FORMATO DE ASISTENCIA**	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	**FAE-01**
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	**V1**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA**: UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Comité 13

OTROS TEMAS:

FECHA: 06 NOV 2024. **HORA I:** **HORA F:** **LUGAR:** Oficina Unión Temporal Papayal.

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

Interventoría CONSITEC INGENIERIA

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
12	Marcelo Pedraza	1130635595	3174615576	SST Interventoría	
13	Miguel A. Rodriguez	1144194088	3138736012	Interventor	

Contratista: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL — Contrato N°2000.13.05.002-2023

Interventor: CONSITEC INGENIERÍA S.A.S. — Contrato N°2000.13.12.001-2024

Supervisor: Ing. Miguel Edison Zuluaga y la Ing. Neira Restrepo

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. María Cristina Buelvas – funcionaria SIRUV alcaldía de Palmira	
Ing. Neira- Apoyo a la supervisión por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Arq. Erika Olaya – auxiliar residente de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Ana Mileth Tobar – profesional de salud ocupacional y seguridad en el trabajo UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Oneida Quiñonez – residente social UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Isabel Cristina Posso M. – directora interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Marco Hoyos – profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	

OBJETO PRESENTE COMITÉ TÉCNICO

Revisar compromisos pendientes y avance de actividades preliminares del CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	¿SE CUMPLE?
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Parcialmente
2. Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
3. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas

a. Componente técnico
b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
c. Componente social
d. Componente ambiental

3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ



A las 2:25 p.m. inicia el comité en las instalaciones del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los siguientes temas, así:

1) REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

1. **Realizar apique en el punto del sifón. La interventoría informa que el** apique se inició el 13 de noviembre y a la fecha aún se está realizando la actividad, debido al cuidado a tener dado que son tubos de gran capacidad y que se encuentran a diferentes profundidades. El contratista manifiesta que la actividad ha sido difícil porque el terreno está muy compactado, pero ya se encontró la tubería de 10" a 1.5m, por lo que se estima terminar esta labor el lunes 25 de noviembre de 2024. De acuerdo con lo anterior, el compromiso cumple parcialmente.

2. **Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable** El ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio ambiente cita al contratista y a la interventoría para verificar las áreas el día de hoy en horas de la mañana junto con la ingeniera Carolina Reina, profesional del contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL y el ingeniero Juan Felipe Osorio Ríos profesional de apoyo de la interventoría CONSITEC INGENIERIA, donde el ingeniero Guillermo Arango presenta las posibles zonas para realizar la compensación, por lo que se define realizar la visita a cada uno de los posibles sitios el día de mañana 22 de noviembre de 2024 a las 10 a.m. y definir cuáles se tomarán para la siembra de las especies: Por lo anterior, el compromiso queda pendiente de acuerdo a la visita que se realice. Este compromiso se cumple, sin embargo, queda pendiente elaborar el acta de la reunión y visita de identificación de los sitios para definir donde se hará la compensación.

3. **Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra.** A la fecha el contratista no ha destinado personal para empezar las actividades de construcción de sumideros y cámaras en las vías circundantes. La interventoría envía oficio CI_INT_PPY-013-2024, solicitando se ponga especial atención a

este requerimiento con el fin de aumentar el rendimiento ya que el contrato está próximo a terminar. Teniendo en cuenta lo anterior, este compromiso continuo pendiente, sin embargo, el contratista se compromete en iniciar estas labores a más tardar el miércoles 27 de noviembre de 2024.

2) ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Componente técnico

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de técnico se tiene el siguiente reporte:

- Realizan excavación manual para cámaras y tubería.
- Rellenos detrás de muros de contención.
- Fundición de cámaras al interior del parque.
- Instalación de geotextil y geomembrana.
- Relleno de triturado para ubicación de Cámaras de Almacenaje para aguas lluvias
- Instalación de cámaras de almacenaje para aguas lluvias
- Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 94,83% Ejecutado: 79.78%.

b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST

la interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- No se presentaron accidentes en obra.
- No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- Programa de contratación: a la fecha: Mano de obra calificada 07 y Mano de obra no calificada: 11
- Se hicieron varias capacitaciones al personal, las cuales son: inducción y reinducción,
- Inspección de EPP e inspección de herramientas.
- Inspección de equipos de emergencia.
- Conformación de brigada de emergencia.
- Se realiza comité de convivencia laboral.

c. Componente social.

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente social se tiene el siguiente reporte:

- Programa Atención a la comunidad: No se han presentado PQRS ni derechos de petición.
- Programa información y divulgación: se mantiene actualizada la cartera informativa.
- Programa de infraestructura predial: No se presentan PQRS por afectación predial.
- Contratación de mano de obra: 7 mano de obra calificad, 11 mano de obra no calificada (54,55% hacen parte del área de influencia).
- Solo está pendiente la socialización de cierre.

d. Componente ambiental.

- Como se menciona en uno de los compromisos, se realiza reunión con el ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio Ambiente de Palmira el día de hoy en horas de la mañana para definir las áreas en las que se realizará la compensación en la que se dan 5 posibles zonas para realizar la actividad; teniendo en cuenta esta información, se programa realizar la visita para el día de mañana 22 de noviembre de 2024 a las 10 a.m para conocer cada uno de los sitios y definir cuáles serán los utilizados para la siembra de las especies.

3) OBSERVACIONES GENERALES

- Ampliar los frentes de trabajo teniendo en cuenta que la fecha de terminación

- Pagos fin de año EVA.
- Formato reformulación, solicitud adición
- Dado que el PMT ya fue aprobado se le solicita al contratista UNION TEMPORAL RESTREPO 2023 incrementar los frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de obra.

Siendo las 3:00 pm sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ

COMPROMISO	RESPONSABLE
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Oficio dirección de medio ambiente solicitando reunión	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN

FECHA	05	12	2024
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, a los

veintiuno (21)	día del mes de	noviembre	de	2024
(Día en letras)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA N°: 2000.13.05.002-2023G-058-2023	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:** 2000.13.12.001-2024
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	**CONTRATISTA**: CONSITEC INGENIERIA S.A.S

TEMA PRINCIPAL: Recorrido de obra con veeduría N° 3

OTROS TEMAS:

ACTA N°	FECHA:	HORA INICIAL:	HORA FINAL:	LUGAR:
8	06/11/2024	3:00 p.m.	3:40 p.m.	Sitio intervención CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRÓNICO):
Ing. Marco Hoyos Osorio /Ing. residente de interventoría / comercial@consitecingenieria.com

ASISTENTES:

Gilma Reyes - Veeduría
Rubiela Jaramillo - Veeduría
José Ignacio Bermúdez - Veeduría
Gloria Cardona - Veeduría
Jesús Edy Domínguez - Veeduría
María Cristina Buelvas – Profesional Municipio de Palmira
Ruth Liliana Ramírez – Trabajadora social Municipio de Palmira
Neira Restrepo – Supervisora de apoyo Vallecaucana de Aguas
Carolina Reina B. – Especialista ambiental UNION TEMPORAL PAPAYAL
Erica X. Olaya – Residente UNION TEMPORAL PAPAYAL
Ana Mileth Tobar – SST UNION TEMPORAL PAPAYAL
Oneida Quiñones Vera – Trabajadora social UNION TEMPORAL PAPAYAL
Juan Felipe Osorio – Ingeniero auxiliar interventoría CONSITEC INGENIERIA
Miguel Rodríguez Luna – Inspector interventoría CONSITEC INGENIERIA
Pilar Correa Campo - Inspector interventoría CONSITEC INGENIERIA
Maricela Bedoya Ríos - SISOMA interventoría CONSITEC INGENIERIA





DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 3:15 p.m. se inicia la reunión dando la bienvenida a todos los asistentes, posteriormente, se realiza la presentación de los participantes, puntualizando que la residente de obra y la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, serán las encargadas de guiar el recorrido con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y así evitar algún tipo de incidente durante el recorrido, por lo que se les indica el sendero asignado para transitar.

Seguido, se explica a los participantes de la veeduría como ha sido el avance en la ejecución del proyecto, en lo que refiere a movimientos de tierra, estructuras en concreto y filtros, se explica dónde quedara instalado el sistema para poder conectar los filtros a la cámara de salida, se informa que este es un sistema nuevo en el Valle del Cauca, por lo que es una novedad en la zona. Se indica que durante la etapa preliminar de la obra se debió hacer un cambio en la conformación inicial de las cámaras, esto debido a la presencia de los dos samanes, los cuales era necesario proteger y alejarse de ellos de acuerdo con las indicaciones ambientales, razón por la cual fue necesario que se construyera un muro de contención que ayudara a contener las raíces y otros riesgos que puedan afectar el sistema.

Por otra parte, se informa a la comunidad que se está contando con el acompañamiento de un vigilante durante las jornadas nocturnas, esto con el fin de garantizar la seguridad de los equipos e insumos de trabajo y puedan ser dejados en obra, por lo que se les solicita apoyo para el personal de seguridad y la vinculación constante con el trabajador para que puedan desarrollar de forma efectiva la labor de cuidado en la zona.

Así mismo, se le realiza la invitación a la comunidad para estar alerta y estén a disposición para que entre todos puedan colaborar con la seguridad de los implementos de la obra avisando de manera oportuna si ven algún movimiento sospechoso en la zona, esto para que el contratista de obra no vuelva a ser víctima de robo, para que de esta manera no se vean afectados con retrasos en la obra, pues los implementos y materiales no son fáciles de conseguir, ya que deben ser importados en algunos casos, por lo que representaría una afectación para todas las partes que están involucradas.

Posteriormente, se indica que los acopios de material de sitio que se tienen en obra van a ser utilizados con el fin de conformar nuevamente el terreno y dejar el parque como se encontraba anteriormente, sin embargo, se realiza la advertencia de la importancia de no realizar pequeñas excavaciones para plantar árboles, pues eso puede llegar a afectar el sistema, ya que las raíces pueden penetrar en el sistema ocasionando mal funcionamiento.

A medida que avanza el recorrido, se le aclara a la comunidad que se le han realizado los estudios pertinentes al sistema con el fin de probar las cámaras para que logre drenar el agua de manera gradual y no se vuelva a presentar la emergencia por inundación, motivo por el cual el sistema haría una expulsión controlada del agua.

Se indica que la obra se encuentra en un 69,83% de ejecución y se está dentro de los tiempos establecidos para la misma, por lo que los avances son positivos, esto gracias a que las condiciones climáticas lo han permitido y el contratista ha logrado cumplir con la consecución de los materiales que se deben tener para la realización de esta, esto debido a que muchos de los materiales a usar son importados desde Estados unidos.

Por último, se puntualiza frente a algunos cambios que se realizarán en las tuberías aledañas para que el nuevo sistema quede totalmente funcional a pesar de tener sistemas diferentes a los aledaños y esto es debido a la geografía de la zona.

Respecto a las inquietudes de la comunidad, se planteó la preocupación de la comunidad, respecto a los vertimientos que puede generar el proyecto de vivienda colindante con la obra, no obstante, días atrás se había sostenido una reunión con un funcionario de AQUAOCCIDENTE, en donde se tocó este tema y el ingeniero aclaró el protocolo que debe seguir una empresa para hacer la conexión a los servicios de alcantarillado, el cuál es analizado por AQUAOCCIDENTE y se deben seguir especificaciones técnicas, para que el desarrollador de vivienda construya sus propias redes de alcantarillado y acueducto, para posterior a ello determinar hacia dónde puede conectarse, en otras palabras, la empresa supervisa y regula las conexiones al sistema para que este funcione de manera óptima.

Se concluye que la obra se encuentra en un nivel avanzado y la comunidad ha sido una de las partes importantes para la realización de esta, ya que se les ve el interés constante, la organización y cómo entre todos han logrado estar coordinados para resolver cualquier inquietud o inconveniente. Por otro lado, la comunidad se compromete a realizar un trabajo articulado con el vigilante de la obra; por ende, durante el recorrido se acordó compartir el número de celular de los veedores al vigilante, para que vía WhatsApp se pueda reportar la ocurrencia de alguna novedad durante las noches.

Sin más temas para tratar se da por terminada la reunión a las 3:40 p.m.

Elizabeth Bravo
Elaboro.

Isabel Cristina Posso
Aprobo.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA	FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".	V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA**: UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Comité de veeduría # 3

OTROS TEMAS: Recorrido en obra

FECHA: 6-Nov-2024 **HORA I:** **HORA F:** **LUGAR:** S. fco de intervención

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Ruth Liliana Ramirez	66765796	3218508095	T social Alcaldía	Ruth L.
2	María Cristina Bedoya	1067288104	3043460461	Prof. Unive. Alcaldía - SIRVE	
3	Juan F. Moreno Z	94.319.474	3148906432	TFMPeVia.gov.co	
4	Abigail Rodriguez	1144119768	3178776622	Acompañamiento	
5	Juan Felipe O.	1059601568	3003370734	Apoyo Interventoría	Juan Felipe O.
6	Nelva Restrepo	66.924.706	3006523720	Apoyo Supervisión Vallecauca	
7	Carolina Parra	29661691	3148462542	Ing. Amb UTP	
8	Gilma Reyes	29827116	3155516846	Comunidad	Gilma Reyes
9	Rubiela Jaramillo. M	31166.622	3166249360	Comunidad	Rubiela Jaramillo. M
10	Jesus Ed Dominguez	6427756	3174191477	Comunidad	Jesus D
11	Erica X. Olaya	1144031390	3169705653	Apoyo Residente UTP	

CONSITEC INGENIERIA

CI_INT_PPY-013-2024

Santiago de Cali, 14 de noviembre de 2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal
Santiago de Cali
Ciudad

Referencia: **CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA.**

Cordial saludo,

Debido a que el contrato de la referencia tiene fecha de terminación el 20 de diciembre de 2024 y a la fecha hay varias actividades pendientes por culminar y efectuar, la interventoría observa con preocupación que, para la culminación de la obra dentro del tiempo contractual, solo quedan 36 días por lo que se reitera reforzar las cuadrillas de obra con el fin de cumplir con el alcance del contrato en el tiempo restante.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita entregue un plan de contingencia donde se especifique como se abordara cada una de las actividades pendientes, toda vez que es necesario cumplir con las obligaciones a su cargo, ya que un retraso injustificado en la ejecución de las actividades pactadas puede causar el cumplimiento de la Clausula 15 del contrato.

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA NOV-18-2024
HORA 10:29am

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
NIT. 900.353.452-1
FECHA: NOV-18-2024
HORA: 10:26am

VA-10000702-01600-2024

Proyecto: FPCC
Reviso: ICPM

Copia: Ing. Moisés Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira
Archivo

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA NOV 18-2024
HORA 10:35am

VA1000-701-01611-2024 CI_INT_PPY-014-2024

Santiago de Cali, 15 de noviembre de 2024

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
NIT 805.013.483-1
FECHA NOV 18 2024
HORA 10:35 am

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".**

Asunto: **BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2000.13.12.001-2024.**

Cordial saludo,

La empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. adjudicó el contrato de obra pública "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA", a la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL el 16 de noviembre de 2023.

El día 26 de febrero de 2024 se realiza acta de inicio del contrato de obra con una duración de ocho (8) meses calendario siendo la fecha de terminación el 26 de octubre de 2024. Una vez iniciado el contrato se realiza socialización con la comunidad el 09 de abril de 2024 con el fin de dar a conocer las características del proyecto y los contratistas de obra e interventoría de este.

Simultáneamente, el contratista de obra e interventoría revisa la información del proyecto entregada por la entidad contratante, donde se evidencia la necesidad de realizar solicitud a la autoridad ambiental pertinente de aprovechamiento forestal de las especies presentes en el área a intervenir, lo cual genero una reformulación de los parámetros inicialmente planteados en los diseños aportados, siendo necesario hacer la erradicación de un (1) samán correspondiente a la especie samanea saman. Debido a que el samán es una especie de alto valor ambiental y paisajístico, además de las altas cargas que la autoridad ambiental impone por el aprovechamiento relacionadas con la compensación y mantenimiento de las especies repuestas, fue necesario hacer un rediseño al proyecto, por lo que se conservaron los dos (2) samanes existentes, no obstante, se requirió solicitar permiso para poda de raíces secundarias y terciarias. Teniendo en cuenta lo anterior, entre el rediseño del sistema asociado a la redistribución de cámaras y solicitud y aprobación de podas de raíces secundarias y terciarias se generó un retraso en obra de por lo menos un (1) mes, periodo que tardo la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC en pronunciarse y efectuar el ajuste al diseño del sistema de drenaje.

Para cumplir con la adecuada y oportuna ejecución de la obra, fue primordial el apoyo, asistencia y asesoría en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, administrativo, jurídico, socioambiental y presupuestal de la interventoría y supervisión de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P, por lo que de acuerdo a la facultad de la interventoría, esta revisó todos los documentos del contrato, siempre teniendo en cuenta las condiciones contractuales y razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole del proyecto que presentó el contratista conforme a los cambios o modificaciones solicitadas.

De acuerdo con lo anterior y dado que durante la ejecución del proyecto se han presentado sucesos de índole interno y externo, que han afectado de manera directa la obra, el contratista de obra revisó y reajuste el proceso contractual de la obra, con el fin de buscar mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que han surgido durante la ejecución del contrato, por lo que teniendo en cuenta las recomendaciones de la interventoría y apoyo a la supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP una vez se conoció los hechos, el contratista efectuó observaciones, justificaciones y modificaciones oportunas al balance de obra teniendo en cuenta las mayores cantidades ejecutadas e ítems no previstos necesarios para la correcta ejecución del proyecto, teniendo como base un hecho de fuerza mayor.

Es oportuno tener en cuenta que la solicitud de prórroga y adicción al contrato de la referencia es determinado por el contratista como fuerza mayor toda vez que se sustenta bajo cambios en diseños y mayores cantidades en actividades en el cumplimiento del contrato, este está fundamentado principalmente por razones técnicas y financieras, por lo que las alteraciones fueron basadas u ocasionadas por rediseños, aspectos técnicos y estructurales, condiciones ambientales y administrativas y/o financieras, los cuales se referencian a continuación.

- Puesto que el proyecto inicialmente fue planteado sin tener en cuenta las consideraciones de la autoridad ambiental local para este caso la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) respecto a las especies arbóreas como el Samán, además de las diferentes normas ambientales aplicables a la afectación de un individuo pertenecientes a esta especie y sanciones que conllevaría afectar una especie sin el consentimiento de dicha autoridad, fue necesario ejecutar la intervención en el área de trabajo donde se encontró (02) dos samanes de edades diferentes, lo cual conllevo a elaborar un rediseño que contemplaba la protección y salvaguarda de la base arbórea que se ubica en el espacio del proyecto y las estructuras pertenecientes al proyecto, al igual que cumplir con la capacidad del sistema de control de inundación y el objeto del contrato.

  Teniendo en cuenta lo anterior, se afectó directamente las cantidades del presupuesto y la inclusión de nuevos ítems, además de mayor permanencia en obra, puesto la inclusión de ítems nuevos están asociados a la construcción de (02) muros estructurales en concreto que darán protección al sistema de recolección de aguas lluvias y guiarán las raíces de los dos individuos arbóreos hacia abajo y no hacia el sistema recolector de aguas lluvias.

  En virtud de lo anterior, se concluye de este aspecto lo siguiente:

  — Diseño e implementación del PMA y aplicación de normas ambientales. El diseño inicial contemplaba la erradicación del árbol identificado como P4 en el inventario forestal, correspondiente a la especie samanea samán. Teniendo en cuenta que es una especie de alto valor ambiental y paisajístico, además de las altas cargas que la autoridad ambiental impone por el aprovechamiento relacionadas con la compensación y mantenimiento de las especies repuestas, se realizó un rediseño, en el cual se conservaron los 2 samanes existentes (P4 y P6), pero se requirió solicitar permiso para poda de raíces secundarias y terciarias. En consecuencia, se identificó la necesidad de construir un muro de contención alrededor de los 2 samanes, para evitar que el crecimiento de las raíces pueda afectar a futuro el funcionamiento del sistema.

- El rediseño presentó conflicto con 7 árboles y 1 palma muerta con riesgo de caída, por lo tanto, se realizó la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados ante la autoridad ambiental correspondiente al área de jurisdicción que para el proyecto es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, DAR Suroriente.

- Debido a que en las especificaciones técnicas del contrato, las actividades ambientales se establecieron con una base muy general, en el que solo contemplaba KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES, POLISOMBRA (DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS), EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LT y SEÑALIZACIÓN DE CAMPAMENTO, lo cual genero la necesidad de elaborar un Plan de manejo ambiental PMA por parte del contratista de obra, donde se definió un presupuesto para su implementación, acorde con las condiciones actuales y con el alcance correspondiente a todas las actividades a llevarse a cabo en la obra. En este sentido, el presupuesto del PMA cuenta con 13 ítems no previstos por valor de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($26.847.054).

- Rediseño-inicio del proyecto. Dado que, durante el proceso de creación del proyecto, las bases ambientales tomadas para el diseño del sistema no contemplaban la protección del árbol identificado como P4 sino la erradicación de este fue necesario hacer cambio del diseño a causa de las normas ambientales, en este caso la CVC. Por otro lado, para hacer el cambio de diseño, se requirió solicitar los planos digitales para agilizar este proceso, el cual fue de espera por parte del contratista, puesto que esta información no llegaba oportunamente, lo cual retraso los tiempos y generó mayores cantidades y adición de ítems no previstos y con ello más tiempo de ejecución del proyecto.

- Debido a los cambios al diseño que se presentaron en la parte técnica del proyecto, donde el componente estructural vario, primero respecto a las especificaciones técnicas de instalación de algunos elementos, como por ejemplo la necesidad de 2 muros estructurales y segundo a la hora de incluir elementos estructurales que hacen parte de ítems no previstos, causo cambios que afectan directamente el cronograma y flujo de caja de la obra. En conclusión, los procesos de rediseño del sistema, diseño de muros y construcción de estos, altera directamente los tiempos de trabajo, además requiere inversión financiera, lo cual se evidencia en el cambio de la programación, puntualmente los retrasos. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se expone los puntos relacionados con este punto:

  - Ajuste diseño de muro de contención. A causa de la implementación de las normas ambientales, para la protección del árbol identificado como P4 y P6, se requirió hacer el diseño de dos muros de contención por un ingeniero civil, dado que en el presupuesto y en las especificaciones técnicas contemplaba un muro básico, donde no se detalló a profundidad y especificaciones para cada árbol. Teniendo en cuenta lo anterior, en el análisis se observó que las características del muro de contención que se requería eran diferentes a la morfología de los árboles, lo cual genero mayores cantidades y adición de ítems no previstos, por ende, la necesidad de más tiempo de ejecución para proyecto.

  - Inestabilidad de suelos en zona específica del sistema. Fue necesario cambios de actividades por el hallazgo de un fallo, lo cual interrumpió las labores del proyecto, específicamente la actividad de excavación, que genero la necesidad de efectuar un estudio de suelos por parte del especialista del contratista de obra, con el fin de que este diera las respectivas recomendaciones y una directriz clara para la continuidad y buena ejecución del proyecto. Lo anterior, ocasionó retrasos y mayores cantidades. Es oportuno tener en cuenta que dicha condición geotécnica generó represamientos

de agua, presencia de lodos, y aunado a ello se magnificó la problemática de estabilidad del terreno, problemática que causo la ejecución de ítems no previstos en temas afines como estudios, ejecución de mayores cantidades y por ende, cambios en el cronograma.

- Construcción de sifón y cotización. El proyecto contempla la construcción de un sifón para tubería de acueducto, que será obra complementaria para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado, sin embargo, el presupuesto contractual no contempló todos los accesorios que conlleva la construcción de este, de acuerdo con lo señalado por el especialista que realizara esta actividad. De acuerdo con lo anterior, es necesario incluir ítems no previstos, además de incrementar las cantidades del ítem contractual de construcción de sifón y cotización, toda vez que no es claro que se debe ejecutar para esta actividad, lo cual ocasiona mayores cantidades y adición de ítems no previstos, que genera más tiempo de ejecución del proyecto.

- Construcción de cámaras y sumideros. El presupuesto tiene una cantidad especifica de cámaras y sumideros, pero en la planimetría del sistema se incluye una mayor cantidad, puesto que estos complementan el sistema ya que ayudan a recibir una cantidad de agua para alivianar la que recibe el sistema, es por ello que es importante la construcción total de todos los sumideros y cámaras planteadas para la adecuada función del sistema de control de inundación, lo cual requiere el desarrollo o ejecución de actividades complementarias que se ubica en zonas alejadas del proyecto y devengan gran tiempo, que en definitiva genera mayores cantidades de obra y con ello más tiempo de ejecución del proyecto.

Teniendo en cuenta todo lo señalado, la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL envía a la interventoría mediante correo electrónico un informe técnico con fecha 16 de octubre de 2024 con el fin de soportar la necesidad de unas actividades adicionales de obra que requieren de una adición en valor al contrato de obra, al igual que la necesidad de una prórroga al contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 por cincuenta y cinco (55) días para terminar las actividades adicionales, prorroga que finalmente la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.ESP aprobó mediante otrosí de fecha 21 de octubre de 2024, teniendo en cuenta oficio CI_INT_PPY-009-2024 de facha 04 de octubre de 2024 que envio la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS interventoría del contrato de obra a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P informando la situación presentada por el contratista en el oficio UTP-2024-037, donde informa las situaciones presentadas durante la ejecución de la obra, al igual que manifiesta la necesidad de una prórroga al contrato.

De acuerdo con todo lo expuesto, y necesidad de realizar diversas actividades adicionales, obras no previsibles como diseño e implementación del PMA y aplicación de normas ambientales, rediseño inicio del proyecto, inestabilidad de suelos en zona específica del sistema, ajuste diseño de muro de contención, construcción de sifón y cotización, construcción de cámaras y sumideros, es claro que el contrato con el presupuesto contractual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00) no podrá ejecutar todas las actividades necesarias para completar a cabalidad el proyecto. Por lo tanto, una vez analizado y revisado el balance de obra presentado por el contratista, el cual fue remitido por la interventoría a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP el 17 de octubre de 2024 mediante oficio CI_INT_PPY-011-2024 para aprobación, no obstante, el 6 de noviembre de 2024 el apoyo de la supervisión de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP envio unos comentario al balance, los cuales una vez fueron ajustados y revisados por el contratista de obra e interventoría respectivamente, concluyen que para ejecutar las actividades adicionales es necesario un recurso adicional al contrato de obra por valor de CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($403.269.425,00) que corresponde al 15% del valor inicial del contrato, siendo el valor total del contrato de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.094.220.245,00).

Como interventores del proyecto se ratifica que los hechos mencionados antes, motivos descritos detalladamente por el contratista de obra en el informe técnico presentado el 16 de octubre de 2024 son válidos, porque han afectado directamente la ejecución del proyecto, razón por la cual somete a su consideración como director técnico la adición en recurso, con el ánimo de que las obras sean realizadas a cabalidad cumpliendo las normas y procedimientos pertinentes.

Por último, es importante resaltar que la ley 1472 de 2011 menciona en el Artículo 85. Continuidad de la interventoría los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, en tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría. Igualmente, en el artículo 32 de la ley 80 señala que los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita se revise y evalúe jurídica y financieramente una adición presupuestal para la interventoría, ya que es necesario y prudente ampliar los porcentajes de participación del personal requerido por la entidad durante el concurso de méritos, ya que las labores objeto de la interventoría ameritan modificarlo para así cumplir las funciones y actividades de la interventoría a cabalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla se presenta propuesta económica del adicional desglosado para el contrato de interventoría.

PLAZO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	1,83	MESES

A. COSTOS DE PERSONAL

CARGO / OFICIO	CANT	SUELDO Y/O JORNADA MENSUAL	MESES	%DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL					
Ingeniero Director de Interventoría	1	$ 5.200.000,00	1,83	30%	$ 2.854.800
Ingeniero Residente de interventoria	1	$ 3.250.000,00	1,08	100%	$ 3.519.765
Ingenierio ambiental	1	$ 3.250.000,00		30%	$ -
Profesional en SST	1	$ 3.250.000,00		100%	$ -
Profesional Social	1	$ 3.250.000,00	1,83	30%	$ 1.784.250
Inspector de Obra	1	$ 1.270.000,00	1,83	100%	$ 2.324.100
Ingeniero Topógrafico	1	$ 1.300.000,00	1,83	50%	$ 1.189.500
				SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 11.672.415**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,00**
			A	**TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 23.344.830**

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	CANT	COSTO MENSUAL	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
Gastos Administrativos	1	$ 2.738.000,00	1,83	100%	$ 5.010.540
		B		**TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**	**$ 5.010.540**

SUBTOTAL COSTOS BASICOS A + B		**$ 28.355.370**
IVA	**19%**	**$ 5.387.520**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA		**$ 33.742.890**

De acuerdo con todo lo expuesto, en la siguiente tabla se resumen los valores adicionales necesarios para los contratos de obra e interventoría, para revisión y aprobación de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.

N°	DESCRIPCIÓN		VALOR
1	Contrato de consultoría 2000.13.05.002-2023	$	403.269.425,00
2	Contrato de interventoría 2000.13.12.001-2024	$	33.742.890
Valor Total		**$**	**437.012.315**

Adjunto balance de obra e informe técnico con respectivos anexos para su estudio y aprobación.

Agradezco la atención a la presente y quedo a la espera de pronta respuesta.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyecto: FPCC
Reviso: ICPM

Folios: (___) folios

Copia: Ing. Moisés Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira.
Archivo

Imprimir Cerrar

Invitación: Comité Obra Papayal jue 21 de nov de 2024 2pm - 3pm (COT) (auxiliaringenieria@grupoconsitec.com)

De: "Isabel Cristina Posso Muñoz" <gerencia@consitecingenieria.com>
Fecha: 11/09/2024 09:45
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, juanfosorio93@gmail.com, Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, uniontemporalpapayal@gmail.com, juanfracier@yahoo.com, ssvalenciat@gmail.com, maria.buelvas@palmira.gov.co, marodriguezcr7@gmail.com, caroreinab@gmail.com, sisoma@grupoconsitec.com, sstmaricela@gmail.com, nri@eva.gov.co

Aceptar
Provisional
Rechazar
Ver
Añadir una nota

Introducir un mensaje rápido

Añadir una hora sugerida

Fecha y hora

14:00
jueves nov. 21, 2024
15:00
jueves nov. 21, 2024

Calendario

Calendar

Participantes

Participantes del mensaje (14)

G

J

MH

U

J

S

A

M

M

C

G

S

S

N

Cuándo

jueves 21 de nov de 2024 · 2pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

Isabel Cristina Posso Muñoz- organizador
juanfosorio93@gmail.com
Marco Hoyos
uniontemporalpapayal@gmail.com
juanfracier@yahoo.com
ssvalenciat@gmail.com
auxiliaringenieria@grupoconsitec.com
maria.buelvas@palmira.gov.co
marodriguezcr7@gmail.com
caroreinab@gmail.com
sisoma@grupoconsitec.com
sstmaricela@gmail.com
nri@eva.gov.co

Ver toda la información de los invitados

Responder a auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Sí | No | Quizás | Más opciones

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque figuras como participante en el evento. Si ya no quieres recibir más avisos sobre este evento, recházalo.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

---

Adjuntos (2 archivos, 7.0 KB)
- part_1.3.ics (3.1 KB)
- invite.ics (3.9 KB)

Imprimir Cerrar

Re: Ajuste balance de obra y APUs

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 11/12/2024 10:35
Para: nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo.

Adjunto envío el balance ajustado y la justificación a la adición presupuestal del proyecto del asunto para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

Juan Felipe Osorio Ríos
Profesional de apoyo Consitec Ingeniería SAS

Activado Wed, 6 Nov 2024 13:30:31 -0500 (COT), "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co> escribió:

Señores:
Grupo Consitec Ingeniería
L.C.

Muy buenas tardes.

De acuerdo con la revisión de los documentos de la adición al contrato de la obra Papayal,
se encontró que es necesario hacer los siguientes ajustes:

Se debe corregir el balance de obra en $400.
Revisar los rendimientos e incluir fórmula, los cuales están resaltados en color amarillo (ver comentario).
en los APUs de los ítems no previstos.

Agradezco su atención.

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Adjuntos (2 archivos, 25.3 MB)
- ANEXO 9-10-11 PRESUPUESTO FINAL-BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx (23.6 MB)
- ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 2000.13.05.002.-2023 FINAL NOVIEMBRE.pdf (1.7 MB)

Imprimir Cerrar

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 11/19/2024 08:26
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo.

Adjunto se envía oficio en relación al asunto para su información.

Cordialmente,

Juan Felipe Osorio Rios
Profesional de apoyo - Consitec Ingeniería SAS

Adjuntos (1 archivo, 643.9 KB)
- 13. 13_11_2024_Terminación contrato de Papayal_OK_ICPM.pdf (643.9 KB)

Imprimir Cerrar

Oficio CI_INT_PPY-013-2024

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 11/21/2024 15:12
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Adjunto archivo con el oficio CI_INT_PPY-013-2024, asunto TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA, para su conocimiento.

Adjuntos (1 archivo, 121.7 KB)
- 13. 13_11_2024_Terminación contrato de Papayal_Rad.jpg (121.7 KB)

UTP-2024-041

jueves, 31 de octubre de 2024

Ing.
Isabel Posso
Interventoría
Contrato de obra pública 2000.13.05.002-2023 Vallecaucana de Aguas

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÒN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÒN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

Asunto: Informes de obra No. 7

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite informe de obra No. 6 para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2024 con sus respectivos soportes

Anexos

a) INF-TEC-06 Informe Técnico
b) INF-AMB-06 Informe de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental
c) INF- SST- 06 Informe Seguridad y Salud en el Trabajo
d) INF-PGS-06 Informe de Gestión Social

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
CÉDULA: 66.774.037
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Rep. Legal

Recibida
01 - Noviembre - 2024
12:08 p.m.

Imprimir Cerrar

Ajuste balance de obra y APUs

De: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>
Fecha: 11/06/2024 13:32
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores:
Grupo Consitec Ingeniería
L.C.

Muy buenas tardes.

De acuerdo con la revisión de los documentos de la adición al contrato de la obra Papayal,
se encontró que es necesario hacer los siguientes ajustes:

Se debe corregir el balance de obra en $400.
Revisar los rendimientos e incluir fórmula, los cuales están resaltados en color amarillo (ver comentario).
en los APUs de los ítems no previstos.

Agradezco su atención.

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Adjuntos (1 archivo, 23.6 MB)
- ANEXO 9-10-11 PRESUPUESTO FINAL-BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx (23.6 MB)

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Invitación Comité de Veeduría No. 3

3 mensajes

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 31 de octubre de 2024, 10:36
Para: rubielajaramillo@hotmail.com, lorenabermudez81reyes@gmail.com, dianamarcelap2314@gmail.com, ruthlili1972@yahoo.com, juanfracier@yahoo.com, gerencia@consitecingenieria.com, SISO Consitec Ingenieria <sisoma@grupoconsitec.com>

Cordial saludo,

El contratista Unión T emporal Papayal en el marco del contrato *No. **2000.13.05.002.-2023** cuyo objeto es "ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca"*. Invita a la reunión **No. 3 del Comité de Veeduría** a través de un ***Recorrido en Obra*** donde tendremos la oportunidad de presentar el **AVANCE** de la obra: "**Control de inundación Cl. 27 entre Cras. 13 y 14, Urbanización Papayal".** Del contrato de obra No. **2000.13.05.002.-2023.**

Por consiguiente, esperamos contar con el acompañamiento de la comunidad adscrita al comité veedor.

- Fecha: Miércoles 06 de noviembre de 2024
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Punto de encuentro (Punto de Atención a la Comunidad)

En caso de cualquier inquietud favor comunicarse al correo uniontemporalpapayal@gmail.com o al celular 3162314396.

Oficio Invitación comité de veeduría No.3.docx.pdf
142K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 31 de octubre de 2024, 13:20
Para: JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, miguel rodriguez <marodriguezcr7@gmail.com>, Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>

Por favor agendar para asistir y recordarnos.

Gracias

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: El jue, 31 oct. 2024 a la(s) 10:36 a. m.

Asunto: Invitación Comité de Veeduría No. 3
Para: <rubielajaramillo@hotmail.com>, <lorenabermudez81reyes@gmail.com>, <dianamarcelap2314@gmail.com>, <ruthlili1972@yahoo.com>, <juanfracier@yahoo.com>, <gerencia@consitecingenieria.com>, SISO Consitec Ingenieria <sisoma@grupoconsitec.com>
[El texto citado está oculto]

Oficio Invitación comité de veeduría No.3.docx.pdf
142K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 31 de octubre de 2024, 13:21
Para: gerencia@consitecingenieria.com

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **fdcorrea5@misena.edu.co** porque no se ha encontrado el dominio misena.edu.co. Comprueba que no haya erratas ni espacios innecesarios y vuelve a intentarlo.

La respuesta fue:

```
DNS Error: DNS type 'mx' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR DNS type 'mx'
lookup of misena.edu.co had no relevant answers. DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co
responded with code NOERROR DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co had no relevant answers. DNS
type 'a' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR DNS type 'a' lookup of misena.edu.co
had no relevant answers.
```

Final-Recipient: rfc822; fdcorrea5@misena.edu.co
Action: failed
Status: 5.4.3
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR
DNS type 'mx' lookup of misena.edu.co had no relevant answers.
DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR
DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co had no relevant answers.
DNS type 'a' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR
DNS type 'a' lookup of misena.edu.co had no relevant answers.
Last-Attempt-Date: Thu, 31 Oct 2024 11:21:12 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Isabel Cristina Posso Muñoz" <gerencia@consitecingenieria.com>
To: JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, miguel rodriguez <marodriguezcr7@gmail.com>, Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 31 Oct 2024 13:20:41 -0500

Subject: Fwd: Invitación Comité de Veeduría No. 3
----- Message truncated -----

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Ajuste balance de obra y APUs

4 mensajes

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nri@eva.gov.co> 6 de noviembre de 2024, 13:30
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores:
Grupo Consitec Ingeniería
L.C.

Muy buenas tardes.

De acuerdo con la revisión de los documentos de la adición al contrato de la obra Papayal, se encontró que es necesario hacer los siguientes ajustes:

Se debe corregir el balance de obra en $400.
Revisar los rendimientos e incluir fórmula, los cuales están resaltados en color amarillo (ver comentario).
en los APUs de los ítems no previstos.

Agradezco su atención.

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

ANEXO 9-10-11 PRESUPUESTO FINAL-BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx
17650K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 6 de noviembre de 2024, 14:16
Para: Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>

Juan Felipe, por favor revisar y hacer estos ajustes con Erika y finalmente con Marco.

Gracias.

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Neira Viviana Restrepo. Salazar** <nri@eva.gov.co>
Fecha: El mié, 6 nov. 2024 a la(s) 1:31 p. m.
Asunto: Ajuste balance de obra y APUs
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>
[El texto citado está oculto]

ANEXO 9-10-11 PRESUPUESTO FINAL-BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx
17650K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 6 de noviembre de 2024, 14:17
Para: gerencia@consitecingenieria.com

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **fdcorrea5@misena.edu.co** porque no se ha encontrado el dominio misena.edu.co. Comprueba que no haya erratas ni espacios innecesarios y vuelve a intentarlo.

La respuesta fue:

```
DNS Error: DNS type 'mx' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR DNS type 'mx'
lookup of misena.edu.co had no relevant answers. DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co
responded with code NOERROR DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co had no relevant answers. DNS
type 'a' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR DNS type 'a' lookup of misena.edu.co
had no relevant answers.
```

Final-Recipient: rfc822; fdcorrea5@misena.edu.co
Action: failed
Status: 5.4.3
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR
DNS type 'mx' lookup of misena.edu.co had no relevant answers.
DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR
DNS type 'aaaa' lookup of misena.edu.co had no relevant answers.
DNS type 'a' lookup of misena.edu.co responded with code NOERROR
DNS type 'a' lookup of misena.edu.co had no relevant answers.
Last-Attempt-Date: Wed, 06 Nov 2024 11:17:23 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Isabel Cristina Posso Muñoz" <gerencia@consitecingenieria.com>
To: Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, "Consitec Ingeniería" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 6 Nov 2024 14:16:54 -0500
Subject: Fwd: Ajuste balance de obra y APUs
----- Message truncated -----

Auxiliar de Ingeniería Consitec <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com> 12 de noviembre de 2024, 10:34
Para: nri@eva.gov.co

Cordial saludo.

Adjunto envío el balance ajustado y la justificación a la adición presupuestal del proyecto del asunto para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

Juan Felipe Osorio Ríos
Profesional de apoyo Consitec Ingeniería SAS

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

ANEXO 9-10-11 PRESUPUESTO FINAL-BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx
17662K

ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 2000.13.05.002.-2023 FINAL NOVIEMBRE.pdf
1249K

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	15 de noviembre de 2024
MATERIAL:	Concreto
CANTIDAD PARA PRUEBA:	6
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	Elaboración y curado en obra de especimenes en concreto para Ensayos
LOCALIZACION:	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL
LABORATORIO:	Geotecnicas Guapacha S.A.S.
NORMA - ESPECIFICACION:	INV-E 420

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	Tomas de muestras de concreto (6 Cilindros)	N/A	N/A		Muestras de concreto de cámaras de inspección para ensayos a compresión	
2						
3						
4						
5						
6						

Firma
Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma: Isabel Cristina Posso M.
Nombre: Isabel Cristina Posso M.
REPRESENTANTE CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORIA

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
1	Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados / Ante la CVC	APROBADO - 0722-00260 del 5 de abril de 2024 /Vigencia 12 meses (5 abril de 2025)
2	Oficio UTP-2024-025 Solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal	Oficio dirigido a la Directora de Gestión de Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira para solicitar apoyo para la identificación y selección de áreas disponibles en el municipio para realizar la siembra por compensación.
3	TRD - 2024-330.11.28.31 de fecha 14 de agosto del 2024, Respuesta solicitud de asignación de áreas para siembras por compensación forestal.	Enviado por la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, dando respuesta a la solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal, informando que actualmente la Alcaldía de Palmira no tiene identificadas áreas potenciales para la reposición y/o propuesta de compensación solicitada. Por lo que recomiendan seguir las directrices establecidas en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4	Comité tecnico N° 14 del 21 de noviembre de 2024	Se informa que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL junto con la Interventoría COSITEC INGENIERÍA se reunierón con el ingeniero Guillermo Arango de la dirección de medio ambiente el día 21 de noviembre de 2024, donde se revisaron las posibles areas para realizar la compensación y se quedo de hacer el recorrido con la persona encargada de la dirección de Medio Ambiente para el día 23 de noviembre de 2024, sin embargo no se pudo realizar, al final, se realiza el recorrido el 26 de Noviembre de 2024 con personal de la dirección del Medio Ambiente y la ingeniera Carolina Reina del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL.

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION
1	Informe de gestión social mensual N°8 firmado por la residente social Elizabeth Bravo Naranjo de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.	Se detalla el acompañamiento y supervisión por parte de la interventoría a las actividades de gestión social en el periodo entre el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2024

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	Informe de gestión social mensual N° 8 periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024 de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.	Se adjunta documento y anexos
2		
3		
4		

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA N°8
GESTIÓN SOCIAL
PERIODO: 26 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023
CONSITEC INGENIERIA SA
R.L. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÒN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:
Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. Neira Restrepo - Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

NOVIEMBRE 2024

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. GESTION SOCIAL 4
2.1. . Programa de información y divulgación 4
2.2. Programa Participación comunitaria 5
2.3. Programa conservación de hojas de vida 5
2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público **6**
3. OBSERVACIONES 7
4. CONCLUSIONES 7
5. RECOMENDACIONES 7

LISTADO DE FOTOS

Foto. 1 Cartelera informativa y valla del proyecto 4
Foto. 2 Cartelera informativa y valla del proyecto 4
Foto. 3 Punto PAC y valla informativa 5
Foto. 4 Buzón de sugerencia y volante divulgado para recorrido veeduría 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Control hojas de vida. 6
Tabla 2. Control personal adjunto en obra 6
Tabla 3. Control personal adjunto en obra 6

1. INTRODUCCION

La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos de obra. Ésta permite que las comunidades cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social para el mejoramiento de los proyectos, motivo por lo que el contratista de obra debe tener un programa de participación ciudadana y programa de conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, con el fin de que se construya una vinculación entre la comunidad y el ejecutor, durante el inicio de las actividades físicas del contrato entrego a la interventoría el informe de gestión social, el cual realizará mensualmente para revisión de la interventoría, finalmente estos serán entregados como anexo en los informes mensuales de interventoría a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

La empresa Consitec Ingeniería SAS quien ejecuta la interventoría del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA se encarga de realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro del cuidado de la comunidad y el personal que trabaja en estos espacios y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generen cambios positivos, finalmente, contribuyan a la conservación de las vidas y la integridad física.

En el presente documento se relacionan las actividades que el contratista de obra ha desarrollado como parte del cumplimiento del programa de gestión social durante el periodo de este informe entre el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2024. Además, tiene como objetivo ilustrar las actividades efectuadas por la interventoría para garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas definidos por el contratista para la gestión social.

2. GESTION SOCIAL

Para dar cumplimiento al programa la interventoría verifica las actividades que cumple la profesional del área social del contratista Unión Temporal PAPAYAL en obra y en las áreas aproximadas al proyecto.

A continuación, se relaciona los aspectos de gestión social que son efectuados por el contratista de obra, supervisados por la interventoría.

2.1. . Programa de información y divulgación

El contratista realizó la entrega de volante con el fin de informar el avance de obra a la comunidad, en el cual se consigna los avances técnicos, ambientales, sociales y de seguridad en el trabajo de la obra. La interventoría revisó y aprobó el volante por medio de correo electrónico volante N° 9.

Además, el contratista realizo seguimientos en los comités técnicos cumpliendo con lo programado y en el plan de trabajo, la información aprobada y entregada por el contratista a la comunidad se encuentra publicada en la cartelera ubicada en el punto PAC.

Por otra parte, en cumplimiento a los programas se realiza recorrido con la veeduría para presentarles el avance mencionado en los volantes entregados a toda la comunidad del barrio Papayal.

Foto. 1 Cartelera informativa y valla del proyecto.



Fuente: Consitec ingeniería.

Foto. 2 Cartelera informativa y valla del proyecto.



Fuente: Consitec ingeniería.

2.2. Programa Participación comunitaria

Respecto a este programa, el contratista de obra estableció un PAC – Punto de atención a la comunidad, ubicado cerca del área de influencia en el barrio Urbanización PAPAYAL en la dirección calle 27 # 13-06, donde además cuenta con una línea de atención al usuario con los siguientes números de teléfono: 3007500720--3242147813, esto es con el fin de brindar mayor información a la comunidad, los horarios de atención son de 8:00 a.m. a 12:00m y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. los lunes, martes y jueves, por esta razón el contratista ubico el PAC estratégicamente en la zona de influencia directa del proyecto para facilitar y garantizar que la comunidad participe de manera activa y puedan dar a conocer sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

La interventoría confirma que en el PAC no se recibieron PQRS, ni derechos de petición, ni tampoco sugerencias en el buzón por parte de la comunidad; también se confirma que la valla, el pendón y el buzón de sugerencias se encuentran en buen estado.

Foto. 3 Punto PAC y valla informativa



Fuente: Consitec ingeniería.

Foto. 4 Buzón de sugerencia y volante divulgado para recorrido veeduría



Fuente: Consitec ingeniería.

2.3. Programa conservación de hojas de vida

La interventoria informa que en el seguimiento que se realiza al programa en el area social,en el punto PAC no se recibieron hojas de vida.

Tabla 1. Control hojas de vida.

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 de octubre al 25 de noviembre de 2024	**Personal de 18 a 40 años**	0
	Personal de 41 a 60 años	0
	Personal mujeres	0

2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Las características del patrimonio edificado de propiedad privada, cuyo deterioro es un problema que puede afectar el proyecto que se está ejecutando en el municipio de Palmira Valle del Cauca, justifica su importancia como elementos de identidad social y como generadores de beneficios económicos, para que el estado intervenga en la conservación de sus inmuebles, por tal motivo durante la ejecución del contrato de obra, el contratista está en la obligación de realizar unas actas de vecindad a las viviendas del sector donde se revise y verifique el estado físico de los predios para así corroborar el estado de los inmuebles y evitar generar daños al momento de la construcción del proyecto.

De acuerdo con lo anterior y con la información suministrada se realizarán seguimientos en las zonas que estén junto al área de influencia del proyecto para evitar PQRS por daños a las propiedades, si los predios presentan modificaciones en sus fachadas, se consignara estos cambios en un acta de vecindad, actualizando esta información con su respectivo registro fotográfico, de tal manera que al finalizar el proyecto se recopilará nuevamente la información para dar cierre a las actas de vecindad.

La interventoría confirma que un predio realizó obras de remodelación de fachada y que la profesional social del contratista ha hecho un registro fotográfico, el cual, anexa al acta de vecindad.

2.5. Mano de obra

En este programa se fomenta y fortalece la vinculación laboral del personal del área de influencia del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

La interventoría verifica y confirma el número de trabajadores que está laborando en la obra en este periodo que comprende del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024.

Tabla 2. Control personal adjunto en obra

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 de octubre al 25 de noviembre de 2024	**Mano de obra Calificada**	8
	Mano de obra no Calificada	12
	INDIRECTO	4

Tabla 3. Control personal adjunto en obra

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 de octubre al 25 de noviembre de 2024	Mano de obra personal Palmira	3
	Mano de obra calificada de otros municipios	5
	Mano de obra no calificada de Palmira	7
	Mano de obra no calificada otros municipios	5
	Mano de obra personal indirecto	4

El contratista en su informe no relaciona el personal indirecto, pero si cumple con la entrega de las planillas de seguridad para su revisión y verificación en campo por parte de la interventoría

Con la información mencionada en la tabla se referencia que el proyecto cuenta con un total de 24 trabajadores a la fecha del periodo de este informe que es del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024.

3. OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista entregar los informes de gestión social los días 28 de cada mes para su revisión y aprobación antes de entregarlo de manera física.

4. CONCLUSIONES

- Según las verificaciones por parte de la interventoría se da el visto bueno de la información recibida y verificada en el programa de gestión social.

5. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista, Anexar copias o formato de conservación de las hojas de vida que se reciben en el PAC.

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2024.

Elaboró
Elizabeth Bravo Naranjo
Profesional Social

Aprobó
Ing. Isabel Cristina Posso Muñoz
Directora de Interventoría

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS

I. PREDIOS

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

II. SERVIDUMBRES

No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

III. PERMISOS

No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS (Propietario predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera y Contratista)	El Contratista se puso en contacto con el propietario del predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera para el almacenamiento de material de excavacion, por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con realizar el acopio de material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	**Realizado**

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	JAMES CASQUETE GARCIA	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	COORDINAR Y APROBAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE AFECTEN A LA OBRA CON RESPECTO A CONTRATISTAS, MATERIALES, EQUIPOS, SERVICIOS Y PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO Y LAS RESPECTIVAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE CONTRATOS. REVISAR EL INFORME DE CANTIDADES, CONTROLA Y LIQUIDAR FACTURAS DE CONTRATISTAS. PRESENTAR ACTAS DE MANERA OPORTUNA. COORDINAR ACTIVIDADES DEL PERSONAL A CARGO.
2	CAROLINA REINA BOLAÑOS	INGENEIRO AMBIENTAL	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANTES DE COMENZAR LA OBRA. ASISTIR A COMITÉS DE OBRA. VERIFICAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. BUSCAR PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DEL AGUA EN LA OBRA.
3	EDGAR CIRILO BANGUERA	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	ELABORACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA EN CAMPO, REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. ASISTIR A COMITÉS DE OBRA. COORDINAR CON FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS. COMPROBACIÓN Y MEDIDAS DE OBRA REPORTADAS POR EL MAESTRO DE OBRA. CHEQUEO Y CUMPLIMIENTOS DE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
4	DAVID FELIPE VALDEZ	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN. ENTREGAR DATOS A TIEMPO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, NIVELACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN SOLICITADA. VERIFICAR EL ESTADO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS.
5	ONEIDA QUIÑONES VERA	TRABAJADORA SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	PREVENIR Y ANTICIPAR LAS POSIBLES CAUSAS DE CONFLICTOS TANTO INDIVIDUALES COMO COLECTIVOS DENTRO DE LOS FRENTES DE LA OBRA. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE TENGA OBJETIVOS CONCRETOS Y HAGA EXPLICITO EL PROCESO DE ANÁLISIS, ASÍ COMO LAS POSIBILIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y EVOLUCIÓN. IMPLEMENTAR TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE PERMITEN EVALUAR E INTERVENIR EN LOS PROBLEMAS O SITUACIONES DENTRO DEL FRENTE DE OBRA.
6	JENNY DAYANA CERON BEJARANO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.
7	ANA MILETH TOBAR ARRIETA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO	PROGFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	**NOMBRE**	**FORMACION ACADEMICA**	**CARGO**	**FUNCIONES**
1	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	INGENIERA CIVIL	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EL DIRECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA SE ENCARGA DEBE CONTROLAR, REVISAR Y SUPERVISAR TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, DE FORMA EFECTIVA, CON EL FIN DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS, PRESUPUESTALES, SOCIALES, AMBIENTALES HACIENDO SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS. APROBAR O RECHAZAR PROCEDIMIENTOS O ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN, DAR RECOMENDACIONES E IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO SE DEBEN ACOMETER LOS TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA.
2	DIANA SORAYA SANCHES FERRER	INGENIERO SANITARIA	INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y ACORDADAS POR VALLECAUCANA. COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS SE REALICEN CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y NORMAS VIGENTES. COORDINAR, SUPERVISAR Y PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTARAN CADA UNO DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA, BUSCANDO CUMPLIMIENTO, CELERIDAD Y CALIDAD EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR. BRINDAR SOLUCIONES TÉCNICAS A INCONVENIENTES SURGIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE MEMORIAS DE DISEÑO Y PLANOS TÉCNICOS Y VELAR POR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
3	ALEJANDRO BERMUDEZ LOPEZ	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	HACER UN SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA MEDIDA DE MANEJO Y REPORTAR INCONFORMIDADES. PREVENIR LA GENERACIÓN DE IMPACTOS HACIENDO CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA CADA PROGRAMA Y MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL PRESENTADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
4	SINDY PATRICIA ARISTIZABAL	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EL EL PLAN DE TRABAJO. SEGUIMIENTO A LAS PLANILLAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MES A MES, REVISIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO Y SU DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, REVISIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COPAST (SI APLICA), REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES INCLUIDOS PARA LA OBRA, REVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
5	ELIZABETH BRAVO NARANJO	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	SUPERVISAR REVISAR Y APROBAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL QUE REALICE EL CONTRATISTA DE LA OBRA. ASISTENCIA A COMITÉS DE OBRA. REALIZAR COMITÉ SOCIAL DONDE SE REVISE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO.
6	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	TECNOLOGO TOPOGRAFIA	INGENEIRO TOPOGRAFO	VERIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN LOS PLANOS APROBADOS. CONCILIACIÓN DE CANTIDADES CON EL CONTRATISTA PARA SU DEBÍA APROBACIÓN Y POSTERIOR PAGO.
7	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	INSPECTOR DE OBRA	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, DOCUMENTACIÓN DE AVANCES Y REQUERIMIENTOS DE LA OBRA. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL RESIDENTE DE ACTIVIDADES QUE NO ESTÉN CUMPLIENDO Y HACER SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO.

Firma
Nombre: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma Isabel Cristina Posso M.
Nombre: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1	Minicargador	Caterpillar	2010	X	Obra	Traslado interno y conformación de capa con material triturado	N/A

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

CONTRATISTA

Equipo	Descripcion	Precision	Certificado Calibración No.	Fecha de calibracion	Vigencia certi.	No. Serie / ID
Nivel automatico A-132	Certificacion de patronamiento y calibracion	2.00mm	3616	12/07/24	6 meses	108353
Nivel topcom AT B4	Cetificado de calibración	2.00mm	IS0500	22/08/24	6 meses	JO8833

CERTIFICADOS DE VERIFICACION EQUIPOS DE TOPOGRAFIA VIGENTES HASTA

INTERVENTORIA

ITEM	VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMIONETA WAGON	AUDI	2021	KPX513
2	MOTO	BAJAJ	DOMINAR 400 2022	XBX80F
3	MOTO	YAMAHA	XTZ 150 2023	TEU49G
4	MOTO	VICTORY ADVANCE R 125	2022	BFY49G

CONTRATISTA

Nombre: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORÍA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité técnico N°12



Comité técnico N°12



Comité técnico N°13



Comité técnico N°13



Reunion veeduria



Reunion veeduria

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Relleno posterior muro de contencion.




instalación UCA unidad de calidad de agua



construccion de camaras especiales (C3),(C4) Y (C6)



construccion de camaras especiales (C3),(C4) Y (C6)



instalación Geotextil no tejido y geomembrana



instalación Geotextil no tejido y geomembrana

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Relleno en grava



Relleno en grava



cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 /



cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281



excavacion manual sobre el sifon



excavacion manual sobre el sifon

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No. :	2000.13.05.002-2023	
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	
VALOR DEL CONTRATO:	$	2.690.950.820,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
INTERVENTOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	
PLAZO:	8 MESES	
VALOR ANTICIPO :	30% $	807.285.246,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 442.069.401,01		$ 442.069.401,01	$ 442.069.401,01	$ -
2	OBRAS CIVILES	$ 321.783.899,05		$ 321.783.899,05	$ 321.783.899,05	$ -
3	GASTOS BANCARIOS GMF	$ 3.067.683,94		$ 3.067.683,94	$ 3.067.683,94	$ -
4	IMPUESTO POR ESTAMPILLA	$ 40.364.262,00		$ 40.364.262,00	$ 40.364.262,00	$ -
	TOTALES	**$ 807.285.246,00**	**$ -**	**$ 807.285.246,00**	**$ 807.285.246,00**	**$ -**

Firma
Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL

Firma: Isabel Cristina Posso M.
Nombre: Isabel Cristina Posso Muñoz
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA