ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	10/12/2024
CONTRATO №	2312191454
OBJETO	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES TIPO BULEVAR SOBRE LA AVENIDA CUMANDAY (CARRERA 36) EN EL SENTIDO DE ASCENSO AL BARRIO LA ENEA ENTRE LA AVENIDA PANAMERICANA Y LA CALLE 98, COSTADO IZQUIERDO MANIZALES CALDAS
FECHA DE INICIO	23/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 MESES
VALOR	$ 652.818.808
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	28/12/23 A 14/10/24
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CONSORCIO ACEROS 1
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO WFP010

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES:		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
001,085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes	ML	363,4	5.107,00	1.855.884			63,40	300,00	1.532.100,00	300,00	1.532.100,00	300,00	1.532.100,00	100,00%
001,046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	24	201.737,00	4.841.688			24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
001,050	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	MES	3	97.117,00	291.351				3,00	291.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001,051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	MES	3	86.324,00	258.972			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CORTE, CICATRIZACIÓN Y REMOCIÓN DE RAICES	UND	2	1.008.689,00	2.017.378				2,00	2.017.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001,060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	60	8.853,00	531.180				60,00	531.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					9.796.453										
	MOVIMIENTO DE TIERRA														
002,016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	180,1	36.987,00	6.661.359		50		230,10	8.510.709,00	225,11	8.326.144,00	225,11	8.326.144,00	97,83%
002,032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	180,1	56.828,00	10.234.723		50		230,10	13.076.123,00	225,11	12.792.551,00	225,11	12.792.551,00	97,83%
002,022	CONFORMACION TALUDES EN TIERRA	M3	56	60.941,00	3.412.696				56,00	3.412.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					20.308.778										
	DEMOLICIONES														
029,007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	69,1	150.969,00	10.431.958			3,21	65,89	9.947.158,00	21,27	3.211.111,00	21,27	3.211.111,00	32,28%
033,087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	7,5	197.441,00	1.480.808		18,65		26,15	5.163.082,00	26,15	5.163.082,00	26,15	5.163.082,00	100,00%
SUBTOTAL					11.912.766										
	CONCRETOS														
003,117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	44,7	1.150.185,00	51.413.270			28,45	16,25	18.690.506,00	16,25	18.690.506,00	16,25	18.690.506,00	100,00%
021,016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	902	70.188,00	63.309.576				902,00	63.309.576,00	236,60	16.606.481,00	236,60	16.606.481,00	26,23%

023,044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	44,7	130.815,00	5.847.431		2,01		46,71	6.110.369,00	45,20	5.912.838,00	46,20	5.912.838,00	96,77%
023,036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1292	10.153,00	13.117.676				1.292,00	13.117.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
023,034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	341,6	11.124,00	3.799.958			341,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032,015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	326	9.021,00	2.940.846				326,00	2.940.846,00	192,55	1.736.994,00	192,55	1.736.994,00	59,06%
032.113-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA ELECTRICA (0,40X0,40X0,5 M) EN CONCRETO 3000 PSI, Incluye refuerzo, afirmado	UND	15	284.707,00	4.270.605				15,00	4.270.605,00	6,00	1.708.242,00	6,00	1.708.242,00	40,00%
002A.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,8	959.686,00	1.727.435				1,80	1.727.435,00	1,51	1.449.126,00	1,51	1.449.126,00	83,89%
SUBTOTAL					146.426.797										
	ACEROS DE REFUERZO														
5,112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) ACTUALIZADO 13 JUL 2021	KG	2581,4	9.898,00	25.550.697		2040,8		4.622,00	45.748.556,00	4.091,30	40.496.687,00	4.091,30	40.496.687,00	88,52%
023,045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	82,4	18.791,00	1.548.378				82,40	1.548.378,00	47,00	883.177,00	47,00	883.177,00	57,04%
023,046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	286,5	17.191,00	4.925.222				286,50	4.925.222,00	213,90	3.677.155,00	213,90	3.677.155,00	74,66%
032,014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA ANCLAJE SARDINEL 3/8" L=20 cm, incluye hierro	UND	8.474	14.598,00	123.703.452			397,09	8.076,91	117.906.678,00	315,00	4.598.370,00	315,00	4.598.370,00	3,90%
SUBTOTAL					155.727.749										
	ANDENES Y RAMPAS														
032.348-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA ROJO 20 X 40 X 6CM, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN	M2	132,3	377.795,00	49.982.279			132,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.348-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA OCRE 40 X 40 X 6CM, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN	M2	255	226.883,00	57.855.165				255,00	57.855.165,00	64,00	14.520.512,00	64,00	14.520.512,00	25,10%
032.348-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA PEATONAL PODOTACTIL GRIS 40 X 40 X 6CM, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN	M2	132,3	207.087,00	27.397.610				132,30	27.397.610,00	32,00	6.626.784,00	32,00	6.626.784,00	24,19%
032.348-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PROTECTOR ARBOL ABUJARDADA GRIS 40 X 40 X 6 CM JUEGO DE 4 PIEZAS COMPLETO GRIS, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN	UND	15	166.773,00	2.501.595				15,00	2.501.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
038,122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	24,1	926.037,00	22.317.492				24,10	22.317.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					160.054.141										
	RELLENOS														
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	94,6	156.379,00	14.793.453				94,60	14.793.453,00	20,33	3.179.185,00	20,33	3.179.185,00	21,49%
004,005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN SEGUN NORMA INVIAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.	M3	40	215.904,00	8.636.160		27,12		67,12	14.491.476,00	58,91	12.718.192,00	58,91	12.718.192,00	87,76%
SUBTOTAL					23.429.613										
	AMOBLAMIENTO URBANO														
032,322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	9	1.479.306,00	13.313.754				9,00	13.313.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
021,025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARBOL DE GRAN PORTE H=1,50M	UND	15	532.259,00	7.983.885				15,00	7.983.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

032,324	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ALCOQUE Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INCLUYE. TIERRA). INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	15	832.773,00	12.491.595				15,00	12.491.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					33.789.234										
	OBRAS HIDRÁULICAS														
24,077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1,1	713.984,00	785.382				1,10	785.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					785.382										
	OBRAS ELECTRICAS														
26A.118-1	DESMONTE TRASLADO E INSTALACIÓN POSTE DE 12m	UND	2	2.976.518,00	5.953.036				2,00	5.953.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26A.118-2	DESMONTE TRASLADO E INSTALACIÓN POSTE DE 8m	UND	1	2.319.373,00	2.319.373				1,00	2.319.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26A.118-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA PORTABONERA MONOFASICA 12 USUARIOS 150 A	UND	1	515.649,00	515.649				1,00	515.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26A.118-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA PORTABONERA BIFASICA 6 USUARIOS 150 A	UND	1	515.649,00	515.649				1,00	515.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26A.118-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO N° 2X8+8 AWG	ML	300	66.148,00	19.844.400				300,00	19.844.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26A.118-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO N° 1X8+8 AWG	ML	320	39.277,00	12.568.640				320,00	12.568.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26A.118-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" A LA VISTA	ML	80	63.406,00	5.072.480				80,00	5.072.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					46.789.227										
	SEÑALIZACION HORIZONTAL														
23,048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	71,9	74.604,00	5.364.028				71,90	5.364.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23,051	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE.	ML	1120	3.350,00	3.752.000				1.120,00	3.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FRESADO DE MARCAS VIALES	ML	1120	14.281,00	15.994.720				1.120,00	15.994.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					25.110.748										
	SEÑALIZACION VERTICAL														
023.053-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALES VERTICALES DOBLE GRADO DIAMANTE. SR/SP (60cms). PARA FIJAR EN POSTE EXISTENTE (Sección Circular).	UN	3	595.895,00	1.787.685				3,00	1.787.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
023.056-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALES VERTICALES DOBLE GRADO DIAMANTE. SR/SP (60cms). PEDESTAL RECTO (Sección Circular).	UN	5	710.083,00	3.550.415				5,00	3.550.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
023.056-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALES VERTICALES DOBLE GRADO DIAMANTE. DE DOBLE SR-30/ (SP-46 ó SP-47A ó SP-48) (60*60cms). PEDESTAL RECTO (Sección Circular).	UN	3	996.400,00	2.989.200				3,00	2.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL					8.327.300										
	REGULADOR DE TRANSITO														
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	90	115.118,00	10.360.620				90,00	10.360.620,00	48,00	5.525.664,00	48,00	5.525.664,00	53,33%
					10.360.620							0,00	0,00	0,00	
	PRECIOS NO PREVISTOS											0,00	0,00	0,00	
NP-1	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2 - MES		30.318,00			96		96,00	2.910.528,00	96,00	2.910.528,00	96,00	2.910.528,00	100,00%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.90 x 0.30 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML		133.594,00			59,1		59,10	7.895.405,00	59,10	7.895.405,00	59,10	7.895.405,00	100,00%

NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3		1.147.016,00			28,95		28,95	33.206.113,00	28,95	33.206.113,00	28,95	33.206.113,00	100,00%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI	M3		1.335.262,00			5,24		5,24	6.996.773,00	5,24	6.996.773,00	5,24	6.996.773,00	100,00%
NP-5	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm	ML		12.715,00			164,89		164,89	2.096.576,00	164,89	2.096.576,00	164,89	2.096.576,00	100,00%
NP-6	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	ML		81.681,00			47,1		47,10	3.847.175,00	47,10	3.847.175,00	47,10	3.847.175,00	100,00%
NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA ROJO 20 X 20 X 6CM, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN	M2		170.239,00			32		32,00	5.447.648,00	32,00	5.447.648,00	32,00	5.447.648,00	
NP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (1,0X1,0X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND		158.160,00			2		2,00	316.320,00	2,00	316.320,00	2,00	316.320,00	100,00%
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION(1*1*0,5)	UND		402.672,00			2		2,00	805.344,00	2,00	805.344,00	2,00	805.344,00	100,00%
TOTAL					652.818.808,00					652.818.808,00		232.875.783,00		232.875.783,00	35,67%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		652.818.808	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	232.875.783		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	419.943.025		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	652.818.808	652.818.808	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	232.875.783		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR	232.875.783			

CONSORCIO ACEROS 1

FIRMA

REP LEGAL: JOSE EUCLIDES MORALES RIOS

NIT 901774268-6

C.C. 10,249,099

CONTRATISTA

CONSORCIO WFA 010

FIRMA

REP LEGAL : ANGELA YULIANA VELEZ TABARES

NIT 901774279-7

C.C. 24,338,904

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968998 o por medio de la página web www.manizales.gov.co