Doctora
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS 3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de noviembre de 2021

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, LOS CUROS MÁLAGA. Programa: Legalidad y reactivación visión 2030.

LONGITUD DEL CORREDOR: LOS CUROS – MÁLAGA: 124 km.

CONTRATO DE OBRA No.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	25 de junio de2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939
Valor Inicial:	$286.170.023.299 M/CTE		
Valor Adiciones:	No aplica		
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$286.170.023.299 M/CTE		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	102 meses		
Total Prórrogas:	No aplica		
Prórroga 1:	No aplica		
Fecha de Fin:	24 de diciembre de 2029.		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$4.663.443.163,00	$ 1.584.844.745,00	$3.078.598.418,00
466621	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$256.580.136,00	$0	$256.580.136,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra No. 5	$ 897,775,852.00	$112,397,977.00	$1,010,173,829.00
Acta de ajustes definitivos No. 4	$ 4,699,146.00	$ 34,340.00	$ 4,733,486.00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.28%
% Básico ejecutado acumulado: 0.268%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	...		
…	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de modificación.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se fijaron adiciones ni prorrogas.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Certificado No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$12.679.502.330,00	**400033673 ANEXO No. 1**	3/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	No aplica			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$25.359.004.660,00	**400033673 ANEXO No. 1**	3/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$38.038.506.990,00	**400033673 ANEXO No. 1**	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$728.280.000,00	**400033673 ANEXO No. 1**	5 años a partir del Recibo final	

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Certificado No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$6.339.751.165,00	**400033672 ANEXO No. 1**	3/06/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
CONFORMACIÓN:	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
Valor Inicial:	$19.999.940.500		
Valor Adiciones:	No aplica		
Adición 1:	No aplica		
Valor Actual:	$19.999.940.500		
Anticipo Entregado:	$ 624.970.250,00		
Anticipo Amortizado:	$ 102.581.712,00		
Saldo por Amortizar:	$ 522.388.538,00		
Plazo Inicial:	102 meses		
Total Prórrogas:	No aplica		
Prórroga 1:	No aplica		
Fecha de Fin:	24 de diciembre de 2029		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.187.440.500,00	$1.187.440.500,00	$ 0,00
421821	54	C-2401-0600-77-0-2401023-	$62.500.000,00	$ 3.323.272,00	$ 59.176.728,00

		02			

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.5	$170.484.440,00	$ 32.392.044,00	$202.876.484,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$937.494.050	**400033485 ANEXO No. 0**	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$3.939.050.630,25	**400033485**	13/05/2021	31/12/2025

		ANEXO No. 0		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.874.988.100	**400033485 ANEXO No. 0**	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	**400033485 ANEXO No. 0**	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No aplica.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No aplica.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante este periodo, se informa que reporta un atraso del 0,012%, de acuerdo a programa de inversiones presentado por el mismo ejecutor, el cual fue aprobado por esta interventoría.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

ÉDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Director Territorial Santander