GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3
Arquitecta
LILIANA IVONNE ORJUELA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de febrero al 28 del mes de febrero de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.486.923.792,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.920.254.070,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$4.663.443.163	$4.663.443.163	$0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$256.580.136	$256.580.136	$0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$7.300.000.000	$7.300.000.000	$0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$2.654.675.275	$2.654.675.275	$0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$36.901.724.745	$36.901.724.745	$0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 2.765.938.915	$ 24.910.354.644

TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 55.589.343.930,00	$ 24.910.354.644

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste definitivo No. 18 (nov)	$ 7.865.228,00	$ 57.477,00	$ 0,00	$ 7.922.705,00
Acta de ajuste definitivo No. 19 (dic)	$ (7.654.283,00)	$ (55.935,00)	$ 0,00	$ (7.710.218,00)
Acta parcial de obra No. 20 (ene)	$ 3.241.916.509,00	$ 86.102.562,00	$ 113.586.202,00	$ 3.328.019.071,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/01/2022, para el periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 39.090.718.124	15,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 36.217.805.879	16,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 6.578.159.249	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 45.668.877.373	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862
Amortizado	$ 1.486.923.792
Saldo	$ 9.920.254.070

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 15,65%
Meta física ejecutada %: 16,25%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo se tramitaron el acta de modificación No. 5.

FECHA ACTA	ACTA No.
07/02/2023	Mod No. 5

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo se tramitó la reprogramación No. 4.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/02/2023	No. 4	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2021
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL		

	SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0

103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 250.048.987,00	$ 1.595.037.250,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$0	$ 29.913.763,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 20 (ene)	$ 298.523.980,00	$ 56.719.556,00	$ 0,00	$ 355.243.536,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 20 de fecha 31/01/2023 para el período enero 2023 el contrato reporta un avance de 25,00% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 5.105.184.036,08 25,53%
Total inversión ejecutada: $ 4.999.989.484,00 25,00%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron adiciones ni prorrogas

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DEFEBRERO			
CREACT2021-OC-1002-2023-091	1/2/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	OBSERVACIONES AL DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL SECTOR DEL PR 1+365 AL PR 7+000 SALIDA MÁLAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-092	1/2/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Mantenimiento vial
CREACT2021-OC-1002-2023-093	2/2/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Sub base granular
CREACT2021-OC-1002-2023-095	3/2/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Material Granular Drenante
CREACT2021-OC-1002-2023-096	3/2/2023	INVIAS	ENTREGA ACTA DE COSTOS 20 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA ENERO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-097	4/2/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud de sondeo y ensayos de laboratorio en el K66+080 y el K66+240
CREACT2021-OC-1002-2023-098	6/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Instalación manto control de erosión
CREACT2021-OC-1002-2023-099	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-071 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-100	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2022-033 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA

CREACT2021-OC-1002-2023-101	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-040 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-102	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2022-OC-1002-2022-O36 - INVITACIÓN ASOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-103	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-045 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-104	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-038 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-105	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-037 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA Cordial Saludo
CREACT2021-OC-1002-2023-106	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-077 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-107	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-072 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-108	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-

			073 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-109	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-042 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-110	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-060 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-111	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-065 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-112	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-070 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-113	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-054 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-114	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-052 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-115	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-051 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE

			AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-116	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-053 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-117	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-055 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-118	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-056 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-119	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-049 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-120	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2022-078 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-121	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-076 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-122	6/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-075 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA

CREACT2021-OC-1002-2023-123	6/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN REQUERIDA PR 111+350
CREACT2021-OC-1002-2023-124	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-043 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-125	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-048 INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-126	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-044 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-127	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-045 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-128	7/02/2023	OTRAS ENTIDAES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-046 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-129	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-047 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-130	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-050 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA

CREACT2021-OC-1002-2023-131	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-063 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-132	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-066 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-133	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-064 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-134	7/03/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-062 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-135	7/03/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-050 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-136	7/03/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-026 INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-137	7/03/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-070- INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-138	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-

			030 INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-139	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-029 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-140	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-071-027 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-141	7/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Obras de mitigación PR32+800
CREACT2021-OC-1002-2023-142	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-035 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-143	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2022-OC-1002-2022-058 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-144	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-031 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-145	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-034 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-146	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREAT2021-OC-1002-2023-

			032 - INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-147	7/02/2023	OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN OFIBUC-002-2023 - REITERACION A SOLICITUD DE PAGO
CREACT2021-OC-1002-2023-148	8/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ACTUALIZACIÓN FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Y DOCUMENTO PAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-149	8/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	APROBACIÓN PLAN DE RESCATE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE EPÍFITAS VASCULARES.
CREACT2021-OC-1002-2023-150	8/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN REQUERIDA PR 111+350
CREACT2021-OC-1002-2023-151	8/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-152	9/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE TRABAJOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DEL SECTOR DE MÀLAGA PR 1+365 AL PR 7+000
CREACT2021-OC-1002-2023-153	13/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	OBSERVACIONES COMUNICADO 053-23-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME MENSUAL ENERO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-154	10/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Base Granular PR63-PR68
CREACT2021-OC-1002-2023-155	24/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 074-23-CLI-CVC066-DIR – ENTREGA INFORME SEMESTRAL 1 – RESOLUCIÓN 406 DE 2022 PERMISO DE CONCESIÓN

			DE AGUA SUPERFICIAL.
CREACT2021-OC-1002-2023-156	10/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-157	10/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Base Granular PR63-PR68
CREACT2021-OC-1002-2023-158	10/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTOS DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-159	10/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud de subsanar deficiencias encontradas en anclajes pasivos construidos entre el PR122+600 y el PR122+850
CREACT2021-OC-1002-2023-160	10/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a oficio 045-23-CLI-CVC066-DIR del 30 de enero de 2023, Solicitud de corrección Preacta Predial Nº 19 de enero de 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-161	13/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REMISIÓN OFICIO OFIBUC-003-2023 - ATENCION URGENTE A GESTIÓN DE SOLICITUD DE REITERACION DE PAGO Y SOLICITUD DE RESPUESTA AL OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-147
CREACT2021-OC-1002-2023-090	13/02/2023	ENVIADA A INVIAS	Remisión Hoja de vida Especialista en Tránsito y Profesional Ambiental
CREACT2021-OC-1002-2023-162	13/02/2023	ENVIADA A INVIAS	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 20, correspondiente al mes de enero de 2023, aprobado por esta Interventoría.
CREACT2021-OC-1002-2023-163	14/02/2023	ENVIADA A INVIAS	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE

			OBRA No. 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-164	14/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE ENCARGO Y PERMANENCIA EN LOS SITIOS DE OBRAS EN EJECUCION (TRAMOS PR108+600 – PR110+600, PR111+000 – PR111+350 y 122+0000 – PR124+0000) DE LOS INGENIEROS RESIDENTES DE OBRA APROBADOS POR LA INTERVENTORIA
CREACT2021-OC-1002-2023-165	14/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO 058-23-CLI-CVC066 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA PACIFIC-ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY
CREACT2021-OC-1002-2023-166	14/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a oficio 061-23-CLI-CVC066-DIR del 3 de febrero de 2023, Aprobación del Informe Mensual de la Gestión Predial, correspondiente al mes de enero de 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-167	18/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 063-23-CLI-CVC066-DIR DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 APROBACION HOJA DE VIDA ING. MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ BAUTISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-168	20/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a oficio 068-23-CLI-CVC066-DIR, del 14 de febrero de 2023, Aprobación Pre-acta Predial Nº 20 de enero de 2023, Sin Cobro

CREACT2021-OC-1002-2023-169	21/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-082
CREACT2021-OC-1002-2023-170	22/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REVISIÓN INFORME MENSUAL ENERO 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-171	21/02/2023	ENVIADO A INVIAS	ENTREGA DE ACTAS DE AJUSTE DEFINITIVAS No. 18 Y 19
CREACT2021-OC-1002-2023-172	21/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REMISIÓN QUEJA DEL PROVEEDOR SR CARLOS FERNANDO DIAZ GARATE GERENTE FERRETORNIL LOS BUCARAMANGA (SANTANDER)
CREACT2021-OC-1002-2023-173	24/0/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO NO. 067-23-CLI-CVC066-DIR. INFORME TRIMESTRAL No. 3 DE LA RESOLUCIÓN No. 268 DE 2022.
CREACT2021-OC-1002-2023-174	24/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 062-23-CLI-CVC066-DIR VERSIÓN No. 2 INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-175	24/20/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	FIRMA FORMATOS QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE SOSTENIBILIDAD
CREACT2021-OC-1002-2023-177	23/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Reductores de velocidad paso Nacional San Andrés y Guaca
CREACT2021-OC-1002-2023-178	23/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REITERACIÓN OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-093/ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO (ALTURAS) SITIO CRÍTICO LA JUDIA PR 79+810
CREACT2021-OC-1002-2023-179	24/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	PROCEDIMIENTOS TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADO
CREACT2021-OC-1002-2023-180	23/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a oficios 069-23-CLI-CVC066-DIR del 8 de febrero de 2023

			y al 032-23-CLI-CVC066-DIR, del 20 de enero de 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-181	23/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta al comunicado 229-22-CLI-CVC066-DIR, Entrega del Informe de Revisión y Observaciones del Profesional Valuatorio de esta Interventoría, al Informe General del Sector e Informe Técnico de Zonas Homogéneas Geoeconómicas , Corredor Curos – Málaga.
CREACT2021-OC-1002-2023-182	23/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA 072-23-CLI-CVC066-DIR - REMISIÓN AJUSTES DEL PROYECTO DE OPC DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS
CREACT2021-OC-1002-2023-183	24/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 401-22-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2022-622 RESPUESTA A OFICIO 334-22-CLI-CVC066-DIR OBSERVACIONES A LA VERSIÓN 2 DEL PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL.
CREACT2021-OC-1002-2023-184	27/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 059-23-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – ENERO 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-185	24/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENTREGA PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DEL SITIO CRÍTICO PR 79+600 LA JUDIA

CREACT2021-OC-1002-2023-186	27/02/2023	ENVIADA A INVIAS	SOLICITUD CERTIFICADOS ANDAMIOS
CREACT2021-OC-1002-2023-187	28/01/2023	ENVIADA A INVIAS	RESPUESTA MEMORANDO No SS 12841
CREACT2021-OC-1002-2023-189	27/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	PRESENTACIÓN INFORMES DE MONITOREO DEL PLAN DE INSTRUMENTACIÓN DE PR 29 PANGOTE
CREACT2021-OC-1002-2023-190	28/02/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA 077-23-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN AJUSTES DEL PROYECTO DE OPC DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
046-23-CLI-CVC066-DIR	1/02/2023	CONTRATISTA	Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-019 con asunto: INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SITIOS CRÍTICOS ENTRE LOS QUE TENEMOS EL MODELO HIDROGEOLÓGICO COMPLEMENTARIO Y RECUPERACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN, PARA EL SITIO CRÍTICO PR 29+700 AL PR30+090, SITIO DE LA EMERGENCIA PR 87+930 AL PR 88+160 SITIOS INESTABLES PR14+0200 AL PR14+0550; PR30+0580 AL PR30+0990; PR32+0925 AL PR33+0060 Y PR 53+780 A FASE III.
047-23-CLI-CVC066-DIR	1/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta comunicación CREACT2021-OC-1002-2022-287, cuyo asunto es: RESPUESTA OFICIO 152-22-CLI-CVC066-DIR DEL 17 DE MAYO Y MEMORANDO GT-0140-C180E-2022 DEL 16 DE MAYO DE 2022 DANDO

			APROBACIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES MURO DEL SITIO CRÍTICO PR 111
048-23-CLI-CVC066-DIR	1/02/2023	CONTRATISTA	Ajustes a informe se sostenibilidad de los meses de octubre y noviembre de 2022.
049-23-CLI-CVC066-DIR	1/02/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe Gestión Ambiental mensual enero de 2023.
050-23-CLI-CVC066-DIR	1/02/2023	CONTRATISTA	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR EL “PARO CAMPESINO”
051-23-CLI-CVC066-DIR	2/02/2023	CONTRATISTA	Alcance a la entrega Diagnóstico Predial.
052-23-CLI-CVC066-DIR	2/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico – Queja proveedora de alimentos.
053-23-CLI-CVC066-DIR	2/02/2023	CONTRATISTA	Remisión Informe mensual Enero SST
054-23-CLI-CVC066-DIR	4/02/2023	CONTRATISTA	Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA DICIEMBRE 2022 / MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA ENERO 2023.
055-23-CLI-CVC066-DIR	4/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta a las comunicaciones RC-147-CVC066 - CREACT2021-OC-1002-2022-276 del 17 de mayo de 2022 con asunto solicitud de actividades de remoción de derrumbes. RC-293-CVC066 - CREACT2021-OC-1002-2022-579 del 27 de septiembre de 2022 con

			asunto retiro de materiales en la vía, producido por deslizamiento y caídas de rocas. RC-314-CVC066 - CREACT2021-OC-1002-2022-608 del 21 de octubre de 2022 con asunto remoción de derrumbes.
056-23-CLI-CVC066-DIR	4/02/2023	CONTRATISTA	ALCANCE diseño inicial, cimentación del eje G para el puente La Judía
057-23-CLI-CVC066-DIR	6/02/2023	CONTRATISTA	ALCANCE RESPUESTA 046-23-CLI-CVC066-DIR – RC-012-CVC066 Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-019 con asunto: INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SITIOS CRÍTICOS ENTRE LOS QUE TENEMOS EL MODELO HIDROGEOLÓGICO COMPLEMENTARIO Y RECUPERACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN, PARA EL SITIO CRÍTICO PR 29+700 AL PR30+090, SITIO DE LA EMERGENCIA PR 87+930 AL PR 88+160 SITIOS INESTABLES PR14+0200 AL PR14+0550; PR30+0580 AL PR30+0990; PR32+0925 AL PR33+0060 Y PR 53+780 A FASE III.
058-23-CLI-CVC066-DIR	6/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta a comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-017 del 16 de enero de 2023 con asunto INFORME DE VISITA Y ENSAYOS REALIZADOS A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE LA JUDIA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA PACIFIC-ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY
059-23-CLI-CVC066-DIR	6/02/2023	CONTRATISTA	Remisión Informe mensual de gestión social – enero 2023.
060-23-CLI-CVC066-DIR	6/02/2023	CONTRATISTA	Seguimiento al plan de calidad contrato de obra – enero de 2023
061-23-CLI-CVC066-DIR	10/02/2023	CONTRATISTA	Entrega informe mensual de la gestión predial enero de 2023.
062-23-CLI-CVC066-DIR	10/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio CREACT2021-OC-1002-2023-084

			OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE DICIEMBRE DE 2022
063-23-CLI-CVC066-DIR	10/02/2023	CONTRATISTA	NOTIFICACIÓN – Cambio Profesional Ambiental
064-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Informe de sostenibilidad No 18 del periodo de diciembre de 2022.
SS 4786	14/02/2023	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 142599 con Fecha 26/12/2022 contrato de interventoría 1002 de 2021. RESPUESTA A OFICIO Mediante comunicación CREACT2021-OC-1002-736 del 26 de diciembre de 2022,
066-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Acta de ajustes No 18 y 19 Definitivas meses noviembre y diciembre de 2022.
067-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Entrega de Informe Trimestral No. 3 en cumplimiento de la Resolución No. 0268 de 2022. EXP 210.10.00016.2022.
068-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-160 “Respuesta a oficio 045-23-CLI-CVC066-DIR del 30 de enero de 2023, Solicitud de corrección Preacta Predial No 19 de enero de 2023”.
069-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-011 “REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN

			PREDIAL DE CINCO VIVIENDAS EN RIESGO POR FALLA GEOLÓGICA – RESPUESTA AOFICIO 396-22-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN SOLICITUD TRASLADO DE VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LOS PR 107+000 AL PR 107+600".
070-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-041; Derecho de petición José Antonio Delgado Caballero.
071-23-CLI-CVC066-DIR	14/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta a oficio CREACT2021-OC-1002-2023-158 - ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTOS DE OBRA.
072-23-CLI-CVC066-DIR	20/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2022-729 - REMISIÓN AJUSTES DEL PROYECTO DE OPC DE LA I.E. LOS CUROS
073-23-CLI-CVC066-DIR	21/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta a comunicado CREAC 2021-OC-1002-2022-409
074-23-CLI-CVC066-DIR	21/02/2023	CONTRATISTA	Entrega de Informe Semestral No. 1 en cumplimiento de la Resolución No. 000406 de 2022. Permiso Concesión de Aguas Superficiales EXP 210.20.00226.2021.
DT-SAN 8725	22/02/2023	INVIAS	Instalación de reductores de velocidad Guaca, Santander.
075-23-CLI.CVC066-DIR	24/02/2023	CONTRATISTA	Acta de modificación No 5 y Reprogramación No 4
076-23-CLI-CVC066-DIR	25/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-020 SOLICITUD INFORMACIÓN PREDIO DEL SEÑOR MARCO ANTONIO

			ARIAS PR110+400 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
094-23-EXT-CVC066-DIR	25/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA PQRSD No 210 – SOLICITUD DONACIÓN MATERIALES DE OBRA
077-23-CLI-CVC066-DIR	25/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-182 - REMISIÓN AJUSTES DEL PROYECTO DE OPC DE LA I.E. LOS CUROS
078-23-CLI-CVC066-DIR	27/02/2023	CONTRATISTA	Preacta de obra No 21 del periodo febrero de 2023.
079-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-438 con asunto: “REITERACIÓN ENTREGA AJUSTES DISEÑO GEOMÉTRICO DE LOS DIFERENTES FRENTESDE OBRA PRIORIZADOS.
080-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta al comunicado CREACT2021-OC-1002-2022-581.-Asunto: Alcance comunicación Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2022-555. Mantenimiento corredor vial Málaga-Los Curos
081-22-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Remisión de copia del radicado de entrega del informe trimestral No. 3 en cumplimiento de la Resolución 0268 de 2022. EXP 210.10.00016.2022
082-22-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO (CREACT2021-OC-1002-2022-

			295 -Asunto: Reiteración solicitud de recursos para ejecución de actividades.) (CREACT2021-OC-1002-2022-278- Asunto.Solicitud de recursos para ejecución de actividades.) (CREACT2021-OC-1002-2022-315.- Asunto: solicitud de reanudación de actividades de obra en frentes de trabajo.
083-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO (CREACT2021-OC-1002-2022-295 -Asunto: Reiteración solicitud de recursos para ejecución de actividades.) (CREACT2021-OC-1002-2022-278- Asunto. Solicitud de recursos para ejecución de actividades.) (CREACT2021-OC-1002-2022-315.- Asunto: solicitud de reanudación de actividades de obra en frentes de trabajo.
084-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta radicado - CREACT2021-OC-1002-2022-314 / Asunto: equipos fuera de servicio o no operativos en obra, 7 junio del 2022
085-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-092 – mantenimiento vial
104-23-EXT-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD INFORMACIÓN DE VIVIENDAS Y/O MEJORAS UBICADAS SOBRE LA FRANJA DE RETIRO QUE ESTABLECE LA LEY 1228 DE 2008.

105-23-EXT-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA PQRSD No 209 – QUEJA AFECTACIONES INMUEBLE PR 113+340
106-23-EXT-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO RE-130-CVC066 – AFECTACIÓN A PREDIO
107-23-EXT-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO RE-013-CVC066 – PQRSD 211.
086-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Actividades de Intervención cuadrillas Administración Vial.
087-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta radicada: CREACT2021-OC-1002-2022-404 / Asunto: retiro de derrumbes PR 104+250). Del 21 de julio del 2022. CREACT2021-OC-1002-2022-388. Asunto: reiteración de retiro de derrumbes en el PR 104+284.) del 1° de agosto del 2022. CREACT2021-OC-1002-2022-442. Asunto: el retiro de material de derrumbes en el PR 104+000.) del 22° de agosto del 2022
088-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Respuesta radicado CREACT2021-OC-1002-2022-399 Asunto: atraso de obra en el frente del PR 63+000 al 73+000 y RC-309-CVC066 y del CREACT2021-OC-1002-2022-604 Asunto: observaciones al pdt sector priorizado del PR 63 al 73 Guaca
089-23-CLI-CVC066-DIR	28/02/2023	CONTRATISTA	Entrega Preacta Predial # 21correspondiente al mes de febrero de 2023

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Puesta en funcionamiento del puente provisional para la atención a la emergencia en el PR111+330. De igual forma se inician las labores de construcción del muro de cimentación profunda como atención a la emergencia del PR111+050.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Director Territorial Santander (E)