GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3
Arquitecta
LILIANA IVONNE ORJUELA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de marzo al 31 del mes de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.790.800.238,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.616.377.624,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$4.663.443.163	$4.663.443.163	$0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$256.580.136	$256.580.136	$0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$7.300.000.000	$7.300.000.000	$0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$2.654.675.275	$2.654.675.275	$0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$36.901.724.745	$36.901.724.745	$0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 5.272.137.841	$ 22.404.155.718
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 58.095.542.856,00	$ 22.404.155.718

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste definitivo No. 20 (nov)	$ 408.286.608,00	$ 2.983.633,00	$ 0,00	$ 411.270.241,00
Acta de ajuste definitivo No. 19 (dic)	$ 867.007.067,00	$ 6.335.821,00	$ 0,00	$ 873.342.888,00
Acta parcial de obra No. 21 (Feb)	$ 5.067.480.839,00	$ 37.031.591,00	$ 200.716.996,00	$ 5.104.512.430,00
Acta parcial de obra No. 22 (Mar)	$ 2.590.428.323,00	$ 18.930.053,00	$ 103.159.450,00	$ 2.506.198.926,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31/03/2023, para el periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 41.644.196.166	17,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 46.748.627.286	19,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 8.089.414.546	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 54.667.573.795	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 1.790.800.238,00
Saldo	$ 9.616.377.624,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 17,31%
Meta física ejecutada %: 19,44%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2021
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE MARZO			
CREACT2021-OC-1002-2023-192	06/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE SOSTENIBILIDAD.
CREACT2021-OC-1002-2023-193	01/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a oficio 089-23-CLI-CVC066-DIR, del 28 de febrero de 2023, Aprobación Pre-acta Predial No 21 de febrero de 2023, Sin Cobro.
CREACT2021-OC-1002-2023-194	1/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA
CREACT2021-OC-1002-2023-195	03/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE AJUSTE AL VOLUMEN V ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES TRAMOS PR122+050 A PR123+000 Y PR123+000 A PR124+000
CREACT2021-OC-1002-2023-197	02/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIOS OFIBUC-003-23 Y DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 Y OFIBUC-005-23 DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 - ATENCION URGENTE A GESTIÓN DE SOLICITUD DE REITERACIÓN DE PAGO
CREACT2021-OC-1002-2023-199	02/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENTREGA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5 Y REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No.4
CREACT2021-OC-1002-2023-199A	03/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REITERACIÓN OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-123 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN REQUERIDA PR 111+350.
CREACT2021-OC-1002-2023-200	06/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
CREACT2021-OC-1002-2023-201	3/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-177del 22 de febrero, reiteración propuesta económica estudio de transito
CREACT2021-OC-1002-2023-183	6/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO DEL 30 DE AGOSTO DE 2022 CON ASUNTO: OBSERVACIONES AL INF. MENSUAL DE JULIO. APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE JULIO DE 2022 VERSIÓN NO. 2. RESPUESTA A COMUNICADO NO. 022- 23-CLI-CVC066-DIR DEL 16 DE ENERO DE 2023. APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2023, VERSIÓN 3.
CREACT2021-OC-1002-2023-203	6/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE RESPUESTA INMEDIATA A LA QUEJA DEL SR FREDY OSWALDO JAIMES
CREACT2021-OC-1002-2023-204	6/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REITERACIÓN OFICIO CREACT2021-OC-1002-2022-407 DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL

CREACT2021-OC-1002-2023-205	7/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INFORME TRIMESTRAL No. 6 ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022.
CREACT2021-OC-1002-2023-206	7/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ESTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DISPONIBLES.
CREACT2021-OC-1002-2023-207	8/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	LIMPIEZA DE BOX CULVERT UBICADO EN PR107+0490 RN 55ST02
CREACT2021-OC-1002-2023-208	8/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL PR 111+350
CREACT2021-OC-1002-2023-209	9/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Apremio de multa por el posible incumplimiento en la entrega de la propuesta económica para el estudio de ingeniería de tránsito e incumplimiento en el inicio del mismo
CREACT2021-OC-1002-2023-210	9/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 101-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN ACTA DE VECINDAD Nº.077 PREDIO PR 2+500 PROPIETARIO SR. FREDY OSWALDO JAIMES.
CREACT2021-OC-1002-2023-211	10/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA MEMORANDO TÉCNICO MT-0144-C180-2023 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN HIDRÁULICA DEL PSEUDOLECHO QUEBRADA LA JUDIA
CREACT2021-OC-1002-2023-212	10/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a comunicación 079-23-CLI-CVC066-DIR - reiteración entrega ajustes diseño geométrico de los diferentes frentes de obra priorizados
CREACT2021-OC-1002-2023-213	13/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 21, correspondiente al mes de febrero de 2023, aprobado por esta Interventoría
CREACT2021-OC-1002-2023-214	31/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA A OFICIO SS 13342 DEL 09 DE MARZO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-216	14/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REITERACIÓN COMPROMISO DE PAGO AL PROVEEDOR FERRETORNILLOS
CREACT2021-OC-1002-2023-217	31/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 140-23-CLI-CVC066-DIR. CON ASUNTO: GESTIÓN DOCUMENTAL SITIO DE NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PR28+800.
CREACT2021-OC-1002-2023-218	14/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ARRASTRE DE MATERIAL EN EL PR111+350.
CREACT2021-OC-1002-2023-219	16/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CREACT2021-OC-1002-2023-220	16/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CREACT2021-OC-1002-2023-221	17/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Estudio de ingeniería de tránsito – cumplimiento fallo acción de tutela
CREACT2021-OC-1002-2023-222	17/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 006-23-CLI-CVC066-RLG
CREACT2021-OC-1002-2023-223	17/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud de propuestas con tratamientos superficiales para mejorar la transitabilidad de la vía
CREACT2021-OC-1002-2023-224	17/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REITERACIÓN COMPROMISO DE RESPUESTA SR FREDY OSWALDO JAIMES
CREACT2021-OC-1002-2023-225	21/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Solicitud modificación Resolución No. 00032 del 08 de enero de 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-227	18/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 100-23-CLI-CVC066-DIR
CREACT2021-OC-1002-2023-229	31/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a comunicado 121-23-CLI-CVC066-DIR. Informe semestral 1 - Resolución 406 de 2022 Permiso de concesión de agua superficial

CREACT2021-OC-1002-2023-231	22/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 305-22-CLI-CVC066-DIR INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST AGOSTO DE 2022 Y RESPUESTA OBSERVACIONES 136-23-CLI-CVC066-DIR
CREACT2021-OC-1002-2023-232	22/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ETIDADES	ENTREGA DE ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20
CREACT2021-OC-1002-2023-233	23/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 141-23-CLI-CVC066-DIR
CREACT2021-OC-1002-2023-234	23/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-235	23/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-236	23/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-237	23/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2022-188	23/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NÚMERO 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1002 DE 2021 POR NECESIDADES PROPIAS DEL CONTRATO.
CREACT2021-OC-1002-2023-238	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-239	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-240	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-241	24/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 142-23-CLI-CVC066-DIR, OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-242	29/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 148-23-CLI-CVC066-DIR, OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-243	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-244	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-245	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-246	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-247	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-248	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-249	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-250	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-251	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-252	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-253	24/03/2023	ENVIAD A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-254	24/03/2023	ENVIAD A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA

CREACT2021-OC-1002-2023-255	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-256	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-257	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-258	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-259	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-260	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-261	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-262	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-263	24/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-264	31/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA A OFICIO 143-23-CLI-CVC066-DIR. DEL 22 DE MARZO DE 2023 PROTOCOLO DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE – RESOLUCIÓN No. 268 del 05/05/2022 – CAS.
CREACT2021-OC-1002-2023-265	28/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN CORREO DE NOTIFICACIONES POR PARTE DE SIIF NACIÓN
CREACT2021-OC-1002-2023-266	28/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL VALUATORIA DE INTERVENTORÍA.
CREACT2021-OC-1002-2023-267	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-234 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-268	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-235 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-269	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-237. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-270	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-238 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-271	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-263 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-272	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-236 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-273	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-239 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-274	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC -1002-2023-240. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-275	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-253 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-276	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-252. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-277	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-254 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-278	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-251. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA

CREACT2021-OC-1002-2023-279	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-280	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-255 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-281	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-282	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-243. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-283	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-246 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-284	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-245. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-285	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-247. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-286	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-248 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-287	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-244 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MÁLAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-288	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-249. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-289	29/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-291	29/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-258 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-292	30/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-293	30/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-257 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-294	30/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-259 INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-295	30/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-262. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-296	30/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-261. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-297	30/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2022-260. INVITACIÓN RECORRIDO - CORREDOR VIAL LOS CUROS - MALAGA
CREACT2021-OC-1002-2023-298	30/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD CERTIFICADOS PUNTOS DE ANCLAJES-TSA
CREACT2021-OC-1002-2023-299	30/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REMISION QUEJA INTERPUESTA POR ESPERANZA HERRERA - CASO DESPIDO CONDUCTOR DARWIN JOSE QUIROGA
CREACT2021-OC-1002-2023-300	30/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 110-23-CLI-CVC066-DIR - REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – FEBRERO 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-301	30/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a oficio 155-23-CLI-CVC066-DIR, del 29 de marzo de 2023, Aprobación Pre-acta Predial Nº 22 de marzo de 2023, Sin Cobro.
CREACT2021-OC-1002-2023-176	31/03/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022)
CREACT2021-OC-1002-2023-302	31/03/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 116-23-CLI-CVC066-DIR DEL 10 DE MARZO DE 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
090-23-CLI-CVC066-DIR	01/03/2023		Respuesta radicada CREACT2021-OC-1002-2023-164 Asunto: SOLICITUD DE ENCARGO Y PERMANENCIA EN LOS SITIOS DE OBRAS EN EJECUCION (TRAMOS PR108+600 – PR110+600, PR111+000 – PR111+350 y 122+0000– PR124+0000) DE LOS INGENIEROS RESIDENTES DE OBRA APROBADOS POR LA INTERVENTORIA
091-23-CLI-CVC066-DIR	1/03/2023		Respuesta oficio RC-034-CVC066 - CREACT2021-OC-1002-2023-093 / RC-0066-CVC066 – CREACT2021-OC-1002-2023-178/ ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO (ALTURAS) SITIO CRÍTICO LA JUDIA PR 79+810
109-23-EXT-CVC066-DIR	1/03/2023		RESPUESTA PQRSD No 213 – QUEJA POR DEMORA EN EL PAGO DE LA COMPENSACION ECONÓMICA.
092-23-CLI-CVC066-DIR	1/03/2023		RESPUESTA – Comunicado - CREACT2021-OC-1002-2022-732 (RC-396-CVC066). PLAN DE INVERSION SOCIAL V3 DOCUMENTO PAGA Y ACTA DE RADICIACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.
093-23-CLI-CVC066-DIR	1/03/2023		RESPUESTA – COMUNICADOS - CREACT2021-OC-1002-2023-147 (RC-040-CVC066)/ CREACT2021-OC-1002-2023-161 (RC-053-CVC066)/. REMISIÓN OFIBUC-002-2023 - REITERACION A SOLICITUD DE PAGO
094-23-CLI-CVC066-DIR	2/03/2023		RESPUESTA – COMUNICADO - CREACT2021-OC-1002-2023-172 (RC-063-CVC066) REMISIÓN QUEJA DEL PROVEEDOR SR CARLOS FERNANDO DIAZ GARATE GERENTE FERRETORNILLOS BUCARAMANGA (SANTANDER)
095-23-CLI-CVC066-DIR	2/03/2023		Remisión de copia del radicado de entrada a la solicitud de ampliación de vigencia Resolución 0213 de 18 de marzo de 2022. Exp. AF 0007-2022. SINCA34095.
096-23-CLI-CVC066-DIR	3/03/2023		Respuesta radicado CREACT2021-OC-1002-2022-327 con Asunto : Llamado de atención por no disponibilidad de personal, a la citación del Instituto Nacional de Vías el día 1 de noviembre de 2022.
097-23-CLI-CVC066-DIR	3/03/2023		Respuesta radicado CREACT2021-OC-1002-2023-141, obras de mitigación PR 32+800
110-23-EXT-CVC066-DIR	3/03/2023		SEGUIMIENTO PQRSD No 127 – AFECTACÓN A PREDIO
098-22-CLI-CVC066-DIR	4/03/2023		Informe de sostenibilidad No 19 del periodo de enero de 2023.
099-23-CLI-CVC066-DIR	4/03/2023		Informe de sostenibilidad No 19 del periodo de enero de 2023.
100-23-CLI-CVC066-DIR	4/03/2023		Respuesta Comunicación No. CREACT2021-OC-1002-2023-152, con asunto: "Incumplimiento en el reinicio de trabajos de estabilidad de taludes del sector de Málaga PR 1+365 al Pr 7+0002".
101-23-CLI-CVC066-DIR	6/03/2023		Remisión acta de vecindad N°077 predio PR 2+500
105-23-CLI-CVC066-DIR	7/03/2023		Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-013 "RESPUESTA OFICIO 343-22-CLI-CVC066-DIR, 392- 22-CLI-CVC066-DIR ACCESO PREDIO PR 109+980.MUNICIPIO DE SANTA BARBARA"
106-23-CLI-CVC066-DIR	7/03/2023		Entrega Informe Gestión Ambiental mensual febrero de 2023.
107-23-CLI-CVC066-DIR	7/03/2023		Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA ENERO 2023/ MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA FEBRERO 2023.
108-23-CLI-CVC066-DIR	7/03/2023		Seguimiento al plan de calidad contrato de obra – febrero de 2023 Respetado Ingeniero,

109-23-CLI-CVC066-DIR	7/03/2023		Reiteración al comunicado 028-23-CLI-CVC066-DIR de asunto: “Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2022-740”
110-23-CLI-CVC066-DIR	9/03/2023		Remisión Informe mensual de gestión social – febrero 2023.
111-23-CLI-CVC066-DIR	9/03/2023		Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA ENERO 2023/ MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA FEBRERO 2023.
112-23-CLI-CVC066-DIR	9/03/2023		Remisión informe mensual No. 28 (01 al 28 de febrero 2023)
SS 12718	9/03/2023		ACLARACIÓN IDONEIDAD DE LAS ENTIDADES QUE REALIZAN AVALUOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
113-23-CLI-CVC066-DIR	10/03/2023		Presentación de análisis de precios unitarios no previstos 2.
114-23-CLI-CVC066-DIR	13/03/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-183 – Observaciones a la versión 2 del Plan de Inversión Ambiental.
117-23-EXT-CVC066-DIR	14/03/2023		RESPUESTA - comunicado RE-020-CVC066 INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRA CUROS-MÁLAGA.
115-23-CLI-CVC066-DIR	14/03/2023		Respuesta: CREACT2021-OC-1002-2023-207 ASUNTO: LIMPIEZA DE BOX CULVERT UBICADO EN PR107+0490 RN 55ST02
118-23-EXT-CVC066-DIR	14/03/2023		SOLICITUD INFOMACIÓN PERSONAL ACTIVO PARA LA POSTUACIÓN DE VACANTES.
119-23-EXT-CVC066-DIR	14/03/2023		SOLICITUD INFOMACIÓN EXISTENCIA CAMINO VEREDAL Y/O SERVIDUMBRE EN EL PR 64+270.
120-23-EXT-CVC066-DIR	14/03/2023		SOLICITUD APOYO CAMPAÑAS SEGURIDAD VIAL TRAMO SAN ANDRÉS
102-23-CLI-CVC066-DIR	14/03/2023		Respuesta Comunicación No. CREACT2021-OC-1002-2022-154, cuyo asunto es: “Base Granular PR 63-PR68”.
103-23-CLI-CVC066-DIR	14/03/2023		Respuesta radicado CREACT2021-OC-1002-2023-157, cuyo asunto es: “Base Granular PR63-PR68”.
116-23-CLI-CVC066-DIR	14/03/2023		Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-208 con asunto: ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL PR 111+350
SS 13342	14/03/2023		Interventoría con contrato No. 1002 del 2021 para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos - Málaga),en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública.
SMC-GGP3 13113	14/03/2023		Respuesta a Entrada No. 13653 con Fecha 13/02/2023 - Remisión Hojas de vida – PROFESIONAL AMBIENTAL Y ESPECIALISTA EN TRANSITO
117-23-CLI-CVC066-DIR	15/03/2023		Acta de ajustes No 20 Definitiva del mes de enero de 2023.
SMC-GGP3 13758	15/03/2023		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. PRESENTACIÓN DE ACTAS
118-23-CLI-CVC066-DIR	16/03/2023		Respuesta a las observaciones del informe general de sector.
119-23-CLI-CVC066-DIR	16/03/2023		Solicitud derogación de las resoluciones N° 04049 del 27 de oct 2022 y Resolución N° 04095 del 1 nov. 2022, cierre total en la vía Málaga – Los Curos, Ruta Nacional 55ST02, entre el PR108+0000 y el PR113+0000, Departamento de Santander”.
SMC-GGP3 14678	16/03/2023		Asunto: SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL VALUATORIO DE INTERVENTORÍA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 – CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1002 DEL 2021 - MÁLAGA-CUROS

006-23-CLI-CVC066-RLG	16/03/2023		Respuesta comunicación No. CREACT2021-OC-1002-2023-209, cuyo asunto es: "Apremio de multa por el posible incumplimiento en la entrega de la propuesta económica para el estudio de ingeniería de tránsito e incumplimiento en el inicio del mismo".
120-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		Respuesta oficio RC-016-CVC066 – CREACT2021-OC-1002-2023-018/DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL PUENTE SEMIPERMANTE PR 111+330
121-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-155 Respuesta a comunicado 074-23-CLI-CVC066-DIR – Entrega informe semestral 1 – Resolución 406 de 2022 Permiso de Concesión de aguas superficiales.
122-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		Entrega copia de comunicado 108-23-EXT-CVC066-DIR con asunto: "Solicitud de prórroga de la declaratoria de calamidad pública establecida mediante el Decreto No. 045 del 25 de septiembre de 2022".
123-23-EXT-CVC066-DIR	17/03/2023		SOLICITUD ACTIVACIÓN (PMU) VIVIENDAS UBICADAS EN ZONA DE INESTABILIDAD ENTRE LOS PR 111+000 al PR111+300, VÍA MÁLAGA – LOS CUROS, RUTA NACIONAL 55ST02, ENTRE EL PR108+0000 Y EL PR113+0000, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
123-22-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		Solicitud modificación de la resolución N° 00032 del 08 de enero 2023, cierre total de la vía Málaga –Los Curos, Ruta Nacional 55ST02, entre el PR32+0600 y el PR33+0000, Departamento de Santander.
124-23CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-190 (RC-080-CVC066) - Respuesta 077-23-CLI-CVC066-DIR; Remisión ajustes del proyecto de OPC de la I.E. Los Curos.
125-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA – Topografía del sitio critico localizado en el PR88 – Versión 0.0
126-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA – Topografía del sitio critico localizado en el PR88 – Versión 0.0
127-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el sitio siniestrado PR53+000 – Versión 0.0
128-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el sitio siniestrado PR46+500 – Versión 0.0
129-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños para el sitio siniestrado PR33+000 – Versión 0.0
130-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños para el sitio siniestrado PR30+000 – Versión 0.0
131-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		ENTREGA Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el sitio siniestrado PR14+000 – Versión 0.0
132-23-CLI-CVC066-DIR	17/03/2023		Entrega– topografía de los sitios siniestrados localizados en el PR14, PR30, PR33, PR46+500 y PR53+000 -Versión 0.0
134-23-CLI-CVC066-DIR	18/03/2023		RESPUESTA – COMUNICADO - CREACT2021-OC-1002-2023-216 (RC-097-CVC066) REITERACIÓN COMPROMISO DE PAGO AL PROVEEDOR FERRETORNILLOS
127-23-EXT-CVC066-DIR	18/03/2023		ALCANCE COMUNICADO 109-23-EXT-CVC066-DIR con asunto RESPUESTA PQRSD No 213 – QUEJA POR DEMORA EN EL PAGO DE LA COMPENSACION ECONÓMICA.
135-23-CLI-CVC066-DIR	18/03/2023		ALCANCE COMUNICADO 093-23-CLI-CVC066-DIR RESPUESTA OFICIOS- CREACT2021-OC-1002-2023-147(RC-040-CVC066) / CREACT2021-OC-1002-2023-161 (RC-053-CVC066) /. REMISIÓN OFIBUC-002-2023 - REITERACION A SOLICITUD DE PAGO.
136-23-CLI-CVC066-DIR	21/03/2023		Respuesta radicado RC-287-CVC066 Oficio CREACT-2021-OC-1002-2022-560 Observaciones informe de Gestión SST AGOSTO.

137-23-CLI-CVC066-DIR	21/03/2023		Entrega actas de donación de material.
138-23-CLI-CVC066-DIR	21/03/2023		Entrega copia comunicados 057-23-EXT-CVC066-DIR y 114-23-EXT-CVC066-DIR – Solicitud visita de inspección ocular, dirigidos a la CAS.
139-23-CLI-CVC066-DIR	21/03/2023		CORREO ELECTRÓNICO - REMISIÓN QUEJA POR DEMORA DE PAGO A TRABAJADORES SUBCONTRATISTA NP
CODIGO:190-36	22/03/2023		REMISION RESPUESTA /RADICADO INTERNO 1936- 2022 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.
140-23-CLI-CVC066-DIR	22/03/2023		Gestión documental Zodme PR28+800.
141-23-CLI-CVC066-DIR	22/03/2023		RESPUESTA - Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-222 con asunto: Respuesta comunicación 006-23-CLI- CVC066-RLG
SS 13426	22/03/2023		Proyecto de la Interventoría con contrato No. 1002 del 2021 para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (los curos - málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública. Hoja de vida Residente Ambiental
142-23-CLI-CVC066-DIR	23/03/2023		Respuesta radicado RC-320-CVC066 Oficio CREACT-2021-OCT-1002-2022-612 Observaciones informe de Gestión SST mes de septiembre 2022.
143-23-CLI-CVC066-DIR	23/03/2023		Entrega Protocolo de Manejo de Fauna Silvestre en cumplimiento de la Resolución DGL 268 del 05 de mayo de 2022- CAS
144-23-CLI-CVC066-DIR	23/03/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-170 Revisión Informe Mensual enero 2023.
145-23-CLI-CVC066-DIR	23/03/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-174 Revisión Vr. 2 informe Mensual diciembre 2022.
SS 16062	23/03/2023		Interventoría con contrato No. 1002 del 2021 para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos - Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública.
147-23-CLI-CVC066-DIR	24/03/2023		RESPUESTA – COMUNICADOS - CREACT2021-OC-1002-2023-203 (RC-088-CVC066) Y CREACT2021-OC- 1002-2023-224 (RC-104-CVC066) SOLICITUD DE RESPUESTA INMEDIATA A LA QUEJA DEL SR FREDY OSWALDO JAIMES
148-23-CLI-CVC066-DIR	25/03/2023		Respuesta correo del 17 de diciembre de 2022 “Observaciones Informe mensual SST Noviembre”
135-23-EXT-CVC066-DIR	26/03/2023		Reiteración Cierre Total De La Vía Curos – Málaga, Ruta Nacional 55ST02, entre El Pr32+600 y El Pr33+000, Departamento De Santander”
149-23-CLI-CVC066-DIR	26/03/2023		Preacta de obra No 22 del periodo marzo de 2023.
150-23-CLI-CVC066-DIR	28/03/2023		RESPUESTA - Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-165 con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO 058-23-CLI-CVC066 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA PACIFIC- ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY
151-23-CLI-CVC066-DIR	28/03/2023		Respuesta radicado RC-089-CVC066 de fecha 07 de marzo de 2023 Oficio CREACT-2021-OCT-1002-2023-204 Documentación de ingreso de Personal
152-23-CLI-CVC066-DIR	28/03/2023		Respuesta radicado RC-070-CVC066 de fecha 24 de febrero de 2023 Oficio CREACT-2021-OCT-1002-2023-179 PROCEDIMIENTOS TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

153-23-CLI-CVC066-DIR	28/03/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-212, cuyo asunto es Respuesta a comunicación 079-23-CLI-CVC066-DIR - reiteración entrega ajustes diseño geométrico de los diferentes frentes de obra priorizados." AJUSTE – Diseño Geometrico estribo (A) Málaga
154-23-CLI-CVC066-DIR	28/03/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-195, cuyo asunto es: SOLICITUD DE AJUSTE AL VOLUMEN V ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES TRAMOS PR122+050 A PR123+000 Y PR123+000 A PR124+000
SS 16349	29/03/2023		Respuesta a Entrada No. 21563 con Fecha 06/03/2023. Informe trimestral #5 - Sostenibilidad COnexión troncal central del norte (Los Curos - Málaga)
S-2023-007797	29/03/2023		SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA
155-23-CLI-CVC066-DIR	30/03/2023		Entrega Preacta Predial # 22 correspondiente al mes de marzo de 2023
156-23-CLI-CVC066-DIR	30/03/2023		Entrega Informe Gestión Ambiental mensual marzo de 2023.
157-23-CLI-CVC066-DIR	30/03/2023		Remisión Informe mensual de gestión social – marzo 2023.
158-23-CLI-CVC066-DIR	30/03/2023		Entrega informe mensual de la gestión predial marzo de 2023.
159-23-CLI-CVC066-DIR	31/03/2023		Remisión informe mensual No. 21 (01 al 25 de marzo 2023)
160-23-CLI-CVC066-DIR	31/03/2023		Acta de ajustes No 21 Definitiva del mes de febrero de 2023.
161-23-CLI-CVC066-DIR	31/03/2023		RESPUESTA - Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-211 con asunto: RESPUESTA MEMORANDO TÉCNICO MT-0144-C180-2023 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN HIDRÁULICA DEL PSEUDOLECHO QUEBRADA LA JUDIA
162-23-CLI-CVC066-DIR	31/03/2023		Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA FEBRERO 2023 / MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA MARZO 2023.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 576.714.127,00	$ 1.268.372.110,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$0	$ 29.913.763,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 21 (feb)	$ 302.586.484,00	$ 57.491.432,00	$ 0,00	$ 360.077.916,00
Acta de costos No. 22 (mar)	$ 274.508.521,00	$ 52.156.619,00	$ 0,00	$ 326.665.140,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 de fecha 31/03/2023 para el período marzo 2023 el contrato reporta un avance de 28,43% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 5.686.732.541,00 28,43%
Total inversión ejecutada: $ 5.686.732.541,00 28,43%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo se tramito el Acta Modificatoria N° 4.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/03/2023	4	Reprogramación al Plan de Cargas N° 3	En tramite

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Remoción de derrumbes (del 11-03-23 al 13-03-2023)

1. PR32+800 No hubo cierre de vía por derrumbe. Vía saturada, los vehículos se deslizaban, pero hubo apoyo de equipos para el paso de vehículos
2. PR79+800 La Judía. Derrumbes el día 12-03-2023, ya se atendió y hay tránsito de vehículos.
3. PR107+500. Caída de material de arrastre sobre la vía, ya se atendió y hay tránsito en ese punto.
4. PR111+100. Caída de material de arrastre sobre la vía, ya se atendió y hay tránsito en ese punto.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Director Territorial Santander (E)