GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3
Arquitecta
LILIANA IVONNE ORJUELA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de abril al 30 del mes de abril de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.933.949.512,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.473.228.350,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$4.663.443.163	$4.663.443.163	$0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$256.580.136	$256.580.136	$0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$7.300.000.000	$7.300.000.000	$0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$2.654.675.275	$2.654.675.275	$0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$36.901.724.745	$36.901.724.745	$0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 6.506.113.174	$ 21.170.180.385
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 59.329.518.189,00	$ 21.170.180.385

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste No 22D (Mar)	$ 455.995.446,00	$ 3.332.274,00	$ 0,00	$ 459.327.720,00
Acta parcial de obra No. 23 (Abr)	$ 4.082.372.706,00	$ 120.243.968,00	$ 143.149.274,00	$ 4.202.616.674,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31/03/2023, para el periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 43.919.684.043,2	18,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 50.336.117.394	20,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 8.993.400.795	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 59.329.518.189	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.696.952.035,00
Amortizado	$ 1.933.949.512,00
Saldo	$ 9.473.228.350,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 18,26%
Meta física ejecutada %: 20,93%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE ABRIL			
CREACT2021-OC-1002-2023-303	03/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 114-23-CLI-CVC066-DIR RESPUESTA COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-183-OBSERVACIONES A LA VERSIÓN 2 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
CREACT2021-OC-1002-2023-304	03/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ESTADO DE SOLICITUD DE PROROGA DECRETO 019 DEL 04 DE ABRIL DEL 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-305	10/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA CAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DGL NO. 000594 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 – PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
CREACT2021-OC-1002-2023-306	4/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENTREGA DE ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 21 CORRESPONDIENTE A FEB-23
CREACT2021-OC-1002-2023-307	10/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE COSTOS 22 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MARZO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-308	10/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO: 145-23-CLI-CVC066-DIR INFORME MENSUAL AMBIENTAL DICIEMBRE 2022 Versión No. 3
CREACT2021-OC-1002-2023-309	11/04/2023	ENVIASA AL CONTRATISTA	REVISIÓN INFORME MENSUAL ENERO 2023 VERSIÓN No. 2.
CREACT2021-OC-1002-2023-310	10/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-311	26/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 170-23-CLI-CVC066-DIR INFORME MENSUAL SOSTENIBILIDAD-FEBRERO 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-312	19/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE SOSTENIBILIDAD
CREACT2021-OC-1002-2023-313	26/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA COMUNICADO SS 16349 INVIAS
CREACT2021-OC-1002-2023-314	12/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 161-23-CLI-CVC066-DIR Y MEMORANDO TÉCNICO GT-0095-C180-2023 DEL 27 DE MARZO DE 2023 DANDO APROBACIÓN CONDICIONADA
CREACT2021-OC-1002-2023-315	13/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Seguimiento Tramo Guaca
CREACT2021-OC-1002-2023-316	13/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 22, correspondiente al mes de marzo de 2023, aprobado por esta Interventoría.
CREACT2021-OC-1002-2023-317	14/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta al oficio 099-23-CLI-CVC066-DIR del 2 de marzo de 2023 y al oficio 158-23-CLI-CVC066-DIR del 30 de marzo de 2023; Aprobación de Informes Mensuales de la Gestión Predial, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2023.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CREACT2021-OC-1002-2023-318	14/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 157-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – MARZO 2023,
CREACT2021-OC-1002-2023-319	14/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 153-23-CLI-CVC066-DIR DEL 28 DE MARZO DE 2023 AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO SITIO CRÍTICO LA JUDÍA.
CREACT2021-OC-1002-2023-320	15/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RETIRO DE DERRUMBES PR108+600 A PR108+900
CREACT2021-OC-1002-2023-321	18/04/22023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 156-23-CLI-CVC066-DIR. OBSERVACIONES A INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE MARZO 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-322	19/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE REVISIÓN Y FIRMA ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ TÉCNICO DE OBRA
CREACT2021-OC-1002-2023-290	20/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD CERTIFICADOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
CREACT2021-OC-1002-2023-215	20/04/20223	ENVIADA AL CONTRATISTA	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CREACT2021-OC-1002-2023-323	20/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA.
CREACT2021-OC-1002-2023-325	20/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Remoción de derrumbes
CREACT2021-OC-1002-2023-326	20/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud entrega de informe de inspección de puentes y pontones
CREACT2021-OC-1002-2023-327	21/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Entrega del comunicado SS 22185, Solicitud Finalización Pasivos Prediales 001DT3MC y 002DT3MC Contrato No. 880 – 2020.
CREACT2021-OC-1002-2023-217	26/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SEÑALIZACIÓN EN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA.
CREACT2021-OC-1002-2023-328	26/04/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ATRASO EN ENTREGA DE 3 KILÓMETROS
CREACT2021-OC-1002-2023-329	26/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRS ENTIDADES	INFORME TRIMESTRAL N°7 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-333	28/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRA ENTIDADES	INFORME TRIMESTRAL No. 7 ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PERIODO ENERO-MARZO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-334	28/04/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SR ELMER MENDOZA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
163-23-CLI-CVC066-DIR	04/04/2023		Respuesta correo del 18 de enero de 2023 “Observaciones Informe mensual SST Diciembre”
164-23-CLI-CVC066-DIR	04/04/2023		Programación Controladores Semana Mayor en puntos Críticos
SS 19217	04/04/2023		Respuesta a Entrada No. 31266 con Fecha 29/03/202
165-23-CLI-CVC066-DIR	05/04/2023		Remisión Auto SAO.147.2023 del 31 de marzo de 2023 emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
166-23-CLI-CVC066-DIR	05/04/2023		Programación de Disponibilidad de equipos y personal Semana Mayor
167-23-CLI-CVC066-DIR	05/04/2023		Respuesta radicado RC-038-CVC066 (06/02/2023) oficio CREACT2021-OC-1002-2023-123 / radicado RC-041-CVC066 (08/02/2023) oficio CREACT2021-OC-1002-2023-150 / radicado RC-085-CVC066 (03/03/2023) oficio CREACT2021-OC-1002-2023-199 SEÑALIZACIÓN PR 111
SS 20740	12/04/2023		Respuesta a Entrada No. 31872 con Fecha 31/03/2023 TRIMESTRAL ÁREA SOCIAL

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
170-23-CLI-CVC066-DIR	13/04/2023		Informe de sostenibilidad No 20 del periodo de febrero de 2023.
SS 20005	14/5/2023		Respuesta a Entrada No. 2124. Informe Trimestral #3 de Sostenibilidad
171-23-CLI-CVC066-DIR	15/04/2023		Respuesta oficio CREACT2021-OC-1002-2023-223
172-23-CLI-CVC066-DIR	17/04/2023		Remisión de PQRSD para aprobación y cierre
173-23-CLI-CVC066-DIR	17/04/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-305 con asunto: Estado de cumplimiento de obligaciones impuestas por la CAS a través de la Resolución DLG No. 000594 del 26 de agosto de 2022 – Permiso de Emisiones Atmosféricas.
174-23-CLI-CVC066-DIR	17/04/2023		Entrega copia de comunicado No. 085-23-EXT-CVC066-DIR radicado a la CAS, a través del cual se realiza la solicitud Licencia Ambiental para el proyecto explotación de material aluvial sobre la Quebrada Hisgaura. Autorización Temporal 505993.
SS 22185	20/04/2023		Solicitud Finalización Pasivos Prediales 001DT3MC y 002DT3MC Contrato No. 880 – 2020
DT-SAN 22703	21/04/2023		Respuesta a Entrada No. 28975 con Fecha 24/03/2023, VIABILIDAD ESPECIALISTAS
175-23-CLI-CVC066-DIR	21/04/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-304 - Estado de solicitud de prórroga Decreto 019 del 04 de abril del 2022.
176-23-CLI-CVC066-DIR	21/04/2023		Informes de inversión y buen manejo de anticipo Plan de inversión - versión 5.0
177-23-CLI-CVC066-DIR	22/04/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-200 con asunto: Atención a requerimientos emitidos por las Autoridades Ambientales.
169-23-CLI-CVC066-DIR	22/04/2023		Alcance comunicado 124-23CLI-CVC066-DIR Respuesta – oficio CREACT2021-OC-1002-2023-190 (RC-080-CVC066) Remisión ajustes del proyecto de OPC de la I.E. Los Curos.
178-23-CLI-CVC066-DIR	24/04/2023		RESPUESTA – CORREO ELECTRÓNICO - REMISIÓN QUEJA POR DEMORA EN EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL SEÑOR ANDRÉS MANTILLA.
180-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños para el sitio siniestrado PR30+000 – Versión 0.0
181-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños para el sitio siniestrado PR30+000 – Versión 0.0
182-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		Entrega Ficha Predial y Estudio de Títulos predio 873D TU-CTCM.
183-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños para el sitio siniestrado PR14+000 – Versión 0.0
184-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-264 RECOMENDACIONES AL PROTOCOLO DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE – RESOLUCIÓN No. 268 del 05/05/2022 – CAS.
185-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		ENTREGA – Informe de avance No. 4 de los trabajos de campo de los sectores localizados en los sectores: para el sitio crítico PR 29+700 al pr30+090, sitio de la emergencia PR87+930 al PR88+160 sitios inestables PR14+0200 al PR14+0550; pr30+0580 al PR30+0990; PR32+0925 al PR33+0060, PR46+580, PR53+780 y PR111+300
186-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		Presupuesto Pseudolecho Frente de la Judia.
187-23-CLI-CVC066-DIR	25/04/2023		Preacta de obra No 23 del periodo abril de 2023.
188-23-CLI-CVC066-DIR	26/04/2023		Remisión de PMT establecido para atención de emergencia PR 51+0175 y el PR51+0217 (Puente Listara)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
189-23-CLI-CVC066-DIR	26/04/2023		Respuesta radicado RC-052-CVC066 Oficio CREACT2021-OC-1002-2023-153 Observaciones informe de Gestión SST mes de enero 2023.
SS 22186	26/04/2023		Respuesta a Entrada No. 36197 con Fecha 14/04/2023 RESPUESTA TIRA PREDIAL
SS 23685	26/04/2023		Interventoría con contrato No. 1002 del 2021 para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos - Málaga),en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública.
190-23-CLI-CVC066-DIR	27/04/2023		ALCANCE 382-22-CLI-CVC066-DIR – Diseño de estabilidad de taludes del PR1+400 – PR1+600, salida Málaga
191-23-CLI-CVC066-DIR	27/04/2023		ALCANCE 382-22-CLI-CVC066-DIR – Diseño de estabilidad de taludes del PR1+400 – PR1+600, salida Málaga
192-23-CLI-CVC066-DIR	27/04/2023		ENTREGA – Informes de diagnóstico puentes Listara, Salaboga y Chimpata
193-23-CLI-CVC066-DIR	27/04/2023		ENTREGA – Diseño de estabilidad de taludes del PR1+930 a PR2+200, salida Málaga
010-23-CLI-CVC066-RLG	28/04/2023		Entrega de los diagnósticos técnicos del estado actual de los puentes Listará, Salaboga y Chimpatá.
194-23-CLI-CVC066-DIR	29/04/2023		RESPUESTA – Comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-299 (RC-115-CVC066) remisión queja interpuesta por Esperanza Herrera – Caso despido conductor Darwin José Quiroga.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 1.273.519.524,00	$ 571.566.713,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$0	$ 29.913.763,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 22 (mar)	$ 276.369.616,00	$ 52.510.227,00	$ 0,00	$ 328.879.843,00
Acta de costos No. 23 (abr)	$ 281.103.175,00	$ 53.409.603,00	$ 0,00	$ 334.512.778,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 23 de fecha 30/04/2023 para el período abril 2023 el contrato reporta un avance de 30,12% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 6.023.460.022,00 30,12%
Total inversión ejecutada: $ 6.023.460.022,00 30,12%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Remoción de derrumbes para garantizar transitabilidad

- PR 25 + 040
- PR 25 + 140
- PR 25 + 580
- PR 25 + 950
- PR 26 + 516
- PR 26 + 674
- PR 27 + 240
- PR 108+400
- PR108+770

Diagnóstico del Puente Listara:

Hay fallas a nivel de la conexión de la soldadura como tal, para el trabajo final se debe hacer la evaluación patológica de la estructura del puente, hay que evaluar los elementos estructurales detalladamente en especial los arriostramientos, revisar los arriostramientos en los apoyos ya que son los que tienen una solicitación mayor y plantear un proceso de mantenimiento, reparación, seguido de un análisis de capacidad de carga para así mediante este análisis dar la solución para el arreglo de los apoyos y anclajes del puente, finalmente adicional a generar el apoyo concluir si deben repotenciarse o remplazarse algunos elementos, lo cual se detecta a través de un análisis de repotenciación del puente. Luego de realizar las reparaciones del puente este se debe gatear para llevarlo a su posición de trabajo y ponerlo en servicio.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Director Territorial Santander (E)