GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3
Arquitecta
LILIANA IVONNE ORJUELA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de mayo al 31 del mes de mayo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.066.654.236,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.340.523.626,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.663.443.163	$ 0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 7.300.000.000	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 2.654.675.275	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 10.530.821.210	$ 17.145.472.349
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 63.354.226.225,00	$ 17.145.472.349

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste No 23D (Abr)	$ 688.099.422,00	$ 5.028.419,00	$ 0,00	$ 693.127.841,00
Acta parcial de obra No. 24 (May)	$ 3.307.435.668,00	$ 24.169.722,00	$ 132.705.722,00	$ 3.198.899.668,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31/03/2023, para el periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 46.648.308,448	19,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 53.643.528.050	22,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9.710.698.175	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 63.354.226.225	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.066.654.236,00
Saldo	$ 9.340.523.626,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 19,39%
Meta física ejecutada %: 22,30%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE MAYO			
CREACT2021-OC-1002-2023-331	2/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 184-23-CLI-CVC066-DIR DEL 24 DE ABRIL DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-335	2/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 008-23-CLI-CVC066-RLG - Información Balance Presupuestal del Contrato - Solicitud de traslado vigencia futura año 2027 para atención de necesidades en el Corredor Conexión Troncal Central del Norte.
CREACT2021-OC-1002-2023-336	3/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO SS 24641 INVIAS 4 INFORME DE SOSTENIBILIDAD
CREACT2021-OC-1002-2023-337	4/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA QUEJA CASO DESPIDO CONDUCTOR DARWIN JOSÉ QUIROGA,
CREACT2021-OC-1002-2023-338	4/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Entrega del Informe de Revisión y Observaciones de la Profesional Valuatoria de esta Interventoría, la Ingeniera Diana Loaiza, al Informe General del Sector e Informe Técnico de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del Corredor Los Curos – Málaga
CREACT2021-OC-1002-2023-339	5/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 196-23-CLI-CVC066-DIR ALCANCE COMUNICADO 169-23-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN AJUSTES PRESUPUESTO OPC INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS
CREACT2021-OC-1002-2023-332	5/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO N°. 177-23-CLI-CVC066-DIR DEL 20 DE ABRIL DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-341	5/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud entrega puntual y oportuna de los Informes Mensuales de la Gestión y Adquisición Predial, del Contrato de la Referencia.
CREACT2021-OC-1002-2023-342	5/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD EJECUCIÓN PROYECTO OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY JOSÉ DE LAS CASAS NOVAS MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
CREACT2021-OC-1002-2023-343	5/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE COSTOS 23 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 23 - ABRIL DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-344	05//05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 181-23-CLI-CVC066-DIR DEL 24 DE ABRIL DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-345	06/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Alcance al oficio CREACT2021-OC-1002-2023-338, entrega del Informe de Revisión y Observaciones de la Profesional Valuatoria de esta Interventoría, la Ingeniera Diana Loaiza, al Informe General del Sector e Informe Técnico de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del Corredor Los Curos – Málaga.
CREACT2021-OC-1002-2023-346	08/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta oficios 131-23-CLI-CVC066-DIR; 130-23-CLI-CVC066-DIR; 129-23-CLICVC066-DIR; 128-23-CLI-CVC066-DIR; 127-23-CLI-CVC066-DIR del 17 de marzo de 2023 DE LOS SITIOS CRÍTICOS PR 14, 30,33, 46 Y 53
CREACT2021-OC-1002-2023-347	09/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud entrega del avalúo comercial del predio 873D TU-TCM, propiedad del sr. Aníbal Delgado, ubicado en el PR111+350, Sitio Crítico El Volcán y respuesta a queja interpuesta por la apoderada del propietario.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CREACT2021-OC-1002-2023-348	09/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 23, correspondiente al mes de abril de 2023, aprobado por esta Interventoría.
CREACT2021-OC-1002-2023-349	09/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA DE ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 22 CORRESPONDIENTE A MAR-23
CREACT2021-OC-1002-2023-350	11/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	APROBACION HOJA DE VIDA ING.CARLOS ANDRES CASTELLANOS DIAZ
CREACT2021-OC-1002-2023-351	11/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Entrega de los resultados finales de ensayos de desempeño de la mezcla asfáltica MDC-19 elaborada en la planta asfáltica del municipio de San Andrés Santander.
CREACT2021-OC-1002-2023-352	11/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Seguimiento compromisos
CREACT2021-OC-1002-2023-354	12/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-355	12/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REMISIÓN QUEJA SRA MARIBEL PEDRAZA CUEVAS
CREACT2021-OC-1002-2023-330	15/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA AL COMUNICADO SS 23685 DEL 25 DE ABRIL DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-346A	15/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	MANEJO DE SUSTANCIA QUÍMICAS Y PELIGROSAS
CREACT2021-OC-1002-2023-356	16/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Inscripción como grandes generados de RCD ante las autoridades ambientales
CREACT2021-OC-1002-2023-357	16/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REEVALUACIÓN MEDIDA COMPENSATORIA RESOLUCIÓN 213 DEL 18 DE MARZO DE 2022 CDMB
CREACT2021-OC-1002-2023-358	19/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CREACT2021-OC-1002-2023-359	16/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Respuesta a Derecho de Petición instaurado por el sr. Aníbal Delgado Espinosa, al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, de fecha 9 de mayo de 2023 y Respuesta al oficio SS 27780 del 15 de mayo de 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-360	16/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 172-23-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN DE PQRSD PARA APROBACIÓN Y CIERRE
CREACT2021-OC-1002-2023-361	16/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 206-23-CLI-CVC066-DIR con asunto Alcance oficio 092-23-CLICVC066-DIR - RESPUESTA – Comunicado - CREACT2021-OC-1002-2022-732 (RC-396-CVC066). PLAN DE INVERSION SOCIAL V3 DOCUMENTO PAGA Y ACTA DE RADICIACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
CREACT2021-OC-1002-2023-362	16/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REITERACIÓN SOLICITUD DE ATENCIÓN URGENTE Y ACTIVACIÓN (PMU), VIVIENDAS UBICADAS EN ZONA DE INESTABILIDAD ENTRE LOS PR 111+000 al PR111+300, VÍA MÁLAGA – LOS CUROS, RUTA NACIONAL 55ST02, ENTRE EL PR108+000 Y EL PR113+000, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
CREACT2021-OC-1002-2023-363	30/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 217-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL PR 122+000 AL PR 124+000 SECTOR LOS CUROS
CREACT2021-OC-1002-2023-365	19/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Respuesta al oficio 218-23-CLI-CVC066-DIR del 16 de marzo de 2023, con asunto: Notificación cambio de profesional predial.
CREACT2021-OC-1002-2023-366	23/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 205-23-CLI-CVC066-DIR - Estudio de tránsito y seguridad vial del estado actual del corredor vial del municipio de Guaca y municipio de San Andrés
CREACT2021-OC-1002-2023-367	24/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Aprobación del informe mensual ambiental de Enero 2023 - Versión No. 3
CREACT2021-OC-1002-2023-369	29/05/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD DE TRÀMITE DE TRASLADO Y/O REPROGRAMACIÒN DE VIGENCIAS 2023 Y 2027 CONTRATO 1002 DE 2021.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CREACT2021-OC-1002-2023-370	26/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 201-23-CLI-CVC066-DIR INFORME MENSUAL SOCIAL - ABRIL 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-371	29/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Material granular drenante
CREACT2021-OC-1002-2023-372	31/05/2023	ENVIAD AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 198-23-CLI-CVC066-DIR Ajuste eje G (Estructuras) - Puente La Judía
CREACT2021-OC-1002-2023-373	31/05/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud entrega de los once (11) Estudios de Títulos subsanados, conforme a las observaciones remitidas por medio del comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-015 del 13 de enero de 2023
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
195-23-CLI-CVC066-DIR	2/05/2023		Acta de ajustes No 22 Definitiva del mes de marzo de 2023.
196-23-CLI-CVC066-DIR	2/05/2023		Alcance comunicado 169-23-CLI-CVC066-DIR Remisión ajustes presupuesto OPC institución educativa los curos
197-23-CLI-CVC066-DIR	2/05/2023		Remisión informe mensual No. 22 (26 de marzo al 25 de abril 2023)
SMCN 31493	2/05/2023		Revisión y aprobación de la Pólizas que ampara la orden de inicio, adición 01 y modificación 01 delcontrato 1042 de 2021
198-23-CLI-CVC066-DIR	2/05/2023		ALCANCE – Estudios y Diseños, VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS – Cimentación del eje G para el puente La Judía
199-23-CLI-CVC066-DIR	2/05/2023		Entrega de copia de Decreto No. 021 del 31-03-2023 - Declaratoria de Emergencia municipio de Santa Bárbara.
200-23-CLI-CVC066-DIR	2/05/2023		Entrega de copia de Decreto No. 021 del 31-03-2023 - Declaratoria de Emergencia municipio de Santa Bárbara.
201-23-CLI-CVC066-DIR	3/05/2023		Remisión Informe mensual de gestión social – abril 2023.
SS 24881	3/05/2023		Respuesta a Entrada No. 41352 con Fecha 26/04/2023. Informe trimestral #5, Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos - Málaga) SOSTENIBIIDAD APROBACIÓN
SS 24641	3/05/2023		Respuesta a Entrada No. 38679 con Fecha 20/04/2023. Informe trimestral #4, Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos - Málaga)
202-23-CLI-CVC066-DIR	3/05/2023		RC-098-CVC066 Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-218 (ARRASTRE DE MATERIAL EN EL PR111+350)
203-23-CLI-CVC066-DIR	3/05/2023		RC-133-CVC066-DIR Respuesta: OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-320 (RETIRO DE DERRUMBES PR108+600 A PR108+900)
204-23-CLI-CVC066-DIR	4/05/2023		Entrega copia de comunicado 185-23-EXT-CVC066-DIR - Publicación de Auto SAO.197.2023 del 24 de abril de 2023.
205-23-CLI-CVC066-DIR	4/05/2023		INFORME No. 2 - Estudio de tránsito y seguridad vial del estado actual del corredor vial del municipio de Guaca y municipio de San Andres
206-23-CLI-CVC066-DIR	4/05/2023		Alcance oficio 092-23-CLI-CVC066-DIR - RESPUESTA – Comunicado - CREACT2021-OC-1002-2022-732 (RC-396-CVC066). PLAN DE INVERSION SOCIAL V3 DOCUMENTO PAGA Y ACTA DE RADICIACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
207-23-CLI-CVC066-DIR	5/05/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-0. Cuyo asunto es: RESPUESTA OFICIO 323-22-CLI-CVC066-DIR DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO DEL PR 63+050 AL PR 69+100
208-23-CLI-CVC066-DIR	5/05/2023		Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA MARZO 2023 / MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA ABRIL 2023.
209-23-CLI-CVC066-DIR	8/05/2023		Entrega copia comunicado CDMB_04516 del 2 de mayo de 2023 emitido por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.
211-23-CLI-CVC066-DIR	11/05/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-309 - Revisión Informe Mensual enero 2023 versión No. 2.
212-23-CLI-CVC066-DIR	11/05/2023		Entrega Informe Gestión Ambiental mensual abril de 2023.
SS_27278	12/05/2023		Interventoría con contrato No. 1002 del 2021 para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos - Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública. aprobacion hoja de vida ambiental
213-23-CLI-CVC066-DIR	13/05/2023		ALCANCE – Comunicación 176-23-CLI-CVC066-DIR, Informes de inversión y buen manejo de anticipo
214-23-CLI-CVC066-DIR	15/05/2023		Copia del Radicado 80.30.7693.2023 del 8 de mayo de 2023 – CAS
215-23-CLI-CVC066-DIR	15/05/2023		RESPUESTA – COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-355 (RC-158-CVC066) REMISIÓN QUEJA SRA MARIBEL PEDRAZA CUEVAS.
216-23-CLI-CVC066-DIR	16/05/2023		Respuesta - comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-342 (RC-148-CVC066): SOLICITUD EJECUCIÓN PROYECTO OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY JOSÉ DE LAS CASAS NOVAS MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
217-23-CLI-CVC066-DIR	16/05/2023		Informe de Avance de Aprovechamiento Forestal en el PR 122+000 al PR 124+000 sector Los Curos
218-23-CLI-CVC066-DIR	16/05/2023		Notificación cambio de profesional predial
SS 27680	16/05/2023		Respuesta a Entrada No. 43622 con Fecha 03/05/2023 RESPUESTA TRIMESTRAL DE SOSTENIBILIDAD
219-23-CLI-CVC066-DIR	17/05/2023		Respuesta a comunicado con radicado de entrada RC-160-CVC066 CREACT2021-OC-1002-2023-357 – Reevaluación medida compensatoria Resolución 0213 de 2022 CDMB
220-23-CLI-CVC066-DIR	18/05/2023		Respuesta - comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-339 (RC-145-CVC066): REMISIÓN AJUSTES PRESUPUESTO OPC INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS.
221-23-CLI-CVC066-DIR	23/05/2023		Remisión Auto SAO.276.2023 del 16 de mayo de 2023 emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
222-23-CLI-CVC066-DIR	24/05/2023		Entrega copia de radicado Entrega de Informe Semestral No. 1 – Permiso de Concesión de aguas superficiales en cumplimiento de la Resolución No. 406 de 2022.
223-23-CLI-CVC066-DIR	24/05/2023		Cotizaciones puentes Chimpata, Listara, Salaboga y Plumajera
224-23-CLI-CVC066-DIR	25/05/2023		Respuesta a su comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-356 con asunto Inscripción como grandes generadores de RCD ante las autoridades ambientales.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
225-23-EXT-CVC066-DIR	25/05/2023		ALCANCE – Comunicación 223-23-CLI-CVC066-DIR - Cotizaciones puentes Chimpata, Listara, Salaboga y Plumajera
226-23-CLI-CVC066-DIR	25/05/2023		Preacta de obra No 24 del periodo mayo de 2023.
227-23-CLI-CVC066-DIR	26/05/2023		Respuesta - comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-361 (RC-162-CVC066): PLAN DE INVERSION SOCIAL V3 DOCUMENTO PAGA Y ACTA DE RADICIACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.
1183-023 ALCALDIA DE PIEDECUESTA	26/05/2023		REMISIÓN POR COMPETENCIA REF OFICIO CREACT2021-OC-1001-2023-362 REITERACIÓN SOLICITUD DE ATENCIÓN UGENTE Y ACTIVACIÓNPMU VIVIENDAS UBICADAS EN ZONA DE INESTABILIDAD ENTRE LOS PR 111+000 AL PR 111+300, VIA- LOS CUROS, RUTA NACIONAL 55ST02, ENTRE EL PR 108+000 Y EL PR 113+000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
228-23-CLI-CVC066-DIR	27/05/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-1289 Observaciones al informe de gestión ambiental del mes de febrero de 2023.
229-23-CLI-CVC066-DIR	29/05/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-344, cuyo asunto es RESPUESTA OFICIO 181-23-CLI CVC066-DIR DEL 24 DE ABRIL DE 2023
230-23-CLI-CVC066-DIR	30/05/2023		Informe Semestral No. 2 en cumplimiento a la Resolución No. 268 del 5 de mayo de 2022.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 1.587.865.489,00	$ 257.220.748,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$0	$ 29.913.763,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 23 (abr)	$ 281.103.175,00	$ 53.409.603,00	$ 0,00	$ 334.512.778,00
Acta de costos No. 24 (may)	$ 264.156.273,00	$ 50.189.692,00	$ 0,00	$ 314.345.965,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 24 de fecha 31/05/2023 para el período mayo 2023 el contrato reporta un avance de 31,70%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 6.337.805.989,00 31,70%

Total inversión ejecutada: $ 6.337.805.989,00 31,70%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Remoción de derrumbes para garantizar transitabilidad

- PR 01+950
- PR 110+180

La interventoría se encuentra a la espera de que sean radicadas las cuatro propuestas económicas de los estudios y diseños para los puentes (Listara, Chimpata, Plumajera y Salaboga).

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

En relación a la Gestión Ambiental, en la visita de inspección ocular realizada el día 25 de mayo de 2023, a los predios Roma I y Roma II, ubicados en jurisdicción del Municipio de Guaca, Santander, sector El Término, en la parte alta de la montaña; se generó un avance importante en dicha gestión, al dejar definidos ambos predios con la viabilidad de uso de los mismos, por parte de los funcionarios de la CAS y se dejó la evidencia en el acta de reunión suscrita, en la cual se elevó consulta la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)sobre la reevaluación de la medida compensatoria.

En relación a la Gestión y Adquisición Predial esta se ha concentrado en adelantar el procesode adquisición de la totalidad del predio 873D TU-TCM incluidos todos sus cultivos y/o mejoras,ubicado en el PR111+350, en la margen derecha de la vía, el cual posee una extensión de 3,1ha; debido a la urgencia manifiesta que presenta este Sitio Crítico denominado El Volcán; al igual, que la adquisición del predio 866I TU-TCM, con sus cultivos y la vivienda, ubicados en el PR110+500, margen izquierda de la vía, propiedad del sr. Marcos Arias, debido a la premurade adquirirlo para poder culminar el muro de contención que soportará la banca de la vía endicho sector; al igual, que la adquisición del área requerida en el predio ubicado en el PR109+950, margen izquierda de la vía, para la conformación del acceso a la vereda; al igual,que adelantar la elaboración de los insumos prediales, como ficha prediales, planos prediales,estudios de títulos, correspondientes al Municipio de Guaca, donde se han concentrado las obras civiles.

Se requiere con urgencia la adquisición del predio 873D TU-TCM del señor Aníbal Delgado Espinosa, ubicado en el Sitio Crítico El Volcán, PR111+350; el cual se encuentra con el levantamiento predial realizado y tomados los linderos del predio por parte de la topografía; los cuales cuentan con la revisión de esta Interventoría. Actualmente, se adelanta la elaboración del Estudio de Títulos. Cabe anotar, que debido a la urgencia manifiesta en este sitio crítico, sin disponer aún de Ficha predial ni estudio de títulos aprobado y conforme a la directriz del INVIAS, toda la información del levantamiento predial, de cultivos y/o especies, de las mejoras existentes en el predio, del terreno, fueron remitidas desde el 21 de marzo de 2023, por parte del Contratista a la Lonja, la cual a la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente de entregar el informe de avalúo comercial del mencionado predio, teniendo como fecha de entrega el 31 de mayo de 2023, de acuerdo al compromiso pactado en el Comité de Obra Nº57 celebrado el pasado 18 de mayo de 2023.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,

OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Director Territorial Santander (E)