SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PEREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de junio al 30 del mes de junio de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.216.127.626,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.191.050,236,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.663.443.163	$ 0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 7.300.000.000	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 2.654.675.275	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 12.676.041.460	$ 15.000.252.099
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 65.499.446.475,00	$ 15.000.252.099

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste No 24D (May)	$ 615.426.660,00	$ 4.497.349,00	$ 0,00	$ 619.924.009,00
Acta parcial de obra No. 25 (Jun)	$ 4.003.256.892,00	$ 29.254.570,00	$ 161.068.098,00	$ 3.871.443.364,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31/03/2023, para el periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 47.490.750.673,5	19,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 57.357.809.093,0	23,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 10.357.765.008	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 67.715.574.101	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.216.127.626,00
Saldo	$ 9.191.050.236,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 19,74%
Meta física ejecutada %: 23,85%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE JUNIO			
CREACT2021-OC-1002-2023-364	01/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 212-23-CLI-CVC066-DIR. OBSERVACIONES A INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE ABRIL 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-374	5/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO No.411-22-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD No 16 DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-375	5/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO No.449-22-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD No 17 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-376	5/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO No.064-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD No 18 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-377	5/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 230-23-CLI-CVC066-DIR INFORME SEMESTRAL NO. 2 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 268 DEL 5 DE MAYO DE 2022
CREACT2021-OC-1002-2023-378	20/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 228-23-CLI-CVC066-DIR "RESPUESTA A COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-289 OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-379	5/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE COSTOS 24 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 24 - MAYO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-380	20/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 233-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – MAYO 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-381	6/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 24, correspondiente al mes de mayo de 2023, aprobado por esta Interventoría.
CREACT2021-OC-1002-2023-382	23/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 252-23-CLI-CVC066-DIR INFORMES DE SOSTENIBILIDAD No 21 y 22 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE MARZO Y ABRIL DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-383	7/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 227-23-CLI-CVC066-DIR CREACT2021-OC-1002-2023-361 (RC-162-CVC066): PLAN DE INVERSION SOCIAL V3 DOCUMENTO PAGA VERSIÓN 3 Y ACTA DE RADICIACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
CREACT2021-OC-1002-2023-384	7/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN 3, DOCUMENTO PAGA VERSIÓN 3 Y ACTA DE RADICACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
CREACT2021-OC-1002-2023-385	7/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA DE ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 CORRESPONDIENTE A ABR-23

CREACT2021-OC-1002-2023-386	20/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 234-23-CLI-CVC066-DIR "RESPUESTA A COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-231 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE MARZO 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-387	13/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 229-23-CLI-CVC066-DIR las observaciones al VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN del sitio critico localizado en el PR 30+000.
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CREACT2021-OC-1002-2023-388	14/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud Entrega de Observaciones de la Revisión al Estudio de Títulos del predio 873D TU-TCM denominado Sutatenza, ubicado en el PR111+350, Sitio Crítico El Volcán, Municipio de Santa Bárbara.
CREACT2021-OC-1002-2023-389	16/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-390	15/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 240-23-CLI-CVC066-DIR - AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO SITIO CRÍTICO LA JUDIA
CREACT2021-OC-1002-2023-391	16/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Seguimiento al plan de calidad contrato de obra
CREACT2021-OC-1002-2023-392	20/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	RESPUESTA AL OFICIO SS 30894/INFORME TRIMESTRAL N°7 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-395	23/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO No. 098-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD No 19 PERIODO DE ENERO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-396	23/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO No.170-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD No 20 DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-397	20/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Solicitud de traslado vigencia futura año 2027 o adición presupuestal para la atención de necesidades en el Corredor Conexión Troncal Central del Norte Los Curos -Málaga
CREACT2021-OC-1002-2023-398	29/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	REITERACIÓN OFICIO 298.CREACT2021-OC-1002-2023-298-SOLICITUD DE CERTIFICADOS PUNTOS DE ANCLAJES-TSA.
CREACT2021-OC-1002-2023-399	26/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL No 6 SOSTENIBILIDAD (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022)
CREACT2021-OC-1002-2023-400	22/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADOS 176-23-CLI-CVC066-DIR, 255-23-CLI-CVC066-DIR Y SOLICITUD ACLARACIÓN ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO
CREACT2021-OC-1002-2023-402	26/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 236-23-CLI-CVC066-DIR "ENTREGA INFORME GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL MAYO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-403	26/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE MODIFICACION No. 6 Y REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
CREACT2021-OC-1002-2023-404	26/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Reductores de velocidad municipio de San Andrés
CREACT2021-OC-1002-2023-405	26/06/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ALCANCE AL OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-363, RESPUESTA A COMUNICADO 217-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL PR 122+000 AL PR 124+000 SECTOR LOS CUROS
CREACT2021-OC-1002-2023-409	28/06/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Entrega de la Pre-acta Predial No25 de junio de 2023, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
233-23-CLI-CVC066-DIR	1/06/2023		Remisión Informe mensual de gestión social – mayo 2023 y respuesta a su comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-370 (RC-167-CVC066).
SS 30894	1/06/2023		Respuesta a Entrada No. 41600 con Fecha 27/04/2023 "CORREO ELECTRONICO-REMISION OFICIO CREACT2021-OC-1002-2022-329/INFORME TRIMESTRAL N°7 CORRESPONDIENTE A LOS

			PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023."
234-23-CLI-CVC066-DIR	1/06/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-321 - Observaciones al informe mensual ambiental de marzo 2023.
235-23-CLI-CVC066-DIR	1/06/2023		Gestión documental ZODME PR63+500.
236-23-CLI-CVC066-DIR	1/06/2023		Entrega Informe Gestión Ambiental mensual mayo de 2023.
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
237-23-CLI-CVC066-DIR	2/06/2023		Remisión comunicado CDMB_06079 de 25 de mayo de 2023 emitido por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.
238-23-CLI-CVC066-DIR	2/06/2023		Remisión Auto SAA No. 735.2023 del 10 de mayo de 2023 emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
239-23-CLI-CVC066-DIR	2/06/2023		Remisión informe mensual No. 23 (26 de abril al 25 de mayo 2023)
240-23-CLI-CVC066-DIR	3/06/2023		RESPUESTA – Comunicación No. CREACT2021-OC-1002-2023-319 cuyo asunto es: RESPUESTA OFICIO 153-23-CLI-CVC066-DIR DEL 28 DE MARZO DE 2023 AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO SITIO CRÍTICO LA JUDIA
241-23-CLI-CVC066-DIR	3/06/2023		Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA ABRIL 2023 / MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA MAYO 2023.
242-23-CLI-CVC066-DIR	7/06/2023		Respuesta a las Comunicaciones CREACT2021-OC-1002-2023-181, CREACT2021-OC-1002-2023-338 y CREACT2021-OC-1002-2023-345, Referentes a las Observaciones realizadas por la Profesional Valuatoria de la Interventoría Ingeniera Diana Loaiza, al Informe General del Sector e Informe Técnico de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del Corredor Los Curos – Málaga
243-23-CLI-CVC066-DIR	7/06/2023		Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-373, Solicitud entrega de los once (11) Estudios de Títulos subsanados, conforme a las observaciones remitidas por medio del comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-015 del 13 de enero de 2023.
244-23-CLI-CVC066-DIR	7/06/2023		Entrega informe mensual de la gestión predial mayo de 2023.
245-23-CLI-CVC066-DIR	8/06/2023		Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-347, Solicitud entrega del avalúo comercial del predio 873D TU-TCM, propiedad del sr. Aníbal Delgado, ubicado en el PR111+350, Sitio Crítico El Volcán y respuesta a queja interpuesta por la apoderada del propietario.
246-23-CLI-CVC066-DIR	8/06/2023		RESPUESTA – CORREO ELECTRÓNICO - REMISIÓN QUEJA PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL SEÑOR HELMUT CASARRUBIA ARAQUE.
247-23-CLI-CVC066-DIR	8/06/2023		Informe de Instrumentación sector PR29.
248-23-CLI-CVC066-DIR	8/06/2023		Entrega copia de radicado Entrega de Informe Semestral No. 2 en cumplimiento de la Resolución No. 0268 de 2022.
249-23-CLI-CVC066-DIR	14/06/2023		Remisión de PQRSD para aprobación y cierre.
250-23-CLI-CVC066-DIR	15/06/2023		Remisión comunicado 224-23-EXT-CVC066-DIR de 8 de junio de 2023 en respuesta a comunicado CDMB_06079 de 25 de mayo de 2023 emitido por la CDMB.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
251-23-CLI-CVC066-DIR	15/06/2023		Remisión oficio (RE-070-CVC066) señalización escolar sector La Ceba (Santa Bárbara Santander).
252-23-CLI-CVC066-DIR	16/06/2023		Informe de sostenibilidad No. 21 y 22 correspondiente a los periodos de marzo y abril de 2023.
			RESPUESTA. Comunicación No. CREACT2021-OC-1002-2023-335, con asunto:“ Respuesta comunicación 008-23-CLI-CVC066-RLG-Información Balance Presupuestal del Contrato - Solicitud de traslado vigencia futura año 2027 para atención de necesidades en el Corredor Conexión Troncal Central del Norte”.
011-23-CLI-CVC066-RLG	16/006/2023		RESPUESTA. Comunicación No. CREACT2021-OC-1002-2023-335, con asunto: “Respuesta comunicación 008-23-CLI-CVC066-RLG-Información Balance Presupuestal del Contrato - Solicitud de traslado vigencia futura año 2027 para atención de necesidades en el Corredor Conexión Troncal Central del Norte”.
253-23-CLI-CVC066-DIR	20/06/2023		Autorización instalación asfalto segunda capa entre el Pr108+665 al Pr109+270 y el Pr110+050 al Pr110+145
254-23-CLI-CVC066-DIR	21/06/2023		Respuesta – Comunicaciones CREACT2021-OC-1002-2023-338 y CREACT-OC-1002-2023-345, Entrega del Informe de Revisión y Observaciones de la Profesional Valuatoria de esta Interventoría, la Ingeniera Diana Loaiza, al Informe General del Sector e Informe Técnico de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del Corredor Los Curos – Málaga
1333-23	21/06/2023		ATENCIÓN AL OFICIO CON RADICADO N° 1758-23 DEL 35 DE MAYO DE 2023-REF: OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-362/ REITERACIÓN SOLICITUD DE ATENCIÓN URGENTE Y ACTIVACIÓN (PUM), VIVIENDAD UBICADAS EN ZONA DE INESTABILIDAD ENTRE LOS PR111+000 AL PR 113+000, VIA MALAGA- LOS CUROS RADICADO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 1183-023 DEL 24 DE MAYO DE 2023
255-23-CLI-CVC066-DIR	21/06/2023		Informes de inversión y buen manejo de anticipo Plan de inversión - versión 5.0
256-23-CLI-CVC066-DIR	22/06/2023		Acta de ajustes No 24 Provisional del mes de mayo de 2023
I.T.A.R.O.G: 042	22/06/2023		SOLICITUD SEÑALIZACION ESCOLAR Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA SEDE No. 6 ESCUELA RURAL LA CEBA DEL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA
257-23-CLI-CVC066-DIR	22/06/2023		Entrega Preacta Predial # 25 correspondiente al mes de junio de 2023
258-23-CLI-CVC066-DIR	22/06/2023		Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-327, Solicitud Finalización Pasivos Prediales 001DT3MC y 002DT3MC Contrato No. 880 – 2020
259-23-CLI-CVC066-DIR	22/06/2023		Informe de sostenibilidad No 23 del periodo de mayo de 2023.
SS 34964	23/06/2023		Interventoría con contrato No. 1002 del 2021 para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos - Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública. INFORME AMBIENTAL
SS 36004	26/06/2023		Respuesta a Entrada No. 56150 con Fecha 07/06/2023 "CORREO ELECTRONICO - REMISION OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-384/REMISION PLAN DE INVERSION SOCIAL VERSION 3, DOCUMENTO PAGA VERSION 3 Y ACTA DE RADICACION SOCIAL DE PROYECTOS"
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

260-23-CLI-CVC066-DIR	27/06/2023		Preacta de obra No 25 del periodo junio de 2023
261-23-CLI-CVC066-DIR	27/06/2023		REMISIÓN SOLICITUD INTERVENCIÓN SECTOR PR29+780 al PR29+860.
262-23-CLI-CVC066-DIR	27/06/2023		REMISIÓN OFICIO (RE-076-CVC066) SOLICITUD SEÑALIZACION ESCOLAR Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA SEDE No. 6 ESCUELA RURAL LA CEBA DEL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA.
263-23-CLI-CVC066-DIR	28/06/2023		ALCANCE – Estudios y Diseños, VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS, pantalla anclada estribo dos (2) del puente La Judía.
SS 36502	28/06/2023		Respuesta a Entrada No. 59859 con Fecha 20/06/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: REMISION OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-392/RESPUESTA AL OFICIO SS 30894/INFORME TRIMESTRAL N°7 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023" APROBACIÓN INFORME TRIMESTRAL 7 AREA SOCIAL
264-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		ALCANCE RESPUESTA 232-23-CLI-CVC066-DIR – Cuyo asunto es RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC 1002-2023-366, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 205-23-CLI-CVC066-DIR - Estudio de tránsito y seguridad vial del estado actual del corredor vial del municipio de Guaca y municipio de San Andrés
265-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-387, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 229-23-CLI-CVC066-DIR las observaciones al VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN del sitio critico localizado en el PR 30+000.
266-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		PRE ACTA – Estudios y Diseños periodo Junio de 2023
267-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		Implantación muros de acompañamiento para el sitio crítico del PR79+La Judía.
268-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		ALCANCE – Estudios y Diseños, VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS, sitio critico PR111+150
269-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		Solicitud de las Preactas prediales tramitadas dentro del Contrato de la Referencia.
270-23-CLI-CVC066-DIR	30/06/2023		Entrega informe mensual de la gestión predial junio de 2023.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 1.845.086.237,00	$ 0,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$29.726.636,00	$ 187.127,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 24 (may)	$ 264.156.273,00	$ 50.189.692,00	$ 0,00	$ 314.345.965,00
Acta de costos No. 25 (jun)	$ 241.132.255,00	$ 45.815.129,00	$ 0,00	$ 286.947.384,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 25 de fecha 30/06/2023 para el período junio 2023 el contrato reporta un avance de 33,12%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 6.624.753.373,00 33,12%
Total inversión ejecutada: $ 6.624.753.373,00 33,12%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Remoción de derrumbes para garantizar transitabilidad

- Levantamiento parcial talud superior, desprendimiento de material Pr 2+210
- Cargue de material de derrumbe PR 111+050

Mediante comunicado VRC-CONS.VIAS.COL.066-01 del 30 de mayo de 2023 el contratista de obra entrega la atención de observaciones de los informes de seguridad vial del estado actual del corredor vial de los municipios de Guaca y San Andrés, con lo cual se inicia la implementación de las medidas de mitigación y recomendaciones mencionadas en las fichas de hallazgos las cuales corresponden a directrices establecidas en la Normatividad vigente: Manual de Señalización Vial 2015 Resolución 1885 del Ministerio de Transporte, Método para establecer velocidades en carreteras

colombianas, Norma Técnica Colombiana - NTC 4744, Norma Técnica Colombiana - NTC 4739, la norma NTC-ISO 31000:2011. Las recomendaciones se basan en lo siguiente:

Mantenimiento, reemplazo y reposición de señalización vertical cuya reflectividad no cumpla con lo establecido o se encuentre en mal estado.

- ✓ Implementación de señalización vertical de acuerdo con las acciones requeridas para garantizar la seguridad vial de todos los actores viales. Por ejemplo: Señales de galibó en puentes peatonales y vehiculares, señales de velocidad máxima permitida en zonas urbanas o aledañas a zonas peatonales, señales tipo delineador en curvas, entre otras.

- ✓ Repinte de señalización horizontal, marcas longitudinales y marcas viales que no cumplan con retroreflectividad establecida por la Normatividad vigente. O que se encuentren en alto grado de deterioro. De igual manera se sugiere implementar marcas viales necesarias cuya existencia no se identificó durante la visita a campo.

- ✓ Reposición e implementación de dispositivos de seguridad vial en mal estado o de acuerdo con lo requerido a lo largo del corredor vial. Esta recomendación aplica para Tachas retro reflectivas, tachones traspasables, hitos, bandas en agregado, entre otras.

- ✓ Implementar y realizar mantenimiento a la defensa metálica, el cual se identificó como sistema de contención predominante a lo largo del corredor vial. De igual manera se debe realizar la implementación, mantenimiento y reposición de los captafaros adosados a la defensa metálica.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El proceso de Gestión y Adquisición Predial se ha enfocado en avanzar en el componente técnico comprendido por las Fichas prediales, planos, los inventarios prediales, registros fotográficos, certificados de visitas, entre otros informes, de todo el Corredor vial Los Curos - Málaga. Mientras, continúa el proceso de revisión de la Respuesta de la Lonja ante las Observaciones de la Profesional Valuatorio de esta Interventoría, referida al Informe General del Sector y Técnico de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del corredor vial Málaga - Los Curos; el cual, una vez aprobado por dicha Profesional Valuatorio de esta Interventoría y que posea el Visto Bueno de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. Permitirá proseguir de una amplia

manera, con la elaboración, entrega, revisión y aprobación de insumos prediales como las Fichas Prediales, los Estudios de Títulos y por ende, una vez aprobados estos y que posean también sus Vistos Buenos de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS; los Informes de Avalúos Comerciales Corporativos de los diferentes predios susceptibles de la gestión predial, generados por parte de la Lonja, conforme a los alcances del contrato, además. Evidenciando así, un avance importante en la Gestión y Adquisición Predial del presente Contrato de Obra Nº1042 de 2021.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por Liliana Ivonne Orjuela Díaz

_____

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander (E)