SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.296.452.508,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.110.725,354,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.663.443.163	$ 0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 7.300.000.000	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 2.654.675.275	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 18.565.568.205	$ 9.110.725.354
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 71.388.973.220,00	$ 9.110.725.354

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No. 25D (Jun)	$ -4.584.340,00	$ -33.501,00	$ 0,00	$ -4.617.841,00
Acta parcial de obra No. 26P (Jul)	$ 397.523.422,00	$ 2.905.044,00	$ 0,00	$ 400.437.466,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 31/08/2023, para el periodo de agosto de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 49.200.733.474,97	20,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 59.347.193.772,0	24,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 10.184.548.628,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 71.388.973.220,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.296.452.508,00
Saldo	$ 9.110.725.354,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 20,46%
Meta física ejecutada %: 24,67%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No	ASUNTO	ENVIADO POR (PERSONA Y AREA)	FECHA DE RADICACIÓN	SITIO DE ARCHIVO (AZ)	ENVIADO A
CREACT2021-OC-1002-2023-449	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL Nº 8 (abril, mayo y junio de 2023)	AREA SOCIAL	ADICADO N° 74537 del 1/08/2023 1/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-450	SEGUIMIENTO INSTALACIÒN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS – SANTANDER	INGENIERA CAROLINA	RADICADO RC-215-CVC066-01082023. RADICADO N° RC-216-CVC066-01082023. 1/08/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-429	Respuesta a Oficio SMC-GCEN 38608 - Objeto principal y priorización de actividades del contrato de obra No. 1042-2021. CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (MÁLAGA-CUROS)	AREA TECNICA	RADICADO N° 75109 del 02/08/2023 2/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-451	VISTAMIENTO Y ATROPELLAMIENTO-INFORME MENSUALSOSTENIBILIDAD	AMBIENTAL	RADICADO N° RC-218- CVC066-03082023. 3/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-452	ESPUESTA SOLICITUD PERMISO PASO TUBERÍA ACUEDUCTO Y APOYO CONSTRUCCIÓN OBRAS NECESARIAS – ALCALDIA GUACA	INGENIERA CAROLINA	RADICADO N° 75081 del 02/08/2023 2/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-453	APLICATIVO SUKUBUN.	AREA AMBIENTAL	3/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-454	UESTA A COMUNICADO 279-23-CLI-CVC066-DIR "ENTREGA INFORME GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL JUNIO DE 2023	AMBIENTAL	RADICADO N° RC-217- CVC066-03082023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA

OFICIO No	ASUNTO	ENVIADO POR (PERSONA Y AREA)	FECHA DE RADICACIÓN	SITIO DE ARCHIVO (AZ)	ENVIADO A
			3/08/2023		
CREACT2021-OC-1002-2023-455	RESPUESTA COMUNICADO 305-23-CLI-CVC066-DIR ENTREGA INFORME SEMESTRAL NO. 2 – RESOLUCIÓN 406 DE 2022 PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES.	AMBIENTAL	RADICADO N° RC-220-CVC066-09082023. 9/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-456	A CONUNICADO SS 27680 Y OFICIO SS 43283 TRIMESTRAL SOSTENIBILIDAD N° 4	AMBIENTAL	RADICADO N° 78040 del 11/08/2023 10/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-457	Entrega Respuesta del Contratista, oficio 258-23-CLI-CVC066-DIR del 21 de junio de 2023, al comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-327 de fecha 21 de abril de 2023, con asunto: Entrega oficio SS 22185 del 18 Abril de 2023, Solicitud Finalización Pasivos Prediales 001 y 002 Ctto Nº880-2020 y Respuesta del Contratista, oficio 317-23-CLI-CVC066-DIR del 31 de julio de 2023, al comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-432, Solicitud de pago pasivo predial 002DT3MC, del sr Rosendo Escobar.	AREA PREDIAL	RADICADO N° 75819 del 3/08/2023 3/08/2023	AREA PREDIAL	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-458	RESPUESTA COMUNIDADO 285-23-CLI-CVC066-DIR DEL 7 DE JULIO DE 2023	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-219- CVC066-04082023. 4/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-459	N INFORME TRIMESTRAL No 7 SOSTENIBILIDAD (ENERO, FEBRERO,MARZO DE 2023)	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° 76351 del 04/08/2023 4/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-460	UESTA OFICIOS SS 67545 - SS 33446 – SS 59678 OBSERVACIONES INFORME DE SOSTENIBILIDAD TRIMESTRAL 1	AREA AMBIENTAL	ADICADO N° 76372 del 4/08/2023 4/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-461	RESPUESTA OFICIOS SS 20346 - SS 33446	AREA AMBIENTAL	RADICADO N ° 76362 del 04/08/2023 4/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-462	TA MODIFICATORIA DE INTERVENTORÍA NO. 5 – AJUSTE DE SALARIOS Y TARIFAS 2023	AREA TECNICA	RADICADO N° 76062 del 04/08/2023 4/08/2023	AREA TECNICA	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-463	STA OFICIO SS 40394 OBSERVACIONES INFORME DE SOSTENIBILIDAD TRIMESTRAL 6	AREA AMBINTAL	RADICADO N° 76334 del 04/08/2023 4/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-465	GA ACTA DE COSTOS 26 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 26 - JULIO DE 2023.	AREA TECNICA	RADIADO N° 76457 del 08/08/2023 4/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-466	RESPUESTA OFICIO 314-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN PROYECTO OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY JOSE DE LAS CASAS	AREA SOCIAL	8-ago-23	AREA SOCIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA

OFICIO No	ASUNTO	ENVIADO POR (PERSONA Y AREA)	FECHA DE RADICACIÓN	SITIO DE ARCHIVO (AZ)	ENVIADO A
CREACT2021-OC-1002-2023-467	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL No 8 SOSTENIBILIDAD (ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2023)	AREA AMBIENTAL	RADIADO N° 79882 del 16/08/2023 16/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-468	REMISIÓN ACTA MODIFICATORIA DE INTERVENTORÍA N° 4. – AJUSTE DE SALARIOS, REDISTRIBUCIÓN DE DEDICACIONES Y ADICIÓN PRESUPUESTAL POR QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.	AREA TECNICA	ADICADO N° 77558 del 10/08/2023 9/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-469	Respuesta a comunicado 284-23-CLI-CVC066-DIR del 6 de julio de 2023. Aprobación del Informe de Diagnóstico Predial del Municipio de Santa Bárbara.	AREA PREDIAL	RADICADO N° RC-221-CVC066-10082023. 10/08/2023	AREA PREDIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-470	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 26, correspondiente al mes de julio de 2023, aprobado por esta Interventoría.	AREA PREDIAL	10/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-472	uesta a comunicación 310-23-CLI-CVC066-DIR, Cotización trabajos de mantenimiento y monitoreo Puente Vehicular Hisgaura	INGENIERA CAROLINA	RADICADO N° RE-222-CVC066-11082023. 11/08/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-473	GA ACTA DE COSTOS 26 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 26 - JULIO DE 2023.	ING ARIS	RADICADO N° 78823 del 14/08/2023 14/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-474	Alcance a la comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-472	INGENIERA CAROLINA	12/08/2023	AREA TECNICA	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-475	RESPUESTA COMUNICADO SS 40394 Y SS 46581 OBSERVACIONES INFORME DE SOSTENIBILIDAD TRIMESTRAL 6 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022)	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° 79402 del 15/08/2023 15/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-476	DANDO ALCANCE AL COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-468, SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES GENERADAS Y SE REMITE PARA SUSCRIPCIÓN EL ACTA MODIFICATORIA DE INTERVENTORÍA N° 4: AJUSTE DE SALARIOS, REDISTRIBUCIÓN DE DEDICACIONES Y ADICIÓN PRESUPUESTAL POR QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.	AREA TECNICA	RADICADO N ° 79620 del 15/08/2023 15/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-477	DANDO ALCANCE AL COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-468/476, SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES GENERADAS Y SE REMITE PARA SUSCRIPCIÓN EL ACTA MODIFICATORIA DE INTERVENTORÍA N° 4: AJUSTE DE SALARIOS, REDISTRIBUCIÓN DE DEDICACIONES Y ADICIÓN PRESUPUESTAL POR QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.	INGENIERO ARIS	15/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-478	CREDENCIALES APLICATIVO SUKUBUN	AREA AMBIENTAL	ADICADO N° RC-236-CVC066-30082023. 30/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-479	RESPUESTA A COMUNICADO 326-23-CLI-CVC066-DIR "ENTREGA INFORME GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL JULIO DE 2023	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-229- CVC066-22082023. 22/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-480	RESPUESTA DOCUMENTACIÓN DE AF Y LV DEL SECTOR DE LA JUDÍA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO EL 25 DE AGOSTO DE 2023	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-231- CVC066-28082023. 28/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-481	RESPUESTA COMUNICADO 290-23-CLI-CVC066-DIR	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-233-CVC066-29082023. 29/09/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA

OFICIO No	ASUNTO	ENVIADO POR (PERSONA Y AREA)	FECHA DE RADICACIÓN	SITIO DE ARCHIVO (AZ)	ENVIADO A
CREACT2021-OC-1002-2023-482	Entrega Acta de Ajustes Provisional No. 25 correspondiente al mes de junio de 2023	INGENIERO RENE	RADICADO N° RC-225-CVC066-17082023. RADICADO N° 2023E-VUVRAZ-000284 17/08/2023	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-483	DANDO ALCANCE A COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-473, SE ENTREGA ACTA DE COSTOS 26 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 26 - JULIO DE 2023	INGENIERO ARIS	DICADO N° 2023E-VUVRAZ-000558 17/08/2023	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-484	hicación 223-23-CLI-CVC066-DIR y 225-23-CLI-CVC066-DIR, Cotizaciones puentes	ING CAROLINA	RADICADO N° RC-226- CVC066-18082023. 18/08/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-485	RESPUESTA OFICIO 316-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – JULIO 2023	AREA SOCIAL	RADICADO N° RC-227-CVC066-22082023. 22/08/2023	AREA SOCIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-486	SPUESTA OFICIO 296-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN DE MANIFESTACIONES PQRSD PARA APROBACIÓN Y CIERRE	AREA SOCIAL	RADICADO N° RC-228- CVC066-22082023. 22/08/2023	AREA SOCIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-487	cibo parcial de obra No. 26 correspondiente al mes de julio de 2023	AREA TECNICA	RADICADO N° RC-230-CVC066-23082023. 23/08/2023	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-488	ACTUALIZACION POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATA No. 400033485 ANEXO 5 - SUGUN ADICION 1 - MODIFICACION 2 CTO DE INTERVENTORIA 1002 DE 2021.	INGENIERO JULIAN	28/08/2023	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS YOTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-489	RESPUESTA OFICIO 338-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN ACTA DE VECINDAD DE SEGUIMIENTO N°107 PREDIO CAYETANO BOHÓRQUEZ.	AREA SOCIAL	RADICADO N° RC-232-CVC066-29082023. 29/08/2023	AREA SOCIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA

OFICIO No	ASUNTO	ENVIADO POR (PERSONA Y AREA)	FECHA DE RADICACIÓN	SITIO DE ARCHIVO (AZ)	ENVIADO A
CREACT2021-OC-1002-2023-490	Entrega Acta de Ajustes Provisional No. 26 correspondiente al mes de julio de 2023	INGENIRO RENE	RADICADO N° 2023E-VUVRAZ 003869 RADICADO N° RC-234- CVC066-30082023. 29/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-491	ESTUDIOS Y DISEÑOS (NO SE HA ENVIADO A LOS ESPECIALISTAS)	ING CAROLINA	RADICADO N° RC-235- CVC066-30082023. 29/08/2023	AREA TECNICA	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-492	ACTUALIZACION POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATA No. 400033485 ANEXO 6 - SUGUN ADICION 1 - MODIFICACION 2 CTO DE INTERVENTORIA 1002 DE 2021.	INGENIERO JULIAN	30/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES

OFICIO No	ASUNTO	ENVIADO POR (PERSONA Y AREA)	FECHA DE RADICACIÓN	SITIO DE ARCHIVO (AZ)	ENVIADO A
CREACT2021-OC-1002-2023-493	APLICATIVO SUKUBUN.	AREA AMBIENTAL	30/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-494	PUESTA A COMUNICADO No 340-23-CLI-CVC066-DIR INFORME TRIMESTRAL NO. 5-RESOLUCIÓN 0268 DE 2022.	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-239- CVC066-31082023. 31/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-495	RESPUESTA COMUNICADO 307-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD No 24 DEL PERIODO DE JUNIO DE 2023	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-237- CVC066-30082023. 30/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-496	RESPUESTA A COMUNICADO 336-23-CLI-CVC066-DIR OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023. V3.	AREA AMBIENTAL	RADICADO N° RC-240- CVC066-31082023. 31/08/2023	AREA AMBIENTAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-497	RESPUESTA A COMUNICADO SS 39133	AREA AMBIENTAL	31/08/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES
CREACT2021-OC-1002-2023-499	Solicitud entrega de la justificación técnico-jurídica para la adquisición total del predio 873D TU-TCM denominado Sutatenza, ubicado en el PR111+350, Sitio Crítico El Volcán, del Municipio de Santa Bárbara.	AREA PREDIAL	RADICADO N° RC-238- CVC066-31082023. 31/08/2023	AREA PREDIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-500	CIO 347-23-CLI-CVC066-DIR PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL.	AREA SOCIAL	RADICADO N° RC-241- CVC066-31082023. 31/08/2023	AREA SOCIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA
CREACT2021-OC-1002-2023-501	RESPUESTA OFICIO 262-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN OFICIO (RE 076-CVC066) SOLICITUD SEÑALIZACION ESCOLAR Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA SEDE No. 6 ESCUELA RURAL LA CEBA DEL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	AREA SOCIAL	RADICADO N° RC-242- CVC066-31082023. 31/08/2023	AREA SOCIAL	ENVIADA AL CONTRATISTA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 1.845.086.237,00	$ 0,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$29.726.636,00	$ 0,00
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000,00	$ 518.456.283	$ 21.543.717

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 26 (jul)	$ 215.777.668	$ 40.997.757	$ 0,00	$ 256.775.425
Acta de costos No. 27 (ago)	$ 220.057.130	$ 41.810.855	$ 0,00	$ 261.867.985

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 27 de fecha 31/08/2023 para el período agosto 2023 el contrato reporta un avance de 34,78%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 7.143.396.783,00 34,78%
Total inversión ejecutada: $ 7.143.396.783,00 34,78%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021

Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Remoción de derrumbes para garantizar transitabilidad

- Levantamiento parcial talud superior, desprendimiento de material Pr 2+210
- Cargue de material de derrumbe PR 111+050

Mediante comunicado VRC-CONS.VIAS.COL.066-01 del 30 de mayo de 2023 el contratista de obra entrega la atención de observaciones de los informes de seguridad vial del estado actual del corredor vial de los municipios de Guaca y San Andrés, con lo cual se inicia la implementación de las medidas de mitigación y recomendaciones mencionadas en las fichas de hallazgos las cuales corresponden a directrices establecidas en la Normatividad vigente: Manual de Señalización Vial 2015 Resolución 1885 del Ministerio de Transporte, Método para establecer velocidades en carreteras colombianas, Norma Técnica Colombiana - NTC 4744, Norma Técnica Colombiana - NTC 4739, la norma NTC-ISO 31000:2011. Las recomendaciones se basan en lo siguiente:

Mantenimiento, reemplazo y reposición de señalización vertical cuya reflectividad no cumpla con lo establecido o se encuentre en mal estado.

- ✓ Implementación de señalización vertical de acuerdo con las acciones requeridas para garantizar la seguridad vial de todos los actores viales. Por ejemplo: Señales de galibó en puentes peatonales y vehiculares, señales de velocidad máxima permitida en zonas urbanas o aledañas a zonas peatonales, señales tipo delineador en curvas, entre otras.

- ✓ Repinte de señalización horizontal, marcas longitudinales y marcas viales que no cumplan con retroreflectividad establecida por la Normatividad vigente. O que se encuentren en alto grado de deterioro. De igual manera se sugiere implementar marcas viales necesarias cuya existencia no se identificó durante la visita a campo.

- ✓ Reposición e implementación de dispositivos de seguridad vial en mal estado o de acuerdo con lo requerido a lo largo del corredor vial. Esta recomendación aplica para Tachas retro reflectivas, tachones traspasables, hitos, bandas en agregado, entre otras.

- ✓ Implementar y realizar mantenimiento a la defensa metálica, el cual se identificó como sistema de contención predominante a lo largo del corredor vial. De igual manera se debe realizar la implementación, mantenimiento y reposición de los captafaros adosados a la defensa metálica.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- El pasivo predial 002DT3MC, se encuentra con Escritura registrada a favor del INVIAS y el 28 de julio de 2023, fue pagado al propietario, el sr. Rosendo Escobar

y su esposa Ana Rosa Gáfaro Bottia, culminado así dicho procedimiento del pasivo predial correspondiente al Contrato de Obra Nº880 de 2020, de Emergencias Málaga. En cuanto al pasivo Predial 001DT3MC, propiedad de la sra. Laura Marcela Delgado, el Contratista manifestó por medio del comunicado 258-23-CLI-CVC066-DIR, que no es viable terminarlo, porque no existe documentación fiable; que se debe realizar nuevamente, ficha predial, Estudio de Títulos y Avalúo. Lo anterior, fue remitido el 26 de junio de 2023, vía email, a la Gestora Valuatoria de la Subdirección de Sostenibilidad, quién, lo remitió a las Gestoras Técnica y Jurídica Predial de la Subdirección, para su revisión. Y de manera oficial, esta Interventoría lo remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-457, con asunto: Solicitud Finalización Pasivos Prediales, de fecha del 3 de agosto de 2023.

- Obras con Participación Comunitaria: El día 26 de julio de 2023 se lleva a cabo por parte del Contratista, Interventoría e Institución Educativa la inauguración de las obras de mejoramiento (placa huellas de acceso al Colegio, comedor, quiosco, cielo raso en 8 salones y parque infantil) en el marco del proyecto de Obras con Participación Comunitaria.
- Estado de las manifestaciones PQRS: A corte de agosto de 2023, se reportan en total doscientas sesenta (264) manifestaciones PQRSD, el 96 % están CERRADAS Y once ABIERTAS.
- Contratación de Mano de obra de AIP; en el periodo de agosto se reportaron 251 empleos, veinticinco (25) menos que el periodo inmediatamente anterior; el 56% corresponde a MOC y el 44% a MONC; se destaca que el 85% es personal de MONC del área de influencia del proyecto. Las figuras 3 y 4 exponen la distribución por municipio del personal de la obra, se observa que los municipios que presentan de mayor participación en MONC son Piedecuesta, Guaca y santa Bárbara por ser los municipios con frentes de obra; se observa en la gráfica 4 que los municipios con mayor participación en MOC son de igual manera Piedecuesta, Guaca y Málaga (Conductores, técnicos y auxiliares y profesionales); la población foránea representa el 35% del personal del proyecto.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por Liliana Ivonne Orjuela Díaz

_____

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander (E)