SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 7 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.296.452.508,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.110.725,354,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.663.443.163	$ 0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 7.300.000.000	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 2.654.675.275	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 18.565.568.205	$ 9.110.725.354
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 71.388.973.220,00	$ 9.110.725.354

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No. 25D (Jun)	$ -4.584.340,00	$ -33.501,00	$ 0,00	$ -4.617.841,00
Acta parcial de obra No. 26P (Jul)	$ 397.523.422,00	$ 2.905.044,00	$ 0,00	$ 400.437.466,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha 30/09/2023, para el periodo de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 50.808.885.541,4	21,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 59.347.193.772,0	24,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 10.184.548.628,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 71.388.973.220,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.296.452.508,00
Saldo	$ 9.110.725.354,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 20,46%

Meta física ejecutada %: 24,67%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE SEPTIEMBRE			
CREACT2021-OC-1002-2023-471	5/09/2023	ENVIADA A ENVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD DE TRÁMITE DE ADICIÓN AL CONTRATO 1002 DE 2021
CREACT2021-OC-1002-2023-464	5/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS 2023 Y 2027 CONTRATO 1042 DE 2021
CREACT2021-OC-1002-2023-503	5/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE COSTOS 27 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 27 - AGOSTO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-498	6/09/202	ENVIADA AL CONTRATISTA	ALCANCE COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-481 "RESPUESTA COMUNICADO 290-23-CLI-CVC066-DIR
CREACT2021-OC-1002-2023-504	11/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA: 345-23-CLI-CVC066-DIR RESPUESTA A COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-444 OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MES DE MAYO DE 2023 VR2
CREACT2021-OC-1002-2023-505	11/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 348-23-CLI-CVC066-DIR del 30 DE AGOSTO DE 2023 "RESPUESTA A COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-479 ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL JULIO DE 2023 VR1.
CREACT2021-OC-1002-2023-506	7/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Respuesta al Comunicado con Radicado Nº 2023S-VBOG-002043 de Fecha 2023-09-05, con asunto: Sabana de Avalúos Cto 1042 de 2021 Troncal Central del Norte Málaga Los Curos.
CREACT2021-OC-1002-2023-507	15/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL QUEBRADA LA JUDÍA
CREACT2021-OC-1002-2023-508	7/09/2023	ENVIADA AL CONTRATSITA	Respuesta comunicación 325-23-CLI-CVC066-DIR, ENTREGA – Estudios y Diseños sitios siniestrados
CREACT2021-OC-1002-2023-509	7/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-508 Estudios y Diseños sitios siniestrados

CREACT2021-OC-1002-2023-510	11/09/2023	ENVIADA AL CONTRATSITA	RESPUESTA A COMUNICADO 343-23-CLI-CVC066-DIR "Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-454 Entrega de informe de gestión ambiental mensual junio de 2023 Vr1".
CREACT2021-OC-1002-2023-511	11/9/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 352-23-CLI-CVC066-DIR "ENTREGA INFORME GESTIÓ AMBIENTAL MENSUAL AGOSTO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-512	11/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA A COMUNICADO 334-23-CLI-CVC066-DIR INFORME DE SOSTENIBILIDAD NO. 25 DEL PERIODO DE JULIO DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-513	14/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Dados para anclajes
CREACT2021-OC-1002-2023-514	15/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 361-23-CLI-CVC066-DIR- Presentación Técnicos encargados Ensayos No destructivos Puente la Judía.
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CREACT2021-OC-1002-2023-515	15/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 362-23-CLI-CVC066-DIR- Presentación Técnicos encargados Ensayos No destructivos Puente la Judía.
CREACT2021-OC-1002-2023-516	15/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 27, correspondiente al mes de agosto de 2023, aprobado por esta Interventoría.
CREACT2021-OC-1002-2023-517	20/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a COMUNICACIÓN 359-23-CLI-CVC066-DIR – del 09 de septiembre de 2023 cuyo asunto es: "Solicitud de la Elaboración de Estudios y Diseños de Estabilización del talud sobre la margen derecha en el tramo comprendido entre el Km 110+100 al 110+220."
CREACT2021-OC-1002-2023-518	19/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 349-23-CLI-CVC066-DIR/ REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – AGOSTO 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-519	19/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE ATENCIÓN Y CIERRE DE MANIFESTACIONES PQRSD DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-520	20/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a comunicado 365-23-CLI-CVC066-DIR – Atención a compromiso Comité de Obra No 61. Solicitud Punto Crítico Pr 29+900
CREACT2021-OC-1002-2023-521	20/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta a comunicado 364-23-CLI-CVC066-DIR – Presentación Hoja de Vida Profesional Ingeniera Auxiliar.
CREACT2021-OC-1002-2023-522	20/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Remisión Estudios y Diseños Firmados
CREACT2021-OC-1002-2023-523	22/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Fallo acción de tutela Sr Adelacio Jaimes PR55+625
CREACT2021-OC-1002-2023-525	27/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 369-23-CLI-CVC066-DIR, COMUNICADO SAO.1274.2023 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y COPIA DEL CONCEPTO TÉCNICO
CREACT2021-OC-1002-2023-527	26/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Respuesta comunicación 016-22-CLI-CVC066-RLG Solicitud de Suspensión del Contrato No. 1042 del 2021
CREACT2021-OC-1002-2023-528	26/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD DE REUNIÓN PARA REVISIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1002 DE 2021 Y CONTRATO DE OBRA 1042 DE 2021 (PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS))
CREACT2021-OC-1002-2023-529	26/09/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Mantenimiento sitio crítico PR 29+700.
CREACT2021-OC-1002-2023-530	27/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 263-23-CLI-CVC066-DIR Ajuste eje G (Estructuras) - Puente La Judía
CREACT2021-OC-1002-2023-531	27/09/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Respuesta comunicación 267-23-CLI-CVC066-DIR Implantación muros de acompañamiento para el sitio crítico del PR79+La Judía
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
350-23-CLI-CVC066-DIR	1/09/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-303. Comunicado 114-23-CLI-CVC066-DIR respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-183- Observaciones a la Versión 2 Plan de Inversión Ambiental.

351-23-CLI-CVC066-DIR	2/09/2023		Remisión informe mensual No. 26 (26 de julio al 25 de agosto de 2023)
352-23-CLI-CVC066-DIR	2/09/2023		Entrega Informe Gestión Ambiental mensual agosto de 2023.
353-23-CLI-CVC066-DIR	4/09/2023		Entrega copia de radicado Entrega de Informe Trimestral No. 5 en cumplimiento de la Resolución No. 0268 de 2022 EXP 210.10.00016.2022.
SS 49307	4/09/2023		Respuesta a Entrada No. 71430 con Fecha 24/07/2023
SS 48956	4/09/2023		Respuesta a Entrada No. 79882 con Fecha 16/08/2023 Conexión Central Troncal del Norte
015-23-CLI-CVC066-RLG	5/09/2023		Recursos para la vigencia 2023 – Solicitud de reprogramación de recursos de las vigencias 2023 y 2027. Alcance a nuestras comunicaciones 012-23-CLI-CVC066-RLG del 3 de agosto de 2023, 013-23-CLI-CVC066-RLG del 14 de agosto de 2023, y 014-23-CLI-CVC066-RLG del 24 de agosto de 2023.
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
354-23-CLI-CVC066-DIR	5/09/2023		REMISIÓN COTIZACIÓN TRASLADO DE REDES ELECTRICAS ENTRE LOS PR 109+950 Y PR 110+555 CORREDOR VIAL CUROS – MÁLAGA
355-23-CLI-CVC066-DIR	5/09/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños sitios siniestrados PR 46+500 Y PR 53
2023S-VBOG-002043	5/09/2023		Sabana de Avalúos Cto 1042 de 2021 Troncal Central del Norte Malaga Los Curos
2023S-VBOG-002051	5/09/2023		Respuesta Entrada 78040 del 10-08-2023 Informe Trimestral 2023 Respuesta Entrada 78040 del 10-08-2023 Informe Trimestral 4
356-23-CLI-CVC066-DIR	5/09/2023		Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA JULIO 2023 / MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA AGOSTO 2023.
2023I-VBOG-002071	6/09/2023		NUEVO CORREO APLICATIVO FACILITADOR APLICATIVO CIFRA
357-23-CLI-CVC066-DIR	7/09/2023		Seguimiento al plan de calidad contrato de obra – agosto de 2023
358-23-CLI-CVC066-DIR	8/09/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-466 RESPUESTA OFICIO 314-23-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN PROYECTO OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY JOSÉ DE LAS CASAS NOVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER
359-23-CLI-CVC066-DIR	9/09/2023		Solicitud de la Elaboración de Estudios y Diseños de Estabilización del talud sobre la margen derecha en el tramo comprendido entre el Km 110+100 al 110+220.
360-23-CLI-CVC066-DIR	9/09/2023		Alcance oficio 356-23-CLI-CVC066-DIR del 05 de septiembre de 2023 - Entrega Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA JULIO 2023 / MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA AGOSTO 2023.
361-23-CLI-CVC066-DIR	12/09/2023		Presentación Técnicos encargados Ensayos No destructivos Puente la Judía.

362-23-CLI-CVC066-DIR	13/09/2023		Presentación Técnicos encargados toma de Radiografías Juntas Puente la Judia.
363-23-CLI-CVC066-DIR	13/09/2023		Remisión procedimiento y ATS actividad de Ensayos no destructivos
2023S-VBOG-004020	13/09/2023		Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-004608
016-22-CLI-CVC066-RLG	15/09/2023		Solicitud de Suspensión del Contrato, en los términos del Manual de Interventoría (Invías).
364-23-CLI-CVC066-DIR	16/09/2023		Presentación Hoja de Vida Profesional Ingeniera Auxiliar.
365-23-CLI-CVC066-DIR	18/09/2023		Atención compromiso Comité de Obra N°61. Solicitud Punto Crítico Pr 29+900.
366-23-CLI-CVC066-DIR	19/09/2023		Respuesta Oficio CREAC2021-OC-1002.2023-513.
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
367-23-CLI-CVC066-DIR	22/09/2023		Remisión comunicado 375-23-EXT-CVC066-DIR del 15 de septiembre de 2023 – [Solicitud reevaluación de la medida compensatoria impuesta mediante el artículo cuarto de la Resolución 0213 de 2022].
368-23-EXT-CVC066-DIR	25/09/2023		Respuesta a comunicado con radicado de entrada RC-231-CVC066 CREACT2021-OC-1002-2023-480 – Documentación de AF y LV del sector de La Judía.
369-23-CLI-CVC066-DIR	25/09/2023		Remisión comunicado SAO.1274.2023 del 18 de septiembre de 2023 y copia del concepto técnico SAO.301.2023.
370-23-CLI-CVC066-DIR	26/09/2023		Alcance al comunicado 367-23-CLI-CVC066-DIR [Solicitud reevaluación de la medida compensatoria impuesta mediante el artículo cuarto de la Resolución 0213 de 2022].
2023S-VBOG-008743	29/09/2023		Finalización de la gestión del pasivo predial del Contrato de Obra No. 1042 del 2021

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 1.845.086.237,00	$ 0,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$29.726.636,00	$ 0,00
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000,00	$ 518.456.283	$ 21.543.717

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 26 (jul)	$ 215.777.668	$ 40.997.757	$ 0,00	$ 256.775.425
Acta de costos No. 27 (ago)	$ 220.057.130	$ 41.810.855	$ 0,00	$ 261.867.985

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 28 de fecha 30/09/2023 para el período septiembre 2023 el contrato reporta un avance de 34,78%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 7.660.306.421,00 37,29%
Total inversión ejecutada: $ 7.143.396.783,00 34,78%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021

Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Remoción de derrumbes para garantizar transitabilidad

- Levantamiento parcial talud superior, desprendimiento de material Pr 2+210
- Cargue de material de derrumbe PR 111+050

Mediante comunicado VRC-CONS.VIAS.COL.066-01 del 30 de mayo de 2023 el contratista de obra entrega la atención de observaciones de los informes de seguridad vial del estado actual del corredor vial de los municipios de Guaca y San Andrés, con lo cual se inicia la implementación de las medidas de mitigación y recomendaciones mencionadas en las fichas de hallazgos las cuales corresponden a directrices establecidas en la Normatividad vigente: Manual de Señalización Vial 2015 Resolución 1885 del Ministerio de Transporte, Método para establecer velocidades en carreteras colombianas, Norma Técnica Colombiana - NTC 4744, Norma Técnica Colombiana - NTC 4739, la norma NTC-ISO 31000:2011. Las recomendaciones se basan en lo siguiente:

Mantenimiento, reemplazo y reposición de señalización vertical cuya reflectividad no cumpla con lo establecido o se encuentre en mal estado.

- ✓ Implementación de señalización vertical de acuerdo con las acciones requeridas para garantizar la seguridad vial de todos los actores viales. Por ejemplo: Señales de galibó en puentes peatonales y vehiculares, señales de velocidad máxima permitida en zonas urbanas o aledañas a zonas peatonales, señales tipo delineador en curvas, entre otras.

- ✓ Repinte de señalización horizontal, marcas longitudinales y marcas viales que no cumplan con retroreflectividad establecida por la Normatividad vigente. O que se encuentren en alto grado de deterioro. De igual manera se sugiere implementar marcas viales necesarias cuya existencia no se identificó durante la visita a campo.

- ✓ Reposición e implementación de dispositivos de seguridad vial en mal estado o de acuerdo con lo requerido a lo largo del corredor vial. Esta recomendación aplica para Tachas retro reflectivas, tachones traspasables, hitos, bandas en agregado, entre otras.

- ✓ Implementar y realizar mantenimiento a la defensa metálica, el cual se identificó como sistema de contención predominante a lo largo del corredor vial. De igual manera se debe realizar la implementación, mantenimiento y reposición de los captafaros adosados a la defensa metálica.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- El pasivo predial 002DT3MC, se encuentra con Escritura registrada a favor del INVIAS y el 28 de julio de 2023, fue pagado al propietario, el sr. Rosendo Escobar

y su esposa Ana Rosa Gáfaro Bottia, culminado así dicho procedimiento del pasivo predial correspondiente al Contrato de Obra Nº880 de 2020, de Emergencias Málaga. En cuanto al pasivo Predial 001DT3MC, propiedad de la sra. Laura Marcela Delgado, el Contratista manifestó por medio del comunicado 258-23-CLI-CVC066-DIR, que no es viable terminarlo, porque no existe documentación fiable; que se debe realizar nuevamente, ficha predial, Estudio de Títulos y Avalúo. Lo anterior, fue remitido el 26 de junio de 2023, vía email, a la Gestora Valuatoria de la Subdirección de Sostenibilidad, quién, lo remitió a las Gestoras Técnica y Jurídica Predial de la Subdirección, para su revisión. Y de manera oficial, esta Interventoría lo remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-457, con asunto: Solicitud Finalización Pasivos Prediales, de fecha del 3 de agosto de 2023.

- Obras con Participación Comunitaria: El día 26 de julio de 2023 se lleva a cabo por parte del Contratista, Interventoría e Institución Educativa la inauguración de las obras de mejoramiento (placa huellas de acceso al Colegio, comedor, quiosco, cielo raso en 8 salones y parque infantil) en el marco del proyecto de Obras con Participación Comunitaria.
- Estado de las manifestaciones PQRS: A corte de agosto de 2023, se reportan en total doscientas sesenta (264) manifestaciones PQRSD, el 96 % están CERRADAS Y once ABIERTAS.
- Contratación de Mano de obra de AIP; en el periodo de agosto se reportaron 251 empleos, veinticinco (25) menos que el periodo inmediatamente anterior; el 56% corresponde a MOC y el 44% a MONC; se destaca que el 85% es personal de MONC del área de influencia del proyecto. Las figuras 3 y 4 exponen la distribución por municipio del personal de la obra, se observa que los municipios que presentan de mayor participación en MONC son Piedecuesta, Guaca y santa Bárbara por ser los municipios con frentes de obra; se observa en la gráfica 4 que los municipios con mayor participación en MOC son de igual manera Piedecuesta, Guaca y Málaga (Conductores, técnicos y auxiliares y profesionales); la población foránea representa el 35% del personal del proyecto.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por Liliana Ivonne Orjuela Díaz

_____

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander (E)