SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 7 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.296.452.508,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.110.725,354,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.663.443.163	$ 0
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 7.300.000.000	$ 0
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 2.654.675.275	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 18.565.568.205	$ 9.110.725.354
TOTAL				$ 80.499.698.574,00	$ 71.388.973.220,00	$ 9.110.725.354

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No. 25D (Jun)	$ -4.584.340,00	$ -33.501,00	$ 0,00	$ -4.617.841,00
Acta parcial de obra No. 26P (Jul)	$ 397.523.422,00	$ 2.905.044,00	$ 0,00	$ 400.437.466,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 29 de fecha 31/10/2023, para el periodo de octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 53.208.813.073,0	22,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 59.347.193.772,0	24,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 10.184.548.628,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 71.388.973.220,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.296.452.508,00
Saldo	$ 9.110.725.354,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 22,12%
Meta física ejecutada %: 24,67%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE OCTUBRE			
CREACT2021-OC-1002-2023-532	2/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Solicitud Entrega de Observaciones de la Revisión al Estudio de Títulos del predio 873D TU-TCM denominado Sutatenza, ubicado en el PR111+350, Sitio Crítico El Volcán, Municipio de Santa Bárbara.
CREACT2021-OC-1002-2023-535	4/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Proyección plan de cargas personal mínimo Interventoría
CREACT2021-OC-1002-2023-524	5/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	INFORME TRIMESTRAL No. 9 ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PERIODO JULIO SEPTIEMBRE DE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-534	5/10/2023	ENVIADA AL CONTATISTA	ALCANCE AL OFICIO CREACT2021-OC-1002-2023-484- PUENTE LISTARA
CREACT2021-OC-1002-2023-536	4/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	ENTREGA ACTA DE COSTOS 28 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 28 -SEPTIEMBRE DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-537	3/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	APROBACIÓN DOCUMENTOS PARA RADICAR SOLICITUD DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL SECTOR DE LA JUDÍA.
CREACT2021-OC-1002-2023-538	9/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 375-23-CLI-CVC066-DIR- INFORME SOSTENIBILIDAD N° 26 AGOSTO
CREACT2021-OC-1002-2023-539	9/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD DE TRÁMITE DE ADICIÓN CONTRATO 1002 DE 2021.
CREACT2021-OC-1002-2023-540	7/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Fallo acción de tutela Sr Adelacio Jaimes PR55+625
CREACT2021-OC-1002-2023-526	9/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADOS 371-CLI-CVC066-DIR, 372-CLI-CVC066-DIR, 373-CLI-CVC066 y 374-CLI-CVC066-DIR
CREACT2021-OC-1002-2023-541	9/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Entrega de las trece (13) Fichas Prediales correspondientes al sector de Los Curos, aprobadas por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción
CREACT2021-OC-1002-2023-543	10/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	HOJA DE VIDA RESIDENTE AMBIENTAL

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CREACT2021-OC-1002-2023-544	10/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 378-23-CLI-CVC066-DIR/ REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – SEPTEMBRE DE 2023.
CREACT2021-OC-1002-2023-545	10/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
CREACT2021-OC-1002-2023-546	17/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Entrega del Informe Mensual de Interventoría de la Gestión y Adquisición Predial No. 28, correspondiente al mes de septiembre de 2023, aprobado por esta Interventoría.
CREACT2021-OC-1002-2023-547	18/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Mantenimiento sitio critico 43 (PR29+835)
CREACT2021-OC-1002-2023-548	19/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	Solicitud de modificación de la resolución No 01830 del 27 de mayo del 2022, Cierre total de la vía Málaga - Los Curos, Ruta Nacional 55ST02, entre el PR70+075 y el PR95+070, Departamento de Santander
CREACT2021-OC-1002-2023-549	25/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL Nº9 (Julio, agosto y septiembre de 2023)
CREACT2021-OC-1002-2023-550	23/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Control de calidad estructura metálica Puente la Judía
CREACT2021-OC-1002-2023-551	24/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 388-23-CLI-CVC066-DIR- INFORME SOSTENIBILIDAD N° 27 SEPTIEMBRE
CREACT2021-OC-1002-2023-552	24/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO 379-23-CLI-CVC066-DIR- INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2023
CREACT2021-OC-1002-2023-553	25/10/2023	ENVIADA A INVIAS Y OTRAS ENTIDADES	SOLICITUD INFORMACIÓN PUENTE PR51+170
CREACT2021-OC-1002-2023-554	26/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	SOLICITUD DE INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACION HORIZONTAL TRAMO PRIORIZADO PR122+000 A PR124+000 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SECTOR LOS CUROS
CREACT2021-OC-1002-2023-555	27/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	Mantenimiento Vía Curos Málaga
CREACT2021-OC-1002-2023-556	31/10/2023	ENVIADA AL CONTRATISTA	ENTREGA DEL PROGRAMA DE OBRA O PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO VIGENCIA 2024
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
371-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-504 "Respuesta: 345-23-CLI-CVC066-DIR respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-444 observaciones informe de gestión ambiental del mes de mayo de 2023 VR2".
372-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-510 Entrega de informe de gestión ambiental mensual junio de 2023 Vr2.
373-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-505 "Respuesta comunicado 348-23-CLI-CVC066-DIR del 30 de agosto de 2023 Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-479 Entrega de informe de gestión ambiental mensual julio de 2023 VR1".
374-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-511 "Respuesta a comunicado 352-23-CLI-CVC066- DIR "Entrega informe gestión ambiental mensual agosto de 2023".
375-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Informe de sostenibilidad No 26 del periodo de agosto de 2023
376-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Entrega informe mensual de la gestión predial septiembre de 2023.
377-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Remisión informe mensual No. 27 (26 de agosto al 25 de septiembre de 2023)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
378-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Remisión Informe mensual de gestión social – septiembre 2023.
379-23-CLI-CVC066-DIR	2/10/2023		Entrega Informe Gestión Ambiental mensual septiembre de 2023.
380-23-CLI-CVC066-DIR	3/10/2023		RESPUESTA COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2023-525 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
381-23-CLI-CVC066-DIR	3/10/2023		Remisión copia radicado de entrega del Informe semestral No. 2 en cumplimiento de la Resolución 406 de 2022. EXP. No. 210.20.00226.2021.
382-23-CLI-CVC066-DIR	3/10/2023		REMISIÓN COPIA RADICADO DE ENTREGA DE METODO DE CAPTACIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN LA QUEBRADA LA JUDIA-RESOLUCIÓN 406 DE 2022 PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EXP. No 210,20,00226,2021
383-23-CLI-CVC066-DIR	3/10/2023		REMISIÓN COPIA DE ENTREGA INFORME ESTADO ACTUAL Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA MOVIL EN EL CUMPLIMIENTO DEL ART.9 DE LA RESOLUCIÓN DGL No 406 DE 2022. EXP. No 210.020.00226.2021
384-23-CLI-CVC066-DIR	4/10/2023		ALCANCE-COMUNICACIÓN 154-23-CLI-CVC066-DIR CUYO ASUNTO ES RESPUESTA-COMUNICACIÓN CREACT2021-OC-1002-2023-195 CUYO ASUNTO ES: SOLICITUD DE AJUSTES AL VOLUMEN V ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRAMO 122+050 A PR 123+000 Y PR 123+000 A PR 124+000
2023S-VBOG-010334	5/10/2023		Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-009845
385-23-CLI-CVC066-DIR	6/10/2023		Remisión copia comunicado CDMB_15773 del 28 de septiembre de 2023 y copia del oficio 017-23-EXT-CVC066-RLG del 02 de octubre de 2023
386-23-CLI-CVC066-DIR	6/10/2023		PREACTA DE OBRA N° 28 DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023
387-23-CLI-CVC066-DIR	9/10/2023		ENTREGA FORMATOS MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA AGOSTO 2023 MEPI-MN-IN-15--FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA SEPTIEMBRE
2023S-VBOG-010954	9/10/2023		Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-012606 Málaga-Curos
388-23-CLI-CVC066-DIR	10/10/2023		Informe de sostenibilidad No. 27 del periodo de septiembre de 2023.
389-23-CLI-CVC066-DIR	10/10/2023		Seguimiento al plan de calidad contrato de obra – septiembre de 2023
2023S-VBOG-011507	10/10/2023		Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-015984, Trimestral No. 9 contrato No. 1002 del 2021 supervisado con CI: 1042 de 2021, para las obras de la troncal central del norte (Los Curos - Málaga), en el departamento de Santander. (trimestral n° 9 ambiental)
2023S-VBOG-011519	11/10/2023		Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-016741(PREDIAL)
390-23-CLI-CVC066-DIR	17/10/2023		REMISIÓN PQRS PARA APROBACIÓN Y CIERRE
391-23-CLI-CVC066-DIR	18/10/2023		Solicitud de modificación de la resolución N° 01830 del 27 de mayo del 2022, Cierre total de la vía Málaga - Los Curos, Ruta Nacional 55ST02, entre el PR70+075 y el PR95+070, Departamento de Santander

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
392-23-CLI-CVC066-DIR	20/10/2023		PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EPIFITAS VASCULARES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0213 DEL 2022-CMB
393-23-CLI-CVC066-DIR	23/10/2023		Respuesta a comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-509 Estudios y Diseños de sitios siniestrados.
394-23-CLI-CVC066-DIR	23/10/2023		Entrega de dieciocho (18) Carpetas prediales parte técnica Sector Santa Bárbara 108+600 al 110+600.
395-23-CLI-CVC066-DIR	24/10/2023		Entrega Plan de Compensación en cumplimiento de la Resolución DGL No. 000444 del 26 de junio de 2023 emitida por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
396-23-CLI-CVC066-DIR	24/10/2023		AJUSTE – Volumen VIII. Estudios y diseños de estructuras, para el sitio crítico del PR111+150. Conceptos técnicos de las áreas de Geotecnia y Estructuras.
397-23-CLI-CVC066-DIR	24/10/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-530 cuyo asunto es: Respuesta comunicación 263-23-CLI-CVC066-DIR Ajuste eje G (Estructuras) – Puente La Judía.
398-23-CLI-CVC066-DIR	24/10/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-509, cuyo asunto es: Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-508 Estudios y Diseños sitios siniestrados
399-23-CLI-CVC066-DIR	24/10/2023		Respuesta a; Comunicación RC-264-CVC066 (CREACT2021-OC-1002-2023-523) Fallo acción de tutela Sr. Adelacio Jaimes PR 55+625.
400-23-CLI-CVC066-DIR	25/10/2023		Presentación de análisis de precios unitarios no previstos 2 versión 2.
401-23-CLI-CVC066-DIR	25/10/2023		Respuesta radicado RC-113-CVC066 Oficio CREACT2021-OC-1002-2023-298 solicitud certificado puntos de anclaje TSA
402-23-CLI-CVC066-DIR	25/10/2023		Respuesta oficio CREACT2021-OC-1002-2023-206 y CREACT2021-OC-1002-2023-358 ESTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DISPONIBLES CVC066
DEO 39481	25/10/2023		Respuesta a Entrada No. 65416 con Fecha 06/07/2023 APLICATIVO CIFRA
404-23-CLI-CVC066-DIR	26/10/2023		Respuesta a comunicaciones RC-246-CVC066 (CREACT2021-OC-1002-2023-466) respuesta oficio 314-23-CLI-CVC066-DIR con asunto remisión proyecto obra con participación comunitaria de la Institución Educativa Fray José de las Casas Novas del municipio de San Andrés Santander, y Y RC-277-CVC066 (CREACT2021-0C-1002-2023-545) Solicitud de información del estado del proyecto de Obras con Participación Comunitaria del municipio de San Andrés.
405-23-CLI-CVC066-DIR	26/10/2023		Respuesta oficio CREACT2021-OC-1002-2023-094.
406-23-CLI-CVC066-DIR	26/10/2023		ENTREGA – Estudios y Diseños para el sitio critico PR111+350
2023S-VBOG-015616	26/10/2023		Respuesta a solicitud de reunión representantes legales proyecto Málaga - Curos, contrato de interventoría No. 1002-2021.
407-23-CLI-CVC066-DIR	27/10/2023		Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-547 recibido el 19 de octubre de 2023.
408-23-CLI-CVC066-DIR	27/10/2023		Respuesta radicada RC-113-CVC066 Oficio CREACT2021-OC-1002-2023-298 y RC-196-cvc066 oficio CREACT2021-OC-1002-2023-398 - solicitud certificado puntos de anclaje TSA
409-23-CLI-CVC066-DIR	28/10/2023		Respuesta radicada RC-128-CVC066 Oficio CREACT2021-OC-1002-2023-230 solicitud medición de gases PR 79+700, PR110+400, PR 111+045 Y PR 122+000
410-23-CLI-CVC066-DIR	28/10/2023		RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-484 del 18 de agosto de 2023, cuyo asunto es: Respuesta a comunicación 223-23-CLI-CVC066-DIR y 225-23-CLI-CVC066-DIR, Cotizaciones puente.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-534 del 05 de octubre de 2023, cuyo asunto es: Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-484-Puente Listara.
411-23-CLI-CVC066-DIR	30/10/2023		REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN
412-23-CLI-CVC066-DIR	30/10/2023		Remisión Informe mensual de gestión social – octubre 2023.
2023S-VBOG-016337	30/10/2023		Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-019339

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$1.249.940.500	$1.249.940.500	$0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983,00	$ 2.460.114.983,00	$0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017,00	$ 39.885.017,00	$0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237,00	$ 1.845.086.237,00	$ 0,00
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763,00	$29.726.636,00	$ 0,00
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000,00	$ 518.456.283	$ 21.543.717

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 26 (jul)	$ 215.777.668	$ 40.997.757	$ 0,00	$ 256.775.425
Acta de costos No. 27 (ago)	$ 220.057.130	$ 41.810.855	$ 0,00	$ 261.867.985

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 29 de fecha 31/10/2023 para el período octubre 2023 el contrato reporta un avance de 34,78%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 7.980.198.851,00 38,85%
Total inversión ejecutada: $ 7.143.396.783,00 34,78%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021

Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Remoción de derrumbes para garantizar transitabilidad

- Levantamiento parcial talud superior, desprendimiento de material Pr 2+210
- Cargue de material de derrumbe PR 111+050

Mediante comunicado VRC-CONS.VIAS.COL.066-01 del 30 de mayo de 2023 el contratista de obra entrega la atención de observaciones de los informes de seguridad vial del estado actual del corredor vial de los municipios de Guaca y San Andrés, con lo cual se inicia la implementación de las medidas de mitigación y recomendaciones mencionadas en las fichas de hallazgos las cuales corresponden a directrices establecidas en la Normatividad vigente: Manual de Señalización Vial 2015 Resolución 1885 del Ministerio de Transporte, Método para establecer velocidades en carreteras colombianas, Norma Técnica Colombiana - NTC 4744, Norma Técnica Colombiana - NTC 4739, la norma NTC-ISO 31000:2011. Las recomendaciones se basan en lo siguiente:

Mantenimiento, reemplazo y reposición de señalización vertical cuya reflectividad no cumpla con lo establecido o se encuentre en mal estado.

- ✓ Implementación de señalización vertical de acuerdo con las acciones requeridas para garantizar la seguridad vial de todos los actores viales. Por ejemplo: Señales de galibó en puentes peatonales y vehiculares, señales de velocidad máxima permitida en zonas urbanas o aledañas a zonas peatonales, señales tipo delineador en curvas, entre otras.

- ✓ Repinte de señalización horizontal, marcas longitudinales y marcas viales que no cumplan con retroreflectividad establecida por la Normatividad vigente. O que se encuentren en alto grado de deterioro. De igual manera se sugiere implementar marcas viales necesarias cuya existencia no se identificó durante la visita a campo.

- ✓ Reposición e implementación de dispositivos de seguridad vial en mal estado o de acuerdo con lo requerido a lo largo del corredor vial. Esta recomendación aplica para Tachas retro reflectivas, tachones traspasables, hitos, bandas en agregado, entre otras.

- ✓ Implementar y realizar mantenimiento a la defensa metálica, el cual se identificó como sistema de contención predominante a lo largo del corredor vial. De igual manera se debe realizar la implementación, mantenimiento y reposición de los captafaros adosados a la defensa metálica.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- El pasivo predial 002DT3MC, se encuentra con Escritura registrada a favor del INVIAS y el 28 de julio de 2023, fue pagado al propietario, el sr. Rosendo Escobar

y su esposa Ana Rosa Gáfaro Bottia, culminado así dicho procedimiento del pasivo predial correspondiente al Contrato de Obra Nº880 de 2020, de Emergencias Málaga. En cuanto al pasivo Predial 001DT3MC, propiedad de la sra. Laura Marcela Delgado, el Contratista manifestó por medio del comunicado 258-23-CLI-CVC066-DIR, que no es viable terminarlo, porque no existe documentación fiable; que se debe realizar nuevamente, ficha predial, Estudio de Títulos y Avalúo. Lo anterior, fue remitido el 26 de junio de 2023, vía email, a la Gestora Valuatoria de la Subdirección de Sostenibilidad, quién, lo remitió a las Gestoras Técnica y Jurídica Predial de la Subdirección, para su revisión. Y de manera oficial, esta Interventoría lo remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-457, con asunto: Solicitud Finalización Pasivos Prediales, de fecha del 3 de agosto de 2023.

- Obras con Participación Comunitaria: El día 26 de julio de 2023 se lleva a cabo por parte del Contratista, Interventoría e Institución Educativa la inauguración de las obras de mejoramiento (placa huellas de acceso al Colegio, comedor, quiosco, cielo raso en 8 salones y parque infantil) en el marco del proyecto de Obras con Participación Comunitaria.
- Estado de las manifestaciones PQRS: A corte de agosto de 2023, se reportan en total doscientas sesenta (264) manifestaciones PQRSD, el 96 % están CERRADAS Y once ABIERTAS.
- Contratación de Mano de obra de AIP; en el periodo de agosto se reportaron 251 empleos, veinticinco (25) menos que el periodo inmediatamente anterior; el 56% corresponde a MOC y el 44% a MONC; se destaca que el 85% es personal de MONC del área de influencia del proyecto. Las figuras 3 y 4 exponen la distribución por municipio del personal de la obra, se observa que los municipios que presentan de mayor participación en MONC son Piedecuesta, Guaca y santa Bárbara por ser los municipios con frentes de obra; se observa en la gráfica 4 que los municipios con mayor participación en MOC son de igual manera Piedecuesta, Guaca y Málaga (Conductores, técnicos y auxiliares y profesionales); la población foránea representa el 35% del personal del proyecto.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

_____

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)