SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de marzo al 31 del mes de marzo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.575.226.250,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.831.951.612,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 3.527.012.380,0	$ 8.831.951.612 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 3.559.702.283	$ 24.116.591.276
TOTAL				$ 112.724.698.574	$ 79.776.155.686	$ 32.948.542.888

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 33 (FEB-24)	$ 924.916.872,00	$ 32.267.347,00	$ 30.142.582,00	$ 927.041.637,00
ACTA DE AJUSTE 33 D (FEB-24)	$ 185.142.596,00	$ 1.352.965,00	-	$ 186.495.561,00
ACTA DE OBRA 34 (MAR-24)	$ 1.457.386.746,00	$ 10.650.134,00	$ 59.491.668,00	$ 1.408.545.212,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 34 de fecha 31/03/2024, para el periodo de marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 66.201.962.810,30	27,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 66.206.274.138,00	27,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 13.569.881.548,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 79.776.155.686,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.575.226.250,00
Saldo	$ 8.831.951.612,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 27,52%
Meta física ejecutada %: 27,53%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO DEL 2024			
OFICIO No	**ASUNTO**	**FECHA DE RADICACIÓN**	**ENVIADO A**
CREACT2021-OC-1002-2024-041	ENTREGA ACTA DE COSTOS 33 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 33 - FEBRERO DE 2024.	5/03/2024	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Directora Territorial Santander (e) Supervisor del Contrato de Interventoría 1002 de 2021 Avenida Floridablanca Km 1 vía Ruitoque Atn. Ing. José Lucio Álvarez Isaza Gestor Técnico de Proyecto jalvarez@invias.gov.co, ING SEBASTIAN FUENTES <sfuentes@invias.gov.co>, Marlon Oswaldo Gamboa Duarte <mgamboa@invias.gov.co>, Carlos Hernando Cardozo Tabarez <ccardozo@invias.gov.co>, Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO DEL 2024			
OFICIO No	**ASUNTO**	**FECHA DE RADICACIÓN**	**ENVIADO A**
CREACT2021-OC-1002-2024-042	Respuesta a comunicado 038-24-CLI-CVC066-DIR, cuyo asunto es "RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-606 del 28 de diciembre de 2024, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 410-23-CLI-CVC066-DIR – Cotización puente Listará.".	6/03/2024	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los Curos
CREACT2021-OC-1002-2024-043	Respuesta a comunicado 042-24-CLI-CVC066-DIR del 15 de febrero de 2024 y comunicado 048-24-CLI-CVC066-DIR del 22 de febrero de 2024, cuyo asunto es "Inicio de actividades Talud PR110+450 al PR110+490".	6/03/2024	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los Curos
CREACT2021-OC-1002-2024-044	Respuesta a comunicado 056-24-CLI-CVC066-DIR del 28 de febrero de 2024 cuyo asunto es "Hoja de Vida Profesional Ambiental".	6/032024	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-045	REMISION DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD PAGO DE LIQUIDACIÓNJULIETH VIVÍANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	11/03/2024	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO DEL 2024			
OFICIO No	**ASUNTO**	**FECHA DE RADICACIÓN**	**ENVIADO A**
CREACT2021-OC-1002-2024-046	Entrega de trece (13) Estudios de Títulos correspondientes al sector de Los Curos, subsanados por el Contratista, revisados y aprobados por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.	12/03/2024	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Directora Territorial Santander (e) Supervisor del Contrato de Interventoría 1002 de 2021 Avenida Floridablanca Km 1 vía Ruitoque Atn. Ing. José Lucio Álvarez Isaza Gestor Técnico de Proyecto jalvarez@invias.gov.co, ING SEBASTIAN FUENTES <sfuentes@invias.gov.co>, Marlon Oswaldo Gamboa Duarte <mgamboa@invias.gov.co>, Carlos Hernando Cardozo Tabarez <ccardozo@invias.gov.co>, Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-047	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	14/03/2024	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Directora Territorial Santander (e) Supervisor del Contrato de Interventoría 1002 de 2021 Avenida Floridablanca Km 1 vía Ruitoque Atn. Ing. José Lucio Álvarez Isaza Gestor Técnico de Proyecto jalvarez@invias.gov.co, ING SEBASTIAN FUENTES <sfuentes@invias.gov.co>, Marlon Oswaldo Gamboa Duarte <mgamboa@invias.gov.co>, Carlos Hernando Cardozo Tabarez <ccardozo@invias.gov.co>, Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-048	ENTREGA ACTAS DE AJUSTES DEFINITIVOS	14/03/2024	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Directora Territorial Santander (e) Supervisor del Contrato de Interventoría 1002 de 2021 Avenida Floridablanca Km 1 vía Ruitoque Atn. Ing. José Lucio Álvarez Isaza Gestor Técnico de Proyecto jalvarez@invias.gov.co, ING SEBASTIAN FUENTES <sfuentes@invias.gov.co>, Marlon Oswaldo Gamboa Duarte <mgamboa@invias.gov.co>, Carlos Hernando Cardozo Tabarez <ccardozo@invias.gov.co>, Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO DEL 2024			
OFICIO No	**ASUNTO**	**FECHA DE RADICACIÓN**	**ENVIADO A**
CREACT2021-OC-1002-2024-049	Respuesta al comunicado 050-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Entrega de Informe Trimestral No. 7 en cumplimiento de la resolución No. 0268 de 2022 EXP210.10.00016.2022	15/03/2024 bajo el radicado No. RC-034-CVC066-15032024.	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-050	Señalización y seguridad corredor Málaga – Los Curos	21/03/2024 bajo el radicado No. RC-035-CVC066-18032024.	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-051	SEÑALIZACION PREVENTIVA EN FRENTES DE OBRA.	21/03/2024 bajo el radicado No. RC-036-CVC066-20032024.	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-054	Respuesta al comunicado 054-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-032 de fecha 22 de febrero de 2024 con asunto “Respuesta a comunicado 037- 24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Notificación. Nuevo proveedor de materiales pétreos – Arenera Chicamocha”.	20/03/2024	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-055	Respuesta a comunicado 036-24-CLI-CVC066-DIR. Observaciones a informe mensual ambiental de enero de 2024.	21/03/2024 bajo el radicado No. RC-037-CVC066-20032024.	Señores CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 Atn. Ing. WILVER ANDRES MOZO PULIDO Director de Obra Museo los CurosWilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO DEL 2024			
OFICIO No	**ASUNTO**	**FECHA DE RADICACIÓN**	**ENVIADO A**
CREACT2021-OC-1002-2024-056	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	26/03/2023	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atn. Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Supervisor de Contrato de Interventoría 1002 de 2021 Avenida Floridablanca Km 1 vía Ruitoque Atn. Ing. JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA Gestor Técnico de Proyecto
CREACT2021-OC-1002-2024-057	Respuesta a comunicado 2024S-VBOG-015836.	22/03/2023	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atn: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G No. 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Ciudad

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 367.039.790	$ 1.478.046.447
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 8.101.894.053**	**$ 1.478.046.447**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 33 (Feb)	$ 125.921.536	$ 23.925.092	$ 0,00	$ 149.846.628
Acta de costos No. 34 (Mar)	$ 118.163.260	$ 22.451.019	$ 0,00	$ 140.614.279

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 34 de fecha 31/03/2024 para el período de marzo 2024 el contrato reporta un avance de 39,44%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 8.172.098.390,00 39,79%
Total inversión ejecutada: $ 8.101.894.053,00 39,44%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025

Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

ATENCIÓN EMERGENCIA

Para la atención de emergencias el CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 cuenta con un plan de contingencia con el fin de atender y superar cualquier eventualidad que se pueda generar durante todo el plazo de ejecución del contrato. A continuación, se relacionan las emergencias atendidas durante el proyecto:

Perdida de banca en el PR95+250:

En este sector se presentaba socavación del talud inferior por el cauce del rio Umpalá. Se construyeron estructuras de protección y contención en concreto para garantizar la estabilidad de la banca. Actualmente las obras fueron terminadas.

Perdida de banca en el PR88+400, Sector Los Canelos:

En este sector se presentó una pérdida de banca por una avenida torrencial de materiales. Para recuperar la banca se construyó un muro de contención escalonado en concreto.

Perdida de banca en el PR111+350, Sector El Volcán:

En este sector se presentó una pérdida de banca por saturación del terreno, el cual es arenoso en todo el sector. Se recuperó la banca y transitabilidad mediante la instalación de un puente metálico.

Derrumbe en el PR32+800:

En este sector se presentó desprendimiento de material del talud superior generando cierre total de la vía. La atención consistió en la remoción del material hasta el afloramiento de la roca en el talud, garantizando la transitabilidad por el sector.

En el periodo que comprende el presente informe no se presentaron emergencias y/o derrumbes.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Seguimiento a los Estudios y Diseños de los sectores priorizados y sitios críticos, para el cumplimiento en la elaboración, entrega y actualización por parte del contratista, realizando control de costos y pago de los mismos.

Se realiza seguimiento permanente, con funcionarios del INVIAS al corredor Málaga los Curos desde el PR00+000 al PR 124+000, para verificar las obras en ejecución y realizar ajustes puntuales necesarios en terreno a los estudios y diseños a nivel Fase III del PR63 al PR73 sector Guaca a los sitios críticos PR29+700 y PR79+630 la judía; PR 108+600 al PR 110+600 y desde el PR 122+050 al PR 124+000 además del

PR1+365 al PR7+000 salida a Málaga y la atención y monitoreo de la emergencia en PR111+000 – PR111+330 y atención de la condición de riesgo en el puente sobre quebrada Chimpatá en el PR94+200, se efectúa trabajos de protección de los estribos en el puente.

Permanentemente se realiza seguimiento a la vía con funcionarios del INVIAS, Contratista e Interventoría al corredor Málaga los Curos desde el PR00+000 al PR 124+000, para verificar el avance a las obras en ejecución y verificar el cumplimiento de los diseños a nivel Fase III y la calidad de la misma en los sectores priorizados del PR63 al PR73 sector Guaca a los sitios críticos PR29+700; PR79+630 la judía; PR 108+600 al PR 10+600 y desde el PR 122+050 al PR 124+000 además del PR1+365 al PR7+000 salida a Málaga.

Se dio aprobación a las propuestas económicas para los estudios y diseños de los PR 29 +800 sitio crítico Pangote del Modelo Hidrogeológico complementario al estudio de Estabilidad de Taludes y recuperación de instrumentación, los trabajos de campo ya se terminaron y de las muestras recuperadas se continua con los ensayos de laboratorio como Determinación de humedades, Corte directo, Compresión inconfinada, Carga puntual, entre otros, para iniciar con los diseños.

Se continua con los trabajos de exploración de campo del sitio crítico PR 88 sitio denominado el Canelo, para ir avanzando en el conocimiento de las características geológicas que sirven para realizar los estudios y diseños y conocer las alternativas de solución y los costos de cada una de las alternativas para escoger la más viable tanto económica como técnicamente en este mes, solo faltan dos sondeos, se continua con el plan de exploración de campo con perforaciones en los, PR 88+292 y PR87+950 a profundidades de 40 metros de profundidad. Se autorizó el inicio de las exploraciones de campo para el PR111+350 para realizar los estudios y diseños a Fase III, para conocer las alternativas de solución, en el momento se tienen dos sondeos realizados.

También se aprobaron las propuestas económicas de estudios y diseños de los puntos siniestrados del PR 30, PR 33 y PR 53 el contratista ya termino la etapa de las exploraciones de campo, se continua con la realización de los ensayos de laboratorio para diseñar las obras y escoger la más viable tanto técnica como económica que solucione los problemas presentados en estos sitios.

La totalidad del material pétreo requerido por el proyecto durante el mes de febrero de 2024 fue suministrada por la Arenera Los Pinos y PAVIANDI Este material fue procesado y transformado en la planta San Andrés para las especificaciones requeridas.

Durante el mes de febrero de 2024 los residuos procedentes de excavaciones y derrumbes fueron dispuestos en la ZODME del PR64+270, PR 28+800 y PR 63+500 operado por el contratista y, en menor medida en la escombrera Rancho Grande.

Los volúmenes de agua captados a partir de las concesiones de agua autorizadas cumplieron con los caudales autorizados por la autoridad ambiental. Se utilizaron cuatro fuentes de agua superficiales. La totalidad de aguas residuales generadas durante el periodo fueron entregadas al gestor autorizado para su adecuada disposición.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Actualmente, se cuenta con un total de 174 predios distribuidos en todo el corredor vial, de los cuales, se encuentran pendientes de firma de los Permisos de Intervención Voluntarios, 13 inmuebles en el sector de Málaga, para un avance total del 92.53% de PIVs. Se presenta un balance positivo en la Gestión y Adquisición Predial, a la fecha de corte del presente informe, se encuentran aprobadas por esta Interventoría trece (13) Fichas y Planos Prediales con sus insumos constitutivos; las cuales, se encuentran en trámite de emisión de Visto Bueno de No Objeción por parte del Gestor Técnico Predial de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. Sus respectivos trece (13) Estudios de Títulos se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría Jurídico Predial y en proceso de subsanación por parte del Contratista, todos correspondientes al sector de Los Curos. Se destaca, que el Contratista notificó mediante los respectivos oficios, a los trece (13) propietarios de los predios de este sector, en cumplimiento a lo requerido por las Fichas Prediales, relacionado con la entrega de la documentación exigida para soportar el lucro cesante y daño emergente, en el que pudiesen verse afectados dichos propietarios.

De igual manera, se encuentran en revisión por esta Interventoría Técnico Predial, dieciocho Expedientes Prediales correspondientes al sector del Municipio de Santa Bárbara; Lo anterior fue posibilitado debido a que se tienen aprobados dos (2) Informes de Diagnóstico Predial, el del tramo de Los Curos y el del tramo del Municipio de Santa Bárbara.

Para este mes de marzo de 2024, la gestión predial se ha enfocado en adelantar todas las gestiones necesarias para subsanar los 13 estudios de títulos del sector Los Curos, los cuales ya fueron revisados por esta Interventoría jurídico Predial. Los cuales, están en proceso de radicación al INVIAS. Por otro lado, se continúa adelantando por parte del contratista el Diagnóstico predial del sector de Guaca.

Estado de las manifestaciones PQRS: En el periodo de marzo de 2024 se recepcionaron cinco (5) manifestaciones PQRSD, con numero consecutivos; 283, 284, 285, 286, 287 tres (03) quejas y dos (02) peticiones, de las cuales se dio atención y cierre a la manifestación

286; la tabla 1 expone dichas PQRSD recepcionadas. A la fecha, se cuenta con un acumulado de 286 atenciones ciudadanas recibidas en el proyecto, 97% atendidas y cerradas y 3% abiertas.

Contratación de Mano de obra de AIP; en el periodo febrero de 2024 se reportaron 131 empleos; 3 más que en el periodo inmediatamente anterior; se observa que el 56% de personal de MONC es del área de influencia del proyecto. El 54% es personal de Mano de Obra Calificada de los cuales más de la mitad 57%, es personal del área de influencia del proyecto.

Atención a la comunidad: En el periodo de marzo de 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 5 No. 6 – 49 Centro.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)