SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939
VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE		

VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$16.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.846.223.529,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 13.560.954.333,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.153.014.033,0	$ 8.205.949.959 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 16.930.837.664	$ 10.745.455.895
TOTAL				**$ 112.724.698.574**	**$ 93.773.292.720**	**$ 18.951.405.854**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 40 (SEP-24)	$ 1.491.495.138,00	$ 39.539.096,00	$ 86.898.375,00	$ 1.444.135.859,00
ACTA DE AJUSTE 40 D (SEP-24)	$ 278.261.263,00	$ 2.033.448,00	-	$ 280.294.711,00
ACTA DE OBRA 41 (OCT-24)	$ 2.217.152.472,00	$ 16.202.268,00	$ 144.685.233,00	$ 2.088.669.507,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 41 de fecha 31/10/2024, para el periodo de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 77.047.413.036,00	32,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 77.321.949.404,00	32,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 16.451.343.316,00	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 93.773.292.720,00	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 16.407.177.862,00
Amortizado	$ 3.201.227.903,00
Saldo	$ 13.205.949.959,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 32,03%
Meta física ejecutada %: 32,15%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021 PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento** **NOMBRE: Nacional de seguros** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 14.084.969.857,00	400033673 ANEXO No. 8	19/12/2023	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 16.407.177.862	400033673 ANEXO No. 8	20/16/2024	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 28.169.939.714,00	400033673 ANEXO No. 8	19/12/2023	31/12/2028
Calidad	$ 1.619.280.000	400033673 ANEXO No. 8	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad de la Obra	$ 42.254.909.572,20	400033673 ANEXO No. 8	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$7.042.484.929,00	400033672 ANEXO No. 5	19/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024

No. Consecutivo	Fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-371	2/10/2024	Respuesta al comunicado 320-24-CLI-CVC066-DIR. Obras Definitivas Protección La Judía.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-372	2/10/2024	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-373	2/10/2024	Respuesta comunicación E-2024-862, AFECTACIÓN DE MALLA VIAL LA CHACARA (SECTOR BAJO) – EL APURE – LABRADAS EN EL PUNTO DE GUAMAL, CON PÉRDIDA DE BANCADA, INCOMUNICANDO A ESTA IMPORTANTE VEREDA CON LA VÍA PRINCIPAL.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-370	3/10/2024	Respuesta ha comunicado 337-24-CLI-CVC066-DIR y 349-24-CLI-CVC066-DIR, Hoja de vida Líder de Integración y especialista de Ambiental	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-339	3/10/2024	Solicitud horarios de trabajo y autorización de trabajos complementarios por Ministerio de trabajo.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-369	3/10/2024	Incumplimiento de personal mínimo requerido contractual SST de contratista	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-356	3/10/2024	Respuesta a radicado 2024S-VBOG-063632 con asunto “Solicitud de consignación de rendimientos financieros, contrato de obra No. 1042 de 2021. Corredor Los Curos - Málaga.”	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024

No. Consecutivo	Fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-376	4/10/2024	Respuesta comunicación 006-24-CLI-CVC066-RGL - Reprogramación al programa de inversiones No10	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-375	4/10/2024	Mantenimiento SC43 y PR96+200	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-374	4/10/2024	Informe segregación térmica	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-377	4/10/2024	Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-069687 del 26-09-2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-378	4/10/2024	ENTREGA ACTA DE COSTOS 40 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 40 - SEPTIEMBRE DE 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-379	7/10/2024	Revisión Diseño Señalización QDA - La Judía. Respuesta comunicación 333-24 CLI-CVC066-DIR.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-380	7/10/2024	Respuesta comunicado 324-24-CLI-CVC066-DIR, reiteración atención de observaciones formatos de inclusión social.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-382	7/10/2024	SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE 1 (UN) CADENERO Y 1 (UN) INSPECTOR DE OBRA - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1002 DE 2021.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-383	8/10/2024	Aprobación de estudios y diseños a Fase II: Respuesta comunicación 117-21-CLI-CVC066-DIR. Remisión de Estudios y Diseños. Entrega - Cumplimiento Numeral 4.1.2 del Anexo 1 – Anexo Técnico. Estudios y Diseños Fase II. PR 97+000 – PR 101+264, PR 101+407 – PR 102+965, PR 103+173 – PR 108+600.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-384	8/10/2024	Respuesta comunicado 304-24-CLI-CVC066-DIR. Presupuesto señalización New Jersey Sector de Curos.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-385	8/10/2024	Aprobación condicionada de los estudios y diseños del Sitio Siniestrado PR 14+000: En respuesta a la comunicación 129-23-CLI-CVC066-DIR, mediante la cual se remitió el memorando GT-0087-C180K-2023, que contiene los estudios y diseños correspondientes al sitio siniestrado PR 14+000.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-387	10/10/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y REPROGRAMACIÓN No 10	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-388	12/10/2024	Actos y condiciones inseguras que se están presentando en obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-389	10/10/2024	Respuesta a comunicado 316-24-CLI-CVC66-DIR observaciones Informe mensual de Sostenibilidad No. 36, periodo junio de 2024 en su V1. Contrato de obra pública No. 1042 de 202	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-390	10/10/2024	Respuesta a comunicado 307-24-CLI-CVC66-DIR observaciones Informe mensual de Sostenibilidad No. 37, periodo julio de 2024 en su V1. Contrato de obra pública No. 1042 de 2021.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-391	16/10/2024	Respuesta comunicación 341-24-CLI-CVC066-DIR – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2024-335. “Respuesta comunicación 273-24-CLI CVC066-DIR – Apremio por incumplimiento programa de obra e inversiones.”	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-392	11/10/2024	Señalización preventiva, informativa y nocturna de obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-394	11/10/2024	RESPUESTA OFICIO RC-178-CVC066 (CREACT2021-OC-1002-2024) APREMIO POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE 37 DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS EN LA VIGENCIA 2022, 2023 Y 2024, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-396	18/10/2024	Reiteración de solicitud Certificados Equipos de Protección Contra Caídas	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024

No. Consecutivo	Fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-399	17/10/2024	"REMISIÓN SOLICITUD CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL ESCUELA LA CEBA Y ESCUELA EL BARRO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA – SANTANDER CON APOYO DE DOTACIÓN VIAL. "	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-400	21/10/2024	Solicitud autorización ingreso Ingeniera Ambiental.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-401	17/10/2024	SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y DIDÁCTICOS - DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO DEL DR. DANIL ROMAN, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-403	21/10/2024	Respuesta comunicación 353-24-CLI-CVC066-DIR, cuyo asunto es “Acta de fijación precios No previstos No 3 para el contrato de referencia.”	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-404	22/10/2024	Respuesta comunicación 393-24-CLI-CVC066-DIR – Situación cierre vial corredor vial Los Curos – Málaga “Paro Campesino”.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-405	23/10/2024	Concepto técnico VCM-CR-050-2024 (Especialista en Estructuras) sobre Muros de Confinamiento.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-406	23/10/2024	RESPUESTA OFICIO 355-24-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – SEPTIEMBRE 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-407	23/10/2024	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL Nº13 (Julio, agosto y septiembre de 2024)	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-408	23/10/2024	Respuesta a comunicado 380-24-CLI-CVC066-DIR con asunto “Orden de desembolso No 34 Anticipo/Mano de obra”	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-398	24/10/2024	Respuesta comunicado 373-24-CLI-CVC066-DIR con Asunto Respuesta comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-323.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-386	24/10/2024	Respuesta comunicado 364-24-CLI-CVC066-DIR, Requerimiento de personal mínimo requerido contractual SST de contratista.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024

No. Consecutivo	Fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-409	24/10/2024	Suministro de materiales	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-410	24/10/2024	SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE 1 (UN) CADENERO CONTRATO DE INTERVETORÍA NO. 1002 DE 2021.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-411	24/10/2024	Respuesta comunicación 382-24-CLI-CVC066-DIR, con asunto “Obras Definitivas Protección La judía”.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-412	25/10/2024	Respuesta al Memorando INVIAS 2024I-VBOG-075940 recibido el 24 de octubre de 2024, con Asunto: Solicitud información predial programas Concluir, Vías para la legalidad, vías para la equidad, reactivación 2.0.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-415	25/10/2024	Respuesta a oficios 261-24-CLI-CVC066-DIR, 314-24-CLI-CVC066-DIR, 315-24-CLI-CVC066-DIR, 346-24-CLI-CVC066-DIR y 376-24-CLI-CVC066-DIR. Aprobación de ocho (8) Informes de Avalúos Comerciales correspondientes al Sector de Los Curos, subsanados conforme a las observaciones generadas por esta Interventoría Valuatoria.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-416	25/10/2024	Se informa sobre la afectación de la calzada existente en el PR 58+660, teniendo en cuenta que el tramo en mención se encuentra en garantía y presenta riesgo de pérdida de banca inminente.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-402	25/10/2024	Respuesta a comunicado 235-23-CLI-CVC066-DIR. Gestión documental ZODME PR63+500 y correo electrónico del 01 de junio de 2023.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-417	26/10/2024	Respuesta a los comunicados 286-24-CLI-CVC066-DIR del 29 de agosto de 2024, 330-24-CLICVC066-DIR del 18 de septiembre de 2024 y 377-24-CLI-CVC066-DIR.recibido el 15 de octubre de 2024. Aprobación de cinco (5) Fichas Prediales, componente Técnico, correspondientes al sector de Guaca.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-418	28/10/2024	Cotizaciones para suministro de ladrillo Tolete o similar.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-420	28/10/2024	Base granular – Mezcla densa en caliente PR63 – PR67	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-414	29/10/2024	Reiteración de comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-388- Actos y condiciones inseguras en obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-421	29/10/2024	Respuesta comunicación 379-24-CLI-CVC066-DIR – Revisión diseño señalización La Judía	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-423	29/10/2024	Respuesta al comunicado 478-23-CLI-CVC066-DIR – Aprobación del Informe Mensual de Gestión Ambiental de diciembre de 2023.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-424	29/10/2024	Respuesta a comunicado 098-24-CLI-CVC066-DIR – Aprobación del informe mensual ambiental de enero de 2024 – versión No. 2.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-419	29/10/2024	Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento al contrato No 1042 de 2021	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-427	30/10/2024	Reiteración de viabilización del traslado de recursos presupuestales adicionales. Alcance a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-343 del 27 de septiembre del 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-422	30/10/2024	Respuesta comunicado 367-24-CLI-CVC066-DIR con Asunto RESPUESTA: CREACT2021- OC-1002-2024-358 - Hoja de Vida Profesionales INTEGRAL S.A	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-425	30/10/2024	Respuesta comunicado 008-24-CLI-CVC066-RLG - Presentación – Hoja de vida Especialista en Pavimentos o Vías	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-426	30/10/2024	Respuesta comunicado 354-24-CLI-CVC066-DIR- Asunto presentación hoja de vida residente de obra.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-427	30/10/2024	Reiteración de viabilización del traslado de recursos presupuestales adicionales. Alcance a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-343 del 27 de septiembre del 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-428	31/10/2024	Entrega de 5 Fichas Prediales correspondientes al sector de Guaca, aprobadas por esta Interventoría, para su revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA OCTUBRE DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-429	31/10/2024	Entrega de 8 Informes de Avalúos Comerciales correspondientes al sector de Los Curos, aprobados por esta Interventoría, para su revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-430	31/10/2024	Respuesta comunicación 396-24-CLI-CVC066-DIR. Respuesta OFICIO CREACT2021-OC-1002-2024-262 Filtros PR63+000-PR73+000	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.633.822.063	$ 211.264.174
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 9.368.676.326**	**$ 211.264.174**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 40 (septiembre)	$ 163.708.680	$ 31.104.649	$ 0,00	$ 194.813.329
Acta de costos No. 40 (septiembre)	$ 161.473.690	$ 30.680.001	$ 0,00	$ 192.153.691

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 41 de fecha 31/10/2024 para el período de octubre 2024 el contrato reporta un avance de 45,61%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 9.273.429.195,00 45,15%
Total, inversión ejecutada: $ 9.368.676.326,00 45,61%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.145.494.050	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.290.988.100	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$6.161.982.150	400033485 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo y teniendo en cuenta las metas físicas definidas dentro del alcance del proyecto, se presenta el siguiente avance en cada una de ellas:

METAS FÍSICAS	AVANCE ACUMULADO
Mejoramiento del corredor (pavimentación)	4,13 Km
Mantenimiento de la vía en afirmado	56 Km
Mantenimiento a la señalización del corredor	60 Km
Sitio crítico La Judía	Atendido
Sitio crítico Pangote (se encuentra transitable)	4,7% (obras de mitigación)
Atención a emergencias	(PR111+350, El Canelo - PR87+400/88+400, Puente Chimpatá-PR94, El Tope-PR95, Puente Salaboga PR29+400, PR32+800, PR79+480)
Remoción de derrumbe	48.755 m3

A continuación, se representa gráficamente el avance de la pavimentación del corredor Málaga – Curos



Estado de la pavimentación del corredor Los Curos – Málaga

A continuación, se representa gráficamente el avance de la ejecución del sitio crítico La Judía.

Adjunto al presente informe se anexa el seguimiento al cronograma presentado para el cumplimiento del fallo de la acción popular, en el que se evidencia que a la fecha se realiza la ejecución del proyecto, tal y como se describió a lo largo del presente documento.

La reprogramación del programa de Inversiones No. 10 para el contrato de obra 1042 de 2021 con fecha 10-04-2024, muestra a corte de octubre de 2024 un avance de obra programado acumulado de 32,06% y avance ejecutado acumulado de 31,85%. Lo anterior indica que no se está cumpliendo con lo programado, se presenta un atraso del 0,21%.

La vigencia del contrato para el año 2024 tiene recursos por un valor de $28.125.000.000.

La incidencia de accidentes en las operaciones del corredor Málaga-Los Curos aumentó en octubre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, registrando 4 accidentes laborales en 2024 frente a 2 en 2023. A continuación, se presenta un resumen detallado que ofrece una visión más completa de la accidentalidad durante todo el año 2023 y hasta la fecha en 2024:

ESTADO DE ESTUDIOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras para la pavimentación del corredor vial, a continuación, se relacionan los avances en cuanto a los estudios y diseño:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES EN EJECUCIÓN			
SECTORES		**LONGITUD km**	**AVANCE %**
1	PR 1+365 al PR 7+000	5,6 km	100%
2	PR 63+050 al PR 73+000	10 km	100%
3	PR 108+600 al PR 109+348	0,748 km	100%
4	PR 109+718 al PR 110+600	0,882 km	100%
5	PR 122+050 al PR 124+000	1,95 km	100%
	Total	19,18 km	

SITIOS CRITICOS (Acción popular No. 68001-23-33-000-2015-00847)		
1	PR 29+720 al PR 30+090 (SC43)	100%
2	PR 30+492 al PR 30+960	85%
3	PR 32+758 al PR 33+098	80%
4	PR 71+688 al PR 71+740	100%
5	PR 79+600 al PR 79+800 la Judía	100%
6	PR 88+521 al PR 88+531	Sector estable
7*	PR 93+510 al PR 93+520	Tramo pavimentado. Estable
8	PR 106+950 al PR 107+740	Priorizado 2025

SITIOS INESTABLES ATÍPICOS		
1	PR 14+220 al PR 14+500	80%
2	PR 46+580 al PR 47+107	60%
3	PR 53+690 al PR 53+743	80%
4	PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo	5%
5	PR 111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior el Volcán	100%
6	PR 111+230 al PR 111+350	5%

*Tramo pavimentado

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El estado de avance de los Permisos de Intervención Voluntarios es superior al 92%, de la totalidad de los predios requeridos para los tramos y los Sitios Críticos. El Avance general de la Gestión y Adquisición Predial se encuentra en un 27%, loque evidencia, la positiva Gestión que se ha realizado durante este periodo y en lo transcurrido del Contrato.

Se reitera y se recomienda que se deben elaborar las fichas sociales de las unidades sociales residentes y productivas, a partir de los Avalúos Comerciales Corporativos, de los cuales, ya fueron generados y radicados a esta Interventoría, cuatro (4) de los mismos, correspondientes al sector de Los Curos y los nueve restantes de este sector, se encuentran en proceso de elaboración por parte de la Lonja. Actualmente, se continúa avanzando en la identificación de los factores socioeconómicos de todo el corredor vial y se encuentran en proceso de notificación las ofertas de los predios que ya poseen Informes de avalúos comerciales elaborados.

Nuevamente, se informa que el pasivo Predial 001DT3MC, propiedad de la sra. Laura Marcela Delgado, el Contratista manifestó por medio del comunicado 258-23-CLI-CVC066-DIR, que no es viable terminarlo, porque no existe documentación fiable; que se debe realizar nuevamente, ficha predial, Estudio de Títulos y Avalúo. Lo anterior, fue remitido el 26 de junio de 2023, vía email, a la Gestora Valuatoria de la Subdirección de Sostenibilidad, quién, lo remitió a las Gestoras Técnica y Jurídica Predial de la Subdirección, para su revisión. Y de manera oficial, esta Interventoría lo remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-457, con asunto: Solicitud Finalización Pasivos Prediales, de fecha del 3 de agosto de 2023.

El día 2 de octubre 2023, esta interventoría recibió de parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el comunicado 2023S-VBOG-008743, con asunto: Solicitud ejecución pasivo predial de Laura Marcela Delgado, con el cual, sé autorizó la ejecución del mismo por parte del Contratista. A la fecha

de corte del presente informe, no se ha ejecutado ninguna actividad correspondiente al presente Pasivo Predial, debido al déficit presupuestal que este proyecto viene presentando desde el mes de agosto de 2023, novedad que fue remitida por esta Interventoría a los Gestores Prediales de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, vía correo electrónico, según su propia solicitud, el pasado 5 de octubre de 2023, por medio del comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-527, con asunto: Respuesta comunicación 016-22-CLI-CVC066-RLG Solicitud de Suspensión del Contrato No. 1042 del 2021 del 26 de septiembre de 2023.

➢El Contratista manifiesta que, en la información remitida por el área técnica, se informa la inclusión de zonas requeridas por la instalación de disipadores en el tramo de Guaca, zonas totales que se resumen de la siguiente forma: Total de disipadores 9, distancia lineal de los mismos 326 metros lineales, y área total a adquirir 626.73 m2. Por lo cual, en la Tira Topográfica y Sábana Predial correspondiente a este informe, son incluidas estas áreas. Las cuales se deben realizar el trámite de las servidumbres en dichos predios.

Por lo relevante del documento, este mes, se continúa destacando el comunicado No CREACT2021-OC-1002-2023-469 del 10/08/2023, mediante el cual, esta Interventoría emitió respuesta al comunicado 284-23-CLI-CVC066-DIR del 6 de julio de 2023 elaborado por el Contratista; relacionado con la Aprobación del Informe de Diagnóstico Predial del Municipio de Santa Bárbara. Contando así, a la fecha de cierre del presente Informe, con dos (2) Diagnósticos Prediales aprobados por esta Interventoría, el Diagnóstico Predial del sector de Los Curos y el del sector del Municipio de Santa Bárbara.

➢Se sigue destacando el Visto Bueno de No Objeción emitido por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado SS 42281 de fecha 24 de julio del presente año referente a los siguientes documentos: Diagnostico Predial para las obras requeridas entre el PR 122 al PR 124 e Informe General del sector del corredor vial Los Curos - Málaga.

Se sigue destacando la aprobación del Informe General del sector del corredor vial Los Curos - Málaga, por parte de la Interventoría mediante el comunicado No CREACT2021-OC-1002-2023-438 del 21/07/2023, luego de un largo proceso de atención y subsanación por parte del Contratista, de las observaciones efectuadas por el Profesional Valuatorio de esta Interventoría. Estado de las manifestaciones PQRS: A la fecha, se cuenta con un acumulado de 305 manifestaciones PQRSD, 98% cerradas. en el periodo reportado se recibieron cinco (5) manifestaciones y se cerraron tres (3).

Atención a la comunidad: En el periodo de octubre del 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 4 # 4-32 Centro.

Divulgación de Información: Se viene cumpliendo con el objetivo de mantener informada a la comunidad de cierres y emergencias en el corredor vial, en el periodo reportado se divulgó de manera oportuna mediante cuñas radiales la emergencia que se presentó de perdida parcial de banca sobre el PR 79+490 se emitió cuña radial sugiriendo el cambio de ruta para los vehículos de categoría C2 y superiores. El 20 de julio se actualizó la cuña radial la resolución INVIAS 03068 del 19 de julio del 2024.

Contratación de Mano de obra de AIP: El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de obra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de octubre se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el 42% son de MONC de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de MOC que corresponde.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)