ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	016	16 de Octubre de 2024
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA	

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS NIT. 900.002.220-8 R/L HENRY PAÚL ALFONSO CC. 74.861.785 de Yopal
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 206.690.400
APORTE DE ASOJUNTAS	$ 88.582.410
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	$ 295.272.810
VALOR DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE MUNICIPIO	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE ASOJUNTAS	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$ 295.272.810
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	21 de octubre de 2024
ADICIONAL EN PLAZO No. (XX)	N.A.
MODIFICATORIO No. (XX)	N.A.
SUSPENCIÓN No. (XX)	N.A.
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	4
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4
No. INFORMES DEL CONTRATISTA	2
No. INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2
% AVANCE FINANCIERO	66,05%
% AVANCE FÍSICO	66,05%
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN SANTIAGO LÓPEZ
FECHA PRESENTE ACTA	17 de diciembre de 2024

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, KEVIN SANTIAGO LÓPEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura y Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado por Asojuntas el día **17 de diciembre de 2024**, y a lo relacionado en el cuadro anexo.
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.
3. Que la supervisión realizó la verificación de los pagos de seguridad social del personal vinculado en la ejecución del convenio solidario 016 de 2024, y Asojuntas presenta certificación de fecha **12 de diciembre de 2024**, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, firmada por el R/L de Asojuntas y el contador público.

ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	016	16 de Octubre de 2024
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA	

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor aporte municipio	$206.690.400,00			
Valor aporte asojuntas	$88.582.410,00			
Valor anticipo aporte municipio (0%)		$0,00		$0,00
Valor adicional No. (XX) aporte municipio	$0,00			
Valor adicional No. (XX) aporte asojuntas	$0,00			
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		$0,00	$38.434.572,00	$38.434.572,00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas			$7.030.350,00	
Valor presente Acta Parcial No. 02 aporte Municipio		**$0,00**	**$98.079.516,00**	**$98.079.516,00**
Valor presente Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas			**$44.994.240,00**	
Saldo por ejecutar aporte municipio			$70.176.312,00	
Saldo por ejecutar aporte asojuntas			$36.557.820,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$295.272.810,00**	$0,00	**$295.272.810,00**	**$136.514.088,00**

Registro Presupuestal	Cuenta	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 974 del 16 de octubre de 2024	2.3.24.2402.0600.2024854100009	1.2.4.3.04 SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	$ 83.414.047
		1.3.3.11.08.02 R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-REAGLIAS SISTEMA ANTERIOR	$ 14.665.469
		TOTAL VALOR A PAGAR:	**$ 98.079.516**

VALOR A PAGAR:	$ 98.079.516,00
	NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

5. ANEXOS

1. Informe de Ejecución Parcial No. 02
2. Planillas de pago de seguridad social del mes de noviembre.
3. Número de empleos directos e indirectos generados.
   Empleos directos: 7
   Empleos indirectos: 4

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal

KEVIN SANTIAGO LOPEZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraesctructura

Por el Ejecutor:

HENRY PAÚL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

Convenio Solidario No. 016 del 16 de Octubre de 2024

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

BALANCE CONTRACTUAL - INFORME PARCIAL No. 02

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APORTE MPIO	TOTAL APORTE MPIO	FECHA PRESENTE ACTA
	21 de octubre de 2024	$206.690.400,00	$0,00	$206.690.400,00	17 de diciembre de 2024
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE ASOJUNTAS	ADICIÓN APORTE ASOJUNTAS	TOTAL APORTE ASOJUNTAS	EJEC. ACUMULADO CONVENIO
	30 de diciembre de 2024	$88.582.410,00	$0,00	$88.582.410,00	$188.538.678,00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIPÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
A.	APORTE DEL MUNICIPIO										
1	Mantenimiento de vías terciarias mediante conformación de la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	84,00	$2.460.600,00	$206.690.400,00	15,62	$38.434.572,00	39,86	$98.079.516,00	55,48	$136.514.088,00
COSTO TOTAL APORTE MUNICIPIO					$206.690.400,00		$38.434.572,00		$98.079.516,00		$136.514.088,00
B.	APORTE ASOJUNTAS										
2	Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)	km	63,00	$1.406.070	$88.582.410,00	5,00	$7.030.350,00	32,00	$44.994.240,00	37,00	$52.024.590,00
COSTO TOTAL APORTE ASOJUNTAS					$88.582.410,00		$7.030.350,00		$44.994.240,00		$52.024.590,00
COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO					$295.272.810,00		$45.464.922,0		$143.073.756,00		$188.538.678,00

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA	$98.079.516,00
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$0,00
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO	$70.176.312,00
VALOR POR PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO	$98.079.516,00

HENRY PAUL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA
Pofesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura