Florencia, 23 diciembre de 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-CMA-002-2024				
CONTRATO No	202400000606	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	05 DE AGOSTO DE 2024		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
CONTRATISTA:	JOMA INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN	901.213.596-0		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y FINANCIERTA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL DE LAS VEREDAS CARMELITA, CONGO Y BAJO LONDRES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO TREINTA NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($139.684.554,00) M/CTE				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	CIENTO TREINTA NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($139.684.554,00) M/CTE				
NO DE CDP.	2024040740	**FECHA DE EXPEDICION**	09-04-2024	**VALOR**	$139.684.554,00
NO DE RP	2024082598	**FECHA DE EXPEDICION**	06-08-2024	**VALOR**	$139.684.554,00

PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo máximo será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PRORROGA 1	N/A
SUSPENSION	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HERLEY SUÁREZ CUELLAR
FECHA DE INICIO:	09-08-2024
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	El plazo máximo previsto será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	07-10-2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	3982646-1	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02-10-2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SURAMERICANA		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$ 27.936.911,00	08-08-2024 HASTA 02-07-2025	
Pagos de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales	$ 6.984.228,00	08-08-2024 HASTA 01-01-2028	
Calidad del servicio	$ 13.968.455,00	31-12-2024 HASTA 31-12-2029	

1. **Cantidades entregadas:** En mi calidad de SUPERVISOR, me permito señalar que según lo estipulado en la Clausula ***"NOVENA: FORMA DE PAGO. – La Entidad pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales conforme al avance del contrato objeto de interventoría hasta el 80% de ejecución"***. Considerando lo anterior, se informa que el avance de obra del contrato 202400000603, sobre el cual se desarrolla la interventoría, es del 100%, según el informe de avance de obra del

mes de noviembre y acta de liquidación presentado por el contratista. Se verifica en campo y validado por medio de las actas de recibo parcial de obra I-II-FINAL, que se anexa a la presente. En virtud de la cláusula anteriormente citada, se establece, el monto a recibir de ejecución final de interventoría en la presente acta final de recibo es de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($27.936.910,80), tal como se detalla en la siguiente tabla:



2. DESCRIPCIÓN DE COBRO

ACTA DE RECIBO PARCIAL FINAL			
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES**	**PORCENTAJE DE AVANCE (%)**	**VALOR TOTAL EN LA PRESENTE ACTA N° 001**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y FINANCIERTA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL DE LAS VEREDAS CARMELITA, CONGO Y BAJO LONDRES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"	**$139.684.554,00**	**20.00%**	**$ 27.936.910,80**
VALOR PROYECTO	**$139.684.554,00**		
TOTAL A PAGAR			**$ 27.936.910,80**

A continuación, se presenta el respectivo registro fotográfico donde se muestra el paso a paso de la ejecución de la obra verificado por la interventoría, hasta su proceso de marcación e identificación de los activos de la presente infraestructura eléctrica:

3. RELACIÓN FOTOGRÁFICA

VEREDAS CONGO, BAJO LONDRES Y CARMELITA- OFICINA DEL CONTRATISTA			
			
			

VEREDAS CONGO, BAJO LONDRES Y CARMELITA- OFICINA DEL CONTRATISTA			
			
			

VEREDAS CONGO, BAJO LONDRES Y CARMELITA- OFICINA DEL CONTRATISTA			
			
			

***NOTA EXPLICATIVA*:** Se realiza la verificación de la infraestructura eléctrica registrada en el presupuesto, destacándose que se llevaron a cabo labores en las veredas: Congo, Bajo Londres y Carmelita en el municipio de Puerto Rico. Se inspecciona punto a punto las condiciones técnicas especificadas en el presupuesto, donde se pudo evidenciar en campo: Centros de transformación, estructuras según norma IPSE, longitudes de vanos en media y baja tensión, retenidas de baja y media tensión, instalación de amortiguadores, arrojando un avance del 100% respecto al presupuesto del proyecto. Además de las visitas de campo asocias al componente de SST.

4. OBSERVACIONES:

Hasta la presente acta no se han presentado observaciones, novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA:

- Factura Electrónica de Venta
- Documento de cámara de comercio
- Cedula de representante legal
- RUT
- Certificado de aportes de Seguridad Social documentos del contador
- Certificación Bancaria
- Planillas de aportes de seguridad social pagadas (Noviembre)
- Actas de liquidación de obra (Contratista de obra)
- Acta de Recibo Final
- Informe de interventoría de pago final
- Tarjeta Profesional del contador
- Cedula del contador
- Certificado del contador
- Cedula de RL-JOMA
- Certificado de existencia y RL JOMA
- Informe parcial de interventoría (FCT-071)
- Informe ejecutivo del contrato (FCT-073)
- Informe acta de recibo parcial (FCT-084)

6. CONCLUSION:

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR, mediante la presente Acta final, recibe a satisfacción todas y

cada una de las obligaciones ejecutadas en el marco del proyecto. Por lo tanto, se avala el cumplimiento de las condiciones pactadas, y se da el visto bueno para proceder con el respectivo pago.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Florencia (Caquetá), el día VEINTITRES (23) de diciembre del año 2024.

Por la supervisión	Por el contratista
HERLEY SUÁREZ CUELLAR C.C. 17.656.668 Florencia (Caquetá) Secretario de Infraestructura –Gestor PDA	JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ C.C. 18.520.422 de Dosquebradas (Risaralda) Representante Legal JOMA INGENIERIA SAS Nit. 901.213.596-0

VoBo. Luis Antonio Vesga Rueda
Apoyo a la Supervisión
Profesional Contratista

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24