CERTIFICACION DE ACTA PARCIAL DE OBRA

Que el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS ejecuto el corte de obra # 1 correspondiente al mes de noviembre de 2024 en el contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO ZONAL LA FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMENJA Y DEL HI RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)" de acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATO DE:	**OBRA**
CONTRATO No.:	68007812024
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	Meses (2) meses
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 MES
VALOR INICIAL:	$1.270.373.161
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	$1.270.373.161

La relación de Pagos a la presentación del informe es:

VR. CONTRATO: $1.270.373.161
VR. ACTAS ANTERIORES: $ 00
VR. PRESENTE ACTA: $ 254.820.689
SALDO NO EJECUTADO $1.015.552.472
SUMAS IGUALES: $1.270.373.161

El valor de la presente acta es equivalente al 20.06% del contrato, el valor ejecutado corresponde a la sumatoria de los siguientes frentes:

LOCACION	MUNICIPIO	VALOR EJECUTADO AL PRESENTE PERIODO	CDP
CDI Dulce Nube	Vélez	$194.786.459,12	CDP No. 57024
CZ la Floresta	Barrancabermeja	$60.034.229,09	CDP No. 56824
HI Rin Rin	Sabana de Torres		CDP No. 56724

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA PARCIAL No. 1		CODIGO: GP-FOR-28 VERSION 1 FECHA APROBACION: 29/05/2020

CONTRATO No.:	68007812024				
OBJETO DEL PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO ZONAL LA FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)				
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.				
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	$ 1.270.373.161,00	SALDO A EJECUTAR:		$	1.015.552.472,37
PLAZO:	DOS (2) MESES				
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	FECHA:		01 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	DOS (2) MESES	AVANCE:		20,06%	

No.	LINEA BASE	FRENTE	LINEA BASE	EJECUTADO	ACTA NOVIEMBRE	PENDIENTE POR EJECUTAR	FRENTES EN EJECUCION	FRENTES PENDIENTES POR EJECUTAR
		BARRANCABERMEJA	$ 561.805.140	$ 60.402.165,33	$ 60.402.165,33			
		SABANA DE TORRES	$ 308.706.761	$ -	$ -	$ -		
		VELEZ	$ 398.044.752	$ 194.418.523,30	$ 194.418.523,30			
VALOR TOTAL DE INTERVENCIONES			$ 1.268.556.653,00	$ 254.820.688,63	$ 254.820.688,63	$ -	$ -	$ -

ING.MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ARQ. ALEXI TAMAYO DIAZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING NATALIA HERNANDEZ
REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ICBF

DR. FREDY SOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ICBF