	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	COMERCIALIZADORA E&T SAS		Contrato No:	219 DE 2024			
Tipo de Pago	Parcial		Final	X	Pago No.	1	
Periodo de Pago	11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024						
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	B280		Fecha	18/12/2024			
Valor	$ 36.196.872,00	Valor en Letras:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE				

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta No.	451500189431	Ahorro	X	Corriente	

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES

NOMBRE SUPERVISOR:	CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITÁN	
CARGO:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL	
E- MAIL	umata@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3118692482	**FIRMA**

NOMBRE SUPERVISOR:	JOSE FELIPE FLOREZ LAVERD	
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3214249186	**FIRMA**

La presente certificación se expide en el mes de diciembre de 2024

	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	DESPACHO ALCALDE	SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
27-12-2024 9:00			
27-12-2024 4:55			
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION
27-12-2024 11:53			

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	219	DE	2024

OBJETO:

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DE ACUERDO AL CONVENIO SA-CDCVI-235-2024 DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA E&T SAS

IDENTIFICACION

NIT. No. 901.142.692-4

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	6	***DE***	12	**DE**	2024	
Fecha Acta de Inicio :	11	***DE***	12	**DE**	2024	
Plazo de ejecución	*QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO*		***Tiempo Adicion y Prorroga***			
Fecha Inicial de terminación del Contrato:	26	***DE***	12	***DE***	2024	
Fecha Firma Prorroga		***DE***		***DE***		
Nueva fecha de terminación del Contrato:		***DE***		***DE***		

III. INFORMACION DEL PAGO PARCIAL y/o FINAL

IV. FORMA DE PAGO

El Municipio cancelará el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente forma:
Se realizará UN UNICO PAGO según factura o cuenta de cobro, previa verificación y certificación a satisfacción por parte del SUPERVISOR DEL CONTRATO.
El contratista se obliga a:
• Entregar los bienes y/o servicios objeto de la Contratación en las calidades exigidas.
• Informe de sus actividades.
• Certificación del pago de obligaciones por concepto de salud, pensiones y riesgos profesionales El pago queda sujeto, además de los anteriores requisitos, al recibo a satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista. La Alcaldía Municipal de NOCAIMA efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.
El MUNICIPIO DE NOCAIMA pagará las facturas dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de presentación de estas siempre y cuando el contratista presente la documentación completa y realice el trámite correspondiente.

	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

Contratista	COMERCIALIZADORA E&T SAS	Periodo de Actividades	11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Ejecutar el contrato bajo su propia responsabilidad y autonomía y disponiendo de todos los bienes y servicios que se requieran para el cumplimiento de las actividades contratadas por la administración.	SI	se cumplio con todos y cada uno de los ofrecimientos de la propuesta de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas
Realizar el suministro de los elementos descritos en los tiempos estipulados y en el sitio establecido por la supervisión.	SI	Se entregaron los elementos solicitados, de acuerdo a lo establecido en el contrato
Entregar los elementos contratados, de acuerdo con las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas en el estudio previo y /o sus anexos	SI	Se entrego la totalidad de los elementos de acuerdo al anexo técnico
Disponer para la ejecución del presente Contrato del personal calificado y debidamente capacitado y colaborar con el Municipio para garantizar tal fin.	SI	Se dispuso del personal solicitado
Velar por el debido cumplimiento y calidad de los servicios pactados y responder por ellos, de conformidad con las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993 (Artículo 5º - Numeral 4º), independientemente de las garantías ofrecidas.	SI	No se presentaron remplazos por cumplimiento de la ficha técnica
Reportar al Supervisor del Contrato cualquier novedad o anomalía que se presente.	SI	No se presentaron novedades o anomalias
Atender y acoger con la debida diligencia y oportunidad las solicitudes o requerimientos, recomendaciones y/o sugerencias realizadas por la persona delegada por el Municipio para cumplir las funciones de supervisión del Contrato.	SI	Se atendieron todas solicitudes y requerimientos de el supervisor del contrato
Las demás que se requieran para la correcta ejecución del Contrato.	SI	Se realiza capacitacion el mismo día de la entrega de los elementos (CAPACITACIÓN ENERGÍAS LIMPIAS)

NOMBRE SUPERVISOR:	CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITÁN	SUPERVISOR
CARGO:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL	
E- MAIL	umata@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3118692482	

NOMBRE SUPERVISOR:	JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE	SUPERVISOR
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3214249186	

	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	COMERCIALIZADORA E&T SAS	Contrato:	219	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL	Periodo de Actividades		11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
1	829	20-11-24	23.2.02.02.008.21.2102058.M083	Instalar Unidades de Generación Fotovoltaica de Energía Eléctrica en el Municipio de Nocaima, en el Cuatrienio	061 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Proposito General 309 1.3.1.1.07 Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-235-2024. Soluciones Energéticas Alternativas para Cundinamarca.	23.000.000,00 13.196.999,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
2	1043	06-12-24	23.2.02.02.008.21.2102058.M083	Instalar Unidades de Generación Fotovoltaica de Energía Eléctrica en el Municipio de Nocaima, en el Cuatrienio	061 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Proposito General 309 1.3.1.1.07 Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-235-2024. Soluciones Energéticas Alternativas para Cundinamarca.	23.000.000,00 13.196.872,00

RUBROS AFECTADOS

	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
3	1043	06-12-24	23.2.02.02.008.21.2102058.M083	Instalar Unidades de Generación Fotovoltaica de Energía Eléctrica en el Municipio de Nocaima, en el Cuatrienio	061 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Proposito General 309 1.3.1.1.07 Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-235-2024. Soluciones Energéticas Alternativas para Cundinamarca.	23.000.000,00 13.196.872,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	36.196.872,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	36.196.872,00			
4	Acta Final		36.196.872,00	36.196.872,00	
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
6	Sumas Iguales	36.196.872,00	36.196.872,00	36.196.872,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	100,00%
	SALDO A LIBERAR:

SUPERVISOR	Vo.Bo. Secretaria de Gobierno	Vo.Bo. Secretario Financiero	Vo.Bo. Ordenador del Gasto

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Código	
	NIT. 899.999.718-9	Versión	2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	2/01/2024
	SECRETARIA DE GOBIERNO AREA DE CONTRATACIÓN	Página	1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NUMERO DEL CONTRATO:	219-2024
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATACION:	SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA SMC-021-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOCAIMA
OBJETO:	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÑATICO EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DE ACUERDO AL CONVENIO SA-CDCVI-235-2024 DE LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA E&T SAS
NIT:	901,142,962-4
DIRECCIÓN:	AVENIDA PRADILLA NO. 9 -00 CENTRO CHÍA, CHÍA
TELÉFONO:	3058146542
CORREO ELECTRÓNICO:	nbarreto@comercializadoraetsas.com
FECHA DE SUSCRIPCION:	6/12/2024
FECHA DE INICIO CONTRATO:	11/12/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	26/12/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA 1	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
TOTAL PRORROGAS	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	26/12/2024

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	36.196.872,00
VALOR ADICIONAL 1:	0
VALOR TOTAL CONTRATO:	36.196.872,00

PAGOS REALIZADOS

CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	No.COMPROBANTE EGRESO	FECHA COMP. EGRESO	VALOR
REFLECTOR SOLAR DE 200W	B280	18/12/2024			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		36.196.872,00	
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO:		0,00	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:		0,00	$ 0,00
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA:			$ 36.196.872
VALOR NO EJECUTADO A LIBERAR POR LA ENTIDAD:			
SUMAS IGUALES		36.196.872,00	$ 36.196.872,00

GARANTIAS

NUMERO DE POLIZA:	CMZ 100010886	COMPAÑÍA DE SEGUROS:		SEGUROS MUNDIAL	
AMPARO	**PORCENTAJE**	**ANEXO**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:		0	3.619.687,20	6/12/2024	25/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		0	3.619.687,20	6/12/2024	31/12/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			1.809.843,60	6/12/2024	25/12/2027

ACUERDOS

El municipio de Nocaima, se reunieron: WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FOREZ, en calidad de Alcalde municipal de Nocaima, el Dr. CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITAN, Secretario de Desarrollo Económico Agropecuario y Ambiental en calidad de Supervisor del contrato y la señora: NOHORA ELIZABETH BARRETO TORRES, con Cedula No. 52,792,654 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de COMERCIALIZADORA E&T SAS identificado con NIT No. 901,142,692-4, con el fin de dar por Liquidado el contrato del objeto, en las condiciones descritas.

En constancia se firma en Nocaima, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITAN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL
SUPERVISOR

NOHORA ELIZABETH BARRETO TORRES
CC. 52,792,654 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ALCALDE MUNICIPAL

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró:	María Camila Torres Mojica / Apoyo Administrativo	
Revisó:	Martin Alejandro Nieto Barinas/Asesor Juridico Externo	
Aprobó:	Monica Andrea Mojica Acosta/Secretaria de Gobierno	