



ACTA DE REUNION

ACTA No. 9	FECHA: 20-DIC-2024	HORA INICIO: 11:00 AM TERMINACIÓN: 12:00 PM	LUGAR: OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 5, EN EL MUNICPIO DE MORELIA – CAQUETA.			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO TECNICO.			
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ING PAOLA SALINAS- SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	ASISTIÓ SI	ASISTIÓ NO	FIRMA
PAOLA YINETH SALINAS	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS	X		
MAYERLY MOLINA	APOYO PROFESIONAL - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS	X		
JHON FACUNDO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
NEISER ANDRES CASTRO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
ANA PAOLA SIERRA	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
ANA SOFIA SANTOFIMIO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
CRISTIAN FERNANDO CORAL SUAREZ	APOYO PROFESIONAL - INTERVENTORIA	X		
LUIS ALBEIRO GOMEZ	R.L LEGAL UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	X		

ORDEN DEL DÍA

No.	TEMÁTICA	RESPONSABLE
1	CONOCER EL ESTADO DEL AVANCE DE LA OBRA DURANTE EL CUARTO MES DE EJECUCION	INTERVENTORIA
2	TIEMPO DE EJECUCION PARA ACTIVIADES RESTANTES Y APROBACION DE PRORROGA	INTERVENTORIA
3	PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO (PROGRAMACION)	INTERVENTORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

No.	TEMAS TRATADOS
1	Se da a conocer a los presentes que los compromisos adquiridos en el Comité No 8 se cumplieron en su totalidad. Durante el cuarto mes de ejecución (noviembre), la obra se ha desarrollado con contratiempo operativos a causa de las lluvias presentadas en el área de ejecución del proyecto. Con corte al 8 de diciembre 2024, el proyecto presentaba un avance programado del 75,82% vs un avance físico de 75,83%, generando un adelanto del 0,01% equivalente a 1 día laboral. Las actividades realizadas durante este cuarto mes de ejecución están relacionadas con excavación (cajeo) de los tramos que cuentan actualmente con pavimento, los cuales son el tramo Pz-1 al Pz-2, tramo Pz-2 al Pz-5, tramo Pz-5 al Pz-6 y tramo Pz-6 al Pz-8. Durante el desarrollo de esta actividad se ha realizado la reparación de red hidráulica y de gas por estar expuestas a una profundidad no mayor a 30 cm desde nivel de rasante existente, estas acometidas afectadas se han tenido que profundizar para evitar daños prematuros a futuro. En el tramo Pz-1 al Pz-2 y Pz-2 al Pz-5, ya se cuenta con capa inicial de 15 cm de subbase granular a lo ancho y largo de la calzada, y en el área de las brechas de red principal y domiciliarias de alcantarillado, se optimiza la capacidad del terreno con una capa de 20 cm de afirmado granular.
2	De acuerdo a la alerta generada en el comité técnico y seguimiento No 8 realizado el 20 de octubre 2024, donde se manifestó que ¨***de continuar si con las lluvias intermitentes en la zona, existe la posibilidad de qué el contratista no logre finalizar la totalidad de las actividades contratadas en el tiempo contractual***¨**,** se informa a los presentes que las lluvias continuaron durante el mes de noviembre y los primero quince (15) días del mes de diciembre. El contratista radico a la interventoría la solicitud de prórroga de dos (02) meses el día 17 diciembre 2024. El equipo técnico de esta interventoría reviso la solicitud en cuestión y determino la necesidad de una prórroga hasta el 28 de febrero 2025. Como interventoría, se dio respuesta bajo el oficio INT-MOR-035A con fecha del 20 de diciembre 2024 a la solicitud realizada por contratista.

No.	TEMAS TRATADOS
	Es importante mencionar que la prórroga que se pretende, no conlleva adición de recursos al contrato de obra y tampoco al de interventoría, puesto que el contratista ha manifestado su disposición de ejecutar las actividades del contrato durante los 2 meses sin contraprestación económica adicional tal como lo manifestó en el oficio de solicitud.
3	El contratista debe entregar el PDT (programación) actualizado para revisión y aprobación por parte de la interventoria

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Realizar la entrega del PDT actualizado	CONTRATISTA	27-dic-2024
2	Actualizar las pólizas una vez se surta el perfeccionamiento de la prorroga	CONTRATISTA INTERVENTORIA	31-dic-2024

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITÉ No 8

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
1. Se da a conocer a los presentes el estado actual del proyecto. 2. Se formaliza la prórroga No 1 al proyecto en cuestión para lograr cumplir la ejecución de las actividades contratadas.

ANEXOS SI (X) NO ( )

Lista de asistencia

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

LISTA DE ASISTENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CAQUETÁ

LUGAR: Morelia, Caqueta
FECHA: 20 de diciembre de 2024
RESPONSABLE: Componente técnico, ambiental y social.
DESCRIPCION DE LA REUNION: Comite Tecnico.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Ana Sofia Santofimio Calderón	1006508029	PDA	Comp Tecnico	3118166682	sofia.santofimio@pdacaqueta.co.gov	
2	Ana Paola Sierra Pinillos	1.020715.202	PDA	Comp. Social	3115186819	paola.sierra@pdacaqueta.co.gov	
3	Nelser Alvares Costro	1112102662	PDA	Comp. Tecnico	3143088958	nelser.costro@pdacaqueta.gov.co	
4	Jhon Franky Facundo Traslaviña	17654538	PDA	Comp. Técnico	3115217102	jhon.facundo@pdacaqueta.gov.co	
5	Luis Albeiro Gomez Ruiz	16.189113	contratista	epl.	3123956320	luisgor@gmail.com	
6	Cristian Fernando Coral Suarez	1078233184	Interventoria	Comp. Tecnico	3108605805	intermorelia2024@gmail.com	
7	Mayirly Molina Zambrano	1033825751	Alcaldía.	Apoyo Tecnico.	3147740353	mayirly.zambrano1993@gmail.com	
8	Lina Marcela Ortiz G.	1117486641	PDA	Apoyo Ambiental	3234360326	lina.ortiz@pdacaqueta.gov.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							