Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-038399 Id: 470849
Folios: 1 Fecha: 31-12-2024 12:46:32
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA: Subdireccion de Gestion Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión de informes de supervisión y documentos contractuales mes de Diciembre de 2024.

En mi condición de supervisor, adjunto para su archivo los siguientes informes que corresponden al mes de Diciembre de 2024:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
N.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	**CAM / CIC /SACUDETE**	**MUNICIPIO Y/O ENTIDAD**	**DEPARTAMENTO**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1620-2023	Infraestructura para la Convivencia	Coloso	Sucre	INFORME DE DICIEMBRE 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (41)

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios

Elaboró: Arq. Daniel Suarez / Apoyo a la supervision

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1620 DE 2023**, MUNICIPIO DE **COLOSO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0.00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.383.023.552**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	18-MARZO-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		**FECHA:** 18/06/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** 18/10/2024
	TERCERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION		**FECHA:** 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO		**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL No. 540-47-9940000026544 ANEXO:1 ASEGURADORA SOLIDARIA		

	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 18/05/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.561.480
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0
VALOR DE OBRA	$ 1.980.160.072,04
VALOR INTERVENTORÍA	$ 158.868.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.383’023.552

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/203	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652

	bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.509.248.249,00

3. PÓLIZAS CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: POLIZA INICIAL / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	20/02/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 1	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/05/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/06/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023 26-10-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023		
	PRORROGA N°1	02/07/2024	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	03/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**		15/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$2.144.708.697

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Acta de Inicio

Fecha de Expedición: 08/11/2023

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951	-Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	26/10/2023	28/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	26/10/2023	28/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85		
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	26/10/2023	26/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	26/10/2023	26/12/2024

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Primera Prórroga

Fecha de Expedición: 03/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 3	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	05/01/2025
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	05/01/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	04/09/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	04/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	04/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Segunda Prórroga

Fecha de Expedición: 05/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	06/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	06/10/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	06/10/2024

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CM 004 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	$238.238.000

09-10-2023	AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA			$ 0,00
	DD/MM/AAAA			$ 0,00
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA			NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$238.238.000

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 19/09/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	09/10/2023	11/12/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85	09/10/2023	09/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	09/10/2023	09/10/2028

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Primera Prórroga				
Fecha de Expedición: 03/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/03/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/09/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Segunda Prórroga				
Fecha de Expedición: 05/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 5	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/04/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/10/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/04/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	NOVIEMBRE - 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	NOVIEMBRE - 2024	**Corte:** 30 - NOV - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$233.994.316,36	**Corte:** 30 - NOV - 2024
	SI	**NO**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: *Según informe semanal N°37 del 25/11/2024 al 01/12/2024:*	**PORCENTAJE (%)** **Ejecutado:** 78,12% **Programado:** 82,93%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**82,93%**
% EJECUTADO DE OBRA	**78,12%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MUNICIPIO:

"(…)

PERIODO: *NOVIEMBRE DE 2024*
VIGENCIA: *Hasta el 30/11/2024*

JUSTIFICACION DEL AVANCE MUNICIPIO

El avance físico del Proyecto está en un 78,12%, un avance de un 1% aproximadamente con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente:

COMPONENTE 2: *Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo con el seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 37 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.*

COMPONENTE 3: *Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA Caudal TOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnético de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro, válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; Suministro e instalación de Barra de Seguridad Sanitaria Tipo H en acero inoxidable para personas en condición de discapacidad. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Lava trapero en concreto y acabado en cerámica, 50cmx70cmx30cm, incluye rejilla de desagüe.*

COMPONENTE 4: *Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTES 5: *Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTES 6: *Para el seguimiento del componente 6, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTES 7: *Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad**.***

COMPONENTE 8: *Para el componente 8 y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: Señal Prohibido Fumar (SUM + INST); Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST); Señal Extintor (SUM + INST).*

COMPONENTE 9: *Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 37, se encuentra en ejecución lo siguiente: Breaker Bipolar Enchufable 2*20 A; Luminaria Tipo Épsilon led 40W. Incluye: Cable encauchetado, cable de cobre desnudo 8, fotocelda, conector tipo gel, terminal y tubería PVC para llegar desde registro hasta lampara.*

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 79,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 77,12%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, con especial atención a los componentes y tareas pendientes, con el fin de cerrar la brecha entre el avance programado y el avance real. Este seguimiento continuo tiene como objetivo garantizar que los trabajos se alineen con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota*: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.*

OBSERVACIONES

- *El contrato de obra e interventoría entre el municipio y el consorcio recreacional ja e intervinco s.a.s respectivamente. a la fecha ha presentado una suspensión no 1 de fecha del 24 de septiembre de 2024 con reinicio no 1 de fecha del 31 de octubre de 2024, con la segunda prórroga del convenio la efectuada del 18 de octubre estos contratos también sufren modificaciones en tiempos por lo que estos contratos tienen vigencias hasta el 15 de diciembre de 2024 y el convenio hasta el 18 de diciembre 2024.*

- *A la fecha nos encontramos en revisión de una modificatoria de cantidades mayores y menores entregada por la interventoría intervinco la cual a la fecha de corte del mes de noviembre la interventoría se encuentra realizando ajustes para su aprobación.*

- *Se evidencia en la obra que se culminaron los trabajos de instalación de cubierta en palma sintética.*

- *El contratista se encuentra realizando trabajos de instalación de puntos eléctricos y del cableado en las instalaciones.*

- *Se realiza solicitud de reembolso no 3 con avance aprobado de la interventoría del 75% de ejecución a mediados del mes de noviembre (15 de noviembre).*

- *Se realizó solicitud de prorroga N° 4 por tres (03) meses la cual se realizó el día 20 de noviembre ante el ministerio del interior la cual está a la espera de su verificación y aprobación. con compromisos de terminación obra física para la fecha del 15 de diciembre quedando pendiente el certificado RETIE hasta el 18 de marzo de 2025.*

- *Se evidencia en la obra en el ciclo vía que esta presenta levantamiento y algunas fisuras superficiales en algunas losas.*

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 06 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del municipio de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior, el certificado bancario de la cuenta del convenio interadministrativo 1620 de 2023, lo anterior, visto que se requiere el documento precitado para llevar a cabo el proceso el tercer desembolso del convenio de la referencia.

- Que el 09 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del municipio de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior la solicitud de prorroga y sustitución presupuestal del ultimo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 10 de diciembre de 2024, la supervisión técnica por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico al apoyo jurídico de la misma subdirección la documentación requerida para el tramite de prorroga y sustitución presupuestal del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 10 de diciembre de 2024, el apoyo jurídico de la subdirección de proyectos para a seguridad y convivencia ciudadana remite mediante correo electrónico el visto bueno de la solicitud de prorroga y sustitución presupuestal del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 17 de diciembre de 2024, la subdirección de gestión contractual remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del interior las observaciones realizadas a la documentación de soporte para el trámite de prorroga y sustitución presupuestal del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 17 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la subdirección de gestión contractual la documentación actualizada respecto del proceso de prorroga y sustitución presupuestal del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para los fines pertinentes.

- Que el 11 de diciembre de 2024 la supervisión por parte del Ministerio del Interior radica mediante memorando de ID: 461466 el tercer desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023 por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS $436.887.651,00 previo cumplimiento de los siguientes requisitos: *"(…) A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP (…)".*

- Que el 13 de diciembre de 2024, de la supervisión por parte del municipio de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior el informe mensual de seguimiento al convenio interadministrativo 1620 de 2023 con sus respectivos anexos administrativos, técnicos, financieros y contables.

- Que el 18 de diciembre de 2024, se suscribe la tercera prorroga y primera modificación al convenio modificando la cláusula cuarta, quinta séptima del convenio interadministrativo 1620 de 2023 quedando con un plazo de ejecución contractual hasta el 18 de marzo de 2025.

- Durante el transcurso del mes de diciembre de 2024, la supervisión del Ministerio del interior mediante llamadas telefónicas, y correo electrónico reitera a la administración municipal la necesidad del estricto cumplimiento de la *"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA**: **26)** Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO. **23)** Comunicar al MINISTERIO la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del proyecto dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. **28)** Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE Territorial. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes*

- Para el mes de diciembre de 2024 la administración municipal de Coloso – Sucre, continúa presentando el informe semanal de interventoría N°37 del 25/11/2024 al 01/12/2024, en el cual, se reporta un avance del 78,12% sobre el 82,93% programado. Por otra parte, se encuentra realizando la ejecución de las siguientes actividades:

  - Instalaciones eléctricas del proyecto.
  - Instalación de suministros del edificio de servicios.

- Acabados menores de obra.
- Consecución de la certificación RETIE.

Vale la pena mencionar que, a pesar de que no realizaron la remisión de los informes semanales se continúa avanzando en la obra, remitiendo mediante registro fotográfico la evidencia de los avances en el componente eléctrico, instalación de suministros e instalación del cielo raso de los edificios del proyecto.

- La supervisión del municipio de Coloso – Sucre al 31 de diciembre de 2024, no ha remitido al Ministerio del interior el informe financiero ni el extracto bancario de la cuenta del convenio por lo tanto se cuenta con la información del mes de noviembre de 2024 donde se puede evidenciar la siguiente información:

  Valor desembolsado: $1.509.248.249,00
  Rendimientos financieros generados: $ 2.548.832,00
  Rendimientos reintegrados: $ 2.548.832,00
  Rendimientos en la cuenta del convenio: $ 2.548.832,00
  Saldo actual: $130.620.021,14

- El 11 de diciembre de 2024, mediante el radicado de ID: 461466 se radico el tercer desembolso del convenio previo cumplimiento de los siguientes productos:

  *"(...)**3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. (…)"*

  A la presente fecha no se ha visto reflejado el desembolso en la cuenta del convenio interadministrativo 1620 de 2023 aperturada con el municipio de Coloso - Sucre, de acuerdo a lo anterior, los recursos mencionados se constituirán reserva presupuestal es la falta de pago por parte del Ministerio de Hacienda, a pesar de que esta supervisión cumplió cabalmente con todos los trámites administrativos requeridos, radicando los desembolsos en el tiempo estipulado para ello y previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos requeridos para el trámite precitado.

  Se adoptaron todas las medidas dentro del ámbito de competencia de esta supervisión para garantizar el pago correspondiente. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, el incumplimiento en el desembolso por parte del Ministerio de Hacienda impidió que los recursos fueran utilizados dentro del ejercicio fiscal correspondiente a la vigencia 2024, obligando a su traslado a reserva presupuestal para la vigencia 2025.

  Vale la pena mencionar que, esta situación es completamente ajena a las responsabilidades y atribuciones de la supervisión por parte del Ministerio del Interior. La problemática se debe exclusivamente a factores externos relacionados con la gestión de pagos y trámites administrativos del Ministerio de Hacienda.

- Para el mes de diciembre de 2024, la administración municipal de Coloso – Sucre no ha remitido el informe mensual de supervisión del convenio, el informe mensual financiero y el extracto bancario del convenio. La supervisión por parte del Ministerio del Interior, solicita a la entidad territorial realizar la remisión de la documentación precitada dentro de los primero 5 días del mes de enero de 2025.

- De acuerdo a lo anterior, se proyecta la consecución de la certificación RETIE Y/O RETILAP y conexiones definitivas a los servicios públicos para mediados del mes de febrero de 2025, lo anterior, con el objetivo de continuar con el recibo y entrega de la obra por parte del Ministerio del Interior al municipio de Coloso – Sucre y poder dejar en funcionamiento el centro de convivencia categoría 1B para la comunidad en el menor tiempo posible

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor del Convenio 1620-23 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	**ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 20/11/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 24/09/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: 31/10/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544 ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA		

	1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	18/08/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	20/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 5				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	15/03/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	20/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027

	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 30/12/2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	82.93%
% EJECUTADO DE OBRA	77.12%

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2024
VIGENCIA: Hasta el 30/11/2024

JUSTIFICACION DEL AVANCE MUNICIPIO

El avance físico del Proyecto está en un 78,12%, un avance de un 1% aproximadamente con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente:

COMPONENTE 2**: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo con el seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 37 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.**

COMPONENTE 3**: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA Caudal TOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnético de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; Suministro e instalación de Barra de Seguridad Sanitaria Tipo H en acero inoxidable para personas en condición de discapacidad. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Lava trapero en concreto y acabado en cerámica, 50cmx70cmx30cm, incluye rejilla de desague.**

COMPONENTE 4**: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.**

COMPONENTES 5: **Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad**.

COMPONENTES 6: **Para el seguimiento del componente 6, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.**

COMPONENTES 7: **Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad**

COMPONENTE 8: **Para el componente 8 y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: Señal Prohibido Fumar (SUM + INST); Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST); Señal Extintor (SUM + INST).**

COMPONENTE 9: **Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 37, se encuentra en ejecución lo siguiente: Breaker Bipolar Enchufable 2*20 A; Luminaria Tipo Epsilon led 40W. Incluye: Cable encauchetado, cable de cobre desnudo 8, fotocelda, conector tipo gel, terminal y tuberia PVC para llegar desde registro hasta lampara.**

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 79,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 77,12%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, con especial atención a los componentes y tareas pendientes, con el fin de cerrar la brecha entre el avance programado y el avance real. Este seguimiento continuo tiene como objetivo garantizar que los trabajos se alineen con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES

EL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONSORCIO REACRACIONAL JA E INTERVINCO S.A.S RESPECTIVAMENTE. A LA FECHA HA PRESENTADO UNA SUSPENSION No 1 DE FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON REINICIO No 1 DE FECHA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA SEGUNDA PRORROGA DEL CONVENIO LA EFECTUADA DEL 18 DE OCTUBRE ESTOS CONTRATOS TAMBIEN SUFREN MODIFICACIONES EN TIEMPOS POR LO QUE ESTOS CONTRATOS TIENE VIGENCIAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL CONVENIO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE 2024.

A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS EN REVISION DE UNA MODIFICATORIA DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES ENTREGADA POR LA INTERVENTORIA INTERVINCO LA CUAL A LA FECHA DE CORTE DEL MES DE NOVIEMBRE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO AJUSTES PARA SU APROBACION.

SE EVIDENCIA EN LA OBRA QUE SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE CUBIERTA EN PALMA SINTETICA.

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DEL CABLEADO EN LAS INSTALACIONES.

SE REALIZA SOLICITUD DE REEMBOLSO No 3 CON AVANCE APROBADO DE LA INTERVENTORIA DEL 75% DE EJECUCION A MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE (15 DE NOVIEMBRE).

SE REALIZO SOLICITUD DE PRORROGA N° 4 POR TRES (03) MESES LA CUAL SE REALIZO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR LA CUAL ESTA A LA ESPERA DE SU VERIFICACION Y APROBACION. CON COMPROMISOS DE TERMINACION OBRA FISICA PARA LA FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE QUEDANDO PENDIENTE EL CERTIFICADO RETIE HASTA EL 18 DE MARZO DE 2025.

SE EVIDENCIA EN LA OBRA EN LA CICLO VIA QUE ESTA PRESENTA LEVANTAMIENTO Y ALGUNAS FISURAS SUPERFICIALES EN ALGUNAS LOSAS.

SE EVIDENCIA QUE REPARCHEO DE LAS FISURAS ABERTURAS Y LEVANTAMIENTO EN LA CICLO VIA CON CONCRETO PORBRE EN LOS PUNTOS DONDE SE PRODUJO LA FALLA DEL LEVANTAMIENTO DE ESTAS PLACAS DANDOLE UN MAL ASPECTO ARQUITECTONICO Y DE ACABADO.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "ALUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No. 592819049 **DEL BANCO:** "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO $ 2.383.023.552,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.383.023.552,00
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

FECHA DE GIRO		
GIRO 1	$	1.072.360.598,00
GIRO 2	$	436.887.651,00
GIRO 3	$	-
GIRO 4	$	-
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.509.248.249,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) $ 1.509.248.249,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.236.000,00	$ 0,00	$ 238.236.000,00
TOTAL CONTRATADO				$ 2.352.944.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1.381.177.059,86	$ 0,00	$ 1.381.177.059,86

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.696,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.626,00
30/11/2023	$ 306.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 288.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
TOTAL (3)	$ 2.548.832,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 1.509.248.249,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 1.381.177.059,86

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.548.832,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 2.548.832,00

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 130.620.021,14

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER $ 0,00

OBSERVACIONES Los gastos financieros generados en el mes de Octubre ascienden a la suma de 9.199 los cuales se está solicitando devolucion a la entidad financiera Banco de Bogota.

Kelis Johana R.H

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011CD3177424492

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



45429 5-10

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
45429

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2024**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**248,189,104.08**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-14,266,612.72
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	71,825.00
Saldo Final:	**233,994,316.36**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	71,825.00	248,260,929.08
15/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	233,994,316.36
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	82,93%	1,00%	78,12%
Valor de la Obra	$ 59.404.419,51	$ 1.642.136.169,99	$ 19.801.473,17	$ 1.546.978.010,38

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	79,93%	77,12%	-4,81%
Durante el periodo	3,00%	1,00%	
Acumulado actual	82,93%	78,12%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO

PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO COMPLEMENTARIO

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

POSTES METÁLICOS DE 4 METROS



CERRAMIENTO BARANDA M-81



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		308
Lluvias moderadas		1	1																													2
Lluvias intensas				2																												2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Página 1

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 37 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnetico de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; Suministro e instalación de Barra de Seguridad Sanitaria Tipo H en acero inoxidable para personas en condición de discapacidad. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Lavatrapero en concreto y acabado en ceramica, 50cmx70cmx30cm, incluye rejilla de desague.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: Señal Prohibido Fumar (SUM + INST); Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST); Señal Extintor (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 37, se encuentra en ejecución lo siguiente: Breaker Bipolar Enchufable 2*20 A; Luminaria Tipo Epsilon led 40W. Incluye : Cable encauchetado, cable de cobre desnudo 8,fotocelda, conector tipo gel, terminal y tuberia pvc para llegar desde registro hasta lampara.

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 79,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 77,12%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, con especial atención a los componentes y tareas pendientes, con el fin de cerrar la brecha entre el avance programado y el avance real. Este seguimiento continuo tiene como objetivo garantizar que los trabajos se alineen con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 11001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC

Outlook

---

certificación bancaria Cta. 592819049 - MUNICIPIO DE COLOSO - CONVENIO 1620-2023

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Vie 06/12/2024 14:47
Para Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (259 KB)
REF BANCARIA CTA AH 592819049 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.pdf;

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

---------- Forwarded message ---------
De: **Tesoreria coloso-sucre.gov.co** <tesoreria@coloso-sucre.gov.co>
Date: vie, 6 dic 2024 a las 14:39

Subject: Fwd: certificación bancaria Cta. 592819049 - MUNICIPIO DE COLOSO
To: Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Machado Villadiego, Sindy** <SMACHAD@bancodebogota.com.co>
Date: vie, 6 dic 2024 a las 11:12
Subject: certificación bancaria Cta. 592819049 - MUNICIPIO DE COLOSO
To: Tesoreria coloso-sucre.gov.co <tesoreria@coloso-sucre.gov.co>
Cc: Alvarez Guzman, Natalia Andrea <NALVAR1@bancodebogota.com.co>

Buenos días Dra. Kelis,

Cordial saludo,

Adjunto certificación bancaria solicitada.

Quedo atenta, si requiere alguna información adicional.

Cordialmente,

Sindy Machado Villadiego

Ejecutiva de Banca Oficial Sucre

Vicepresidencia Banca Empresas

Calle 23 No. 18 - 45 Piso 2. PBX: 2825018 Ext. 56286

Celular 3162786558



De: Tesoreria coloso-sucre.gov.co <tesoreria@coloso-sucre.gov.co>
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 09:59 a. m.
Para: Machado Villadiego, Sindy <SMACHAD@bancodebogota.com.co>
Asunto: certificación bancaria

[PRECAUCIÓN] Este correo electrónico fue enviado desde una dirección de CORREO EXTERNO al Banco de Bogotá. No descargue archivos adjuntos, No haga click en enlaces o links. No responda a solicitudes de datos, a menos que reconozca el remitente y entienda que el contenido es seguro.

Este es el contenido del correo.

Muy buenos días.

por medio de la presente me dirijo ante usted para solicitarle la certificación bancaria actualizada de la cuenta .

592819049 AHORRO

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y no puede ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgación,copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del Banco de Bogotá será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Las opiniones contenidas en este mensaje electrónico no relacionadas con la actividad del Banco, no necesariamente representan la opinión del Banco de Bogotá.

Outlook

RE: SOLICITUD PRORROGA-REPROGRAMACION CONV1620-23 COLOSO

Desde Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Mar 17/12/2024 15:42
Para Maria Jose Pineda Barrera <maria.pineda@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (11 MB)
17. SOLICITUD DE PRORROGA Y REPRO CONV1620-23 COLOSO.PDF;

Buenas tardes,

Por medio del presente correo se remito la solicitud ajustada de acuerdo a los comentarios realizados.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA
daniel.suarez@mininterior.gov.co
Cel: 3217831526.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Maria Jose Pineda Barrera <maria.pineda@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 9:40
Para: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Cc: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD PRORROGA-REPROGRAMACION CONV1620-23 COLOSO

Buenos días,

Verificada la solicitud de la referencia, remito anexo 17 con comentarios.

Cordialmente;

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista
María José Pineda Barrera
maria.pineda@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2876
Cra 8 No. 12b-31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2024 9:54
Para: Maria Jose Pineda Barrera <maria.pineda@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Cc: Oscar Daniel Bernal Murcia <daniel.bernal@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD PRORROGA-REPROGRAMACION CONV1620-23 COLOSO

Respetado (a) Abogado (a) MAJO

Por instrucción de la Subdirectora de Gestión Contractual le comunicamos la asignación del proceso en referencia para que proceda a su estudio de viabilidad.

Agradecemos copiar a este correo cada vez que se genere una comunicación en relación con este proceso para estar atentos al seguimiento del mismo.

REVISA: DANIEL B

Atentamente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Ministerio del Interior
PBX: +571 - 2427400 ext: 2876
Carrera 8 No. 12B - 31 Piso 8 Bogotá - Colombia
www.mininterior.gov.co
Interior

De: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 16:51

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por un lado, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.495.958, actuando en representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR**, con el NIT 830.114.475-6, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024 y posesionado el 16 de agosto de 2024, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 1025 y la Resolución 1153 del 18 de julio de 2024, por medio de la cual se reasumió la ordenación del gasto, y quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará **EL MINISTERIO;** y por la otra, **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.601.345; en calidad de Alcalde, actuando en representación del **MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE**, en adelante EL MUNICIPIO, con NIT 892.280.053-7; posesionado el 29 de diciembre de 2023, y facultado para suscribir el presente documento**. LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la Tercera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 28 de junio de 2023, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO,** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, por valor de ***DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.383.023.552)***, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE".*

2. El 19 de julio de 2023, las partes suscribieron acta de inicio del convenio 1620 de 2023, pactando como plazo inicial de ejecución hasta el 18 de junio de 2024.

3. El 18 de junio de 2024, se suscribió la **Primera Prórroga** ampliando el plazo de ejecución hasta el 18 de octubre de 2024 – Otrosí 01.

4. El 18 de octubre de 2024, se suscribió la **Segunda Prórroga** ampliando el plazo de ejecución hasta el 18 de diciembre de 2024 – Otrosí 02.

5. **EL MUNICIPIO**, mediante oficio del 09 de diciembre de 2024, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** la Tercera Prórroga y Primera Modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023 indicando lo siguiente:

> *"(…)15. Actualmente el Centro de convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre presenta un avance de obra del 78,12% aproximadamente, quedando pendiente la finalización de las instalaciones eléctricas, la obra blanca del proyecto y la consecución de la certificación RETIE y conexión definitiva a los servicios públicos. (…) 16. Vale la pena mencionar que, el contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Colosó – Sucre, un cronograma actualizado para la finalización del proyecto al 100%, en el mismo se informa la finalización de la obra física para mediados del mes de diciembre de 2024, momento el cual, se iniciará el proceso de certificación RETIE y el trámite de conexión definitiva de energía los cuales tardan alrededor de 3 meses, es decir, hasta el dieciocho (18) mes de marzo del año 2025. (…) 17. Que, de acuerdo con el cronograma anteriormente descrito, las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la obra como: I) la finalización de las actividades pendientes, II) la consecución de la certificación RETIE, III) la consecución de las conexiones definitivas de energía, gas*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 Bogotá D.C., Colombia

y acueducto y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia la necesidad de un tiempo adicional para la consecución de las certificaciones y conexiones a los servicios públicos del proyecto Centro de Convivencia 1B, así como en el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales establecidas. (…) 18. Vale la pena destacar que, debido a la suspensión temporal de la obra, se generaro retrasos que impidieron contar con el tiempo necesario para ejecutar la obra conforme a la viabilidad original del proyecto. La suspensión, formalizada en el acta del 24 de septiembre de 2024, interrumpió el avance de los trabajos, y aunque la reactivación se formalizó el 31 de octubre de 2024, dicho aplazamiento afectó significativamente el cronograma previsto. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se autorice el ajuste correspondiente al tiempo excedente necesario, conforme al cronograma actualizado que refleja la situación real del proyecto, con el fin de poder culminar satisfactoriamente la construcción del Centro de Convivencia 1B en el municipio de Colosó, Sucre. (…) 19. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas duranta la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto(…) Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación de este por un termino de tres (03) meses, es decir, hasta el 18 de marzo de 2025. (…) Tiempo necesario para realizar el recibo de la obra al 100% y realizar entrega a la supervisión del Ministerio del Interior. Por otra parte, se solicita respetuosamente a la supervisión del Ministerio del Interior la reprogramación del último desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023 por un valor de ($436.887.652) para la vigencia 2025 de acuerdo al cronograma de obra aportado por los contratistas para la finalización y entrega del proyecto Centro de Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre (…)". (sic)

6. Mediante Memorando con Radicado 2024-3-003122-036841 Id: 460687 del 10 de diciembre de 2024, el supervisor del Convenio solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual realizar la Tercera Prórroga y Primera Modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, teniendo en cuenta que:

"(…) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023 se encuentra vigente a la fecha y con un avance de obra de 78,12% según informe de interventoría N°37 del 25/11/2024 al 01/12/2024, en mi calidad de supervisor por parte del Ministerio del Interior y de acuerdo a lo validado por el apoyo a la supervisión y lo verificado por la interventoría, considero técnicamente viable prorrogar y sustituir el ultimo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2024, encontrando procedente y proporcional al tiempo de prórroga solicitado; las razones que afectaron las líneas base del convenio interadministrativo 1620 de 2023, expuestas por parte de la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, mediante solicitud de prórroga remitida el 09 de diciembre del 2024, se exponen a continuación: (…) I) Condiciones climáticas desfavorables. (…) II) La disponibilidad de la mano de obra calificada para la ejecución de la obra. (…) III) La disponibilidad del material la disponibilidad de las materialidades necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto Centro de convivencia 1B requeridas por parte del Ministerio del interior. (…) Al haberse superado los motivos que dieron lugar a los atrasados precitados y contar con todas las condiciones para la finalización del proyecto, esta supervisión solicita: I) ampliar el término del convenio para la finalización de la construcción al 100% de la totalidad de la obra y finalizar los procesos administrativos que se requiere para el recibo y entrega del proyecto, II) Sustituir la vigencia del último desembolso por valor de 436.887.652 M/L, conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento de acuerdo con la autorización del director general del Presupuesto Público Nacional con radicado

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 • Bogotá D.C., Colombia

2-2024-065731 del 03 de diciembre, por valor de $ 68.843.656.225 M/L, el cual se afectará en la suma de 436.887.652 M/L, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2025, hasta la culminación del plazo de dicho convenio, cumpliendo así a cabalidad el objeto contractual del convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023. (…)" (sic)

7. De conformidad con el informe No. 37 de interventoría, la obra presenta actualmente un porcentaje de ejecución del 78,12%.

8. Por lo anterior, se requiere la reprogramación de vigencia futura para el presente convenio, de recursos vigencia 2024 por recursos de vigencia futura 2025, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1.

9. El Ministerio del Interior, adelantó la gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la aprobación de las vigencias futuras en cumplimiento al artículo 8 del Decreto 4836 de 2011.

10. Mediante radicado 2-2024-065731 del 3 de diciembre de 2024, el Director General del Presupuesto Público Nacional emitió autorización de vigencias futuras ordinarias al Ministerio del Interior por un cupo de $68.843.656.225, que se afectará para el presente convenio en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($436.887.652).**

11. En observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio y por el supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023 y teniendo en cuenta que el mismo está vigente, se suscribe la Tercera Prórroga y Primera Modificación que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, hasta el 18 de marzo de 2025, razón por la cual se modificará la Cláusula Cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

*"**CLÁUSULA CUARTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación será hasta el dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinticinco (2025)."*

CLÁUSULA SEGUNDA- Modificar la Cláusula Séptima del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, la cual quedara así:

*"**CLÁUSULA SÉPTIMA – SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. A) portes del Ministerio**. El compromiso del presente convenio es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR –FONSECON así: **I.** **I) Vigencia 2023** con registro presupuestal No. 75723 del 28 de junio de 2023, por valor de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.072.360.598)**., con certificado de disponibilidad presupuestal No 53723 del 27 de junio del 2023, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 "FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON", **II) Vigencia 2024** con Registro Presupuestal No. 5824 de fecha 16/01/2024, por valor de **MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** con certificado de disponibilidad presupuestal No. 13824 del 16/01/2024, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANAFONSECON., el cual debe reducirse en el valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 Bogotá D.C., Colombia

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($436,887,652), quedando en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($873,775,302). ***V. Vigencia 2025*** *Con cargo al cupo de vigencias futuras, de acuerdo con la autorización del Director General del Presupuesto Público Nacional, radicación 2-2024-065731 del 3 de diciembre de 2024 por valor de $ 68.843.656.225 para la vigencia 2025, el cual se afectará en la suma de* ***CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($436.887.652)*** *(…)"*

CLÁUSULA TERCERA- EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL: El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia correspondiente y en el menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, de conformidad con la presente prórroga y modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Octava del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II.

Aprobó: *Astrid Sánchez Calderón – Subdirectora de Gestión Contractual*
Proyectó: *María José Pineda Barrera - Abogada Contratista S.G.C.*
Revisó: *Daniel Bernal Murcia – Abogado Contratista S.G.C.*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 Bogotá D.C., Colombia

Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>
Asunto: SOLICITUD PRORROGA-REPROGRAMACION CONV1620-23 COLOSO

Buenas tardes,

Por medio del presente correo se remite la solicitud de prorroga y reprogramación presupuestal del convenio interadministrativo 1620 de 2023 correspondiente al municipio de Coloso - Sucre para los fines pertinentes.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA
daniel.suarez@mininterior.gov.co
Cel: 3217831526.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

SOLICITUD DE PRORROGA Y REPROGRAMACION CONV1620-23 COLOSO

Desde Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Mar 10/12/2024 10:25
Para Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (11 MB)
17. SOLICITUD DE PRORROGA Y REPRO CONV1620-23 COLOSO.pdf; 1. ANEXO 17 PRORROGA CONV1620-23.doc;

Buenos días,

Por medio del presente correo se remite la solicitud de prorroga y reprogramación presupuestal del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Lo anterior, con el objetivo de obtener su revisión y VoBo para continuar con el flujograma del proceso de la referencia.

Sin otro partciuarl, quedo atento a sus comentarios.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA
daniel.suarez@mininterior.gov.co
Cel: 3217831526.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por un lado, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.495.958, actuando en representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR**, con el NIT 830.114.475-6, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024 y posesionado el 16 de agosto de 2024, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 1025 y la Resolución 1153 del 18 de julio de 2024, por medio de la cual se reasumió la ordenación del gasto, y quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará **EL MINISTERIO;** y por la otra, **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.601.345; en calidad de Alcalde, actuando en representación del **MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE**, en adelante EL MUNICIPIO, con NIT 892.280.053-7; posesionado el 29 de diciembre de 2023, y facultado para suscribir el presente documento**. LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la Tercera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 28 de junio de 2023, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO,** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, por valor de ***DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.383.023.552)***, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE".*

2. El 19 de julio de 2023, las partes suscribieron acta de inicio del convenio 1620 de 2023, pactando como plazo inicial de ejecución hasta el 18 de junio de 2024.

3. El 18 de junio de 2024, se suscribió la **Primera Prórroga** ampliando el plazo de ejecución hasta el 18 de octubre de 2024 – Otrosí 01.

4. El 18 de octubre de 2024, se suscribió la **Segunda Prórroga** ampliando el plazo de ejecución hasta el 18 de diciembre de 2024 – Otrosí 02.

5. **EL MUNICIPIO**, mediante oficio del 09 de diciembre de 2024, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** la Tercera Prórroga y Primera Modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023 indicando lo siguiente:

> *"(…)15. Actualmente el Centro de convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre presenta un avance de obra del 78,12% aproximadamente, quedando pendiente la finalización de las instalaciones eléctricas, la obra blanca del proyecto y la consecución de la certificación RETIE y conexión definitiva a los servicios públicos. (…) 16. Vale la pena mencionar que, el contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Colosó – Sucre, un cronograma actualizado para la finalización del proyecto al 100%, en el mismo se informa la finalización de la obra física para mediados del mes de diciembre de 2024, momento el cual, se iniciará el proceso de certificación RETIE y el trámite de conexión definitiva de energía los cuales tardan alrededor de 3 meses, es decir, hasta el dieciocho (18) mes de marzo del año 2025. (…) 17. Que, de acuerdo con el cronograma anteriormente descrito, las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la obra como: I) la finalización de las actividades pendientes, II) la consecución de la certificación RETIE, III) la consecución de las conexiones definitivas de energía, gas*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 Bogotá D.C., Colombia

y acueducto y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia la necesidad de un tiempo adicional para la consecución de las certificaciones y conexiones a los servicios públicos del proyecto Centro de Convivencia 1B, así como en el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales establecidas. (…) 18. Vale la pena destacar que, debido a la suspensión temporal de la obra, se generaro retrasos que impidieron contar con el tiempo necesario para ejecutar la obra conforme a la viabilidad original del proyecto. La suspensión, formalizada en el acta del 24 de septiembre de 2024, interrumpió el avance de los trabajos, y aunque la reactivación se formalizó el 31 de octubre de 2024, dicho aplazamiento afectó significativamente el cronograma previsto. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se autorice el ajuste correspondiente al tiempo excedente necesario, conforme al cronograma actualizado que refleja la situación real del proyecto, con el fin de poder culminar satisfactoriamente la construcción del Centro de Convivencia 1B en el municipio de Colosó, Sucre. (…) 19. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas duranta la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto(…) Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación de este por un termino de tres (03) meses, es decir, hasta el 18 de marzo de 2025. (…) Tiempo necesario para realizar el recibo de la obra al 100% y realizar entrega a la supervisión del Ministerio del Interior. Por otra parte, se solicita respetuosamente a la supervisión del Ministerio del Interior la reprogramación del último desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023 por un valor de ($436.887.652) para la vigencia 2025 de acuerdo al cronograma de obra aportado por los contratistas para la finalización y entrega del proyecto Centro de Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre (…)". (sic)

6. Mediante Memorando con Radicado 2024-3-003122-036841 Id: 460687 del 10 de diciembre de 2024, el supervisor del Convenio solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual realizar la Tercera Prórroga y Primera Modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, teniendo en cuenta que:

"(…) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023 se encuentra vigente a la fecha y con un avance de obra de 78,12% según informe de interventoría N°37 del 25/11/2024 al 01/12/2024, en mi calidad de supervisor por parte del Ministerio del Interior y de acuerdo a lo validado por el apoyo a la supervisión y lo verificado por la interventoría, considero técnicamente viable prorrogar y sustituir el ultimo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2024, encontrando procedente y proporcional al tiempo de prórroga solicitado; las razones que afectaron las líneas base del convenio interadministrativo 1620 de 2023, expuestas por parte de la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, mediante solicitud de prórroga remitida el 09 de diciembre del 2024, se exponen a continuación: (…) I) Condiciones climáticas desfavorables. (…) II) La disponibilidad de la mano de obra calificada para la ejecución de la obra. (…) III) La disponibilidad del material la disponibilidad de las materialidades necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto Centro de convivencia 1B requeridas por parte del Ministerio del interior. (…) Al haberse superado los motivos que dieron lugar a los atrasados precitados y contar con todas las condiciones para la finalización del proyecto, esta supervisión solicita: I) ampliar el término del convenio para la finalización de la construcción al 100% de la totalidad de la obra y finalizar los procesos administrativos que se requiere para el recibo y entrega del proyecto, II) Sustituir la vigencia del último desembolso por valor de 436.887.652 M/L, conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento de acuerdo con la autorización del director general del Presupuesto Público Nacional con radicado

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 • Bogotá D.C., Colombia

2-2024-065731 del 03 de diciembre, por valor de $ 68.843.656.225 M/L, el cual se afectará en la suma de 436.887.652 M/L, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2025, hasta la culminación del plazo de dicho convenio, cumpliendo así a cabalidad el objeto contractual del convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023. (…)" (sic)

7. De conformidad con el informe No. 37 de interventoría, la obra presenta actualmente un porcentaje de ejecución del 78,12%.

8. Por lo anterior, se requiere la reprogramación de vigencia futura para el presente convenio, de recursos vigencia 2024 por recursos de vigencia futura 2025, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1.

9. El Ministerio del Interior, adelantó la gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la aprobación de las vigencias futuras en cumplimiento al artículo 8 del Decreto 4836 de 2011.

10. Mediante radicado 2-2024-065731 del 3 de diciembre de 2024, el Director General del Presupuesto Público Nacional emitió autorización de vigencias futuras ordinarias al Ministerio del Interior por un cupo de $68.843.656.225, que se afectará para el presente convenio en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($436.887.652).**

11. En observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio y por el supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023 y teniendo en cuenta que el mismo está vigente, se suscribe la Tercera Prórroga y Primera Modificación que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, hasta el 18 de marzo de 2025, razón por la cual se modificará la Cláusula Cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

*"**CLÁUSULA CUARTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación será hasta el dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinticinco (2025)."*

CLÁUSULA SEGUNDA- Modificar la Cláusula Séptima del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, la cual quedara así:

*"**CLÁUSULA SÉPTIMA – SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. A) portes del Ministerio**. El compromiso del presente convenio es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR –FONSECON así: **I.** **I) Vigencia 2023** con registro presupuestal No. 75723 del 28 de junio de 2023, por valor de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.072.360.598)**., con certificado de disponibilidad presupuestal No 53723 del 27 de junio del 2023, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 "FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON", **II) Vigencia 2024** con Registro Presupuestal No. 5824 de fecha 16/01/2024, por valor de **MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** con certificado de disponibilidad presupuestal No. 13824 del 16/01/2024, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANAFONSECON., el cual debe reducirse en el valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 Bogotá D.C., Colombia

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($436,887,652), quedando en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($873,775,302). ***V. Vigencia 2025*** *Con cargo al cupo de vigencias futuras, de acuerdo con la autorización del Director General del Presupuesto Público Nacional, radicación 2-2024-065731 del 3 de diciembre de 2024 por valor de $ 68.843.656.225 para la vigencia 2025, el cual se afectará en la suma de* ***CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($436.887.652)*** *(…)"*

CLÁUSULA TERCERA- EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL: El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia correspondiente y en el menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1620 de 2023, de conformidad con la presente prórroga y modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Octava del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II.

Aprobó: *Astrid Sánchez Calderón – Subdirectora de Gestión Contractual*
Proyectó: *María José Pineda Barrera - Abogada Contratista S.G.C.*
Revisó: *Daniel Bernal Murcia – Abogado Contratista S.G.C.*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 **Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co **Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 Bogotá D.C., Colombia

Outlook

ENVIO INFORME DE SUPERVISION, FINANCIERO E INFORME SEMANALES CONVENIO 1620-2023 - MUNICIPIO DE COLOSO MES DE NOVIEMBRE

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Vie 13/12/2024 16:59
Para Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

7 archivos adjuntos (3 MB)

1. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION 2023 COLOSO-SUCRE NOV.pdf; SEMANA 34 (1).pdf; SEMANA 35 (1).pdf; SEMANA 37.pdf; SEMANA 36.pdf; INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE.pdf; EXTRACTO9049NOV (1).pdf;

Buenas tardes

Por medio la presente adjunto los documentos de la supervisión del convenio 1620- 2023 :

. INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE NOVIEMBRE
. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DE LA SEMANA No 34 - No 37.
. INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE
. EXTRACTO BANCARIO MES DE NOVIEMBRE

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente
Ingeniera Civil

Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030