INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONCERNIENTES AL CONTRATO DENOMINADO "ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL Y EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA"

CONTRATO No: 039 DEL 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL Y EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA"

VALOR: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 25.887.572, oo)

SUPERVISOR: Arq: URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ

INICIACION: 09 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO: UN MES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO



La obra esta localizada en la parte exterior de la edificación denominada "Centro de Arte y Cultura del Municipio de Isnos Huila", ubicado sobre la carrera 4 con calle 5 del municipio de Isnos

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SITIO A INTERVENIR

El sitio donde se llevó a cabo la labor, es la parte exterior del Centro de Arte y Cultura, en el cual se encontró un piso antiguo con algunas zonas con enchape el cual se debió demoler para llegar al nivel presupuestado para hacer la fundición del alistado en un total de 131 m2 de alistado de piso

La otra parte complementaria de este proyecto es la zona central del parque principal anexo al centro de Arte y Cultura, donde se realizó la reposición del piso deteriorado, demoliendo y retirando el piso deteriorado e interviniendo 10,56 m2 de enchape y 10,36 m2 de fundición de granito lavado.




Fig 1. Plano de dimensiones de piso

3. CANTIDADES A INTERVENIR

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024				VALOR Y CANTIDADES A MANEJAR CON ANTICIPO DEL 50%	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	**RESTAURACION PARQUE PRINCIPAL**						
1,1	**PRELIMINARES**						
1,1,1	LOCALIZACION, REPLANTEO MANUAL INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DE PLAQUETAS EXISTENTES	M2	0,00	12.042	0,00	0,00	0,00
1,2	**MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL**						
1,2,1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO SOBRE PISO EXISTENTE DE 0,05 M DE ESPESOR	M2	0,00	32.210	0,00	0,00	0,00
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPA 10X10 COLONIAL DH ROJO FRAGUADO CON BOQUILLA	M2	0,00	71.871	0,00	0,00	0,00
1,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 10X20 COLONIAL DH ROJO FRAGUADO CON BOQUILLA	M2	10,53	84.871	893.692	5,27	446.846
1,2,4	APLICACIÓN DE GRANITO	ML	10,36	132.405	1.371.664	5,18	685.832
	TOTAL CAPITULO				2.265.356		1.132.678
2	**RESTAURACION DE ANDEN**						
2,1	**PRELIMINARES**						
2,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	131,00	2.951	386.581	65,50	193.291
2,2	**MEJORAMIENTO ANDEN**						
2,2,1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO SOBRE PISO EXISTENTE DE 0,05 M DE ESPESOR	M2	131,00	32.210	4.219.510	65,50	2.109.755
2,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE 10X10 M COLONIAL DH ROJO FRAGUADO CON BOQUILLA	M2	112,00	71.871	8.049.552	56,00	4.024.776
	TOTAL CAPITULO				12.655.643		6.327.822

	NUEVOS ITEM						
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO CON ACABADO TIPO-LAVADO EN COLORES VARIADOS	M2	21,24	212.217	4.507.488	10,62	2.253.744
3,2	BORDILLO Y REMATE DE BORDILLO EN MORTERO DE 3000 PSI DE 0,40 DE ANCHO EN TOTAL ACABADO LISO O SIMILAR	ML	17,85	27.173	485.030	8,93	242.515
	COSTO TOTAL NUEVOS ITEM				4.992.518		2.496.259

4. MANO DE OBRA

Para adelantar este trabajo se utilizaron dos personas un maestro de obra y un oficial de obra, los señores:

ARMADO CUELAR, como Maestro de obra


EVER YESID SANTIAGO MUÑOZ, como Oficial de obra


5. INFORME DE AVANCE DE OBRA

La obra dio inicio físico el día lunes 16 de diciembre de 2024, adelantándose las siguientes actividades:

LUNES 16 DE DICIEMBRE:

Se recibió el sitio, se hizo aseo del lugar y se replanteó el proyecto






MARTES 17 DE DICIEMBRE

Se realizo demolición de solado existente y amontonamiento de los escombros, igualmente se comenzó la fundición de solado de concreto sobre la parte de anden que queda ubicado sobre la calle 5, se trabajó medio día porque llovió y así no se pudo fundir.





MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE


Se termino la fundición de la sección del piso sobre la calle 5 y se comenzó a instalar el enchape colonial de 10cm x 20 cm





JUEVES 19 DE DICIEMBRE

Se termino la instalación del enchape de la sección sobre la calle 5 y se fundió y lavo de una vez la cenefa en granito lavado






VIERNES 20 DE DICIEMBRE

Se comenzó a fundir el alistado sobre la sección frontal del edificio







SABADO 21 DE DICIEMBRE

Se termino de fundir el alistado ubicado sobre la sección frontal del edificio




LUNES 23 DE DICIEMBRE


Se empezó a instalar el enchape colonial sobre la parte frontal del edificio y se realizó la demolición de la sección a reponer el piso en el parque principal.



MARTES 24 DE DICIEMBRE

Se continúo trabajando en la instalación del enchape en la parte frontal del edificio de Arte y cultura y se fundió el alistado en el Parque principal para la reposición del piso deteriorado





MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE

No se laboró por ser festivo

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

Se instalo los 10,53 m2 de piso sobre la zona a reponer en el parque principal y se fundió la cenefa en granito, además se continuó trabajando sobre el enchape del andén del edificio principal.





VIERNES 27 DE DICIEMBRE

Se termino con todo el enchape del piso y se realizó la fundición y lavado del granito, como también el terminado final en mortero del piso frontal del edifico de Arte y Cultura



SABADO 28 DE DICIEMBRE

Se realizo el aseo general de la obra

Dado en el municipio de Isnos Huila a los 30 días del mes de diciembre de 2024

Arq, WILSON UNI COLLAZOS

MP A 19132007-12169279

C.C 12.169.279 de Isnos

CEL 311 295 1701