GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 03
CONTRATO No.4151.010.26.1.0743-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO No	4151.010.26.1.0743-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ] NUMERO,	901.853.381-7			
OBJETO:	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, "TURISTICO, EMPRESARIAL, Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"		FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.979,00	PRORROGA 1:	Quince (15) días	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78.525.153,00	PRORROGA 2:	Siete (07) días	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3.460.305.123,00	PRORROGA 3:	N/A	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		PERIODO PRESENTE ACTA		
			DESDE EL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	HASTA EL:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
			CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	8.271,20	$ 1.716,00	$ 14.193.360,00	20.979,68	$ 36.001.148,00	20.979,68	$ 36.001.148,00		$ -	20.979,68	$ 36.001.148,00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	3.179,00	$ 6.358,00	$ 20.205.724,00	4.539,20	$ 28.851.155,00	4.539,20	$ 28.851.155,00		$ -	4.539,20	$ 28.851.155,00	-	$ -
Subtotal					$ 34.399.184,00		$ 64.852.303,00		$ 64.852.303,00		$ 0,00		$ 64.852.303,00		$ 0,00
II	DEMOLICIONES														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MÁQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	8.606,28	$ 22.513,00	$ 193.751.381,00	41,11	$ 925.509,00	41,11	$ 925.509,00		$ -	41,11	$ 925.509,00	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	1.466,63	$ 9.527,00	$ 13.973.979,00	619,63	$ 5.781.154,00	619,63	$ 5.781.154,00		$ -	619,63	$ 5.781.154,00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	324,50	$ 183.237,00	$ 33.508.065,00	1.393,51	$ 143.862.163,00	1.393,51	$ 143.862.163,00		$ -	1.393,51	$ 143.862.163,00	-	$ -
Subtotal					$ 248.636.444,00		$ 150.568.826,00		$ 150.568.826,00		$ 0,00		$ 150.568.826,00		$ 0,00
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
17	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3 8m DE PROFUNDIDAD	M3	53,00	$ 10.545,00	$ 558.885,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Kr. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	196,10	$ 60.934,00	$ 11.772.667,00	13,30	$ 798.452,00	-	$ -	12,61	$ 769.037,00	12,61	$ 769.037,00	0,49	$ 29.415,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	219,82	$ 43.679,00	$ 9.601.453,00	770,05	$ 33.635.014,00	383,80	$ 16.764.000,00		$ -	383,80	$ 16.764.000,00	386,25	$ 16.871.014,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL	M3KM	191,16	$ 3.355,00	$ 641.141,00	19.633,80	$ 65.871.393,00	19.633,80	$ 65.871.393,00		$ -	19.633,80	$ 65.871.393,00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	2,00	$ 2.588.683,00	$ 5.177.366,00	2,00	$ 5.177.360,00	2,00	$ 5.177.360,00		$ -	2,00	$ 5.177.360,00	-	$ -
28	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	265,88	$ 8.282,83	$ 2.194.730,00	906,93	$ 7.511.194,00	906,93	$ 7.511.194,00		$ -	906,93	$ 7.511.194,00	-	$ -
Subtotal					$ 29.948.244,00		$ 112.953.413,00		$ 96.323.947,00		$ 769.037,00		$ 96.852.884,00		$ 16.900.429,00
IV	RELLENOS Y BASES														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	880,12	$ 212.313,00	$ 186.860.818,00	207,35	$ 44.023.181,00	207,35	$ 44.023.181,00		$ -	207,35	$ 44.023.181,00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	9.208,30	$ 28.591,00	$ 263.217.323,00	8.868,15	$ 252.712.897,00	8.868,15	$ 252.712.897,00		$ -	8.868,15	$ 252.712.897,00	-	$ -
Subtotal					$ 450.078.241,00		$ 326.735.188,00		$ 326.735.188,00		$ 0,00		$ 326.735.188,00		$ 0,00
V	PAVIMENTO ASFALTICO														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	8.271,20	$ 4.818,00	$ 39.853.642,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	M2	12.677,23	$ 4.652,00	$ 58.974.451,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	2.145,00	$ 7.184,00	$ 15.408.600,00	7.155,80	$ 51.405.830,00	7.155,80	$ 51.405.830,00		$ -	7.155,80	$ 51.405.830,00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	300,00	$ 14.328,00	$ 4.298.400,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS	M2	12.093,28	$ 4.968,00	$ 60.054.831,00	29.892,73	$ 148.447.297,00	29.892,73	$ 148.447.297,00		$ -	29.892,73	$ 148.447.297,00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	191,10	$ 1.332.529,00	$ 254.648.292,00	1.360,42	$ 1.812.784.539,00	1.348,00	$ 1.795.564.561,00	48,37	$ 64.460.876,00	1.388,37	$ 1.858.845.439,00	-27,95	-$ 37.258.899,00
56	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	772,52	$ 1.371.977,00	$ 1.059.853.182,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	413,58	$ 1.425.083,00	$ 589.357.335,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					$ 2.682.474.723,00		$ 2.812.647.663,00		$ 1.963.437.683,00		$ 64.460.876,00		$ 2.043.898.565,00		-$ 37.258.899,00
VI	CONCRETOS														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	15,00	$ 42.858,00	$ 630.750,00	293,04	$ 12.498.156,00	293,04	$ 12.498.156,00		$ -	293,04	$ 12.498.156,00	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	2,00	$ 92.763,00	$ 185.526,00	15,40	$ 1.428.550,00	15,40	$ 1.428.550,00		$ -	15,40	$ 1.428.550,00	-	$ -
Subtotal					$ 825.276,00		$ 13.926.706,00		$ 13.926.706,00		$ 0,00		$ 13.926.706,00		$ 0,00

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 03
CONTRATO No.4131.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4131.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ] NUMERO: 901.853.381-1				
OBJETO:	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"			FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970,00	PRORROGA 1:	Quince (15) días	FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78.525.153,00	PRORROGA 2:	Siete (07) días	FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3.460.305.123,00	PRORROGA 3:	N/A	FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 3:	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			PERIODO PRESENTE ACTA	
				DESDE EL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	HASTA EL: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1363-1.	ML	16.184,80	$ 3.827,00	$ 63.554.568,00	8.898,10	$ 34.157.439,00	6.527,60	$ 25.033.885,00	2.055,50	$ 8.871.849,00	8.583,10	$ 33.705.834,00	115,00	$ 451.605,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1363-1.	M2	1.774,48	$ 84.329,00	$ 81.979.603,00	2.045,31	$ 131.570.702,05	1.344,25	$ 86.474.844,00	636,61	$ 40.951.847,00	1.980,89	$ 127.426.691,00	64,42	$ 4.144.011,00
Subtotal					$ 145.534.171,00		$ 165.728.141,00		$ 112.188.729,00		$ 49.823.696,00		$ 161.132.525,00		$ 4.595.616,00
XI	DRENAJES														
119	NIVELACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	90,44	$ 422.631,00	$ 41.603.766,00	17,00	$ 7.184.727,00	17,00	$ 7.184.727,00	-	$ -	17,00	$ 7.184.727,00	-	$ -
120	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	170,68	$ 1.150.530,00	$ 295.000.081,00	6,00	$ 6.957.229,00	0,00	$ 6.957.229,00	-	$ -	6,00	$ 6.957.229,00	-	$ -
Subtotal					$ 246.782.877,00		$ 14.141.953,00		$ 14.141.953,00		$ 0,00		$ 14.141.955,00		$ 0,00
XII	NO PREVISTOS														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 51.535,00	$ 0,00	1.395,56	$ 71.920.185,00	1.194,80	$ 61.574.818,00	-	$ -	1.194,80	$ 61.574.818,00	200,76	$ 10.345.167,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0,00	$ 16.002,00	$ 0,00	652,64	$ 10.443.545,00	652,64	$ 10.443.545,00	-	$ -	652,64	$ 10.443.545,00	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,00	$ 1.391.619,00	$ 0,00	215,67	$ 300.123.512,00	158,37	$ 217.608.535,00	58,30	$ 82.523.087,00	215,67	$ 300.123.512,00	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG	0,00	$ 8.237,00	$ 0,00	3.934,52	$ 32.488.841,00	3.934,52	$ 32.488.841,00	411,43	$ 3.388.949,00	4.345,95	$ 35.797.590,00	- 411,43	-$ 3.388.949,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0,00	$ 829.404,00	$ 0,00	35,00	$ 29.714.140,00	22,00	$ 18.043.968,00	13,00	$ 10.845.252,00	35,00	$ 28.714.140,00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	0,00	$ 156.087,00	$ 0,00	11,00	$ 1.716.957,00	11,00	$ 1.716.957,00	-	$ -	11,00	$ 1.716.957,00	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	$ 37.174,00	$ 0,00	187,32	$ 6.963.434,00	187,32	$ 6.963.434,00	11,41	$ 424.063,00	198,73	$ 7.387.497,00	- 11,41	-$ 424.064,00
Subtotal					$ 0,00		$ 452.256.414,00		$ 345.753.883,00		$ 97.881.271,00		$ 443.797.253,00		$ 8.333.154,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 3.238.837.676,00	$ 3.313.884.621,00	$ 3.111.831.348,00	$ 211.254.988,00	$ 3.323.168.321,00	-$ 9.221.788,00
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,62%)	$ 63.264.121,00	$ 64.246.629,00	$ 0,00	$ 61.686.329,00	$ 61.686.329,00	$ 3.160.588,00
Plan de Manejo de Tránsito - PMT (1,53%)	$ 49.618.773,00	$ 50.179.671,00	$ 0,00	$ 76.112.473,00	$ 76.112.473,00	$ 4.861.766,00
VALOR TOTAL	$ 3.381.779.970,00	$ 3.460.305.123,00	$ 3.111.831.348,00	$ 348.453.782,00	$ 3.460.305.123,00	$ 0,00

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 03
CONTRATO No.4151.810.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.810.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ] NUMERO: 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.978,00 PRORROGA 1: Quince (15) días	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78.525.153,00 PRORROGA 2: Siete (07) días	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3.460.305.123,00 PRORROGA 3: N/A	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	PERIODO PRESENTE ACTA DESDE EL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	HASTA EL: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCIÓN							
			CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	---	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR OBRAS PRESENTE ACTA (ACTA No. 3)	$ 211.254.980,00
VALOR PAGA PRESENTE ACTA (2,82%)	$ 61.088.329,00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (2,65%)	$ 78.112.473,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 348.433.782

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.978,00
VALOR CONTRATO CON ADICION	$ 3.460.305.123,00
EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.460.305.123,00
VALOR PAGADO	$ 1.891.842.435,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 348.453.782,00
PENDIENTE POR PAGAR	$ 1.768.842.686,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00
% EJECUTADO	100,00%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 348.453.782,00

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL (S) INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cristian Zapata

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA.

NOTA: