REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE ALCALDÍA DE CALI ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA PARCIAL No. 3 OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI				
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS	CONTRATO DE OBRA Nº 4151.010.26.1.0768-2024
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS R1, ALEJANDRO ORJUELA CANO	FECHA DE INICIO	6/09/2024	CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 204 DE 2023
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL DE PLAZO No. 4	27/11/2024	FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 2: 27/12/2024
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA	VALOR PARCIAL No. 3	$ 304.574.160,00	
	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.391.754.321,00	VALOR EJECUTADO $ 1.257.299.140,00

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN MODIFICATORIA No. 3									ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES A COBRAR SEGÚN ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 3	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
		GENERAL	PARTICULAR											
				CARRERA 34 A ENTRE TRANSVERSAL 29 Y CALLE 33 B										
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	107.80	$ 6.353,00	$ 684.853,00	107.80	$ 684.853,40	0.00	$ -	107.80	$ 684.853,00
Subtotal								$ 684.853,00		$ 684.853,40		$ -		$ 684.853,00
II - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
2	17			EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	66,06	$ 10.541,00	$ 696.336,00	20,00	$ 210.820,00	46,06	$ 485.516,46	66,06	$ 696.336,00
3	19			RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A A VACUNA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	82,58	$ 43.680,00	$ 3.605.443,00	20,00	$ 873.700,00	62,58	$ 2.732.347,80	82,58	$ 3.605.443,00
4	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 V3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.587.573,00	$ 2.587.573,00	1,00	$ 2.587.573,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.587.573,00
Subtotal								$ 6.889.354,00		$ 3.671.993,00		$ 3.317.761,26		$ 6.889.354,00
IV - OBRAS LINEALES Y BASES														
5	29			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	852,40	$ 5.747,00	$ 4.898.213,00	852,00	$ 4.896.444,00	10,40	$ 59.768,80	862,40	$ 4.956.213,00
6	30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	300,89	$ 185.985,00	$ 55.961.027,00	299,00	$ 55.809.515,00	1,89	$ 351.511,85	300,89	$ 56.961.027,00
7	31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	118,42	$ 201.023,00	$ 23.811.247,00	118,42	$ 23.811.247,06	0,00	$ -	118,42	$ 23.811.247,00
8	37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	66,06	$ 90.623,00	$ 6.382.913,00	20,00	$ 1.932.460,00	46,06	$ 4.450.458,58	66,06	$ 6.382.913,00
9	38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 3400 O SIMILAR.	M2	1.029,80	$ 16.923,00	$ 17.427.305,00	990,00	$ 16.753.770,00	39,80	$ 673.535,40	1.029,80	$ 17.427.305,00
Subtotal								$ 109.133.707,80		$ 102.863.436,66		$ 6.835.371,23		$ 109.133.707,80
V - PAVIMENTO ASFALTICO														
10	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA PARA IMPRIMACION A MAQUINA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	776,16	$ 4.650,00	$ 3.608.144,00	776,16	$ 3.608.144,00	0,00	$ -	776,16	$ 3.608.144,00
11	56			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	77,62	$ 1.371.390,00	$ 106.441.892,00	77,62	$ 106.441.800,34	0,00	$ -	77,62	$ 106.441.800,00
Subtotal								$ 110.050.036,00		$ 110.050.036,34		$ -		$ 110.050.036,00
VI - CONCRETOS														
12	78			CONSTRUCCIÓN BARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (f'=40CVS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	216,17	$ 96.130,00	$ 20.780.422,00	216,17	$ 20.780.422,10	0,00	$ -	216,17	$ 20.780.422,00
13	10000513			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RIO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	1,00	$ 105.127,00	$ 105.127,00	1,00	$ 105.127,00	0,00	$ -	1,00	$ 105.127,00
Subtotal								$ 20.885.549,00		$ 20.885.549,10		$ -		$ 20.885.549,00
VII - DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN														
14	109			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,124 DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	323,40	$ 3.926,00	$ 1.269.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	34,58	$ 84.300,00	$ 2.777.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								$ 3.491.876,00		$ -		$ -		$ -
VIII - DRENAJES														
16	111			RECUBRIMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI).	UND	2,00	$ 946.045,00	$ 1.892.090,00	2,00	$ 1.892.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.892.090,00
17	118			NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 230.257,00	$ 941.028,00	4,00	$ 941.028,00	0,00	$ -	4,00	$ 941.028,00
18	119			NIVELACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3,00	$ 422.450,00	$ 1.267.350,00	2,00	$ 844.900,00	1,00	$ 422.450,00	3,00	$ 1.267.350,00

REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA PARCIAL No. 3															
DEPARTAMENTO DEL VALLE	OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI															
ALCALDIA DE CALI	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		PLAZO DE EJECUCION		TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS				CONTRATO DE OBRA Nº 4151.010.26.1.0758-2024						
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS R1, ALEJANDRO ORJUELA CANO		FECHA DE INICIO		6/09/2024				CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 204 DE 2023						
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		FECHA DE TERMINACION SEGUN ADICIONAL DE PLAZO No. 4		27/11/2024				FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3: 27/12/2024						
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA		VALOR PARCIAL No. 3		$ 304,574,189.00										
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA OCTAVIO		VALOR DEL CONTRATO:		$ 1,391,754,371.00				VALOR EJECUTADO				$ 1,252,299,140.00		
CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN MODIFICATORIA No. 3										ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES A COBRAR SEGÚN ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 3		
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		GENERAL	PARTICULAR													
19	10004418			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8) D=8" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 K/m.)	ML	16.00	$ 289,318.00	$ 4,629,088.00		16.00	$ 4,629,088.00	0.00	$ -	16.00	$ 4,629,088.00	
20	10004471			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "S" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI, INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM, Y ACARREO INTERNO.	UND	4.00	$ 1,870,035.00	$ 7,480,140.00		4.00	$ 7,480,140.00	0.00	$ -	4.00	$ 7,480,140.00	
21	10004469			EMPATE DE TUBERÍA 8" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	6.00	$ 155,138.00	$ 930,828.00		0.00	$ -	6.00	$ 930,828.00	6.00	$ 930,828.00	
Subtotal								$ 17,140,834.00			$ 15,787,246.00		$ 1,353,278.00		$ 17,140,524.00	
SUBTOTAL - CARRERA 24 A ENTRE TRANSVERSAL 29 Y CALLE 33 B								$ 367,297,389.06			$ 263,943,827.00		$ 16,196,210.49		$ 280,780,037.00	
CALLE 33 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 D LADO PAR (Bar-Maria)																
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	294.00	$ 6,353.00	$ 1,871,894.00		307.00	$ 1,950,251.00	27.50	$ 175,343.50	334.50	$ 2,125,594.50	
Subtotal								$ 1,871,894.00			$ 1,950,251.00		$ 175,343.50		$ 2,125,594.50	
II - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE																
2	17			EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	69.57	$ 10,841.00	$ 601,173.00		20.00	$ 216,820.00	43.57	$ 472,353.37	63.57	$ 689,173.00	
3	19			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN SANCO DE 0 A 10 K/m. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	61.00	$ 43,680.00	$ 3,578,374.00		20.00	$ 873,200.00	61.00	$ 2,705,175.80	81.00	$ 3,578,374.00	
4	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,587,573.00	$ 2,587,573.00		1.00	$ 2,587,573.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,587,573.00	
Subtotal								$ 6,667,120.00			$ 3,671,593.00		$ 3,183,528.97		$ 6,667,120.00	
IV - RELLENOS Y BASES																
5	29			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACION.	M2	1,478.35	$ 5,747.00	$ 8,478,836.00		1,343.00	$ 7,718,221.00	132.35	$ 760,615.45	1,475.35	$ 8,478,836.00	
6	30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	493.69	$ 185,965.00	$ 91,806,132.00		403.00	$ 74,961,955.00	90.69	$ 16,864,176.65	493.69	$ 91,806,132.00	
7	31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	218.07	$ 201,003.00	$ 43,852,251.00		202.00	$ 40,620,786.00	16.07	$ 3,231,864.81	218.07	$ 43,852,251.00	
8	37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	65.57	$ 80,673.00	$ 5,335,570.00		20.00	$ 1,932,400.00	45.57	$ 4,403,170.11	65.57	$ 6,335,570.00	
9	39			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR.	M2	1,842.65	$ 18,823.00	$ 33,153,155.00		1,600.00	$ 27,078,800.00	242.65	$ 4,108,353.90	1,842.65	$ 33,153,155.00	
Subtotal								$ 181,788,953.00			$ 152,308,322.00		$ 29,403,632.67		$ 181,708,956.00	
V - PAVIMENTO ASFALTICO																
10	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,478.35	$ 4,650.00	$ 6,890,378.00		1,343.00	$ 6,244,950.00	132.35	$ 615,427.50	1,475.35	$ 6,860,378.00	
11	66			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	144.52	$ 1,371,360.00	$ 198,193,243.00		82.82	$ 113,800,803.20	30.82	$ 42,286,239.80	113.70	$ 156,087,043.00	
Subtotal								$ 205,083,621.00			$ 119,985,753.20		$ 42,831,667.30		$ 162,787,421.00	
VI - CONCRETOS																
12	78			CONSTRUCCIÓN BARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (f'c=20CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	471.01	$ 96,130.00	$ 45,364,708.00		460.42	$ 44,260,174.60	11.49	$ 1,104,533.70	471.91	$ 45,364,708.00	
13	10000513			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	1.00	$ 105,127.00	$ 105,127.00		1.00	$ 105,127.00	0.00	$ -	1.00	$ 105,127.00	
Subtotal								$ 45,469,835.00			$ 44,365,301.60		$ 1,104,533.70		$ 45,469,835.00	
VII - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN																
14	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1380-1.	ML	700.59	$ 3,926.00	$ 2,750,515.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
15	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1380-1.	M2	60.12	$ 64,300.00	$ 3,865,716.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
Subtotal								$ 6,616,233.00			$ -		$ -		$ -	
VIII - DRENAJES																

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE ALCALDIA DE CALI	ACTA PARCIAL No. 3 OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI				
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS	CONTRATO DE OBRA N° 1131.010.26.1.0769 2024
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ODDIN DISEÑOS R1, ALEJANDRO ORJUELA CANO	FECHA DE INICIO	6/09/2024	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 204 DE 2023
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA DE TERMINACION SEGUN ADICIONAL DE PLAZO No. 4	27/11/2024	
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA	VALOR PARCIAL No. 3	$ 304,574,160.00	FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3: 27/12/2024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1,391,754,321.00	VALOR EJECUTADO $ 1,252,299,140.00

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN MODIFICATORIA No. 3								ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES A COBRAR SEGÚN ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 3	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
16	111			RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI).	UND	2.00	$ 845,043.00	$ 1,690,086.00	2.00	$ 1,690,086.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,690,086.00
17	118			NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	6.00	$ 235,257.00	$ 1,178,285.00	6.00	$ 1,178,285.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,178,285.00
18	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	10.00	$ 422,450.00	$ 4,224,500.00	5.00	$ 2,112,250.00	5.00	$ 2,112,250.00	10.00	$ 4,224,500.00
19	10004418			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR Mínima 8kN) O=8" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 70 Km.)	ML	20.00	$ 289,318.00	$ 5,786,360.00	20.00	$ 5,786,360.00	0.00	$ -	20.00	$ 5,786,360.00
20	10004471			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "S" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI, INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM, Y ACARREO INTERNO.	UND	6.00	$ 1,570,035.00	$ 9,300,176.00	6.00	$ 9,300,176.00	0.00	$ -	6.00	$ 9,300,176.00
21	10004469			EMPATE DE TUBERÍA 6" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	5.00	$ 155,138.00	$ 775,690.00	0.00	$ -	5.00	$ 775,690.00	5.00	$ 775,690.00
Subtotal								$ 23,295,199.00		$ 20,317,160.00		$ 2,837,949.00		$ 23,295,199.00
							SUBTOTAL - CALLE 26 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 O LADO PAR	$ 479,379,891.00		$ 342,364,749.00		$ 79,646,843.44		$ 421,997,125.00
				CALLE 23 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 B LADO IMPAR (Norte-Sur)										
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	302.68	$ 6,353.00	$ 1,922,929.00	297.00	$ 1,886,251.00	33.68	$ 236,678.04	330.68	$ 1,922,929.00
Subtotal								$ 1,922,929.00		$ 1,886,251.00		$ 236,678.04		$ 1,922,929.00
II - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
2	17			EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	71.46	$ 10,641.00	$ 760,240.86	20.00	$ 212,820.00	51.46	$ 547,429.86	71.46	$ 760,249.86
3	19			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2006).	M3	69.33	$ 43,800.00	$ 3,800,148.00	20.00	$ 873,200.00	69.33	$ 3,026,947.80	89.33	$ 3,900,148.00
4	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,587,573.00	$ 2,587,573.00	1.00	$ 2,587,573.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,587,573.00
Subtotal								$ 7,340,961.86		$ 3,673,693.00		$ 3,666,387.66		$ 7,340,961.86
IV - RELLENOS Y BASES														
5	29			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,520.25	$ 5,747.00	$ 8,736,877.00	1,343.00	$ 7,718,221.00	177.25	$ 1,018,656.75	1,520.25	$ 8,736,877.00
6	30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	521.81	$ 169,963.00	$ 87,087,431.00	403.00	$ 74,951,956.00	118.81	$ 22,118,476.25	521.81	$ 97,087,431.00
7	31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	226.79	$ 201,083.00	$ 45,608,067.00	202.00	$ 40,620,786.00	26.79	$ 5,387,281.47	228.79	$ 46,008,067.00
8	37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	71.46	$ 95,823.00	$ 6,905,077.00	20.00	$ 1,932,460.00	51.46	$ 4,972,617.05	71.46	$ 6,905,077.00
9	39			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 15,000 X 2400 O SIMILAR.	M2	1,848.22	$ 19,923.00	$ 31,277,427.00	1,643.00	$ 21,016,000.00	205.22	$ 4,090,227.00	1,848.22	$ 31,277,427.00
Subtotal								$ 189,984,879.00		$ 152,300,222.00		$ 37,684,657.69		$ 189,984,879.00
V - PAVIMENTO ASFALTICO														
10	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,520.25	$ 4,650.00	$ 7,069,163.00	1,343.00	$ 6,244,950.00	177.25	$ 824,212.50	1,520.25	$ 7,069,163.00
11	56			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	152.05	$ 1,371,390.00	$ 208,767,814.00	90.48	$ 124,053,939.40	31.25	$ 42,855,937.50	121.71	$ 166,911,877.00
Subtotal								$ 215,836,977.00		$ 130,298,889.40		$ 43,680,150.00		$ 173,981,040.00
VI - CONCRETOS														
12	78			CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CM), PC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	488.10	$ 95,130.00	$ 46,421,053.00	476.63	$ 45,618,441.90	11.47	$ 1,102,611.10	488.10	$ 46,921,053.00
13	10000513			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS Y FILTROS, COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	1.00	$ 105,127.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	0.00	$ -	1.00	$ 105,127.00
Subtotal								$ 47,026,180.00		$ 45,823,568.90		$ 1,102,611.10		$ 47,026,180.00
VII - DEMARCACION Y SEÑALIZACION														
14	109			DEMARCACIÓN DE VIAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	709.99	$ 3,925.00	$ 2,787,439.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15	108			DEMARCACIÓN DE VIAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	60.12	$ 64,300.00	$ 3,863,716.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA PARCIAL No. 3												
DEPARTAMENTO DEL VALLE	OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI												
ALCALDIA DE CALI	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PLAZO DE EJECUCION		TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS			CONTRATO DE OBRA Nº 1151.010.26.1.0788 2021					
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS R.L ALEJANDRO ORJUELA CANO	FECHA DE INICIO		6/09/2024			CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 204 DE 2023					
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA DE TERMINACION SEGUN ADICIONAL DE PLAZO No. 4		2/11/2024			FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3: 27/12/2024					
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA	VALOR PARCIAL No. 3		$ 304,574,188.00								
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO	VALOR DEL CONTRATO:		$ 1,301,754,321.00			VALOR EJECUTADO			$ 1,252,299,140.00		
CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN MODIFICATORIA No. 3								ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES			CANTIDADES A COBRAR SEGÚN ACTA PARCIAL No. 3		
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
Subtotal								$ 6,648,211.00		$ -		$ -		$ -
VIA - SUBBASE														
16	111			RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI).	UND	2.00	$ 848,045.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,892,090.00
17	118			NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	5.00	$ 236,257.00	$ 1,178,285.00	5.00	$ 1,178,285.00	0.00	$ -	5.00	$ 1,178,285.00
18	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	$ 422,450.00	$ 844,900.00	2.00	$ 844,900.00	0.00	$ -	2.00	$ 844,900.00
19	10004418			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8) O=8" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CEMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 Km.)	ML	16.00	$ 290,318.00	$ 4,629,088.00	16.00	$ 4,629,088.00	0.00	$ -	16.00	$ 4,629,088.00
20	10004471			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" LH CONCRETO 21 V/m (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM, Y ACARREO INTERNO.	UND	5.00	$ 1,870,035.00	$ 9,350,175.00	5.00	$ 9,350,175.00	0.00	$ -	5.00	$ 9,350,175.00
21	10004469			EMPATE DE TUBERÍA 6" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	4.00	$ 155,138.00	$ 620,552.00	0.00	$ -	4.00	$ 620,552.00	4.00	$ 620,552.00
Subtotal								$ 13,513,090.00		$ 17,892,538.00		$ 620,552.00		$ 13,513,090.00
								SUBTOTAL - CALLE 33 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 B LADO IMPAR		$ 391,760,052.39		$ 86,464,468.46		$ 478,224,520.85
ITEMS NO PREVISTOS														
CARRERA 24 A ENTRE TRANSVERSAL 29 Y CALLE 33 B														
1				CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=8 CMS) FC=3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS, ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	134.19	$ 107,383.00	$ 14,411,066.87	0.00	$ -	$ 134.19	$ 14,411,066.87	134.19	$ 14,411,066.87
2				CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) FC=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	244.81	$ 88,925.00	$ 22,014,819.73	0.00	$ -	$ 244.81	$ 22,014,819.73	244.81	$ 22,014,819.73
3				DILATACION CONCRETO 3000 PSI 0.10x0.10 M. PARA SEPARACION ANDES	ML	169.43	$ 19,000.00	$ 3,893,896.00	0.00	$ -	$ 169.43	$ 3,893,896.00	169.43	$ 3,893,896.00
4				CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS. (ANDEN)	ML	103.00	$ 15,813.00	$ 1,628,739.00	0.00	$ -	$ 103.00	$ 1,628,739.00	103.00	$ 1,628,739.00
5				DUCTO CONDUIT PVC 4 PULG. CORRUGADO DE TRAFICO PESADO EN ACOMETIDA SUBTERRANEA INSTALADO	ML	18.00	$ 104,201.00	$ 1,875,618.00	0.00	$ -	$ 18.00	$ 1,875,618.00	18.00	$ 1,875,618.00
6				EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	5.00	$ 27,680.00	$ 138,400.00	0.00	$ -	$ 5.00	$ 138,400.00	5.00	$ 138,400.00
7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	37.81	$ 70,111.00	$ 2,636,874.71	0.00	$ -	$ 37.81	$ 2,636,874.71	37.81	$ 2,636,874.71
8				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL GRANULAR COMPACTO ANCHO 0.4 MTS Y PROFUNDIDAD 0 A 1.5 M	ML	216.17	$ 7,000.00	$ 1,513,190.00	0.00	$ -	$ 216.17	$ 1,513,190.00	216.17	$ 1,513,190.00
9				DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO SIMPLE MANUAL HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	150.00	$ 17,800.00	$ 2,625,000.00	0.00	$ -	$ 150.00	$ 2,625,000.00	150.00	$ 2,625,000.00
10				RELLENO POSTERIOR DE BARDINEL CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCA MUERTA	M3	71.72	$ 70,111.00	$ 5,028,360.92	0.00	$ -	$ 71.72	$ 5,028,360.92	71.72	$ 5,028,360.92
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS - CARRERA 24 A ENTRE TRANSVERSAL 29 Y CALLE 33 B								$ 84,995,734.83		$ -		$ 84,995,734.83		$ 84,995,734.83
CALLE 33 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 D LADO PAR (Sur-Norte)														
1				CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=8 CMS) FC=3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS, ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	87.84	$ 107,383.00	$ 9,433,401.12	0.00	$ -	$ 87.84	$ 9,433,401.12	87.84	$ 9,433,401.12
2				CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) FC=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	41.37	$ 89,925.00	$ 3,720,197.25	0.00	$ -	$ 41.37	$ 3,720,197.25	41.37	$ 3,720,197.25
3				DILATACION CONCRETO 3000 PSI 0.10x0.10 M. PARA SEPARACIÓN ANDES	ML	120.00	$ 19,500.00	$ 2,340,000.00	0.00	$ -	$ 120.00	$ 2,340,000.00	120.00	$ 2,340,000.00
4				CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS. (ANDEN)	ML	60.00	$ 13,813.00	$ 948,780.00	0.00	$ -	$ 60.00	$ 948,780.00	60.00	$ 948,780.00
5				DUCTO CONDUIT PVC 4 PULG. ACOMETIDA SUBTERRANEA INSTALADO	ML	30.00	$ 104,201.00	$ 3,126,030.00	0.00	$ -	$ 30.00	$ 3,126,030.00	30.00	$ 3,126,030.00
6				EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	9.00	- $ 27,680.00	$ 249,120.00	0.00	$ -	$ 9.00	$ 249,120.00	9.00	$ 249,120.00
7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	11.46	$ 70,111.00	$ 802,770.95	0.00	$ -	$ 11.46	$ 802,770.95	11.46	$ 802,770.95
8				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL GRANULAR COMPACTO ANCHO 0.4 MTS Y PROFUNDIDAD 0 A 1.5 M	ML	471.91	$ 7,000.00	$ 3,303,370.00	0.00	$ -	$ 471.91	$ 3,303,370.00	471.91	$ 3,303,370.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE ALCALDÍA DE CALI	**ACTA PARCIAL No. 3** **OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI**						
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PLAZO DE EJECUCION	TRECE (13) MESES Y SEIS (6) DIAS	CONTRATO DE OBRA Nº 4151.010.26.1.0756-2024		
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS (L) ALEJANDRO CRUZ LA CANO	FECHA DE INICIO	6/09/2024	CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 394 DE 2023		
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA DE TERMINACION SEGUN ADICIONAL DE PLAZO No. 4	3/11/2024			
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA	VALOR PARCIAL No. 3	$ 304 574 168.00	FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3: 27/12/2024		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO	VALOR DEL CONTRATO.	$ 1.391 754 371,00	VALOR EJECUTADO	$ 1.252.599.140,33	

									ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES A COBRAR SEGÚN ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 3	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
9				DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO SIMPLE MANUAL HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	58.00	$ 17,500.00	$ 875,000.00	0.00	$ -	$ 50.00	$ 875,000.00	50.00	$ 875,000.00
10				RELLENO POSTERIOR DE BARDINEL CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCA MUERTA	M3	132.13	$ 72,111.00	$ 9,263,798.43	0.00	$ -	$ 132.13	$ 9,263,798.43	132.13	$ 9,263,798.43
11				BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE F'C= 3000 PSI (10x15 CMS)	ML	69.53	$ 86,925.00	$ 6,046,004.85	0.00	$ -	$ 69.53	$ 6,046,004.85	69.53	$ 6,046,004.85
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS - CALLE 33 B ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 34 B LADO PAR (Norte-Sur)								$ 36,845,[illegible]		$ -		$ 34,444,[illegible]		$ 36,[illegible]
CALLE 33 B ENTRE CARRERA 33 Y CARRERA 34 D LADO IMPAR (Norte-Sur)														
1				CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO (Grado 2 de 8 CMS) F'C= 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15x15 CMS ANTIDESLIZANTE BRILLADO DE JUNTAS Y ACABADO INTERNO	M2	78.24	$ 107,333.00	$ 8,402,426.32	0.00	$ -	78.24	$ 8,402,426.32	78.24	$ 8,402,426.32
2				CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C= 3000 PSI, INCLUYE ANTISOL, BRILLADO DE JUNTAS Y ACABADO (NUEVO)	M2	71.38	$ 83,673.00	$ 5,419,743.75	0.00	$ -	71.38	$ 5,419,743.75	71.38	$ 5,419,743.75
3				DEMOLICION CONCRETO 3000 PSI E:10x30 M, PARA 39 PAVIMENTACIÓN ANDEN	ML	126.00	$ 19,330.00	$ 2,349,000.00	0.00	$ -	126.00	$ 2,349,000.00	126.00	$ 2,349,000.00
4				CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS. (ANDEN)	ML	68.00	$ 9,611.00	$ 648,780.00	0.00	$ -	68.00	$ 648,780.00	68.00	$ 648,780.00
5				DUCTO CONDUIT PVC 4 PULG. ACOMETIDA SUBTERRANIZADO	ML	13.00	$ 104,294.00	$ 1,675,614.00	0.00	$ -	13.00	$ 1,675,614.00	13.00	$ 1,675,614.00
6				EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	3.75	$ 27,960.00	$ 99,908.00	0.00	$ -	3.75	$ 83,960.00	3.75	$ 99,908.00
7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN	M3	13.55	$ 72,111.00	$ 957,616.15	0.00	$ -	13.55	$ 957,616.15	13.55	$ 957,616.15
8				EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR COMPACTO ANCHO 0.4 VTS Y PROFUNDIDAD 0.4 A 1.0 M	ML	488.00	$ 7,600.00	$ 3,648,720.00	0.00	$ -	488.00	$ 3,648,720.00	488.00	$ 3,648,720.00
9				DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE MANUAL HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	50.00	$ 17,500.00	$ 875,000.00	0.00	$ -	50.00	$ 875,000.00	50.00	$ 875,000.00
10				RELLENO POSTERIOR DE BARDINEL CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCA MUERTA	M3	136.67	$ 72,111.00	$ 9,852,879.37	0.00	$ -	136.67	$ 9,852,879.37	136.67	$ 9,852,879.37
11				BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE F'C= 3000 PSI (10x15 CMS)	ML	22.53	$ 36,908.00	$ 831,469.84	0.00	$ -	22.53	$ 831,469.84	22.53	$ 831,469.84
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS - CALLE 33 B ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 34 D LADO IMPAR (Norte-Sur)								$ 36,738,797.24		$ -		$ 36,738,797.24		$ 36,738,797.24
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS								$ 127,633,881.67		$ 0.00		$ 127,633,881.67		$ 127,633,881.67
SUBTOTAL OBRAS								$ 1,344,154,121.67		$ 947,734,971.00		$ 304,574,168.00		$ 1,252,599,139.67
Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental - PAGA								$ 22,944,343.83		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
Plan de Manejo de Tránsito - PMT								$ 19,825,856.97		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
VALOR TOTAL (INCLUIDO AIU 34,99%)								$ 1,391,754,321.00		$ 947,734,971.00		$ 304,574,168.00		$ 1,252,599,140.00

VALOR CONTRATO	$	1,391,754,321.00
VALOR CANCELADO EN ACTAS ANTERIORES	$	947,734,971.00
VALOR A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA	$	304,574,168.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	139,453,181.00

LA PRESENTE ACTA SE FIRMA EN SANTIAGO DE CALI EL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

LUIS ALEJANDRO CRUZ LA CANO
R/L CONSORCIO CODIN DISEÑOS

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION