INFORME
SUPERVISION

1. TIPO DE INFORME:					
Periódico:	**X**		**Final:**		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato:	GGC-095-2024		**de**	2024		
Tipo de contrato: INTERVENTORÍA						
Objeto: "INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL HUILA. ETAPA II"						
supervisor:	CARLOS JOSE GUAQUETA GUAQUETA					
Contratista:	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S					
Valor total del contrato:	$ 46.101.314,00					
Plazo de ejecución:	29 de diciembre de 2024					
Fecha inicio de ejecución:	7	**De**	OCTUBRE	**de**	2024	
Fecha de terminación del contrato:	29	**de**	DICIEMBRE	**de**	2024	
EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2224	5-JUN-2024	$70.000.000,00	40624	2-OCT-2024	$ 46.101.314,00

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Identificación de la garantía única:	CHU-100030947	Fecha de aprobación:	2-OCT-2024	

ANEXO 0: POLIZA A LA FIRMA DEL CONTRATO

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A		
Cumplimiento.		30 – SEPT - 2024	05 – JUN - 2025	$9.220.262,80
Pago de salarios y prestaciones.		30 – SEPT - 2024	04 – ENE - 2028	$4.610.131,40
Calidad.		30 – DIC - 2024	30 – DIC - 2029	$9.220.262,80
Responsabilidad Civil Extracontractual				
predios laborales y operacionales				
perjuicios extrapatrimoniales				
daños emergentes y lucro cesante				

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Identificación de la garantía única:	CHU-100030947	Fecha de aprobación:	16-OCT-2024	

ANEXO 2: POLIZA ACTUALIZADA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A		
Cumplimiento.		7 – OCT - 2024	12 – JUL - 2025	$9.220.262,80
Pago de salarios y prestaciones.		7 – OCT - 2024	11 – ENE - 2028	$4.610.131,40
Calidad.		6 – ENE - 2025	6 – ENE - 2030	$9.220.262,80
Responsabilidad Civil Extracontractual				
predios laborales y operacionales				
perjuicios extrapatrimoniales				
daños emergentes y lucro cesante				

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1					
Nueva fecha de terminación:		de		de	

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición ($)			
1				
Valor total final:	$ Valor			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación
1	

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** X

GGC-095-2024

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	46.101.314,00	20,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)	46.101.314,00	
Valor pagado (11)	0,00	
Valor en trámite (corte 1 factura No. FE 33)	9.220.262,80	
Nota débito + ND (13)	0,00	
Nota crédito - NC (14)	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)	9.220.262,80	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	9.220.262,80	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	36.881.051,20	

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO X**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI** **X**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	
Aportes al sistema de pensiones	
Aportes a ARL	

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**20%.**
Descripción de la ejecución actual del contrato:	

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Realizar la interventoría en los aspectos, técnicos, administrativos, financieros, legales, contables y ambientales.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida que la interventoría hizo su debido trabajo en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y ambientales. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
2	Presentar al supervisor los informes de conformidad con lo exigido en el Anexo 3 - Anexo Técnico	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida que la interventoría presento los informes conforme al anexo técnico. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
3	Velar por el cumplimiento con todas las normas aplicables a las actividades de obra y de interventoría.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida que la interventoría dentro de lo reportado en los informes semanales y mensuales ha cumplido con las normas aplicables a las actividades de obra. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
4	Vigilar y controlar la ejecución del contrato objeto de Interventoría, a fin de garantizar a la entidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en el mismo, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), planes de trabajo, cronogramas de ejecución, así como las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, contables, legales y financieras que se deban cumplir en la ejecución del contrato de obra.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida que la interventoría ha controlado y vigilado el contrato de tal manera que ha dado cumplimiento a todo lo requerido por la entidad. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
5	Verificar que sean adoptadas por el contratista los requerimientos exigidos por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, teniendo en cuenta las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida que la interventoría ha exigido al contratista las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en riesgo las personas. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
6	Realizar acompañamiento al contratista de obra en la verificación de las diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas. El informe producto de esta obligación, deberá estar avalado por la interventoría.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida que la interventoría hizo acompañamiento al contratista de obra verificando los ajustes en cantidades y dejando evidencia en los diferentes balances de contrato emitidos a la supervisión. Entrega producto Si X No____

		Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
7	Exigir al contratista la documentación requerida una vez se adjudique el contrato para su respectiva revisión y aprobación: documentación del equipo de trabajo, informe diagnóstico, análisis de precios unitarios, cronograma de trabajo, Plan de Manejo Ambiental, y seguridad y salud en el trabajo, cuadro de cuadrillas, informe de cubierta detallado, y plan detallado de trabajo.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría presento algunos inconvenientes con la presentación de la documentación posterior a la adjudicación del contrato, sin embargo logro subsanar y entregar todo lo requerido en el anexo técnico. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
8	Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se valida en los informes de seguridad mensuales que la interventoría exigió las normas de seguridad industrial al contrato. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
9	Realizar la aprobación y velar por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), elaborado por el contratista de obra.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha dejado trazabilidad en los informes mensuales que ha velado por el cumplimiento de plan de manejo ambiental que presento el contratista. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
10	Deberá realizar la aprobación de todos los documentos derivados del contrato de obra y/o realizados por el contratista de obra.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha dado respuesta a los comunicados y cortes de obra enviados por el contratista. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva

		Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
11	La interventoría deberá realizar la verificación de la expedición, actualización y/o modificación de todas las pólizas del contrato de obra para posterior aprobación de la entidad.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha remitido las pólizas que corresponden del contratista de obra. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
12	Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con previa aprobación del supervisor del contrato y cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría sostuvo el personal requerido en el contrato, ha presentado dificultades e intermitencias con el personal correspondiente al director de obra el cual debió ser reemplazado por otro personal. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
13	Contar con el equipo profesional idóneo solicitado por el ICA (equipo mínimo de trabajo) y presentado en la propuesta de la oferta.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría envío soportes de profesional el cual fue aprobado según lo requerido en el contrato de interventoría. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
14	Realizar la revisión y aprobación de los documentos soportes del proceso contractual que estén a cargo del contratista de obra, previa publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se le ha solicitado a la interventoría estar presta a la revisión de la documentación del contratista de obra en la plataforma SECOP II Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
15	Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles de oficina, equipos de cómputo, software, equipos de comunicaciones, y en generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos dentro de su propuesta.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha asumido los gastos asociados a la operación del contrato. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
16	Mantener reserva sobre la información que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo del contrato	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Hasta el momento la supervisión desconoce la filtración de información confidencial que se haya podido trabajar entre interventoría y supervisión. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
17	Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propósito que contengan toda la información referente a la ejecución del objeto contractual. De igual forma cuando por razones técnicas, económicas, jurídicas o de otra índole, deban viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por los contratistas de obra.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha solicitado las modificaciones a los contratos de obra e interventoría que corresponden al avance de obra y los ajustes que se han requerido. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
18	Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las órdenes al contratista de obra verificando su cumplimiento; en caso contrario deberá informarlo oportunamente a la entidad para que se inicien las acciones administrativas correspondientes.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se ha evidenciado en la trazabilidad de comunicados que la interventoría ha impartido observaciones y direccionamientos al contratista de obra. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

		CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
19	Establecer mecanismos de coordinación el contratista de obra que permita mantener perfectamente enterada a la Entidad en desarrollo de esta función, el interventor, impartirán las instrucciones previa consulta con las instancias internas pertinentes y efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría a través de comités de obra, contacto directo y otros mecanismos ha mantenido una comunicación constante con la supervisión con la intención de mantener enterada la supervisión sobre el avance de las obras. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
20	Conocer íntegramente el proyecto base de la contratación, el contrato, así como los riesgos que asuma cada parte dentro del mismo, de conformidad con el pliego de condiciones y/o estudio previo.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha conocido el proyecto de manera total lo que ha permitido direccionar al contratista de obra, con el fin de realizar un correcto seguimiento. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
21	Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: A la fecha la interventoría no ha reportado ningún acta o hecho de corrupción que coloquen en riesgo la ejecución del contrato. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
22	Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final a satisfacción y liquidación de los bienes, servicios, suministros y obras, objeto del contrato.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Mediante la interventoría se han suscrito las actas de inicio, parciales y demás que corresponden a la ejecución del contrato. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
23	El interventor realizará evaluación previa a la finalización de los trabajos, bienes y/o servicios, e indicará al contratista de obra, los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Durante lo ejecutado a la fecha la interventoría no ha iniciado con el recibo de actas parciales, sin embargo conforme con lo ejecutado en obra esta ha hecho las observaciones correspondientes a las tareas completadas. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
24	En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo recibido, se procederá a su devolución, dejando constancia de ello. Corresponde al supervisor y/o interventor, según sea el caso, realizar la confrontación de la obra, del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las irregularidades presentadas.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: la interventoría no ha tenido la necesidad de devolver ninguno de los servicios ni obras entregados a la fecha. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
25	Reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, señalando sus causas; ordenar la suspensión temporal de los trabajos que se estén ejecutando en forma irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones estipuladas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha impartido de manera constante los direccionamientos a los daños ocasionados por laboras del contratista y rechazado los trabajos que no corresponden a los ítems contractuales. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
26	Revisar y aprobar los diseños entregados por el contratista de obra, tales como diseños estructurales y/o diseños eléctricos (si se requiere).	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La supervisión desconoce a la fecha sobre la aprobación de diseños de parte de la interventoría y entregados por el contratista de obra. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva

		Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
27	Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST y/o jurídica en desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance:20%
		Descripción del avance: La interventoría ha comunicado a la supervisión diferentes hallazgos encontrados durante la ejecución e la obra, conceptos emitidos por los profesionales que componen el proyecto.
		Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
28	Revisar y aprobar mediante oficio toda la información entregada por el contratista de obra referente al valor de lo imprevistos, estos solo se le pagaran, una vez la interventoría certifique que toda la información es veraz y que fueron necesarios estos recursos para el correcto desarrollo de la obra.	Porcentaje (%) de avance:20%
		Descripción del avance: La interventoría ha entregado revisión y aprobación de documentos correspondientes al pago del imprevisto y demás que dan lugar en la cláusula.
		Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
29	Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el interventor, informará de inmediato o a más tardar al día hábil siguiente de la ocurrencia, a través de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, para que inicie las acciones correspondientes, contando para ello con el apoyo de quien cumple con el rol jurídico de la empresa y de la dependencia de la entidad.	Porcentaje (%) de avance:20%
		Descripción del avance: La interventoría ha notificado a la supervisión mediante comités de obra y copia en comunicados, incumplimientos en las programaciones proyectadas vs las ejecutadas, sin embargo a la fecha no se ha tramitado ningún incumplimiento.
		Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
30	Las demás actuaciones de conformidad con la normatividad vigente, en relación a la naturaleza del contrato, correspondan a la función de interventoría.	Porcentaje (%) de avance:20%
		Descripción del avance: La interventoría ha estado presta a actuar ante cualquier cambio natural que se constituya al contrato de obra.
		Entrega producto Si X No____

		Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
31	Resolverá las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha respondido las dudas del contrato, despejando algunas con la supervisión con el fin de ser dar tramite de manera correcta y acertada. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
32	Efectuar la verificación del aporte mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) que el Contratista incorpore en la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: Se ha hecho seguimiento a la interventoría respecto a la incorporación de este personal en obra, sin embargo se esta a la espera de las evidencias documentales. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
33	La interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad ejecutada dentro del contrato de obra que a su juicio no cumpla con las especificaciones técnicas, obligaciones o normas vigentes. ejecución o liquidación del contrato de obra y/o de Interventoría.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: La interventoría ha hecho su labor aprobando lo que considera a su juicio y a través de sus profesionales para cumplir con estándares de calidad en las obras recibidas conforme a los ítems contractuales. Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
34	El contratista expedirá las pólizas exigidas por la entidad dentro del presente documento y se comprometerá a mantener vigentes todas las garantías según proceda el caso, durante la ejecución del contrato y los plazos adicionales exigidos.	Porcentaje (%) de avance:20% Descripción del avance: A la fecha las pólizas de la interventoría se encuentran vigentes de acuerdo a las actualizaciones y correspondientes a los plazos contractuales.

		Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
35	El interventor velará y verificará que el contratista proteja y conserve la obra terminada hasta la entrega y recibo en forma definitiva. La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la Interventoría.	Porcentaje (%) de avance:20%
		Descripción del avance: A la fecha no se cuenta con obras recibidas por la interventoría, se espera que el recibo a satisfacción cuente con las condiciones idóneas solicitadas por las partes.
		Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024
36	Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	Porcentaje (%) de avance:20%
		Descripción del avance: El interventor es conocedor de la leyes que deben hacer cumplir y que tenga lugar dentro de la ejecución del contrato de obra, la supervisión a su vez es garante que todo lo celebrado dentro del contrato debe ser exigido y cumplido con el fin de terminar a feliz término la ejecución.
		Entrega producto Si X No____ Ubicación: seccional de Huila – oficina Neiva Información digital consignada en la plataforma secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proceso - GC-MC-104-2024

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI X**	

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NOX**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO X**

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI X**	**NO**
Observaciones:		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.		**NO**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.		**NO**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		$
		$

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				x

7. OBSERVACIONES:
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los treinta (30) días del mes de diciembre (12) de dos mil veinticuatro (2024).

ARQ. CARLOS JOSE GUAQUETA GUAQUETA
SUPERVISION
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMEINTO ICA

ARQ. CAMILO HERNANDEZ ALFONSO
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMEINTO ICA

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:

1. Minuta de contrato
2. Factura electrónica
3. acta de recibo de obra final
4. evidencia labor – informe mensual entregado en diciembre
5. certificaciones parafiscales
6. documentación contador
7. RUT
8. cuenta bancaria (diciembre)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
100030947_20241002 verificacion poliza.pdf	100030947_20241002 verificacion poliza.pdf	Entidad Estatal	Descarg
2. ACTA_DE_INICIO_NEIVA_ETAPA_II.pdf	2. ACTA_DE_INICIO_NEIVA_ETAPA_II.pdf	Entidad Estatal	Descarg
20243127367- Designacion supervisor.pdf	20243127367- Designacion supervisor.pdf	Entidad Estatal	Descarg
Actualizacion poliza GGC-095.pdf	Actualizacion poliza GGC-095.pdf	Entidad Estatal	Descarg
HOJAS DE VIDA Y AVAL EQUIPO MINIMO INTERVENTORÍA GGC-095-2024	HOJAS DE VIDA Y AVAL EQUIPO MINIMO INTERVENTORÍA GGC-095-2024.rar	Entidad Estatal	Descarg
INFORME 1 DE SEGUIMIENTO SUPER A INTERVENTORÍA GGC-095-2024	INFORME 1 DE SEGUIMIENTO SUPER A INTERVENTORÍA GGC-095-2024.pdf	Entidad Estatal	Descarg
RP_40624.pdf	RP_40624.pdf	Entidad Estatal	Descarg

Modificaciones del Contrato