Código: 2BS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	10-6-300255-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Valor total del Contrato:	$ 2.350.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	BG. JOSE DANIEL GUALDRON MORENO	Valor inicial del Contrato:	$ 2.000.000.000,00
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha de Inicio Contrato:	10/08/2024
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA - PROSOI S.A.S	Valor Adición No. 1:	$ 350.000.000,00
		Valor Adición No. 2:	-
SUPERVISOR TÉCNICO:	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA	Valor total presente formato:	$ 7.694.524,12
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha presente formato:	08/12/2024
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO	Corte de mantenimiento:	08/12/2024
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. ALVARO RODRIGUEZ RANGEL	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	CORTE 3

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE

CONSECUTIVO NECESIDAD :	E3-05
NECESIDAD:	Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estación de Policía III Santa Fe
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Alojamientos 9, 13 y alojamiento común.
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UND	0,00	1,00	$ 24.171,00	$ 24.171,00	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A1-2.41.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas ce Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	0,00	8,50	$ 31.753,00	$ 269.900,50	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A1-3.78.	Reposición e instalación de Griferia sanitaria hidrostática doble descarga	UND	0,00	2,00	$ 109.165,00	$ 218.330,00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A1-4.27.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT	UND	1,00	1,00	$ 105.409,00	$ 105.409,00	
	A1-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UND	2,00	2,00	$ 20.246,00	$ 40.492,00	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A1-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	68,00	41,88	$ 12.933,00	$ 541.634,04	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A1-9.48.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm.	M2	10,00	5,00	$ 153.093,00	$ 765.465,00	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A1-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	UND	2,00	4,00	$ 122.460,00	$ 489.840,00	
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS							

Código: 2BS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

	A1-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	UND	0,00	2,00	$ 249.808,00	$ 499.616,00	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	35,00	35,00	$ 6.867,00	$ 240.345,00	
18	OTROS							
	18.42	Mantenimiento y/o ajuste de puertas metalicas	UND	0,00	1,00	$ 90.693,00	$ 90.693,00	
	18.63	Mantenimiento y/o reposición de pelicula adhesiva sandblass frosted y logos institucionales en el mismo material	M2	8,39	12,00	$ 44.768,00	$ 537.216,00	
	18.108.	Suministro e instalación de ventaneria fija dilatada de muros con cuerpo lateral deslizable según detalle. En perfileria de aluminio, acabado anodizado blanco mate, dimensiones ventana variable cristal con cámara low-e 24mm composición (6mm-knt sep 12mm+6m-nc) bordes pulidos male (100*1000), incluye elementos de fijación.	M2	2,95	4,42	$ 500.945,00	$ 2.214.178,90	

SUBTOTAL	$	6.037.288,44
TOTAL COSTO DIRECTO	$	6.037.288,44
ADMINISTRACIÓN 21%	$	1.267.830,57
IMPREVISTOS 0,5%	$	30.186,44
UTILIDAD 5%	$	301.864,42
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$	57.354,24
TOTAL COSTO INDIRECTO	$	1.657.235,66
COSTO TOTAL	$	7.694.524,12
SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	1.130.372.845,10
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	1.122.678.320,98

Elaboró:
ING. ALVARO RODRIGUEZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ARQ. JEISON RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

Revisó:
ING. ALVARO RODRIGUEZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Verificación Técnica:
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO_____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____


OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

COMANDANTE O JEFE DE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO*
(Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA 25	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.	10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:	E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS			REF.	CONTRACTUAL		
A1-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PUERTA INGRESO ATENCION AL CIUDADANO	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
								TOTAL		1,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	25	MES	11	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS						REF.		CONTRACTUAL	
A1-2.41.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.			UNIDAD	M2		REF.		HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CIELO RASO ALOJAMIENTO 13	8,50	2,15	3,95	1,00	8,50				-	8,50
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
									TOTAL	8,50

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S		FECHA	DIA	27	MES	11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO		CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:	E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-3.78.	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga		UNIDAD	UN		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
GRIFERIA ALOJAMIENTO 13				1,00	1,00				-	1,00	
GRIFERIA ALOJAMIENTO 12				1,00	1,00				-	1,00	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
								TOTAL		2,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES	11	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL			
A1-4.27.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ALOJAMIENTO COMUN	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
									TOTAL	1,00	

Observaciones: foto de instalación

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ALOJAMIENTO 13				1,00	1,00				-	1,00	
ALOJAMIENTO COMUN				1,00	1,00				-	1,00	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
									TOTAL	2,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					REF.	CONTRACTUAL	
A1-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
HALL ALOJAMIENTO 9	16,48	6,34	2,60	1,00	16,48				-	16,48
ALOJAMIENTO 13	3,50	3,50	1,00	1,00	3,50				-	3,50
ALOJAMIENTO 12	5,40	5,40	1,00	1,00	5,40				-	5,40
	12,00	12,00	1,00	1,00	12,00				-	12,00
ALOJAMIENTO 9	4,50	4,50	1,00	1,00	4,50				-	4,50
	-			1,00	-				-	-
	-				-				-	-
									TOTAL	41,88

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:	E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL			
A1-9.48.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ALOJAMIENTO 13	0,25	0,70	0,36	10,00	2,50				-	2,50	
ALOJAMIENTO 12	0,25	0,50	0,50	10,00	2,50				-	2,50	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
									TOTAL	5,00	

Observaciones: corregir medida 5,00

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES	11	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE VENTANAS						REF.		CONTRACTUAL	
A1-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible			UNIDAD	UND		REF.		HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ALOJAMIENTO 13				2,00	2,00				-	2,00	
ALOJAMIENTO 12				2,00	2,00				-	2,00	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
	-				-				-	-	
									TOTAL	4,00	

Observaciones: fotografia

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CERRADURA INGRESO ATENCION AL CIUDADANO	-			1,00	1,00				-	1,00	
CERRADURA PUERTA ALOJAMIENTO COMUN	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
								TOTAL		2,00	

Observaciones: fotografia

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S	FECHA	DIA	27	MES 11	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO	CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:	E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.				
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS				REF.	CONTRACTUAL	
A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento		UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ALOJAMIENTO 13	8,49	2,15	3,95	1,00	8,49				-	8,49
ALOJAMIENTO 12	8,66	2,25	3,85	1,00	8,66				-	8,66
ALOJAMIENTO COMUN	10,00	4,00	2,50	1,00	10,00				-	10,00
ALOJAMIENTO 9	7,84	3,00	2,61	1,00	7,84				-	7,84
					-				-	-
					-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
									TOTAL	35,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	27	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.				
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL	
18.42	Mantenimiento y/o ajuste de puertas metalicas			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PUERTA INGRESO ATENCION AL CIUDADANO	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
									TOTAL	1,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA 27	MES 11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.	10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:		E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.			
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL
A1-18.63.	Mantenimiento y/o reposición de película adhesiva sandblass frosted y logos institucionales en el mismo material			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ALOJAMIENTO 13	0,25	0,50	0,50	8,00	2,00				-	2,00
ALOJAMIENTO 12	0,25	0,50	0,50	8,00	2,00				-	2,00
ALOJAMIENTO COMUN	0,25	0,50	0,50	18,00	4,50				-	4,50
	0,88	0,88	1,00	4,00	3,50				-	3,50
									-	-
									-	-
									-	-
									TOTAL	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones: fotografia

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S	FECHA	DIA	27	MES	11	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO	CONTRATO OBRA No.	10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACION DE POLICIA III SANTA FE	NECESIDAD:	E3-05 / Mantenimiento de alojamientos 13, 9 y acondicionamiento de alojamiento común.			REF.	CONTRACTUAL

CAPITULO	OTROS				
A1-18.108.	Suministro e instalación de ventanería fija dilatada de muros con cuerpo lateral deslizable según detalle. En perfilería de aluminio, acabado anodizado blanco mate, dimensiones ventana variable cristal con cámara low-e 24mm composición (6mm-knt sep 12mm+6m-nc) bordes pulidos male (100*1000), incluye elementos de fijación.	UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PUERTA ALOJAMIENTO COMUN	4,42	1,58	2,80	1,00	4,42				-	4,42
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
	-				-				-	-
									TOTAL	4,42

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones: fotografia

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO