	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	038-2024	**Lugar y Fecha**	10-10-2024
Asunto	PRESENTACION FASE 3 AVANCE SEMANAL		
Oficina Productora	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS		
Hora Inicio	10:30 AM	**Hora Finalización**	10:45 AM
Ausentes			

Orden del día:

1.Entrega de puesto de supervisión por ingreso de vacaciones

Desarrollo:

Se da comienzo al comité encargado de la entrega del puesto de supervisión, donde el CT Anderson Vera transfiere la responsabilidad al TE Luis Chamorro, dado que el teniente se encontraba de vacaciones. El CT Vera comenta que hay novedades sobre la solicitud de prórroga, señalando que el tiempo es limitado y es necesario actuar con rapidez. La interventoría ha emitido un oficio con observaciones que deben considerarse para actualizar el documento de prórroga. En cuanto al balance, todo está en orden; sin embargo, hay una cuestión pendiente relacionada con la parte eléctrica, específicamente sobre los tableros, que ya se ha enviado al diseñador eléctrico de la unidad. El CT Vera pregunta al ingeniero Germán Parra si hay respuesta del diseñador, a lo que el indica que aún no ha recibido novedades.

Además, el CT Vera menciona un correo enviado a los MY Ferreira y López que requiere seguimiento para agilizar la respuesta al contratista. En lo que respecta a la minuta del contrato, el ingeniero Germán Parra confirma que ya se ha resuelto el tema de su tramitación al SECOP.

Otro asunto son las bombas eyectoras el oficio recibido solicita aclaraciones sobre la situación del tanque de almacenamiento, que contiene agua contaminada, y se necesita gestionar y dar claridad para que el avance continue, ya que no se pueden instalar las bombas en este momento. El ingeniero Jhon Reyes, director de obra, interviene señalando que quedan pendientes los planos de señalización, los cuales ya se enviaron en un oficio. El CT Vera responde que se está gestionando y que el teniente Chamorro se encargará de este asunto. El Ing Germán Parra también menciona que la duración del contrato no finalizará el 19 de octubre de 2024, sino que parece extenderse hasta el 17 de noviembre. Finalmente, el CT Vera indica que no ha habido novedades en relación con los pagos y procede a hacer la entrega oficial al TE Chamorro.

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Apoyo a la interventoría en las solicitudes técnicas para dar claridad al contratista	FAC	En avance según ejecución
Apoyo al contratista en las solicitudes tecnicas	Consultores del occidente sas	En avance según ejecución
Cumplir con los avances según el desarrollo del proyecto	Consorcio Fac2309	En avance según ejecución

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Avances de obra comité virtual		
Fecha - Hora	10/10/2024 2:45PM	**Lugar**	VIRTUAL(TIME)

FIRMAS,

NOMBRE Y APELLIDO	CELULAR	CARGO	EMPRESA
GERMAN ANTONIO PARRA RINCON	3132931257	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS-
TE LUIS ARMANDO CHAMORRO		SUPERVISOR	FAC
JOHN WILSON REYES	3114806247	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO FAC2309
LUIS ALEJANDRO CETINA	3236045596	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS-
KEVIN MARTINEZ GARCIA	3204198099	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS-
DIEGO ALEJANDRO LEON	3147731848	AUXILIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO FAC2309
CONTROL Y PRESUPUESTO		SUPERVISION	FAC
CT ANDERSON GILVERTO VERA		SUPERVISOR	FAC

