7/10/2024 Se inician actividades 6:20 am con clima Calido (soleado
personal contratista (7) Directos (7) profesional SST (7) Residente de obra
(7) auxiliar de Ingeniería (2) oficiales (7) ayudante personal estructura de
cubierta: (2) oficiales (7) ayudante contratista mamposteria: (2) oficiales
(2) ayudantes contratista Electrico (2) oficiales (7) ayudante. personal
Interventoria: (7) profesional SISO (7) Directo (7) auxiliar ingeniería
(7) Residente y los especialistas que esten a disposición
de cualquier gestion antes se requieran por la entidad
contratante. Se continuan con la actividad de instalación
de Estructura para cubierta con (perlines, perfiles, platinas,

ferrillería y pintura). se cultivará con las instalaciones de acero fraguado y encofrado para fundida de viga cinta perea, se cultivará con las instalaciones de tuberías para cortina y filos con pared, se culminará con regatas eléctricas, puntos eléctricos, levantado muros sobre viga perea entre cuchillas para continuar con estructura metálica de cubierta. la cuadrilla de mampostería laborará hasta las 4:00 PM, la cuadrilla de estructura para cubierta laborará hasta las 5:20 am. de este manera termina la jornada laboral sin novedades de acuerdo a lo programado.

Residente Obra

Residente Interventoría

(carnillerra y plantilla). se continua con la instalacion de acero fijacion y anclajes para fundida de viga de amarre cerca, se continua con la instalacion de tuberias para canaleta y filos con pared, se continua con regletas electricas, puntos electricos, levantada de muros sobre viga cerca este cuchillas para continuar con estructura metalica de cubierta. la cuadrilla de mamposteria laboro hasta las 4:00PM, la cuadrilla de estructura para cubierta laboro hasta las 5:20 am. de esta manera termina la jornada laboral sin novedades de acuerdo a lo programado.

Residente Obra

Residente Interventoria

2/10/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con clima parcialmente nublado en horas de la noche del dia anterior se presentaron lluvias como se evidencia en Obra: Personal en Obra: (1) Director (1) profesional SST, (1) Residente (1) auxiliar Ingenieria (2) oficiales (3) ayudante, personal Estructura de Cubierta: (2) oficiales (1) ayudante. personal mamposteria (2) oficios (2) ayudantes, personal electrico: (2) oficiales (1) ingeniero electrico, Personal interventoria: (1) Director (1) profesional sisoma (1) auxiliar de ingenieria (1) residente. Se continua con la instalacion de estructura metalica para cubierta, instalacion de acero fijacion para viga de amarre pared para filos de puertas y ventanas, mamposteria para muros sobre vigas aereas, se inicia con el replanteo para la instalacion del pozo septico prefabricado en concreto se continua con instalacion de puntos electricos con la instalacion de tuberia electrica conduit y cajas 2x4 de esta manera la cuadrilla termina actividades hasta las 5:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado.

Residente Obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

3/10/2024 Se inician actividades a las 6:20am con charla previamente despegada. Con presencia de seguridad el personal de Contratista y Subcontratista fue repartido la misma cantidad. el personal de Interventoria fue repartido la misma cantidad gracias con la disponibilidad de los especialistas a los temas relacionados con la misma cantidad para el proyecto. Se continua con la instalacion de Estructura metalica para la cubierta, resanadas de estructura e instalacion de tensores de 1/2" para refuerzo y centramiento de la estructura metalica, perfiles para muros y filos de puertas y ventanas, replanteo para instalacion de pozo septico prefabricada en concreto reforzado, con reparamento de piso con piedra y suelo cemento para estabilidad del terreno, Se continua con la instalacion de puntos electricos (regatas, instalación de tuberia 3/4", cajas metalicas para muros y los interruptores). La cuadrilla de mamposteria laborá hasta las 4:00 PM, la cuadrilla de estructura para cubierta laboro hasta las 5:00 PM La esta manera culminan las actividades en obra. En horas tarde se realizo comite tecnico de forma virtual con la participación de la supervisión por la entidad contratante, Contratista de Obra y la Interventoria. Se inicia la presentacion de las partes, verificar el estado de avance y actual del contrato, se hablan sobre las compromisos anteriores, por parte de Contratista fue dada de instalar la cubierta ellos se pronunciaron y comentan que por logistica y personal no han podido cumplir con esta actividad, siendo una de las más criticas, entre otros temas de los ajustes en planos arquitectonicos y de instalacion de equipos que aun no se han evidenciado la

Powered by CamScanner

Llegada a Obra, por parte de la interventoria estaba el compromiso de realizar visita donde se estan fabricando algunos equipos, donde seguidamente se hizo la visita de acuerdo a la cronologia entregada por el contratista. Entre otros temas el contratista informa que el dia martes 8 de octubre estara gran parte de la cubierta instalada. Frente esto quedan compromisos por las partes para el proximo comite que se llevara a cabo el 10 de octubre de 2024

Residente Obra

Residente Interventoria

4/10/2024 Se inician las actividades a las 6:20 am con clima calido (soleado) el personal de contratista fue reportado la misma cantidad con sus respectivos Subcontratistas y administradores. El personal de Interventoria fue reportado el mismo de los dias anteriores. Junto con los especialistas que estan urgentes y con disposicion cuando sean requeridos. Se continua con la instalacion de estructura metalica reforzada, instalacion de tensores de contraventeo, manipostaria para muros sobre vigas, instalacion de puntos electricos (vigentes y vigas galvanizadas) y tuberia 3/4") se realiza instalacion de base y cimiento en concreto Prefabricado para pozo septico (manhole) donde fue intervenida la tuberia de aires. La cuadrilla de manipostaria labora hasta las 4:00 Pm con la instalacion de acero figurado para viga de amarre aerea y se realiza fundida en concreto para la misma. La cuadrilla de la estructura metalica para cubierta labora hasta las 5:00 PM

Residente Obra

Residente Interventoria

NKB

Powered by CamScanner

5/10/2024 Se continuan las actividades con ingreso a partir de las 6:20 am con clima calido (soleado) Se presenta con reporte de personal el mismo del dia anterior con dos ingresos para trabajar en la instalacion de la cubierta, y la parte hidrosanitaria. El personal de interventoria fue reportado el mismo con la disponibilidad de los especialistas para asuntos del proyecto cuando sean requeridos, Se continua con la instalacion de estructura metalica para cubierta y de esta manera el dia de hoy se inicio con la instalacion de Teja en el costado de los ejes A7-B7 y A5-B5, se trabaja en el corte del cilindro instalado para conectar Tuberia de aires existente y entregar aguas al pozo septico manhole que se esta instalando, Se inicia con la impermeabilizacion de la viga canal, se continua con la instalacion de puntos electricos mediante (regates instalación de Tuberia 3/4" ejes Galvanizados), Se continua con la instalacion de (Tuberia) acero liquado para viga de amarre cubierta para meros perimetrales de la construccion, Se realizaron actividades hasta las 04:00 PM sin novedades que tengan dificultado lo programado.

Residente Obra

Residente Interventoria

6/10/2024 Se inician actividades con clima lluvioso desde las 6:00 am a 8:30 am Se continua actividades con la instalacion de Teja para cubierta en su primera seccion o etapa de tramo esta establecida, se continua con la instalacion de acero liquado para viga de amarre cubierta para meros del area perimetral en la cubierta. El personal en obra por contratista: (7) Arquitecto (7) profesional SISO (7) Residente obra (7) auxiliar de obra

(7) oficial (7) ayudante. personal estructura para cubrir un total 20 oficiales personal empotramiento: (2) oficiales personal Instalaciones: (7) Directo (7) auxiliar (7) residente (7) Instalaciones (7) SISO. de acuerdo a la programación para el día de hoy se realizaron actividades hasta las 4:00 PM con un clima seco, sin otra novedad que hayan dificultado el avance de las actividades programadas

Residente Obra

Residente Interventoría

NOTA: el día sabado 6/10/2021 llega a obra en guacales (cajas de madera selladas) (2) bombas hidraulicas (2) bombas eyectoras quedando como evidencia que aun no se han verificado puesto que no venian con remision, ficha tecnica y especificaciones de las mismas, estas quedan guardadas en bodega del contratista

Residente Interventoría

7/10/2024 Se inician actividades a las 6:20 am, con clima seco (calido) personal del contratista (7) Directo (7) profesional SISO (7) auxiliar Ingeniería (7) Residente (2) oficiales, personal empotramiento: (7) oficiales (2) ayudantes, personal estructura (3) oficiales (2) ayudantes, personal hidraulico (7) oficial (7) ayudante, personal electrico: (7) oficial. Personal Interventoría: (7) Directo (7) auxiliar (7) residente Interventoría (7) profesional SISO. Se continua con la resanada para la estructura metalica instalada para la cubierta, se continua con la instalacion de teja para cubierta, instalacion de puntos electricos (regata, instalacion de Tuberia conduit 3/4", accesorios) instalacion puntos hidrosanitarios (regatas Tuberia PVCP, accesorios). Se continua con la impermeabilizacion para muros sobre viga aerea, construccion de muro para separacion de duchas de toda manera trabajadores. Las actividades hasta las 4:30 PM sin novedades.

Residente Obra

Residente Interventoría

8/10/2024 Se inician las actividades a las 6:20 am con clima Seco (soleado), se continua con la Instalacion de Teja, resoldadura de estructura metalica para cubierta construccion de muro para separador de piso ducha, Se continua con instalacion de puntos hidrosanitarios y Electricos personal en Obra: (1) Director (1) auxiliar Ingeniria (1) Residente (1) profesional SISO (2) oficiales (1) ayudante, personal mamposteria (2) oficiales (2) ayudantes, personal estructura cubierta: (3) oficiales (2) ayudantes, personal hidraulico (1) oficial (1) ayudante personal electrico (3) oficiales. Personal Interventoria (1) Director (1) auxiliar (1) residente (1) profesional sisoma y los demás Especialistas a disposicion del proyecto cuando se requieran. Se continua las actividades con la instalacion y resoldadura de estructura metalica y la instalacion de teja para cubierta, se continua con la instalacion de acero figurado y fundida para Viga de amarre, instalación de puntos hidrosanitarios y electricos con la puesta de Tuberia conduit, Tuberia PVC-P, Tuberia sanitaria, accesorios de conexion, remates de mamposteria para muros externos la cuadrilla de mamposteria labora hasta las 4:30 PM, la cuadrilla de cubierta labora hasta las 7:30 PM de esta manera terminan la jornada laboral. ———

Residente Obra — Residente Interventoria

9/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima Seco (soleado) personal contratista de Obra: (1) Director (1) profesional SISOMA (1) Residente (1) auxiliar ingenieria (2) oficiales (1) ayudante, personal cubierta: (2) oficiales (1) ayudante (1) Ingeniero personal. Personal mamposteria (2) oficiales (2) ayudantes, personal hidraulico: (1) oficial (1) ayudante (1) arquitecto, personal electrico (2) oficiales. Personal Interventoria: (1) Director (1) auxiliar (1) residente (1) profesional sisoma. Se continuan actividades con la instalacion de Teja, instalacion de puntos electricos y

Powered by CamScanner

Sanitarios mediante regalos instalación de tubería y accesorios de conexión, se continua con el replanteo de tercero para construcción de concreto en área perimetral de los tanque y continuan de las excavaciones, se continua con remates de impermeabilizante en muros internos y externos con sus respectivos filos y esquinas, las cuadrillas de impermeabilizante, Electricos, Trabajaron hasta las 2:00 PM. La cuadrilla de albañiles labora hasta las

Residente de Obra — Residente Interventoría

10/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima nublado. Se inician actividades con personal del contratista: (1) Director (1) Residente (1) profesional SISO (1) auxiliar (4) oficiales (2) ayudantes, Personal de cubierta: (2) oficiales (1) ayudante (1) ingeniero, personal acabados (1) ingeniero (2) oficiales, personal impermeabilizante (1) oficial (1) ayudante personal hidraulico (1) oficial (1) arquitecto, personal electrico (2) oficiales Personal Interventoria: (1) Director (1) residente (1) auxiliar (1) Profesional SISO mas, Se continuan actividades de instalaciones Adicionales sedes de vigas de inspección, se inicia con las instalaciones de estuco plastico para muros en eje de cuartos electricos, se continua con las instalaciones de puntos electricos y sanitarios, instalacion de marcos para vigas de concreto. En horas de la mañana se presentaron lluvias moderadas desde las 11:00 am hasta las 11:30 am. En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes desde las 2:10 PM - 2:40 PM, se continuan con las actividades con normalidad. La cuadrilla de impermeabilizante hidraulico, acabados labora hasta las 4:00 PM, la cuadrilla de cubiertas labora hasta las 5:30 PM. En horas de la tarde se realizo comite tecnico y administrativo de forma virtual. se hablaron temas sobre el estado y avance actual del contrato, de este quedaron los compromisos que fueron descritos en acta de comite

Residente Obra — Residente Interventoría

11/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima parcialmente nublado. En horas de la noche del día de ayer se presentaron lluvias por ráfagas del día de hoy. Personal de contratista de Obra: (1) Director (1) auxiliar ingeniería, (1) residente (2) oficiales (2) ayudantes cuadrilla eléctrica (4) cuadrilla hidrosanitaria con un residente (2) cuadrilla mampostería (2), cuadrilla mampostería (2) cuadrilla acabados con un residente (3) cuadrilla cubierta con un residente (4) cuadrilla carpintería (2). De esta manera se continúan las actividades con la instalación de teja para cubierta, se continúa con la instalación de estuco plástico para muros en áreas eléctricas, se inicia con la instalación de cubapintería metálica (plenterías). Se continúa con el replanteo y nivelación para construcción de placas en concreto estampado, se continúa con la instalación de marcos metálicos en acero para tapas de concreto eléctrico, se continúa con la instalación de puntos hidrosanitarios y eléctricos (regatas, tubería y cajas galvanizadas ref 2400). entre otras actividades que se realizan como el picado de cajas de inspección para nivelar con placa de concreto estampado. Las actividades terminan a las 5:30 pm sin novedad que hayan dificultado el avance de las actividades.

Residente Obra Residente Interventoría

12/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima cálido (soleado). personal Contratista: (1) Director (1) profesional SISO (1) auxiliar (1) residente (2) Oficial (2) ayudantes: cuadrilla eléctricos (2) cuadrilla hidrosanitaria (2), cuadrilla mamposteros (2), cuadrilla acabados (2) cuadrilla cubierta (5) cuadrilla carpintería (2) personal Interventoría (1) profesional (SISO) (1) Director (1) auxiliar (1) residente y los profesionales Especialistas con disponibilidad cuando se requieran para el proyecto. Se continúan las actividades de estuco figurado para acero del bordillo perimetral, se continúa con la instalación de vidrios, instalación de cubiertas, de estas

Powered by CamScanner

maria terminan actividades a las 4:00 PM sin novedades que haya dificultado el avance de las actividades. _____

Residente Obra Residente Interventoria

13/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal de Contratista: (1) Director (1) auxiliar (1) residente (1) profesional siso, se continua con la instalacion de columna replumeo para cierre de cubierta metalpedo, figurado de acero para bordillo de cubierta, instalacion de estuco, se instala al fargia en muros superiores para su proteccion las cuadrillas de impermeabilizacion, instalaciones e hidraulicos no realizaron actividades. De esta manera la jornada termina hasta las 2:30 pm sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado. _____

Residente Interventoria Residente de Obra

14/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal Contratista: (1) Director (1) residente (1) auxiliar en ingenieria (1) profesional siso. Cuadrilla cubierta (5) cuadrilla de estuco (2) - Se continua las actividades con la instalacion de cubierta y la instalacion de estuco plastico para muros con interna. Personal interventoria (1) Director (1) residente (1) auxiliar de ingenieria (1) profesional siso. Este dia sea fallado, contratista programa las actividades antes descritas con la finalidad de tener mayor avance en obra. con horario de jornada laboral hasta las 2:40 PM sin novedades que haya dificultado el avance de las obras. _____

Residente Obra Residente Interventoria

Powered by CamScanner

15/10/2024 Se iniciaron actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal Contratista: (1) Director (1) profesional SISO (1) auxiliar ingeniería, residente, operarios (4), (2) ayudantes cuadrilla eléctrica (2), cuadrilla hidrosanitaria (2) cuadrilla acabados (2) cuadrilla cubierta 2, se continuaron las actividades con la instalación de H/ferria sobre muros superiores, instalación de Galvco, instalación de puntos hidrosanitarios y eléctricos continuan con la nivelación conformación de anden para la fundida de concreto estampado, fraguado e instalación de acero y malla electrosoldada, remates y ajuste en cubierta. En bodega de contratista ya se encuentra unidos con tegas (sandblasting) Instalacional para puertas. Personal Interventoría: (1) Director (1) profesional SISO (1) auxiliar ingeniería (1) Residente. La Jornada termino a las 6:00 pm con la cuadrilla de Galvco, sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades. ——— o ———

Residente Obra — Residente Interventoría

16/10/2024 Se inician actividades antes 6:00 am con clima seco (Nublado). personal Contratista: (1) Director (1) SISO (1) residente (1) auxiliar personal acabados (2) personal electrico (1) Personal operarios del contratista (4) ayudantes (2). personal de Interventoría: (1) Director (1) residente (1) auxiliar SISO. se inician con actividades de instalación de malla electrosoldada para concreto texturizado en el area urbanistica, continuan con Galvco plastico, instalación de puntos hidrosanitarios Irregulares, instalación de tuberías y accesorios, se realizo fundida 1 Concreto MR-41 para area urbanistica La Jornada laboral termino a las 6:00 PM sin novedad que haya dificultado el avance de actividades programadas

Residente Obra — Residente Interventoría

Powered by CamScanner

17/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am · cat elena Seca (soleada) personal contratista de obra: (1) Director (1) SST (1) residente de obra (1) auxiliar de ingeniería (4) aprendices (2) cuadrillas: personal subcontratistas: cuadrilla acabados (1) cuadrilla electricos (7) Personal Interventoría: (1) Director (1) auxiliar (1) Residente (1) profesional SISO. Se continua con actividades de instalación de malla electrosoldada y fundida de concreto MR-41 para área urbanística, se continua con instalación de estuco plastico para cuartos y sala de descanso, area social. Se continua con la instalación de puntos electricos con (2) equipos instalacion de tuberia y accesorios, en horas de la tarde. Con la participacion de la supervisora por la entidad contratante, contratista de obra, Interventoria, Gelc se hace de forma virtual la presentacion de la hoja de supervisión; donde comenta sobre el estado actual y avance del contrato, compromisos del comité anterior, se habla sobre los equipos que han no han llegado a obra aunque contratista tiene los tramites de compra mediante anticipo con los proveedores los equipos que estan en obra son los bombas aun no se han instalado por cuestiones de definir quien lo hace, puesto que el contratista no tiene contemplado esta instalacion para cada uno de los sectores donde estan asignadas. El Mayor dice que tiene unas observaciones en cuanto al estado y fabricacion de las electrobombas, puesto que esta instalación siempre genera tiempo por tanto se debe tener claridad que se cumplan en altos en su funcionamiento, en cuanto al transformador tiene fecha de llegada de acuerdo a la programacion del contratista estara en diciembre el 20 de diciembre, Contratista de obra si presento con la participacion y que termina al 18 Noviembre se proyecta llegar al 37 o 38 % en obra civil casi dos proyectos el arquitecto y dentro de otras compromisos del contratista dice que el dia lunes 21 de octubre inicia actividades

Powered by CamScanner

de la red de incendios y cisterna se empiezan a instalarcen en paralelo y seguidamente las demás actividades de acabados. De esta manera general quedan los compromisos para cada una de las partes. La jornada laboral termino a las 4:30 las de cuadrilla electricas y las de acabados y cuadrilla de fundida de concreto texturizado terminaron a las 7:00 P.M. Son novedades que hayan dificultado el avance de lo programado. -

Residente Obra — Residente Interventoria

NOTA: Se le hicieron observaciones al contratista de obra sobre el procedimiento constructivo del item 23.1 losa en concreto texturizado, puesto que no utilizaron el desmoldante en polvo y sellador, adicional a esto se les presento fisuras y endurecido en el concreto, por esta razón querían que demoler una area y la cual solo la hicieron a una capa, la interventoria dijo que no era conveniente dejar restos de concreto demolido y no hacerlo en su totalidad, puesto que tienen que responder posteriormente por el estado que fuera a presentar el concreto encima del otro, de esta manera se le hacen hacerle observaciones y seguimiento a las mismas actividades contempladas en el contrato. —

Residente Interventoria

16/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con tiempo seco (soleado) personal Contratista: 01 Director 01 SISO 01 Residente 01 auxiliar de ingeniria (4) oficiales (2) ayudantes y Personal sub contratista: Cuadrilla acabados 01 cuadrilla electrica 3 oficiales, cuadrilla hidrosanitaria 01 Personal Interventoria: 01 Director 01 auxiliar Ingenieria

Powered by CamScanner

(1) Residente (1) SISO. personal especialistas de la Interventoria que estan disponibles cuando sean requeridos por la entidad para gestiones del proyecto. Dentro de las actividades se continua con la instalación de estuco plastico para muros interiores en las diferentes areas de la construccion, se continua con la instalacion de puntos electricos (ingletes, tuberias y accesorios de conexion) se continua con la instalación de alfajia sobre muros en todo el area perimetral de la construccion, se realizo prueba de tintas para verificar la aplicacion y calidad de la soldadura para la estructura de la cubierta, labores temporales CIOPS

Residente obra

Residente Interv

NOTA. (Para aclarar que el dia 11 de octubre del presente año se alzaron 2 cajas llaves/ cajas de inspeccion de aguas lluvias y 1 caja de inspeccion de aguas sanitarias, tambien se instalaron 2 sotanos de 4 pulgadas en concreto MR 41 "estampado")

Residente de obra

NOTA. (Para aclarar que el dia 15 de octubre del presente año se alzaron 5 cajas electricas, que contiene los polos a tierra de la torre de control que ejecuto fase 2, lo cual toco alzar, ~~la~~ porque no dan con los niveles del concreto MR 41 "estampado")

Residente de obra

19/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am, se presenta clima seco (soleado) personal Interventoria: (1) Alicates (1) Residente (1) auxiliar ingeniera (1) profesional siso; personal ~~Especialistas~~ con disponibilidad cuando sean requeridos por la entidad para gestiones del proyecto, personal ~~Contratista~~ de Obra: (1) Director (1) auxiliar (1) Residente (1) profesional siso: Se continua con la instalación de alfajia prefabricada sobre muro perimetral de la cubierta, se continua con la instalación de estuco plastico para muros interiores, regates e instalacion de polarizo y accesorios para puntos

electricas, fundida de tapas para cerramiento de las redes electricas, personal tecnico en obra (4) aprendiz (2) ayudantes, cuadrilla acabados (2), cuadrilla electrica (2) instalacion de malla electrosoldada para refuerzo del concreto MR-41, las cuadrillas de acabados y carpeteo laboraron hasta 12:30 PM, la cuadrilla de Estuco plastico laboro hasta las 2:00 PM de esta manera terminaron las jornadas sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades programadas. ——— a ———

Residente Obra — Residente Interventoria

20/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima nublado se presentaron lluvias de noche anterior por evidencias existas en obra. Personal Obra: (1) director (1) residente (1) auxiliar (1) siso personal Interventoria: (1) Director (1) auxiliar (1) SISO (1) Residente. De acuerdo a la programacion enviada por el contratista para el personal en obra inicialmente asistio la cuadrilla de instalacion de estuco que esta compuesto por (2) oficiales, actividad que se continua en areas de descanso y baño de la habitacion (2). la jornada de termino a la 7:20 PM sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado

Residente Obra — Residente Interventoria

21/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima nublado, en la noche del dia anterior se presentaron lluvias, por lo evidenciado en obra personal contratista de obra: (1) Director (1) residente (1) auxiliar (1) profesional SISO, (4) oficiales (2) ayudantes, cuadrilla electrica (2) instaladores de Estuco (2) se continuan con las actividades de concreto MR-41 para area exterior zona de la construccion contorno de la rampa, se continua con la

instalación de puntos electricos, instalación de Gabinete plastico para muros interiores. Se continuan con obras de replanteo y nivelacion para continuar con la losa MR-41 mediante la instalacion de malla electrosoldada y acero fundido para vigas de confinamiento de losa. La Jornada termino a las 5:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades programadas. _____

Residente Obra

Residente Interventoria

22/10/2021 Se inician actividades a las 6:00 am con tiempo seco (nublado) el dia anterior en horas de la noche se presentan lluvias por el estado de la existencia en obra. personal Contratista de obra: (1) Director (1) SST (1) residente (1) auxiliar ingenieria (4) oficiales (2) ayudantes, (2) apoyos para Gabinete y Drywall, cuadrilla electricos (3) Personal Interventoria (1) Director (1) Residente (1) auxiliar Ingenieria (1) profesional SISO. Se continuan actividades con la fundida de concreto MR-41 texturizado (paver) en cerramiento, se continua con instalaciones de puntos electricos (regados instalacion de tuberia MT y accesorios) instalación del Gabinete plastico para muros interiores y se inicia con la colocacion de estructura metalica para Drywall, la Jornada termino a las 5:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de la programación. _____

Residente Obra

Residente Interventoria

22/10/2021 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal de Contratista de obra: (1) Director (1) SISO (1) auxiliar Ingenieria (1) Residente (4) oficiales (2) ayudantes cuadrilla acabados (Gabinete y drywall) 2 operarios, cuadrilla electricos (3) cuadrilla hidrosanitaria (3) personal Interventoria: (1) Director (1) auxiliar (1) Profesional SISO (1) Residente y los especialistas en las diferentes areas en disposicion cuando sean requeridos para asuntos del proyecto. Se continuan actividades de

NKA

Instalacion de drywall (Estructural), instalacion de estuco en las diferentes areas, se continua con la instalacion de Tuberia MT Galvanizada para partes electricas, se continua con la fundida de concreto MR-41 para area urbanistica de la construccion fase III, se inicia con la instalación de tuberia y accesorios para red contra incendios (RCI), se continua con la instalacion de acero figurado para bordillo perimetral donde se esta llevando acabo la fundida de concreto MR-41 que sera para el confinamiento. La Jornada laboral termina hasta las 4:30 PM con novedades que haya durante todo el avance de la programada.

Residente Obra

Residente Interventoria

NOTA: Para aclarar que las observaciones puestos por el ingeniero Residente de Interventoria sobre las fisuras, el dia 17 de octubre del presente año, son fisuras superficiales que se salieron en algunas partes de la placa MR41, por las altas temperaturas y cambio bruscos de clima que se tubo ese dia, pero se tomo la correccion, realizando La demolición de la placa hasta encontrar la malla electrosoldada, se realizo ese tipo de reparacion, ya que el concreto estaba en una edad temprana y al dia siguiente se continua fundiendo, ademas el area afectada se le quito el polvo, y se aplico una mano de Sikalatex, para tener adherencia, a la nueva fundida de la losa MR-41.

Residente Obra

NOTA: Para aclarar que el dia sabado 19 de octubre del 2024, se termino a las 2:00 p.m la jornada para

los estacadores, reforzando aplicacion de 2 manos en la oficina de navegacion aerea.

Residente de obra

24/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am Clima seco (Parcialmente nublado). entre las 8:50 am y 9:30 am se presentaron lluvias moderadas, se continuaron las actividades con la instalacion de estructura metalica para cielo Raso, instalaciones de tuberia PVT para puntos electricos, Tuberia en acero para red contra incendio Se continua con la instalacion de Valveria metalica Se continua con la fundida de concreto MR-41 para el area arborectica de la construccion, Se continua con la instalacion de estuco plastico para muros. el personal de Interventoria: (1) Director (1) Residente (1) auxiliar Ingeniero (1) Residente y los especialistas con disponibilidad para el proyecto cuando sean requeridos. por la Contratista personal de contratista de obra (1) Director (1) Residente (4) oficiales (2) ayudantes, cuadrilla acabados (2) yeso Estuco y Drywall o cielo raso, cuadrilla hidrosanitarios (3), cuadrilla Electricos (3). la jornada laboral termino a las 4:30 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado.

Residente de obra

Residente Interventoria

(24/10/2024) Se realiza comite Tecnico de forma virtual en horas de la tarde. Se inicio con la presentacion por parte del Supervisor donde expone el estado actual, ejecutado y atraso a la fecha del contrato entre otros temas relacionados es la entrega de los equipos hidrosanitarios, electricos y red de incendios, otro de los puntos criticos a la fecha son los elementos electricos, puesto que ha limitado el avance de otras actividades ha acabados (pintura, Estuco, Drywall, enchapes.) se le recuerda al contratista de obra sobre el avance

en actividades de red eléctrica en cuanto al extendido de cable de acometida principal y adecuación de la Red de media tensión de modo que cuando lleguen los equipos importados sepa el tiempo de conectarlos en el menor tiempo cubo otros compromisos el contratista al fin de semana terminara red de incendios en cuanto a la instalación de tubería y accesorios. Se aprueba una prórroga con fecha de terminación 18 de Noviembre con el fin que se subsanen anomalías que se han venido presentado en Obra. De esta manera se quedan los compromisos para el próximo comité los cuales quedaran plasmados en Acta de comité levantada por la Interventoría.

Residente Obra

25/10/2024 Se inicia actividades a las 6:00am con tiempo parcialmente nublado, en horas de la noche del día anterior se presentaron lluvias, esta se evidencia el día de hoy en obra, personal de Contratista (7) Director (1) SST (1) Residente (1) auxiliar, (6) Fierreros (4) ayudantes (2) Cuadrilla excavación de estructura, Drywall (1), cuadrilla eléctrica (3) contratista hidrosanitaria y red de incendios (3) personal Interventoría (1) Director (1) sisoma (1) auxiliar ingeniería (1) residente, se tiene presente del personal especialista para cuando se requieran en el proyecto. Se continua con las instalación de puntos eléctricos (instalación de tubería y cajas 2400) instalación de Red de incendios (instalación de tubería 2½" y accesorios de conexión), se continua con el vaciado de concreto MR-41 texturizado para el Área de Urbanismo en la construcción fase III, instalación de estuco plastico la Jornada laboral termina a las 4:00 PM, sin novedades

Residente Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

26/10/2021 Se inician actividades a las 6:00 am con Charla Saludo, personal Carpintería Se reporta la misma cantidad de personal del día anterior, personal Instrumentación. Se reporta la misma cantidad reportada el día anterior con la presente disponibilidad de los especialistas a disposición del proyecto. Se continua con el vaciado de concreto MR-41 para el cierre urbanístico de la construcción y instalación de puntos eléctricos (instalación de Tubería MT, con sus respectivos accesorios de conexión y cajas 2400 y 5800) instalación de la Red de incendios (tubería, rociadores, gabinete y demás accesorios), instalación de estuco plástico para muros internos. La jornada termina a las 4:00 PM con la cuadrilla de hidrosanitarios.

Residente Obra — Residente Instrumentación

27/10/2021 No programaron actividades para el día de hoy día Dominical.

Residente Obra — Residente Instrumentación

28/10/2021 Se inician actividades a las 6:00 am con charla seco personal Carpintería de Obra: (1) Director (1) SST (1) residente (1) auxiliar Instrumentación (2) oficiales (2) ayudantes, cuadrilla acabados (7) cuadrilla hidrosanitarios y red de incendios (2) cuadrilla eléctrico (3) personal Instrumentación (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) profesional seguridad (1) residente. Se continuan las actividades con instalación de la Red de incendios, puntos hidrosanitarios, puntos eléctricos (instalación Tubería MT con accesorios cajas 2400 y 5800) instalación de estuco plástico, remates y acabados en la instalación de la fuente permanente de la entrada principal de la edificación la jornada termina a las 4:15 PM sin novedades que haya dificultado el avance de las obras programadas.

Residente Obra — Residente Instrumentación

29/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am en clima Seco, personal Contratista se reporta la misma cantidad del personal del dia anterior, el personal de Interventoria se mantiene el reporte del dia anterior junto con los especialistas a la espera del proyectista cuando sean requeridos, Se continua en la instalación de Tubería EMT para puntos electricos con sus respectivos accesorios, se continua con la instalacion de estero plastico para muros, instalacion de tuberia 1 1/2" acero al carbon para puntos de la Red contra incendio (RCI), remates en muros y continua donde fue instalada la alfagia se realizan actividades hasta las 4:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de la programado. _____ - _____

Residente Obra Residente Interventoria

30/01/2024 Se inicia actividades a las 6:00 am en clima Seco, el personal de Contratista de obra (1) Directo (7) SST (1) residente de obra (1) auxiliar (1) operarios (1) ayudante cuadrilla subcontratista acabados (7) oficial subcontratista electricos (3) subcontratista hidraulicos (2) personal interventoria (1) Director (1) auxiliar (7) residente (7) profesional (2) SO, se continua con la instalacion de los puntos electricos con la instalacion de Tuberia 3/4" EMT, continuan con la instalacion de estero remates en mamposteria, hoy se deja prueba de Tuberia hidraulica hasta 24 horas para evidenciar la correcta instalacion y presion optima para su correcto funcionamiento hasta la Jornada laboral termino a las 4:01 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de la programado. _____ o _____

Residente Obra Residente Interventoria

31/10/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima parcialmente nublado (se evidencia en obra que las noches anteriores se presentaron lluvias), personal de contratista: (1) Director (1) SST (1) residente obra, auxiliar ingeniería (3) oficiales (2) ayudante, subcontratista electrico (5) (4) oficiales (2) ayudante, subcontratista hidraulico (2), personal Interventoría: (1) Director (1) auxiliar (1) residente interventoría (1) SISO. Se continuan actividades con la instalacion de partes electricas (instalacion de tuberia 3/4" EMT, cajas 5800, 2400 y demas accesorios de anclaje) se continua con remates para alfajias y muros, se continua con alistamiento de piso para construcción de media caña en cajas de cuartos electricos, se inicia en corte con polidora para dilataciones de la losa en concreto MR-41. Con horas de la tarde se realizo comite tecnico de forma virtual con la participación de la Supervisión por parte de la entidad contratante, contratista de obra y contratista de interventoria, se inicia con la presentacion por parte de la supervisión exponiendo el estado actual, avance y atraso del proyecto, se continuo con el tema critico que es la parte electrica en cuanto a la llegada de equipos, instalaciones internas y externas que se encuentran en completo atraso, lo cual no ha permitido el avance en otras actividades como cableados, envolpes y demas accesorios como instalacion de carpinteria metalica, cortic fachada principal y se completo a tarde al 18% del recibido un avance siguiendo en los diferentes frentes instalaciones e insumos para tener mayor alcance en la ejecucion de las actividades, por parte de la interventoria se pronuncio sobre parte de preocupación porque hasta el momento no ha cumplido, se les ha recordado que aun faltan actividades pendientes en cuanto a la red electrica de media tension, obras complementarias que se podian adelantar para que en cuanto llegue

Powered by CamScanner

los equipos y elementos electricos solo seria de conectar
El contratista se vuelve a pronunciar, y dice que ya
tiene algunos equipos electricos, entre estos los UPS, y
otros llegaran en (no recuerda) la cronologia de
fechas que han pasado, en el transcurso de estos
ocho dias contratista se compromete a avanzar en
las diferentes frentes con el fin de tener un
mayor % de ejecucion y con ello que exista una
posible prorroga para terminar el proyecto en su
totalidad. En estas comisiones la jornada laboral
termino hasta las 5:00 PM, cuadrilla electrica labora hasta
las 4:00 PM, no se presentaron novedades que hayan
dificultado el avance en el proyecto de acuerdo a lo
programado.